СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 г.

Генподрядчик: ТОО "Кыран"
Субподрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей" 45-76 км Казалинского района Кызылординской области
Договор: № 10/2021 от "01"июня 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Договорная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге		
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего 2023 года	За отчетный месяц	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей" 45-76 км Казалинского района Кызылординской области	520 000 000				388 972 802	388 972 802	131 027 198
Всего:						388 972 802	

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Кыран»
Ж.Сыздыков

Субподрядчик:
Директор
ТОО «ПФ Энергопромсервис»
Абайдылда З.Ж

Генподрядчик: ТОО "Кыран"
Субподрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей" 45-76 км Казалинского района Кызылординской области
Договор: № 10/2021 от "01"июня 2021 г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей" 45-76 км Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тип 1										
1	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	33493		172,77	136,33	5786586	4566101	10718	1785230	8177562
		НР - 72%; СП - 8%				36,12	37,91	1209767	1269720		605745	
2	211-301-0204 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3349,3		2927,00	--	9803401	--	9803401	--	10587673
		СП - 8%				--	--	--	--		784272	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, расход 0,0003 м2/т	т	26,79		149637,00	2105,98	4008775	56419	3952356	20003	4351081
		НР - 72%; СП - 8%				--	1037,04	--	27782		322302	
4	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	33493		1379,58	80,58	46206273	2698866	41650890	1570366	51598770
		НР - 72%; СП - 8%				55,43	9,69	1856517	324547		3822131	
5	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	33493		828,86	0,02	27761008	670	27536605	161088	30155864
		НР - 72%; СП - 8%				6,68	--	223733	--		2233768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					93566043	7322056	82953970	3536687	104870950
								3290017	1622049	--	7768218	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					93566043				
		Материалы	тенге					73150569				
		Всего заработная плата	тенге						4912066			
		Местные материалы	тенге					9803401				
		Накладные расходы	тенге					3536687				
		Сметная прибыль	тенге					7768218				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					104870948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3610
		Сметная заработная плата	тенге						4912066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					104870948				
		РАЗДЕЛ 2. Тип 1 Уширение круговой кривой										
6	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	236		172,77	136,33	40774	32174	76	12579	57621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			36,12	37,91	8524	8947		4268	
7	211-301-0204 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	23,6	2927,00	--	69077	--	69077	--	74603
		СП - 8%			--	--	--	--		5526	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, расход 0,0003 м2/т	т	0,19	149637,00	2105,98	28431	400	28031	142	30859
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	197		2286	
9	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	236	1379,58	80,58	325581	19017	293483	11065	363578
		НР - 72%; СП - 8%			55,43	9,69	13081	2287		26932	
10	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	236	828,86	0,02	195611	5	194030	1135	212486
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	--	1576	--		15740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				659474	51596	584697	24921	739147
							23181	11431	--	54752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				739147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	тенге					34612			
		РАЗДЕЛ 3. Тип 1									
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, расход 0,0007 м2/т	т	29,25	149637,00	2105,98	4376882	61599	4315283	21840	4750620
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	30333		351898	
12	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /8см/. Устройство	м2	34066	2875,66	223,84	97962084	7625333	87920940	2629487	108638897
		НР - 72%; СП - 8%			70,92	36,29	2415811	1236255		8047326	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, расход 0,0003 м2/т	т	11,22	149637,00	2105,98	1678927	23630	1655297	8378	1822289
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	11636		134984	
14	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	34066	1379,58	80,58	46996772	2745039	42363455	1597232	52481524
		НР - 72%; СП - 8%			55,43	9,69	1888278	330100		3887520	
15	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	34066	828,86	0,02	28235945	681	28007703	163844	30671772
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	--	227561	--		2271983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				179250610	10456282	164262678	4420781	198365102
							4531650	1608324	--	14693711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				198365102				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								303975197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7844848				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					17829934			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3241804			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						247801345		
		- Накладные расходы	тенге							7982389	
		- Сметная прибыль	тенге							22516681	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								303 975 197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**								9 484 026
		Итого с ВЗиС	**Тенге**								**313 459 223**
		Зимнее удорожание 1,44%	**Тенге**								4 513 813
		Дополнительные оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**								2 050 774
		Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**315 509 997**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								6 359 461
		Итого сметная стоимость	**Тенге**								**321 869 458**
		В текущих ценах на 2023 г с К=1,079	**Тенге**								**347 297 145**
		НДС 12%	**Тенге**								41 675 657
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**								**388 972 802**
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			**Тенге**							**388972802**

Генподрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
Генеральный директор ТОО "Кыран"

Субподрядчик : _____ **З.Абайдылда**
Директор ТОО "ПФ Энергопромсервис"