СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

Генподрядчик: ТОО "Кыран"
Субподрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей" 45-76 км Казалинского района Кызылординской области
Договор: № 10/2021 от "01"июня 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Договорная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге		
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего 2023 года	За отчетный месяц	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей" 45-76 км Казалинского района Кызылординской области	520 000 000	520 000 000	520 000 000	131 027 198	131 027 198	131 027 198	
Всего:						131027198	

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Кыран»
Ж.Сыздыков

Субподрядчик:
Директор
ТОО «ПФ Энергопромсервис»
Абайдылда З.Ж

Генподрядчик: ТОО "Кыран"
Субподрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей" 45-76 км Казалинского района Кызылординской области
Договор: № 10/2021 от "01"июня 2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей" 45-76 км Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Тип 1										
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов, расход 0,0007 м2/т**	т	14,6		149637,00	2105,98	2184700	30747	2153953	10901	2371250
		НР - 72%; СП - 8%				--	1037,04		15141		175648	
12	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,333	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /8см/. Устройство**	м2	17500,0		2875,66	223,84	50324050	3917200	45165750	1528667	56000934
		НР - 72%; СП - 8%				70,92	36,29	1241100	635075		4148217	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов, расход 0,0003 м2/т**	т	5,93		149637,00	2105,98	886752	12480	874272	6146	964329
		НР - 72%; СП - 8%					1037,04	0	6146		71432	
14	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	17400		1379,58	80,58	24004692	1402092	21638118	863033	26857143
		НР - 72%; СП - 8%				55,43	9,69	964482	168606		1989418	
15	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	17400		828,86	0,02	14422164	348	14305584	83687	15666319
		НР - 72%; СП - 8%				6,68		116232	0		1160468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					91822358	10456282	164262678	4420781	101859975
								4531650	1608324	--	14693711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					198365102				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									101859975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					7844848				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						17829934			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						3241804			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							247801345		
		- Накладные расходы	тенге								7982389	
		- Сметная прибыль	тенге								22516681	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									101 859 975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге									3 178 031
		Итого с ВЗиС	Тенге									105 038 007
		Зимнее удорожание 1,44%	Тенге									1 512 547

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									1 254 124
		Итого с дополнительными затратами	Тенге									**106 292 131**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									2 131 011
		Итого сметная стоимость	Тенге									**108 423 142**
		В текущих ценах на 2023 г с К=1,079	Тенге									**116 988 570**
		НДС 12%	Тенге									14 038 628
		ВСЕГО с НДС	Тенге									**131 027 198**
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге								**131027198**

Генподрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
Генеральный директор ТОО "Қыран"

Субподрядчик : _____ **З.Абайдылда**
Директор ТОО "ЦФ Энергопромсервис"