Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген нысан

ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ АКТІСІ

2019 жылғы "27" желтоқсан

Тапсырыс беруші **"Атырау облысы Құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, Атырау обл., Атырау қ., Әйтеке-би көшесі, 77 үй;**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) **«АША-А» ЖШС, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Жаңабазар а/о, Үлгілі а., Суан-баба көш. 22 үй, директоры Мадиев К.П.**
(декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы)

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) **«AN Techno Group» ЖШС, директоры Кабдинов Кайнютула Гарифуллинович, аттестат № KZ74VJE00039702 №04857 от 18.03.2013г. KZ47VJE00039703 №04856 от 18.03.2013г., KZ20VJE00039704 №04855 от 18.03.2013г.**
(қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) **«ППК ЮжКазСпецПроект» ЖШС, директоры Серік Болат Серікұлы. Квалификационный аттестат №473 от 20.02.2017 № 00952 от 15.05.2017 г. Шымкент қаласы, Северо-Запад №1755** негізінде
(қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **Түркістан облысы, Арыс қаласы, Панфилов көшесі, 7 үй** мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Строительство индивидуальных жилых домов ул. Панфилова 3, 7, 5, ул. Закирулы 8, 10А, ул.Тулепова 36 в городе Арыс Туркистанской области» Түркістан облысы, Арыс қаласы, Панфилов көшесі, 7 үй
(объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), Объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 20___ жылғы "___" _____ №_____ жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
10.07.2019 жылғы №496 ҚР үкімет қаулысы шешімі;

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы _____талоны;
(хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні)

3) **"Атырау облысы Құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі** бекітілген жобаны **«ППК ЮжКазСпецПроект» ЖШС, директоры Серік Б.**
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **шілде 2019 ж.;**
(айы, жылы)

жұмыстардың аяқталуы **қазан 2019 ж.;**
(айы, жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **2 (екі)** ай;
нақты **2 (екі)** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
2019 жылғы бағалық деңгейдегі жалпы сметалық құрылыс құндылығы		**13173,534**	**13173,534**	**13173,534**	**13173,534**

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)	104,04	104,04
Қабаттар саны	қабат	1	1
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – $м^3$)	663,77	663,77
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан көп		80,21	49,5		80,21	49,5

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Газоблок, қабырғасы әрленген, орталық су жабдыққа қосылған, қатты отында ұзақ жанатын қазандығы орнатылған ;*
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар
5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **13173,534** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **11452,857** мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **0,0** мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **13173,534** мың теңге,
оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары **11452,857** мың теңге;
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **0,0** мың теңге;
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Строительство индивидуальных жилых домов ул. Панфилова 3, 7, 5, ул. Закирулы 8, 10А, ул.Тулепова 36 в городе Арыс Туркистанской области» Түркістан облысы, Арыс қаласы, Панфилов көшесі, 7 үй

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші: **Аманов Малик Хайдарович** .
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы / мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау: **Кабдинов К.Г.** .
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы / мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау: **Серік Б.** .
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы / мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **Мадиев К.П.** .
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы / мөрдің орны (болған жағдайда)

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик: ГУ Управление строительства Атырауской области
Подрядчик: ТОО «Аша-А»
Наименование строительства:

Строительство индивидуальных жилых домов ул. Панфилова 3, 7, 5, ул. Закирулы 8, 10А, ул.Тулепова 36 в городе Арыс Туркистанской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Организационно-правовая норма код	Организационно-правовая норма наименование	Организационно-правовая норма код
					146/1	13.08.2019				
№	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед. изм.	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге							
			Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактивированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство индивидуальных жилых домов ул. Панфилова 3, 7, 5, ул. Закирулы 8, 10А, ул.Тулепова 36 в городе Арыс Туркистанской области	тенге	84 316 801	27 000 000	18 620 000	8 380 000	0	58 376 508	84 316 801	25 940 293	17 560 293
	Итого по стройке:		**84 316 801**	**27 000 000**	**18 620 000**	**8 380 000**	**0**	**58 376 508**	**84 316 801**	**25 940 293**	**17 560 293**

Заказчик: ГУ Управление строительства Атырауской области

Руководитель Аманов М.Х.
(подпись)

Подрядчик: ТОО «Аша-А»

Директор Мадиев К.П.
(подпись)

Наименование стройки -Строительство одноэтажного жилого дома по ул.Панфилова7 в г.Арысь,Туркестанской областиг.Арысь,Туркестанской области 12000

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства" Атырауский области**
Инженер: **ТОО " AN Techno Group "**
Подрядчик: **ТОО "АША-А"**
Договор : Доп .соглашение *№ 146/1 от 13.* 08.2019 г к договору №146 от 02.08.2019 г

Акт №_____
приемки выполненных работ за Декабрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**47,336**	**199,92**	**189,83**	**9464**	**8986**	**--**	**1870**	**12240**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,10**	**44,78**	**478**	**2119**		**907**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,464**	**1872,02**	**--**	**2741**	**--**	**--**	**1973**	**5091**
		НР - 72%; СП - 8%			**1872,02**	**--**	**2741**	**--**		**377**	
3	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**24,2**	**267,78**	**258,12**	**6480**	**6247**	**2**	**1340**	**8446**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,56**	**67,34**	**231**	**1630**		**626**	
4	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые /галечниковыйгрунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**24,2**	**445,56**	**444,01**	**10783**	**10745**	**3**	**2396**	**14233**
		НР - 72%; СП - 8%			**1,43**	**136,07**	**35**	**3293**		**1054**	
5	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**36**	**29,17**	**29,17**	**1050**	**1050**	**--**	**268**	**1424**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,35**	**--**	**373**		**105**	

6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	36	16,80	16,80	605	605	--	155	820
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,96	--	215		61	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4	741,63	--	2967	--	--	2136	5511
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	2967	--		408	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	36	151,99	72,61	5472	2614	--	2911	9053
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	2858	1185		671	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	36	79,82	67,95	2874	2446	105	629	3783
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	323	551		280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				42433	32692	110	13678	60601
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9631	9365	--	4489	
		Материалы	Тенге				42433				
		Всего заработная плата	Тенге				110				
		Накладные расходы	Тенге					18996			
		Сметная прибыль	Тенге				13677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60600				
		Сметная заработная плата	Тенге								17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18996			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60600				
		Сметная заработная плата	Тенге					18996			17
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,84	16450,33	1089,24	79620	5272	68611	6222	92709
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	5737	1100		6867	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	22,62	22362,51	2007,28	505840	45405	369964	90376	643913
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	90471	8843		47697	
12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,478866	18972,38	977,26	9085	468	138	7849	18289
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	8479	146		1355	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,478866	214266,00	--	102605	--	102605	--	110813

		СП - 8%											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**										
		Стоимость общестроительных работ	Тенге										
		Материалы	Тенге										
		Всего заработная плата	Тенге										
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге										
		Накладные расходы	Тенге										
		Сметная прибыль	Тенге										
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге										
		Нормативная трудоемкость	Тенге										
		Сметная заработная плата	чел.-ч										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге										
		Нормативная трудоемкость	Тенге										
		Сметная заработная плата	чел.-ч										
			Тенге										
14	**Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**23,72**	**8157,46**	**2634,28**	**193495**	**62485**	**36595**	**99978**	**316950**		
		НР - 93%; СП - 8%			**3980,40**	**551,76**	**94415**	**13088**		**23478**			
15	**С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые (газобетон) В1,5,ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**26,092**	**18070,00**	**--**	**471482**	**--**	**471482**	**--**	**509201**		
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37719**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**664977**	**62485**	**508077**	**99978**	**826151**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**94415**	**13088**	**--**	**61197**			
		Материалы	Тенге				**664977**						
		Всего заработная плата	Тенге				**36595**						
		Местные материалы	Тенге					**107503**					
		Накладные расходы	Тенге				**471482**						
		Сметная прибыль	Тенге				**99978**						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**61196**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**826151**						
		Сметная заработная плата	Тенге										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**107503**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**826151**						
		Сметная заработная плата	Тенге										
16	**Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	**м3**	**7,6**	**27132,20**	**1814,70**	**206205**	**13792**	**23039**	**133722**	**367120**		
		НР - 76%; СП - 8%			**22286,00**	**865,26**	**169374**	**6576**		**27194**			

17	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм**	м3	7,6	25959,00	--	197288	--	197288	--	12000	213071
		СП - 8%			--	--	--	--		15783		
18	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,7	2510,73	38,75	383388	5918	105560	219741		651379
		НР - 80%; СП - 8%			1780,68	18,12	271910	2767		48250		
19	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей АСПОЛ**	м2	152,7	768,00	4,55	117274	695	10054	85468		218962
		НР - 80%; СП - 8%			697,61	2,03	106525	310		16219		
20	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,7	1106,50	76,28	168962	11648	39102	101899		292531
		НР - 80%; СП - 8%			774,14	60,00	118212	9162		21669		
21	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	152,7	206,29	1,37	31500	210	15259	12901		47953
		НР - 80%; СП - 8%			104,98	0,63	16031	96		3552		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1104617	32262	390302	553731		1791016
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				682052	18911	--	132667		
		Материалы	Тенге				1104617					
		Всего заработная плата	Тенге				193015					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					700963				
		Накладные расходы	Тенге				197288					
		Сметная прибыль	Тенге				553732					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				132668					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1791017					
		Сметная заработная плата	Тенге									599
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					700963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1791017					
		Сметная заработная плата	Тенге									599
								700963				
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка										
		Потолок										
22	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	80,21	2360,48	13,79	189334	1106	96221	83180		294315
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	92007	415		21801		

23	С122-030201-0303 2203-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012** *СП - 8%*	м2	65,9	505,00 --	--	33280 --	--	33280 --	--	2662	35942
24	С122-030201-0403 2203-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012** *СП - 8%*	м2	14,31	578,00 --	--	8271 --	--	8271 --	--	662	8933
25	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,21	1362,20 882,58	19,15 5,85	109262 70792	1536 469	36934	57009 13302		179572
26	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	80,21	797,47 554,68	4,63 2,22	63965 44491	371 178	19103	35735 7976		107676
Стена												
27	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	293,46	1118,64 766,19	30,27 25,18	328277 224847	8884 7388	94546	185788 41125		555191
28	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	293,46	1362,20 882,58	19,15 5,85	399751 259002	5621 1716	135128	208574 48666		656992
29	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	293,46	664,19 441,48	4,36 2,09	194913 129557	1280 614	64076	104136 23924		322974
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1327053	18798	487559	674422		2161595
Стоимость общестроительных работ			Тенге				820696	10779	--	160118		
Материалы			Тенге				1327053					
Всего заработная плата			Тенге				446008					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					831476				
	Накладные расходы		Тенге				41551					
	Сметная прибыль		Тенге				674423					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				160118					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				2161594					
	Сметная заработная плата		Тенге									698
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					831476				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				2161594					
	Сметная заработная плата		Тенге									698
								831476				

		РАЗДЕЛ 6.Пол										
30	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**80,21**	**627,23**	**27,30**	**50310**	**2190**	**22345**	**25233**	**81587**
		НР - 94%; СП - 8%			**321,35**	**13,32**	**25775**	**1069**		**6043**	
31	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1821**	**287262,00**	**--**	**52310**	**--**	**52310**	**--**	**56495**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4185**	
32	**Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	**м2 стяжки**	**80,21**	**23,28**	**2,63**	**1867**	**211**	**2**	**1614**	**3760**
		НР - 94%; СП - 8%			**20,62**	**0,79**	**1654**	**63**		**279**	
33	**Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**80,21**	**357,90**	**15,42**	**28707**	**1237**	**27**	**26095**	**59186**
		НР - 94%; СП - 8%			**342,14**	**3,96**	**27443**	**318**		**4384**	
34	**Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**80,21**	**689,76**	**20,45**	**55326**	**1641**	**23137**	**29465**	**91574**
		НР - 94%; СП - 8%			**380,85**	**9,94**	**30548**	**797**		**6783**	
35	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**88,231**	**1486,85**	**90,58**	**131186**	**7992**	**67110**	**53672**	**199646**
		НР - 94%; СП - 8%			**635,65**	**11,49**	**56084**	**1014**		**14789**	
36	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**110**	**303,53**	**2,20**	**33388**	**242**	**24252**	**8445**	**45179**
		НР - 94%; СП - 8%			**80,85**	**0,82**	**8894**	**90**		**3347**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**353094**	**13513**	**189183**	**144524**	**537427**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**150398**	**3350**	**--**	**39810**	
		Материалы	Тенге				**353094**				
		Всего заработная плата	Тенге				**136873**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**153748**			
		Накладные расходы	Тенге				**52310**				
		Сметная прибыль	Тенге				**144523**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**39809**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**537427**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**134**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**153748**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**537427**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**134**
								153748			

		РАЗДЕЛ 7.Оконные и дверные проемы										
37	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**11,28**	**2036,63** **890,80**	**164,65** **77,50**	**22973** **10048**	**1857** **874**	**11068**	**9830** **2624**	**35428**
38	**С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	**м2**	**11,28**	**18048,00** **--**	**--** **--**	**203581** **--**	**--** **--**	**203581**	**--** **16287**	**219868**
39	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	**м**	**8,8**	**1071,91** **222,28**	**4,78** **2,30**	**9433** **1956**	**42** **20**	**7435**	**1779** **897**	**12108**
40	**С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	**м**	**8,8**	**1132,00** **--**	**--** **--**	**9962** **--**	**--** **--**	**9962**	**--** **797**	**10759**
41	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**2,24**	**2942,26** **1019,63**	**13,82** **3,39**	**6591** **2284**	**31** **8**	**4276**	**2108** **696**	**9395**
42	**Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами** *НР - 90%; СП - 8%*	**м откоса**	**28,4**	**547,71** **365,30**	**4,83** **1,92**	**15555** **10374**	**137** **54**	**5044**	**9386** **1995**	**26936**
43	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**15,6**	**1509,53** **926,80**	**170,35** **78,44**	**23549** **14458**	**2657** **1224**	**6434**	**14114** **3013**	**40675**
44	**С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92** *СП - 8%*	**м2**	**11,25**	**9453,00** **--**	**--** **--**	**106346** **--**	**--** **--**	**106346**	**--** **8508**	**114854**
45	**С121-090102-0601 2109-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92** *СП - 8%*	**м2**	**2,8**	**14816,00** **--**	**--** **--**	**41485** **--**	**--** **--**	**41485**	**--** **3319**	**44804**

46	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2	30610,00	--	61220	--	61220	--	66118
		СП - 8%			--	--	--	--		4898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				500694	4725	456851	37217	580945
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39121	2180	--	43034	
		Материалы	Тенге				439474				
		Всего заработная плата	Тенге				34255				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					41301			
		Накладные расходы	Тенге				361374				
		Сметная прибыль	Тенге				37217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				514826				
		Сметная заработная плата	Тенге								37
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					41301			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				61220				
		Сметная прибыль	Тенге				61220				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				66118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				580944				
		Сметная заработная плата	Тенге					41301			37
		РАЗДЕЛ 8.Стены и перегородки									
		Перемычка монолитная МП-1									
47	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,09	39812,49	4347,68	3583	391	1930	1217	5184
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1262	76		384	
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,017	18837,36	1338,48	320	23	4	272	639
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	293	6		47	
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0132	221225,00	--	2920	--	2920	--	3154
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0038	214266,00	--	814	--	814	--	879
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		Перемычка монолитная МП-2									
51	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,14	39812,49	4347,68	5574	609	3003	1894	8065

		НР - 91%; СП - 8%										
52	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**			14017,00	846,50	1962	119		597		
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,02058	18837,36	1338,48	388	28	6	329	774	
					17210,88	358,20	354	7		57		
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т	0,01602	221225,00	--	3544	--	3544	--	3828	
					--	--	--	--		284		
54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т	0,00456	214266,00	--	977	--	977	--	1055	
					--	--	--	--		78		
		Перемычка монолитная БМ-1										
55	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,22	39812,49	4347,68	8759	956	4719	2976	12673	
					14017,00	846,50	3084	186		939		
56	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,01506	18837,36	1338,48	284	20	5	241	566	
					17210,88	358,20	259	5		42		
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т	0,0052	221225,00	--	1150	--	1150	--	1242	
					--	--	--	--		92		
58	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т	0,00986	214266,00	--	2113	--	2113	--	2282	
					--	--	--	--		169		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				30426	2027	21185	6929	40341	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7214	400	--	2988		
		Материалы	Тенге				30426					
		Всего заработная плата	Тенге				9667					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7613				
		Накладные расходы	Тенге				11518					
		Сметная прибыль	Тенге				6928					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2988					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40342					
		Сметная заработная плата	Тенге									7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					7613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40342					
		Сметная заработная плата	Тенге									7
								7613				

		РАЗДЕЛ 9.Кровля										
59	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 150ММ** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2**	**109,6**	**848,54** **497,71**	**52,90** **11,48**	**93000** **54548**	**5797** **1258**	**32655**	**51342** **11547**	**155889**
60	**С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200** *СП - 8%*	**м3**	**16,9332**	**31339,00** **--**	**--** **--**	**530670** **--**	**--** **--**	**530670**	**--** **42454**	**573123**
61	**С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/** *СП - 8%*	**м2**	**109,6**	**104,00** **--**	**--** **--**	**11398** **--**	**--** **--**	**11398**	**--** **912**	**12310**
62	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	**т**	**0,00505**	**287262,00** **--**	**--** **--**	**1451** **--**	**--** **--**	**1451**	**--** **116**	**1567**
63	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**109,6**	**581,89** **213,35**	**100,51** **24,33**	**63775** **23384**	**11016** **2666**	**29375**	**23966** **7019**	**94761**
64	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**109,6**	**15,58** **0,79**	**1,48** **0,38**	**1708** **87**	**163** **41**	**1458**	**118** **146**	**1972**
65	**Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**43,84**	**500,54** **178,66**	**11,68** **5,74**	**21944** **7832**	**512** **252**	**13600**	**5821** **2221**	**29985**
66	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ОГНЕЗАЩИТА** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2 обработанной поверхности**	**43,84**	**305,65** **31,64**	**2,58** **1,11**	**13400** **1387**	**113** **49**	**11900**	**1292** **1175**	**15867**
67	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,26**	**30716,53** **9339,00**	**4707,81** **911,28**	**69419** **21106**	**10640** **2059**	**37673**	**21081** **7240**	**97740**
68	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,186015**	**221225,00** **--**	**--** **--**	**41151** **--**	**--** **--**	**41151**	**--** **3292**	**44443**

69	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,045045	214266,00 --	--	9652 --	--	9652	-- 772	10424
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,14097	221225,00 --	--	31186 --	--	31186	-- 2495	33681
71	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,001914	499537,00 --	--	956 --	--	956	-- 76	1033
72	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02068	838411,00 228096,00	1275,00 531,99	17338 4717	26 11	12595	4303 1731	23372
73	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	4,08	8782,00 834,60	55,65 24,00	35831 3405	227 98	32199	3153 3119	42102
74	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,318	82566,24 17305,20	1276,96 531,99	26256 5503	406 169	20347	5105 2509	33870
75	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,055	8782,00 834,60	55,65 24,00	18047 1715	114 49	16218	1588 1571	21206
76	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,683	94421,21 22033,70	1372,14 544,53	158911 37083	2309 916	119519	34199 15449	208559
77	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	50	1147,00 --	--	57350 --	--	57350	-- 4588	61938
78	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	170	2228,42 1829,70	98,25 26,01	378832 311049	16702 4422	51081	290233 53525	722591

79	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	187	1977,00	--	369699	--	369699	--	399275	12000
		СП - 8%			--	--	--	--		29576		
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ										
80	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство слуховых окон**	шт	1	7636,24	821,52	7636	822	436	6042	14772	
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	6378	335		1094		
81	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригель и стропила**	м3	0,1747	47432,00	--	8286	--	8286	--	8949	
		СП - 8%			--	--	--	--		663		
82	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта,опорный брус, бобышка**	м3	0,0361	25440,00	--	918	--	918	--	992	
		СП - 8%			--	--	--	--		73		
83	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32 Е11-150501-0101**	0,54.2	0,0946296	47432,00	--	4488	--	4488	--	4848	
		СП - 8%			--	--	--	--		359		
84	Е11-150403-0305 1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений**	м2	3	1624,36	2,58	4873	8	510	3487	9028	
		НР - 80%; СП - 8%			1451,52	1,23	4355	4		669		
85	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗА**	м2	23	2036,06	23,87	46829	549	11778	31285	84364	
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	34502	260		6249		
86	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Листы пластиковых панелей Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	23	1439,00	--	33097	--	33097	--	35745	
		СП - 8%			--	--	--	--		2648		
		КРЫЛЬЦО КР-1(1шт)										
87	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5**	м3	1,7	19339,46	978,22	32877	1663	24315	6806	42857	
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	6899	580		3175		
88	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,2892	14268,44	1349,48	4126	390	9	3540	8279	
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	3727	163		613		

89	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,2892	287262,00 --	--	83076 --	-- --	83076	-- 6646	89722
90	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1** *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,004	838411,00 228096,00	1275,00 531,99	3354 912	5 2	2437	832 335	4521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2181536	51463	1601483	494193	2889785
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				528589	13334	--	214057	
		Материалы	Тенге				2181536				
		Всего заработная плата	Тенге				418105				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					541923			
		Накладные расходы	Тенге				1183379				
		Сметная прибыль	Тенге				494191				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				214058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2889785				
		Сметная заработная плата	Тенге								504
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					541923			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2889785				
		Сметная заработная плата	Тенге								504
								541923			
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА									
91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2	16450,33 1185,30	1089,24 227,35	32901 2371	2178 455	28352	2571 2838	38309
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				32901	2178	28352	2571	38309
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2371	455	--	2838	
		Материалы	Тенге				32901				
		Всего заработная плата	Тенге				28352				
		Накладные расходы	Тенге					2825			
		Сметная прибыль	Тенге				2571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38309				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2825			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38309				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
								2825			
		РАЗДЕЛ 11.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4									
		РАЗДЕЛ 12.Электрооборудование и электроосвещение РП /2030/в ценах 2019 года									
		Электрооборудование									
92	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	23	479,96 468,72	4,46 1,22	11039 10781	103 28	155	7782 1506	20327

0	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	10	361,00 --	-- --	3610 --	-- --	3610	-- 289	3899
94	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	3	302,00 --	-- --	906 --	-- --	906	-- 72	978
95	С123-070220-0509 2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	10	404,00 --	-- --	4040 --	-- --	4040	-- 323	4363
96	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	394,02 377,58	3,50 1,22	1182 1133	11 4	38	818 160	2160
97	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	394,02 377,58	3,50 1,22	3546 3398	32 11	116	2455 480	6481
98	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	3	303,00 --	-- --	909 --	-- --	909	-- 73	982
99	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	9	324,00 --	-- --	2916 --	-- --	2916	-- 233	3149
100	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	658,06 637,98	11,94 3,65	6581 6380	119 37	82	4620 896	12096
101	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 *СП - 8%*	шт.	10	183,00 --	-- --	1830 --	-- --	1830	-- 146	1976
102	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	340	317,77 125,40	147,15 43,35	108041 42636	50033 14737	15372	41309 11948	161298

103	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,34	168498,00 --	--	57289 --	--	57289	-- 4583	61872
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				201890 64327	50297 14817	87263 --	56984 20709	279581
		Стоимость монтажных работ	Тенге				201890				
		Материалы	Тенге				15765				
		Всего заработная плата	Тенге					79144			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				71500				
		Накладные расходы	Тенге				56984				
		Сметная прибыль	Тенге				20710				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				279583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79144			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				279583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79144			
		РАЗДЕЛ 13.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3									
		Отопление и вентиляция РП/2020/в ценах 2019 года									
		РАЗДЕЛ 14.Отопление									
104	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	1416,25 372,44	17,67 6,65	21244 5587	265 100	15392	5573 2145	28962
105	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	110	1557,84 372,44	17,67 6,65	171363 40968	1943 731	128452	40865 16978	229206
106	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	60,36	1093,70 640,93	15,98 5,25	66016 38686	964 317	26366	38223 8339	112578
107	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	9	807,00 --	-- --	7263 --	-- --	7263	-- 581	7844
108	Прайс-лист	**Клапан запорный прямой D15** *СП - 8%*	шт	9	800,00 --	-- --	7200 --	-- --	7200	-- 576	7776
109	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	насос	1	20104,97 15974,27	435,44 130,99	20105 15974	435 131	3696	15783 2871	38759

110	**Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**3077,20** **2604,00**	**22,32** **--**	**3077** **2604**	**22** **--**	**451**	**1875** **396**	**5348**
111	**Е11-180101-0205**	**Котлы стальные на твердом топливе.Установка** *СП - 8%*	**котел**	**1**	**155240,00** **--**	**--** **--**	**155240** **--**	**--** **--**	**155240**	**--** **12419**	**167659**
112	**Прайс-лист**	**Насос циркуляционный** *СП - 8%*	**шт**	**1**	**9062,50** **--**	**--** **--**	**9063** **--**	**--** **--**	**9063**	**--** **725**	**9788**
113	**Прайс-лист**	**Котел на твердом топливе. Твердотопливные длительного горения** *СП - 8%*	**шт**	**1**	**145000,00** **--**	**--** **--**	**145000** **--**	**--** **--**	**145000**	**--** **11600**	**156600**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**605570**	**3630**	**498123**	**102319**	**764520**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**103819**	**1278**	**--**	**56630**	
		Материалы	Тенге				**3077**				
		Всего заработная плата	Тенге				**451**				
		Накладные расходы	Тенге					**2604**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1875**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**396**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5348**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2604**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**316503**				
		Сметная прибыль	Тенге				**316503**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25320**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**341823**				
		Материалы	Тенге				**285990**				
		Всего заработная плата	Тенге				**173904**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**102494**			
		Сдача и испытание	Тенге				**7263**				
		Накладные расходы	Тенге				**1633**				
		Сметная прибыль	Тенге				**100444**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**30915**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**417349**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**102494**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**764520**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**88**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**105098**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**10835996**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2607320**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**325215**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**98047**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4809806**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2290993**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**802664**	

		ИТОГО:					**10835996**				
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения				**2,9 %**	**314244**				
		Итого с временными					**11150240**				
		Зимние удорожания				**0,7 %**	**78052**				
		Итого с зимними удорожаниями					**11228292**				
		Непредвиденные работы и затраты				**2 %**	**224566**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**11452857**				
		НДС				**12 %**	**1374343**				
		Итого с НДС					**12827200**				

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства" Атырауский области

_____

Инженер:

Инженер-эксперт ТОО "AN Techno Group"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "АША-А"

_____ **Мадиев К.П.**