Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "№3"

(наименование)

Доп.согл.№1 от 10.03.2023 г.к договору суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ № 64

за сентябрь месяц 2023 год по л.с. 02-03-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000 - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "3" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Двери										
1	115	Е11-100501-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	2,835	3202,02 1600,69	270,57 135,89	9078 4538	767 385	3773	4431 1081	14590	
2	116	С1223-203-0604	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м²	2,835	84608		239864		239864	19189	259053	
3	117	Е11-100501-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	2,835	3202,02 1600,69	270,57 135,89	9078 4538	767 385	3773	4431 1081	14590	
4	118	С1223-203-0404	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13.5 двупольный	м²	2,835	47536		134765		134765	10781	145546	
5	119	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	8,505	2486,48 1729,56	120,16 52,64	21148 14710	1022 448	5416	13642 2783	37573	
6	120	С1223-201-0115	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	8,505	16706		142085		142085	11367	153452	Казахстан
7	121	С1223-502-0201 #KV=4#	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	527		6324		6324	506	6830	
8	122	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3390		10170		10170	814	10984	
9	123	С1223-502-0501 #KV=2#	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	6	538		3228		3228	258	3486	
10	124	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	25,515	2486,48 1729,56	120,16 52,64	63443 44130	3066 1343	16247	40926 8350	112719	
11	125	С1223-201-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	25,515	10242		261325		261325	20906	282231	Казахстан
12	126	С1223-502-0201 #KV=4#	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	36	527		18972		18972	1518	20490	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	127	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	3390		30510		30510	2441	32951	
14	128	С1223-502-0501 #KV=2#	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	18	538		9684		9684	775	10459	
15	129	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	18,9	2486,48 1729,56	120,16 52,64	46994 32689	2271 995	12035	30315 6185	83494	
16	130	С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	18,9	7373		139350		139350	11148	150498	Казахстан
17	131	С1223-502-0201 #KV=2#	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18	527		9486		9486	759	10245	
18	132	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	3390		30510		30510	2441	32951	
19	133	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	20,16	2486,48 1729,56	120,16 52,64	50127 34868	2422 1061	12837	32336 6597	89060	
20	134	С1223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	20,16	9366		188819		188819	15105	203924	Казахстан
21	135	С1223-502-0201 #KV=2#	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	24	527		12648		12648	1012	13660	
22	136	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	3390		40680		40680	3254	43934	
			Итого по разделу: 2. Двери									1732719	
			Раздел: 8. Разные работы										
23	271	Е11-100103-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Барьеры в гардеробных. Устройство	м² барьеров	2,18	15452,7 1146,31	202,66 93,54	33687 2499	442 204	30746	2433 2890	39010	
24	272	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	8	389		3112		3112	249	3361	
25	273	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,1129634	10227,53 3333,92	62,77 27,95	1155 377	7 3	772	342 120	1617	
26	274	Е11-100114-0503 Кзтр и Кэм=1,08	Стропильная из фанеры ламинированной толщиной 21 мм. Устройство по каркасам	м² покрытия	0,872	13254,47 484,23	58,13 13,13	11550 422	51 22	11085	400 957	12915	
27	300	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Однослойное оштукатуривание по капроновой сетке	м² оштукатуриваемой поверхности	5	929,07 782,96	7,88 4,93	4645 3915	40 25	691	3152 674	8421	
28	301	Е11-150213-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Втапливание капроновой сетки	м²	5	1646,61 718,81	5,23 1,91	8233 3594	27 10	4613	2883 889	12005	
29	302	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	5	511,61 426,46	1,1 0,56	2558 2132	6 3	420	1708 341	4607	
30	303	Е11-120101-1401 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитобетоном	м³ утеплителя	0,15	51881,19 5182,77	2272,42 591,01	7782 777	341 89	6664	797 686	9265	
31	304	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(30)мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	5	1213,75 346,95	157,48 39,54	6069 1735	788 198	3547	1778 628	8475	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	305	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=15#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	5	549,32	35,16	2747	176	2474	131	3108	
						19,28	9,17	96	46		230		
33	306	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0072	504842,3	2074,96	3635	15	3469	143	4080	
						20959,34	914,22	151	7		302		
34	307	Е11-120101-1602 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м² кровли	10,35	469,42	1,74	4858	18	4327	481	5766	
						49,66	0,82	514	8		427		
35	308	Е11-120101-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	9	177,05	11,65	1593	105	68	1336	3163	
						157,85	3,52	1421	32		234		
36	309	С1235-103-0405	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97	м²	10,35	2649		27417		27417		29610	Казахстан
											2193		
37	310	Е11-120101-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	8,7	3675,83	23,91	31980	208	27588	3909	38760	
						480,9	7,15	4184	65		2871		
38	311	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	4,477	4938,51	21,2	22110	95	14589	6854	31281	
						1658,62	5,5	7426	25		2317		
39	312	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	5,14855	4515		23246		23246		25106	
											1860		
40	313	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг(костыль). Установка	т	0,00612	1187464,03	1961,63	7267	12	4985	2071	10085	
						371012,4	864,72	2271	5		747		
41	314	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000441	694126		306		306		330	
											24		
42	315	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(компенсаторы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,553	4938,51	21,2	12608	54	8319	3909	17838	
						1658,62	5,5	4234	14		1321		
43	316	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство	м² стяжки	11	1227,29	157,48	13500	1732	7951	3911	18804	
						346,95	39,54	3816	435		1393		
44	317	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=5	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	11	191,54	11,72	2107	129	1907	96	2379	
						6,43	3,06	71	34		176		
45	318	Е11-110101-3902 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к парапету(бетон В15)	м плинтусов	8,6	553,83	1,68	4763	15	2993	1656	6933	
						204,1	0,78	1755	7		514		
46	319	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,08	Водосток наружный.	м труб	2,5	2217,93	134,94	5545	337	162	4730	11097	
						2018,26	38,14	5046	95		822		
47	320	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2,9	3310		9599		9599		10367	Казахстан
											768		
48	321	С1214-104-0101	Сталь листовая толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97(Слив)	т	0,00579	471425		2730		2730		2948	Казахстан
											218		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	322	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	0,32	193,34	4,6	62	1	36	17	85	
						76,88	0,78	25	0		6		
50	323	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	5,5	1204,78	35,52	6626	196	3635	2736	10111	
						508,34	20,87	2796	115		749		
51	324	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	5,5	354,62	12,14	1950	67	1815	101	2215	
						12,56	6,9	69	38		164		
52	325	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	5,5	6001,35	193,82	33007	1066	23344	8537	44868	
						1563,14	88,12	8597	485		3324		
53	326	Е11-150106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на морозостойком клеевом растворе	м² поверхности облицовки	1	6035,36	28,62	6035	28	3926	1677	8329	
						2081	15,3	2081	15		617		
54	327	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Однослойное оштукатуривание по капроновой сетке	м² оштукатуриваемой поверхности	4,68	929,07	7,88	4348	37	647	2950	7882	
						782,96	4,93	3664	23		584		
55	328	Е11-150213-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Втапливание капроновой сетки	м²	4,68	1646,61	5,23	7706	25	4318	2698	11236	
						718,81	1,91	3364	9		832		
56	329	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	4,68	511,61	1,1	2394	6	393	1599	4312	
						426,46	0,56	1996	3		319		
57	330	Е11-120101-1401 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитобетоном	м³ утеплителя	0,09	51881,19	2272,42	4669	204	3998	478	5559	
						5182,77	591,01	466	53		412		
58	331	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(30)мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	3,3	1213,75	157,48	4005	519	2341	1173	5592	
						346,95	39,54	1145	130		414		
59	332	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=15#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	3,3	549,32	35,16	1813	116	1633	86	2051	
						19,28	9,17	64	30		152		
60	333	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,004752	504842,3	2074,96	2399	10	2290	95	2693	
						20959,34	914,22	100	4		199		
61	334	Е11-120101-1602 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м² кровли	3,795	469,42	1,74	1781	6	1586	176	2114	
						49,66	0,82	188	3		157		
62	335	Е11-120101-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	3,3	177,05	11,65	584	39	25	490	1160	
						157,85	3,52	521	12		86		
63	336	С1235-103-0405	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6.4 ГОСТ 30547-97	м²	3,795	2649		10053		10053		10857	Казахстан
											804		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	337	Е11-120101-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	8,6	3675,83 480,9	23,91 7,45	31612 4136	206 64	27271	3864 2838	38314	
65	338	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	3,956	4938,51 1658,62	21,2 5,5	19537 6562	84 22	12891	6057 2047	27641	
66	339	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	4,5494	4515		20541		20541	1643	22184	
67	340	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг(костыль). Установка	т	0,0068	1187464,03 371012,4	1961,63 864,72	8075 2523	13 6	5539	2301 830	11206	
68	341	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00049	694126		340		340	27	367	
69	342	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(компенсаторы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,484	4938,51 1658,62	21,2 5,5	12267 4120	53 14	8095	3803 1286	17356	
70	343	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство	м² стяжки	2,205	1227,29 346,95	157,48 39,54	2706 765	347 87	1594	784 279	3769	
71	344	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=5	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	2,205	191,54 6,43	11,72 3,06	422 14	26 7	382	19 35	476	
72	345	Е11-110101-3902 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к парапету(бетон В15)	м плинтусов	8,6	553,83 204,1	1,68 0,78	4763 1755	15 7	2993	1656 511	6933	
73	346	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,08	Водосток наружный.	м труб	4,8	2217,93 2018,26	134,94 38,14	10646 9688	648 183	311	9081 1578	21305	
74	347	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4,8	3310		15888		15888	1271	17159	Казахстан
75	348	С1214-104-0101	Сталь листовая толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97(Слив)	т	0,00579	471425		2730		2730	218	2948	Казахстан
76	349	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	0,32	193,34 76,88	4,6 0,78	62 25	1 0	36	17 6	85	
77	350	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	2,16	1204,78 500,34	35,52 20,87	2602 1008	77 45	1428	1075 294	3971	
78	351	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=?#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	2,16	354,62 12,56	12,14 6,9	766 27	26 15	713	40 64	870	
79	352	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	2,16	6001,35 1563,14	193,82 88,12	12963 3376	418 190	9168	3353 1305	17621	
80	353	Е11-150106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на морозостойком клеевом растворе	м² поверхности облицовки	4,09	6035,36 2081	28,62 15,3	24685 8511	117 63	16056	6859 2523	34067	
81	354	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия(проступь) из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	2,16	6001,35 1563,14	193,82 88,12	12963 3376	418 190	9168	3353 1305	17621	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	355	Е11-150106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на морозостойком клеевом растворе	м² поверхности облицовки	1,26	6035,36 2081	28,62 15,3	7605 2622	36 19	4946	2113 777	10495	
83	356	Е11-070519-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	4,7	22356,83 1126,68	130,91 56,11	105077 5295	616 264	99166	6560 8931	120568	
84	357	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	4,7	24659		115897		115897	9272	125169	
85	358	Е11-070519-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	5,94	22356,83 1126,68	130,91 56,11	132800 6692	777 333	125329	8290 11287	152377	
86	359	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	5,94	24659		146474		146474	11718	158192	
87	360	Е11-100404-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	77,67	3314,3 958,45	21,02 8,91	257422 74443	1633 692	181346	67621 26003	351046	
88	361	Е11-070112-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты теплоизоляционные толщиной 50 мм. Укладка между стойками каркаса	м² площади прокладок	41,64	373,32 295,28	78,04 36,48	15545 12295	3250 1519	0	16301 2548	34394	
89	362	С1234-101-0203	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75 80	м³	2,14446	31059		66605		66605	5320	71933	Казахстан
90	363	Е11-161401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Люк-дверца массой до 10 кг. Установка на стены или в нише	шт.	7	1390,41 1353	23,01 8,63	9733 9471	161 60	101	3541 1526	10600	
91	364	С1247-201-0102	Люк-дверца ревизионная с замком, размеры 600х600 мм	шт.	7	7314		51198		51198	4096	55294	
92	365	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	20	503,09 457,22	45,87 22,19	10062 9144	918 444	0	9013 1526	20601	
93	366	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	1,03	70894		73021		73021	5842	78863	
94	367	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	20	261,77 56,69	0,84 0,39	5235 1134	17 8	4085	1073 505	6813	
95	368	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	20	1228,12 508,34	35,52 20,87	24562 10167	710 417	13685	9949 2761	37272	
96	369	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=4#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	20	732,59 25,13	24,28 13,8	14652 503	486 276	13664	732 1231	16615	
97	370	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0288	504842,3 20959,34	2074,96 914,22	14539 604	59 26	13876	573 1209	16321	
98	371	Е11-090601-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Металлический каркас из швеллера. Монтаж	т конструкций	0,4576	169127,33 162108	3771,15 954,98	77393 74181	1726 437	1486	51486 10310	139189	
99	372	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4576	496102		227016		227016	18161	245177	
100	373	Е11-110101-3301 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 28(30) мм. Устройство		17,22	5255,45	52,24	90499	900	74121	14970	113906	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² покрытия		898,83	26,02	15478	448		8437		
101	374	Е11-110101-3504 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство		20	807,19	50,15	16144	1003	699	14061	32621	
				м² покрытия		722,11	25,82	14442	516		2416		
102	375	С1215-304-0109	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, толщина 12 мм		20,54	4030		82776		82776		89398	
				м²							6622		
103	376	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)		20	3975,67	60,39	79513	1207	70661	7665	94152	
				м² покрытия		382,22	25,47	7644	509		6974		
104	377	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные. Устройство		12,4	422,93	3,36	5244	41	3644	1483	7265	
				м плинтусов		125,7	1,57	1559	19		538		
105	378	Е11-150403-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		0,9052	1098,5	5,14	994	4	227	612	1735	
				м² окрашиваемой поверхности		842,65	2,49	763	2		129		
106	379	Е11-090306-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж		12,4	259,85	3,69	3222	46	98	2133	5783	
				м		248,28	1,02	3079	13		428		
107	380	С1261-102-0380	Накрывочная планка-уголок алюминиевый		12,4	355		4402		4402		4754	
				м							352		
			Итого по разделу: 8. Разные работы									2694821	
			ИТОГО:					3641728	33272	3105988	457852	4427541	
								502477	13759		327961		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		66413				1192061	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		31458				4525412	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		90508				4615920	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		553910				5169830	
			Итого с НДС									258492	
			Скидка 5 % (0,9499999935234)									4911339	
			Итого к оплате:										

Генподрядчик:
ТОО "Құрылыспы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОКИ "№4,5,6"

(наименование)

Доп.согл.№1 от 10.03.2023 г.к договору суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ № 65

за сентябрь месяц,2023 год по л.с. 02-04-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОКИ "4,5,6" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Двери										
1	91	Е11-100501-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	2,835	3202,02 1600,69	270,57 135,89	9078 4538	767 385	3773	4431 1081	14590	
2	92	С1223-203-0604	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м²	2,835	84608		239864		239864	19189	259053	
3	93	Е11-100501-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	2,835	3202,02 1600,69	270,57 135,89	9078 4538	767 385	3773	4431 1081	14590	
4	94	С1223-203-0704	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДНО 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м²	2,835	86912		246396		246396	19712	266108	
5	95	Е11-100501-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	2,835	3202,02 1600,69	270,57 135,89	9078 4538	767 385	3773	4431 1081	14590	
6	96	С1223-203-0604	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м²	2,835	84608		239864		239864	19189	259053	
7	97	Е11-100501-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ФРАМУГА Ф-3)	м²	0,81	4834,95 2451,14	242,69 124,29	3916 1985	197 101	1734	1877 464	6257	
8	98	С1223-102-0101	Блоки оконные(ФРАМУГА Ф-3)из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м²	0,81	21807		17664		17664	1413	19077	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	99	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	5,7	3924,21	71,7	22368	409	3041	13182	38394	
						3319,02	32,65	18918	186		2844		
10	100	С1223-207-0102	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	5,7	72945		415787		415787		449050	
											33263		
11	101	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	6,3	3924,21	71,7	24723	452	3361	14570	42436	
						3319,02	32,65	20910	206		3143		
12	102	С1223-207-0102	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	6,3	72945		459554		459554		496318	
											36764		
13	103	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	8,505	2486,48	120,16	21148	1022	5416	13642	37573	
						1729,56	52,64	14710	448		2783		
14	104	С1223-201-0115	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	8,505	16706		142085		142085		153452	Казахстан
											11367		
15	105	С1223-502-0201 #КУ=4#ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	527		6324		6324		6830	
											506		
16	106	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3390		10170		10170		10984	
											814		
17	107	С1223-502-0501 #КУ=2#ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОЛОТНА	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	6	538		3228		3228		3486	
											258		
18	108	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	19,845	2486,48	120,16	49344	2385	12637	31831	87669	
						1729,56	52,64	34323	1045		6494		
19	109	С1223-201-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	19,845	10242		203252		203252		219512	Казахстан
											16260		
20	110	С1223-502-0201 #КУ=4#ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	527		14756		14756		15936	
											1180		
21	111	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	3390		23730		23730		25628	
											1898		
22	112	С1223-502-0501 #КУ=2#ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОЛОТНА	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	14	538		7532		7532		8135	
											603		
23	113	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	21	2486,48	120,16	52216	2523	13372	33684	92772	
						1729,56	52,64	36321	1105		6872		
24	114	С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	21	7373		154833		154833		167220	Казахстан
											12387		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	115	С1223-502-0201 #KV=2#ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	20	527		10540		10540	843	11383	
26	116	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	10	3390		33900		33900	2712	36612	
27	117	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	16,38	2486,48 1729,56	120,16 52,64	40729 28330	1968 862	10430	26273 5360	72362	
28	118	С1223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	16,38	9366		153415		153415	12273	165688	Казахстан
29	119	С1223-502-0201 #KV=2#ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	22	527		11594		11594	928	12522	
30	120	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	3390		37290		37290	2983	40273	
31	121	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	7,56	2486,48 1729,56	120,16 52,64	18798 13075	908 398	4814	12126 2474	33398	
32	122	С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	7,56	7373		55740		55740	4459	60199	Казахстан
33	123	С1223-502-0201 #KV=2#ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	527		4216		4216	337	4553	
34	124	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3390		13560		13560	1085	14645	
35	125	Е11-100107-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	4,2	2133,81 1473,85	166,14 75,96	8962 6190	698 319	2074	5858 1186	16006	
36	126	С1223-201-0107	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-2 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	4,2	6913		29035		29035	2323	31358	
37	127	С1223-502-0201 #KV=4#ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	527		2108		2108	169	2277	
38	128	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3390		3390		3390	271	3661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	129	С1223-502-0501 #KV=2#ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОЛОТНА	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	2	538		1076		1076		1162	
											86		
			Итого по разделу:2. Двери									3214812	
			Раздел: 8. Разные работы										
40	332	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Однослойное оштукатуривание по капроновой сетке	м² оштукатуриваемой поверхности	3	929,07	7,88	2787	24	415	1891	5052	
						782,96	4,93	2349	15		374		
41	333	Е11-150213-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Втапливание капроновой сетки	м²	3	1646,61	5,23	4940	16	2768	1730	7204	
						718,81	1,91	2156	6		534		
42	334	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	3	511,61	1,1	1535	4	252	1025	2765	
						426,46	0,56	1279	2		205		
43	335	Е11-120101-1401 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитобетоном	м³ утеплителя	0,09	51881,19	2272,42	4669	204	3998	478	5559	
						5182,77	591,01	466	53		412		
44	336	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(30)мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	3	1213,75	157,48	3641	473	2128	1067	5085	
						346,95	39,54	1041	119		377		
45	337	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=15#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112 0101-1701	10 м² стяжки	3	549,32	35,16	1648	106	1485	79	1865	
						10,78	0,17	58	28		138		
46	338	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,00432	504842,3	2074,96	2181	9	2081	86	2448	
						20959,34	914,22	91	4		181		
47	339	Е11-120101-1602 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м² кровли	7,13	469,42	1,74	3347	13	2980	331	3972	
						49,66	0,82	354	6		294		
48	340	Е11-120101-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	6,2	177,05	11,65	1098	72	47	920	2179	
						157,85	3,52	979	22		161		
49	341	С1235-103-0405	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6.4 ГОСТ 30547-97	м²	7,13	2649		18887		18887		20398	Казахстан
											1511		
50	342	Е11-120101-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	8,7	3675,83	23,91	31980	208	27588	3909	38760	
						480,9	7,45	4184	65		2871		
51	343	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	3,237	4938,51	21,2	15986	69	10548	4956	22617	
						1658,62	5,5	5369	18		1675		
52	344	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	3,72255	4515		16807		16807		18152	
											1345		
53	345	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг(костыль). Установка	т	0,00612	1385774,03	1961,63	8481	12	6198	2071	11396	
						371012,4	864,72	2271	5		844		
54	346	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000441	694126		306		306		330	
											24		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	347	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(компенсаторы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,07	4938,51	21,2	10223	43	6745	3169	14463	
						1658,62	5,5	3433	11		1071		
56	348	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство	м² стяжки	6	1227,29	157,48	7364	945	4337	2133	10257	
						346,95	39,54	2082	237		760		
57	349	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=5	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	6	191,54	11,72	1149	70	1040	52	1297	
						6,43	3,06	39	18		96		
58	350	Е11-110101-3902 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к парапету(бетон В15)	м плинтусов	8,7	553,83	1,68	4818	15	3028	1676	7013	
						204,1	0,78	1776	7		519		
59	351	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,08	Водосток наружный.	м труб	2,5	2217,93	134,94	5545	337	162	4730	11097	
						2018,26	38,14	5046	95		822		
60	352	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2,5	3310		8275		8275		8937	Казахстан
											662		
61	353	С1214-104-0101	Сталь листовая толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97(Слив)	т	0,00579	471425		2730		2730		2948	Казахстан
											218		
62	354	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	0,37	193,34	4,6	62	1	36	17	85	
						76,88	0,78	25	0		6		
63	355	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	4,46	1204,78	35,52	5373	158	2948	2219	8199	
						508,34	20,87	2267	93		607		
64	356	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	4,46	354,62	12,14	1582	54	1471	82	1797	
						12,56	6,9	56	31		133		
65	357	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	4,46	6001,35	193,82	26766	864	18930	6923	36384	
						1563,14	88,12	6972	393		2695		
66	358	Е11-150106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на морозостойком клеевом растворе	м² поверхности облицовки	0,9	6035,36	28,62	5432	26	3533	1509	7496	
						2081	15,3	1873	14		555		
67	359	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Однослойное оштукатуривание по капроновой сетке	м² оштукатуриваемой поверхности	4,68	929,07	7,88	4348	37	647	2950	7882	
						782,96	4,93	3664	23		584		
68	360	Е11-150213-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Втапливание капроновой сетки	м²	4,68	1646,61	5,23	7706	25	4318	2698	11236	
						718,81	1,91	3364	9		832		
69	361	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	4,68	511,61	1,1	2394	6	393	1599	4312	
						426,46	0,56	1996	3		319		
70	362	Е11-120101-1401 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитобетоном	м³ утеплителя	0,09	51881,19	2272,42	4669	204	3998	478	5559	
						5182,77	591,01	466	53		412		
71	363	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(30)мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	3,3	1213,75	157,48	4005	519	2341	1173	5592	
						346,95	39,54	1145	130		414		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	364	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=15#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	3,3	549,32	35,16	1813	116	1633	86	2051	
						19,28	9,17	64	30		152		
73	365	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,004752	504842,3	2074,96	2399	10	2290	95	2693	
						20959,34	914,22	100	4		199		
74	366	Е11-120101-1602 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м² кровли	3,795	469,42	1,74	1781	6	1586	176	2114	
						49,66	0,82	188	3		157		
75	367	Е11-120101-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	3,3	177,05	11,65	584	39	25	490	1160	
						157,85	3,52	521	12		86		
76	368	С1235-103-0405	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6.4 ГОСТ 30547-97	м²	3,795	2649		10053		10053		10857	Казахстан
											804		
77	369	Е11-120101-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	8,6	3675,83	23,91	31612	206	27271	3864	38314	
						480,9	7,45	4136	64		2838		
78	370	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	3,956	4938,51	21,2	19537	84	12891	6057	27641	
						1658,62	5,5	6562	22		2047		
79	371	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	4,5494	4515		20541		20541		22184	
											1643		
80	372	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг(костыль). Установка	т	0,0068	1187464,03	1961,63	8075	13	5539	2301	11206	
						371012,4	864,72	2523	6		830		
81	373	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00049	694126		340		340		367	
											27		
82	374	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(компенсаторы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,484	4938,51	21,2	12267	53	8095	3803	17356	
						1658,62	5,5	4120	14		1286		
83	375	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство	м² стяжки	2,205	1227,29	157,48	2706	347	1594	784	3769	
						346,95	39,54	765	87		279		
84	376	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=5	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	2,205	191,54	11,72	422	26	382	19	476	
						6,43	3,06	14	7		35		
85	377	Е11-110101-3902 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к парапету(бетон В15)	м плинтусов	8,6	553,83	1,68	4763	15	2993	1656	6933	
						204,1	0,78	1755	7		514		
86	378	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,08	Водосток наружный.	м труб	4,8	2217,93	134,94	10646	648	311	9081	21305	
						2018,26	38,14	9688	183		1578		
87	379	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4,8	3310		15888		15888		17159	Казахстан
											1271		
88	380	С1214-104-0101	Сталь листовая толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97(Слив)	т	0,00579	471425		2730		2730		2948	Казахстан
											218		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	381	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	0,32	193,34	4,6	62	1	36	17	85	
						76,88	0,78	25	0		6		
90	382	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	2,16	1204,78	35,52	2602	77	1428	1075	3971	
						508,34	20,87	1098	45		294		
91	383	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	2,16	354,62	12,14	766	26	713	40	870	
						12,56	6,9	27	15		64		
92	384	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	2,16	6001,35	193,82	12963	418	9168	3353	17621	
						1563,14	88,12	3376	190		1305		
93	385	Е11-150106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на морозостойком клеевом растворе	м² поверхности облицовки	4,09	6035,36	28,62	24685	117	16056	6859	34067	
						2081	15,3	8511	63		2523		
94	386	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия(проступь) из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	2,16	6001,35	193,82	12963	418	9168	3353	17621	
						1563,14	88,12	3376	190		1305		
95	387	Е11-150106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на морозостойком клеевом растворе	м² поверхности облицовки	1,20	6035,36	28,62	7603	36	4946	2113	10495	
						2081	15,3	2622	19		777		
96	388	Е11-070519-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	4,7	2510	5,39	11961	25	796	13146	27117	
						2370,35	0	11141	0		2009		
97	389	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	4,7	24659		115897		115897		125169	
											9272		
98	390	Е11-070519-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	2,22	2545	5,39	5650	12	376	6209	12808	
						2370,35	0	5262	0		949		
99	391	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	2,22	24659		54743		54743		59122	
											4379		
100	392	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Однослойное оштукатуривание по капроновой сетке	м² оштукатуриваемой поверхности	13	929,07	7,88	12078	102	1797	8194	21894	
						782,96	4,93	10178	64		1622		
101	393	Е11-150213-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Втапливание капроновой сетки	м²	13	1646,61	5,23	21406	68	11993	7496	31214	
						718,81	1,91	9345	25		2312		
102	394	Е11-150403-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	13	511,61	1,1	6651	14	1093	4441	11979	
						426,46	0,56	5544	7		887		
103	395	Е11-120101-1401 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитобетоном	м³ утеплителя	0,3	51881,19	2272,42	15564	681	13328	1594	18531	
						5182,77	591,01	1555	177		1373		
104	396	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(30)мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	21,6666667	1213,75	157,48	26298	3412	15369	7704	36722	
						346,95	39,54	7517	857		2720		
105	397	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=15#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		21,6666667	549,32	35,16	11902	762	10722	567	13467	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² стяжки		19,28	9,17	418	199		998		
106	398	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0312	504842,3	2074,96	15751	65	15032	621	17682	
						20959,34	914,22	654	29		1310		
107	399	Е11-120101-1602 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м² кровли	25,3	469,42	1,74	11876	44	10576	1175	14095	
						49,66	0,82	1256	21		1044		
108	400	Е11-120101-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	2	177,05	11,65	354	23	15	297	703	
						157,85	3,52	316	7		52		
109	401	С1235-103-0405	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97	м²	25,3	2649		67020		67020		72382	Казахстан
											5362		
110	402	Е11-120101-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	20,3	3675,83	23,91	74619	485	64372	9120	90438	
						480,9	7,45	9762	151		6699		
111	403	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	10,9515	4938,51	21,2	54084	232	35688	16767	76519	
						1658,62	5,5	18164	60		5668		
112	404	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	12,594225	4513		56863		56863		61412	
											4549		
113	405	Е11-060201-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг(костыль). Установка	т	0,01506	1107464,03	1961,63	18239	30	12511	5198	25312	
						371012,4	864,72	5699	13		1875		
114	406	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001372	694126		952		952		1028	
											76		
115	407	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(компенсаторы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	8,892	4938,51	21,2	43913	189	28976	13614	62129	
						1658,62	5,5	14748	49		4602		
116	408	С1261-103-0103	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	4	177		708		708		765	
											57		
117	409	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство	м² стяжки	45	1227,29	157,48	55228	7086	32529	16001	76927	
						346,95	39,54	15613	1779		5698		
118	410	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=5	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	45	191,54	11,72	8619	528	7803	393	9733	
						6,43	3,06	289	138		721		
119	411	Е11-110101-3902 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к парапету(бетон В15)	м плинтусов	20,3	553,83	1,68	11243	34	7065	3910	16365	
						204,1	0,78	4143	16		1212		
120	412	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,08	Водосток наружный.	м труб	8,5	2217,93	134,94	18852	1147	550	16081	37728	
						2018,26	38,14	17155	324		2795		
121	413	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	8,5	3310		28135		28135		30386	Казахстан
											2251		
122	414	С1214-104-0101	Сталь листовая толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97(Слив)	т	0,01158	471425		5459		5459		5896	Казахстан
											437		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	415	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	0,64	193,34	4,6	124	2	72	34	171	
						76,88	0,78	49	0		13		
124	416	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	8,3	1204,78	35,52	10000	295	5486	4129	15259	
						508,34	20,87	4219	173		1130		
125	417	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	8,3	354,62	12,14	2943	100	2738	152	3343	
						12,56	6,9	104	57		248		
126	418	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	8,3	6001,35	193,82	49811	1608	35228	12883	67710	
						1563,14	88,12	12974	731		5016		
127	419	Е11-150106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на морозостойком клеевом растворе	м² поверхности облицовки	7	6035,36	28,62	42248	200	27480	11739	58306	
						2081	15,3	14567	107		4319		
128	420	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия(проступь) из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	7	6001,35	193,82	42009	1357	29711	10865	57104	
						1563,14	88,12	10942	617		4230		
129	421	Е11-150106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на морозостойком клеевом растворе	м² поверхности облицовки	3,7	6035,36	28,62	22331	106	14525	6205	30819	
						2081	15,3	7700	57		2283		
130	422	Е11-070519-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	3,8	2545	5,39	9671	20	643	10629	21924	
						2370,35	0	9007	0		1624		
131	423	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	3,8	24659		93704		93704		101200	
											7496		
132	424	Е11-070519-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	15	2545	5,39	38175	81	2539	41955	86540	
						2370,35	0	35555	0		6410		
133	425	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	15	24659		369885		369885		399476	
											29591		
134	426	Е11-100404-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	135,78	3199,89	21,02	434481	2854	301489	118213	596909	
						958,45	8,91	130138	1210		44215		
135	427	Е11-070112-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты теплоизоляционные толщиной 50 мм. Укладка между стойками каркаса	м² площади прокладок	73,5	373,32	78,04	27439	5736	0	28774	60710	
						295,28	36,48	21703	2681		4497		
136	428	С1234-101-0203	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м³	3,78525	31059		117566		117566		126971	Казахстан
											9405		
137	429	Е11-161401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Люк-дверца массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	7	1390,41	23,01	9733	161	101	9341	20600	
						1353	8,63	9471	60		1526		
138	430	С1247-201-0102	Люк-дверца ревизионная с замком, размеры 600х600 мм	шт.	7	7314		51198		51198		55294	
											4096		
139	431	Е11-260201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П-150)	м³ изоляции	1,7	118601,44	3698,88	201622	6289	136633	46430	267896	
						34530,3	1406,19	58702	2391		19844		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	432	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	17	1797,58 991,88	24,02 8,68	30559 16862	409 148	13289	13608 3533	47700	
141	433	Е11-150213-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности.Втапливание армосетки (сетка стеклянная строительная СС-1)	м²	17	798,64 219,7	0,49 0,2	13577 3735	8 3	9834	2991 1325	17893	
142	434	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,035815	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,1	40981 3358	353 75	37270	4051 3603	48635	
143	435	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,012	114605,17 93753,83	9861,06 2099,1	1375 1125	118 25	132	1357 219	2951	
144	436	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	463375		5561		5561 445		6006	Казахстан
145	437	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00275	383478		1055		1055 84		1139	Казахстан
146	438	Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,05365	1102714,85 76429,33	14110,59 5074,52	59161 4100	757 272	54303	4067 5058	68286	
147	439	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2	1208,66 425,41	28,22 4,08	2417 851	56 8	1510	799 257	3473	
148	440	Е11-100106-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы оконные площадью до 2 м² в домах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м²	0,36	5141,69 3011,32	580,72 153,46	1851 1084	209 55	558	1025 230	3106	
149	441	С1223-101-0102	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	м²	0,36	51992		18717		18717 1497		20214	
150	442	Е11-100106-0801 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка полки деревянной (600х500х40/h/)	м² проемов	0,4	2199,62 1842,02	23,98 11,21	880 737	9 4	133	667 124	1671	
151	443	С1223-501-0110	Полка	м	0,56	3230		1809		1809 145		1954	Казахстан
152	444	Е11-110101-3504 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м² покрытия	51	807,19 722,11	50,15 25,82	41167 36828	2558 1317	1781	35856 6162	83185	
153	445	С1215-304-0109	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, толщина 12 мм	м²	52,377	4030		211079		211079 16886		227965	
154	446	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)	м² покрытия	51	3975,67 382,22	60,39 25,47	202759 19493	3080 1299	180186	19545 17784	240088	
155	447	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	35	422,93 125,7	3,36 1,57	14803 4400	118 55	10285	4187 1519	20509	
156	448	Е11-150403-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	2,555	1098,5 842,65	5,14 2,49	2807 2153	13 6	641	1727 363	4897	
157	449	Е11-090306-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	32	259,85 248,28	3,69 1,02	8315 7945	118 33	252	5505 1106	14926	
158	450	С1261-102-0380	Накрывочная планка-уголок алюминиевый	м	32	355		11360		11360 909		12269	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	451	Е11-110101-3504 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м² покрытия	15	807,19 722,11	50,15 25,82	12108 10832	752 387	524	10546 1812	24466	
160	452	С1215-304-0109	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, толщина 12 мм	м²	15,405	4030		62082		62082	4967	67049	
161	453	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство (плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	м² покрытия	15	6001,35 1563,14	193,82 88,12	90020 23447	2908 1322	63666	23283 9064	122367	
162	454	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	7	2442,83 407,6	17,13 6,64	17100 2853	119 46	14127	2726 1586	21412	
163	455	Е11-070519-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	2,3	2545 2370,35	5,39 0	5854 5452	12 0	389	6433 983	13270	
164	456	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	2,3	24659		56716		56716	4537	61253	
165	457	Е11-070519-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	2,5	2545 2370,35	5,39 0	6363 5926	13 0	423	6993 1068	14424	
166	458	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	2,5	24659		61648		61648	4932	66580	
167	459	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,00	200504,99 37057,5	1032,47 733,67	16043 2965	131 59	12948	2721 1501	20265	
168	460	Е11-100115-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,00	10227,50 3333,92	61,77 27,95	818 267	5 2	546	242 85	1145	
169	461	Е11-100102-0603 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка фанерой ламинированной толщиной 18 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	35,74	1487,69 1335,34	21,49 9,99	53170 47725	768 357	4677	43274 7716	104160	
170	462	Е11-150110-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждение оконных проемов капроновой сеткой с лесов и люлек	м²	81	7985,32 7654,31	331,01 8,87	646811 619999	26811 718	0	496574 91471	1234856	
171	463	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00081	308830		250		250	20	270	
172	464	С1241-105-0104	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 15 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	16,5	1264		20856		20856	1668	22524	
173	465	С1217-202-0503	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м² ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м²	81	278		22518		22518	1801	24319	
174	466	С1261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,663	121		443		443	35	478	
175	467	Е11-080701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м² горизонтальной проекции	74,25	1730 1221,39	7,85 3,67	128453 90688	582 272	37181	84594 17043	230090	
			Итого по разделу: 8. Разные работы									6349146	
			ИТОГО:					7387366 1659363	93688 26709	5634313	1468157 708434	9563961	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**143459**					
			Итого с временными									**9707420**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**67952**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9775372**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**195507**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9970879**	
			НДС			**12 %**		**1196505**					
			Итого с НДС									**11167384**	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									**558369**	
			Итого к оплате:									**10609015**	

Генподрядчик:
ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)