Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика(застройщика)

Форма

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"
Наименование стройки :Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область. г.Актобе. проспект Победы 31

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _ октябрь _2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7	21.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	6 487 764	5 792 646	5 792 646	5 792 646					695 118	6 487 764
в том числе за отчётный месяц :		5 792 646	5 792 646	5 792 646					695 118	6 487 764
Акт №1		5 792 646	5 792 646	5 792 646					695 118	6 487 764

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик :
Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик :ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31
(наименование , адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП " Городской Дом Культуры " по адресу :Актюбинская область, г.Актобе, проспект Победы 31

Договор субподряда №07 от 21.06.2022 г.

АКТ № 1

выполненных работ

за октябрь месяц 2022 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Ремонтные работы									
1	1	**Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**		**109,5**	**8502,05**	**97,8**	**930974**	**10709**	**260804**	**477010**	**1520623**
			м2 поверхности облицовки			**6022,48**	**27,88**	**659462**	**3053**		**112639**	
	1.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	3,942	17566				69245,17		
	1.2	213-306-0108	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, цветная	м2	111,1425	1704				189386,82		
2	2	**Е11-150101-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм/20мм при числе плит в 1 м2 до 6**		**24,405**	**30521,78**	**126,12**	**744884**	**3077**	**26588**	**515910**	**1361658**
			м2 поверхности облицовки			**29306,2**	**54,23**	**715218**	**1323**		**100864**	
	2.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,8542	17566				15004,44		
	2.2	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0283	173989				4925,59		
	2.3	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	2,831	1512				4280,44		
3	3	**Е11-150102-0301 К=2**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**		**24,405**	**855,8**	**42,68**	**-20886**	**-1041**	**0**	**-14608**	**-38333**
			м2 поверхности облицовки			**813,12**	**18,2**	**-19844**	**-444**		**-2839**	
			Итого по разделу: 1. Ремонтные работы									**2843948**
			Раздел: 2. Устройство крыши									
4	4	**Е11-060301-0403**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**		**0,03906**	**454725,53**	**1826,93**	**17762**	**72**	**10545**	**5161**	**24757**
				т		**182923,6**	**582,09**	**7145**	**23**		**1834**	
	4.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0391	233942				9137,77		

5	5	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	230
	5.1	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0244
6	6	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	48
7	7	С1232-401-0301	**Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе/Люксалон/**	м2	48
8	8	С1224-105-0401	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	шт.	4
9	9	С1224-105-0112	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	3,69
10	10	С1224-105-0114	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	215
11	11	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,09888
12	12	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг МС-1,2,А-1. Установка**	т стальных элементов	0,81417
	12.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,8142
13	13	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	23,61093
	13.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,8083
14	14	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	17
15	15	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые.Укладка**	м ходов	20
			Итого по разделу: 2. Устройство крыши		
			ИТОГО:		
			В том числе :		
			Стоимость оборудования, всего		
			в том числе, оборудование поставки заказчика		
			ИТОГО:		
			в.т.ч оборудование		
			Временные здания и сооружения		
			Итого с временными		
			Зимние удорожания		
			Итого с зимними удорожаниями		
			Непредвиденные работы и затраты		

2802,76	130,45	644634	30004	48358	414016	1143342
2462,06	38,04	566273	8749		84692	
1589156				38743,62		
812,15	30,11	38983	1445	1186	26633	70865
757,33	13,31	36352	639		5249	
3002		144096		144096		155624
					11528	
479		1916		1916		2069
					153	
1692		6243		6243		6742
					499	
816		175440		175440		189475
					14035	
408331		40376		40376		43606
					3230	
1002422,65	9155,96	816142	7455	745480	46617	931780
77635,01	1888,76	63208	1538		69021	
907312				738706,21		
1106,51	1,46	26126	35	3289	16430	45960
965,77	0,7	22803	17		3404	
483				2805,4		
1417,47	18,29	24097	311	451	16862	44236
1372,66	4,95	23335	84		3277	
56,91	6,73	1138	134	52	726	2013
47,6	2,83	952	56		149	
						2660469
						5504417
				0		
				0		
						5 504 417
						0
		1,2%		66 053		
						5 570 470
		2,2%		122 550		
						5 693 020
		2 %		113 860		

			Итого сметная стоимость		
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514		
			Итого по договорной цене		
			НДС		
			Итого с НДС		

Подрядчик

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы «АЛИХАН ОЙЛ З» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК город Актобе Республика Казахстан ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН.

					5 806 880
		1,0500514			**6 097 522**
		0,95			**5 792 646**
		12 %	**695 118**		
					6 487 764

Субподрядчик

ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хакимов А.С.**

(должность подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)