Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		16	12.08.2022 г.				
		Д/с №1	15.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительн	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудовани	Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты на приобретени	Дополнительные затраты другие дополнитель	НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО	**16298214,27**	**19230769,23**							**2307692,31**	**21538461,53**
Удержание аванса -30%										**6461538,46**
Гарантийный взнос -5%										**1076923,08**
Итого:									**1680000,00**	**14000000,00**

ИТОГО к оплате с НДС 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов тенге 00 тиын).

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель _____ **Жангалиев К.М.**
(подпись)

Технадзор:

ТОО "Аккозак LTD"

Технадзор _____ **Нуралиев К.Р.**
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор _____ **Нұрмұқанбет А.Е.**
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство дома культуры на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №16 от 12.08.2022 г., Доп.согл №1 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ
за апрель 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
1	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	93,7	37984,21	1745,04	3559120	163510	3191491	221950	4083556
		НР - 91%; СП - 8%			2178,43	424,57	204119	39782		302486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	95,1055	33237,00				3161022		
2	Е11-060101-0115 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	37,17	31336,97	1745,04	1164795	64863	1018960	88046	1353068
		НР - 91%; СП - 8%			2178,43	424,57	80972	15781		100227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	37,72755	26688,00				1006873		
		Каркас КР-1									
3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлически	0,07424	75089,48	2389,88	5575	177	--	5074	11500
		НР - 93%; СП - 8%			72699,60	785,16	5397	58		852	
4	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,88816	335138,00	--	297656	--	297656	--	321468
		СП - 8%			--	--	--	--		23812	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
5	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	конструкций	100	4599,33	2295,49	459933	229549	112923	211238	724864
		НР - 118%; СП - 8%			1174,61	615,54	117461	61554		53694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,26	14706,00				92060		
5.2	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	100	--				--		
6	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	35,5763	67791,00	--	2411753	--	2411753	--	2604693
		СП - 8%			--	--	--	--		192940	
7	Е11-060101-0114 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,12	36073,32	1226,25	112549	3826	105040	4192	126080
		НР - 91%; СП - 8%			1180,49	296,03	3683	924		9339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1824	32705,00				104080		
		Сечение 9-9 5шт									
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная В10. Устройство	м3	0,45	31462,74	1132,38	14158	510	13029	671	16016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	619	119		1186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,459	26688,00				12250		
9	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм.	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4	37984,21	1745,04	151937	6980	136243	9475	174325
		НР - 91%; СП - 8%			2178,43	424,57	8714	1698		12913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,06	33237,00				134942		
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1172	346394,00	--	40597	--	40597	--	43845
		СП - 8%			--	--	--	--		3248	
11	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0718	335138,00	--	24063	--	24063	--	25988
		СП - 8%			--	--	--	--		1925	
12	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	поверхности	52,8	904,17	19,87	47740	1049	30662	15050	67813
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	16029	154		5023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	126,72	223,00				28259		
		Сечение 10-10 5шт									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная В10. Устройство	м3	0,45	31462,74	1132,38	14158	510	13029	671	16016
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	619	119		1186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,459	26688,00				12250		
14	Е11-060101-0115 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4	37984,21	1745,04	151937	6980	136243	9475	174325
		НР - 91%; СП - 8%			2178,43	424,57	8714	1698		12913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,06	33237,00				134942		
15	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК	т	0,1172	346394,00	--	40597	--	40597	--	43845
		СП - 8%			--	--	--	--		3248	
16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0718	335138,00	--	24063	--	24063	--	25988
		СП - 8%			--	--	--	--		1925	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,8	904,17	19,87	47740	1049	30662	15050	67813
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	16029	154		5023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ	кг	126,72	223,00				28259		
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
18	Е11-060101-0113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	16	36464,61	1194,15	583434	19107	468914	91063	728457
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	95413	4657		53960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,32	26688,00				435548		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10609660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								516
		Сметная заработная плата	Тенге					684467			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети водоснабжение									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
19	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм.	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	637,6	327,88	327,88	209056	209056	--	23858	251547
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,97	--	33136		18633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20	2171,40 2171,40	-- --	43428 43428	-- --	--	31268 5976	80672
21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	45	944,78 944,78	-- --	42515 42515	-- --	--	30611 5850	78976
22	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	612,6	35,66 --	35,66 14,01	21845 --	21846 8583	--	6179 2242	30266
		ТРУБОПРОВОД									
23	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	2	1319,81 1134,32	30,90 14,54	2640 2269	62 29	309	2275 393	5308
23.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0016	165361,00				265		
24	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до *СП - 8%*	шт.	2	21534,00 --	-- --	43068 --	-- --	43068	-- 3445	46513
25	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	1406,00 --	-- --	5624 --	-- --	5624	-- 450	6074
26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1480,70 553,10	927,60 275,80	5923 2212	3710 1103	--	3282 736	9942
27	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	722,00 --	-- --	2888 --	-- --	2888	-- 231	3119
28	Е11-220501-0101 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,274	316191,45 239432,00	75221,37 23000,84	86636 65604	20610 6302	422	71188 12626	170449
28.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,37	300,00				411		
29	С1241-201-0703 241-201-0703 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,9 мм *СП - 8%*	м	258,56	318,00 --	-- --	82222 --	-- --	82222	-- 6578	88800
30	С1241-201-0701 241-201-0701 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х1,9 мм *СП - 8%*	м	18,18	139,00 --	-- --	2527 --	-- --	2527	-- 202	2729
31	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,274	66428,34 62675,50	-- --	18201 17173	-- --	1028	17001 2816	38019
31.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,2332	300,00				970		
32	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	1	1418,00 --	-- --	1418 --	-- --	1418	-- 113	1531
33	Е11-221101-0101 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	1	4694,48 2146,30	2399,62 803,00	4694 2146	2400 803	148	2920 609	8223
33.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,018	5867,00				106		
33.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214,00				21		
34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1480,70 553,10	927,60 275,80	2961 1106	1856 552	--	1641 368	4970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	495,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
36	Е11-220801-0202 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2182,33	1366,03	2182	1366	--	1210	3664
		НР - 99%; СП - 8%			816,30	406,26	816	406		271	
37	С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	1051,00	--	1051	--	1051	--	1135
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
38	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	15,07	489,00	--	7369	--	7369	--	7959
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
39	Е11-220301-0105 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0008	903973,84	246982,72	723	198	66	525	1348
		НР - 99%; СП - 8%			574200,00	88789,44	459	71		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,032	874,00				28		
39.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00016	100670,00				16		
39.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000064	211214,00				14		
40	С1241-102-0221 241-102-0221 РСНБ	Труба-футляр стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	0,8	9966,00	--	7973	--	7973	--	8611
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
41	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0165	499423,86	72343,98	8240	1194	388	7039	16501
		НР - 99%; СП - 8%			403535,00	27378,78	6658	452		1222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00297	100670,00				299		
41.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	211214,00				70		
42	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	16,5	2184,00	--	36036	--	36036	--	38919
		СП - 8%			--	--	--	--		2883	
		КОЛОДЦЫ В1									
43	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	1,25	25131,08	9744,33	31414	12180	5224	18940	54382
		НР - 99%; СП - 8%			11207,90	4097,17	14010	5121		4028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,16625	26065,00				4333		
43.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,005	100670,00				503		
44	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	53296,00	--	53296	--	53296	--	57560
		СП - 8%			--	--	--	--		4264	
45	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	27368,00	--	54736	--	54736	--	59115
		СП - 8%			--	--	--	--		4379	
46	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	55890,00	--	55890	--	55890	--	60361
		СП - 8%			--	--	--	--		4471	
47	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5487,00	--	5487	--	5487	--	5926
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
48	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	4641,00	--	4641	--	4641	--	5012
		СП - 8%			--	--	--	--		371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
50	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00324	343539,00	--	1113	--	1113	--	1202
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
51	Е11-080201-0109 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,021	52081,47	2241,36	1094	47	888	158	1352
		НР - 93%; СП - 8%			7566,02	523,44	159	11		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0084	96242,00				808		
52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58	904,17	19,87	52442	1153	33681	16532	74492
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	17608	169		5518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	139,2	223,00				31042		
53	С1214-209-0210 214-209-0210 РСНБ	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	16,44	551,00	--	9058	--	9058	--	9783
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1266478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					272901			

РАЗДЕЛ 3.Наружнее электроосвещение

ВЛ-10КВ

54	Е11-330202-0101 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	8272,63	3727,34	66181	29819	5395	35581	109903
		НР - 80%; СП - 8%			3870,90	1688,62	30967	13509		8141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,8	1607,00				1286		
54.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	45,00				2160		
54.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,2	459,00				1469		
55	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	16863,89	8624,80	33728	17250	1349	18351	56246
		НР - 80%; СП - 8%			7564,70	3904,80	15129	7810		4166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	1607,00				321		
55.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45,00				540		
55.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	459,00				367		
56	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	12	97056,00	--	1164672	--	1164672	--	1257846
		СП - 8%			--	--	--	--		93174	
57	Е11-330203-0206 1133-0203-0206	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	4606,95	2482,71	18428	9931	--	10074	30782
		НР - 80%; СП - 8%			2124,24	1023,97	8497	4096		2280	
58	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	56213,00	--	12142	--	12142	--	13113
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
59	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,88	904,17	19,87	6221	137	3995	1961	8837
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	2089	20		655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	16,512	223,00				3682		
60	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26907,00	--	53814	--	53814	--	58119
		СП - 8%			--	--	--	--		4305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11847,00	--	11847	--	11847	--	12795
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
62	С1252-207-0528 252-207-0528 РСНБ	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	21321,00	--	170568	--	170568	--	184213
		СП - 8%			--	--	--	--		13645	
63	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1120,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
64	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2526,00	--	10104	--	10104	--	10912
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
65	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1559,00	--	4677	--	4677	--	5051
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
66	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	9072,00	--	36288	--	36288	--	39191
		СП - 8%			--	--	--	--		2903	
67	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	7329,00	--	43974	--	43974	--	47492
		СП - 8%			--	--	--	--		3518	
68	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1110,00	--	4440	--	4440	--	4795
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
69	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	70	1915,00	--	134050	--	134050	--	144774
		СП - 8%			--	--	--	--		10724	
70	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	70	49,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
71	С1252-207-3931 252-207-3931 РСНБ	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	10269,00	--	123228	--	123228	--	133086
		СП - 8%			--	--	--	--		9858	
72	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	21	397,00	--	8337	--	8337	--	9004
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
73	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	108	335,00	--	36180	--	36180	--	39074
		СП - 8%			--	--	--	--		2894	
74	Е11-330105-0101 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,5	251452,90	133169,70	125726	66584	--	60046	200633
		НР - 80%; СП - 8%			118283,20	31830,94	59142	15915		14862	
75	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	1,5	246872,00	--	370308	--	370308	--	399933
		СП - 8%			--	--	--	--		29625	
76	Е11-330208-0104 1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	12676,91	1143,30	25354	2287	243	19120	48032
		НР - 80%; СП - 8%			11411,96	537,98	22824	1076		3558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,02	1607,00				32		
76.2	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00024	379074,00				91		
76.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	454,00				91		
77	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059,00	--	204118	--		--	204118
					--	--	--	--	204118	--	
78	ПРАЙС СТПРАЙС	Привод ручной	шт.	2	6830,36	--	13661	--	13661	--	14754
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-330209-0101 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	191,8	278,98	61,35	53508	11767	485	35236	95844
		НР - 80%; СП - 8%			215,10	14,54	41256	2789		7100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002302	211214,00				486		
80	Е11-330208-0101 1133-0208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	2	10183,70	5104,90	20367	10210	464	10244	33060
		НР - 80%; СП - 8%			4846,64	1555,78	9693	3112		2449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	1607,00				321		
18.2	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	454,00				91		
81	515-301-1102 515-301-1102 РСНБ	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	2	14875,00	--	29750	--		--	29750
					--	--	--	--	29750	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3197480				
		Стоимость оборудования	Тенге				233868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					237924			

РАЗДЕЛ 4. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ-10/0,4КВ-250КВА

82	Е11-330208-0201 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13255,82	8098,82	13256	8098	1363	5959	20752
		НР - 80%; СП - 8%			3795,00	3653,46	3795	3653		1537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	454,00				1362		
83	Е11-330208-0202 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38120,97	9501,81	38121	9502	10687	17169	59713
		НР - 80%; СП - 8%			17932,20	3528,89	17932	3529		4423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	146127 С	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2356782,00				2357		
83.2	242737 С	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	352,00				7920		
84	515-102-0413 515-102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный.	шт.	1	1372606,00	--	1372606	--		--	1372606
					--	--	--	--	1372606	--	
85	515-101-0106 515-101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	1238943,00	--	1238943	--		--	1238943
					--	--	--	--	1238943	--	
86	Е11-080101-0202 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	8033,79	1775,04	3214	710	2124	654	4177
		НР - 93%; СП - 8%			949,45	807,88	380	323		309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,46	4604,00				2118		
87	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,62	67791,00	--	109821	--	109821	--	118607
		СП - 8%			--	--	--	--		8786	
88	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	30	641,66	61,55	19250	1847	11067	4981	26170
		НР - 72%; СП - 8%			211,20	19,42	6336	583		1938	
89	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	654,21	23,01	26168	920	16237	6681	35477
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	9011	268		2628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2876444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования					2611549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					45810			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17950062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1000983				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					942850			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					240119			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10909317		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2845417		
		- Накладные расходы	Тенге							1132639	
		- Сметная прибыль	Тенге							1118859	
		Итого по смете:					**15104645**				
		Временные здания и сооружения - 2,9%					438034,70				
		Итого:					**15542680**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,5%					233140,19				
		Итого:					**15775820**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					315516,40				
		Итого:					**16091336**				
		Оборудование, инвентарь					2845417				
		Итого:					**18936753**				
		Итого с К=1,0500514*0,6+1,0973603*0,4=1,06897496					**20242914,97**				
		Итого с договорным коэффициентом К=0,95					**19230769,23**				
		НДС - 12%					2307692,31				
		Всего:					**21 538 461,53**				
		Всего по акту: 21 528 461,53 (Двадцать один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста шестьдесят один тенге 53 тиын).									

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель отдела: _____ Жангалиев К.М.

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ Нурмуканбет А.Е.

Технический надзор: ТОО "Акбозат LTD"

_____ Нуралиев К.Р.

Авторский надзор: ТОО "Smartech"

ГИП _____ Елеуов Д.Н.