Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		16	12.08.2022 г.				
		Д/с №1	15.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО	**69712715,83**	**39855839,31**							**4782700,72**	**44638540,02**
Удержание аванса - 30%										**13391562,01**
Гарантийный взнос - 5%										**2231927,00**
Итого:									**3481806,12**	**29015051,02**
ИТОГО к оплате с НДС 29 015 051,02 (Двадцать девять миллиона пятнадцать тысяч пятьдесят один тенге 73 тиын).										

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель Жангалиев К.М.
(подпись)

Технадзор:
ТОО "Акбозат LTD"

Технадзор Нуралиев К.Р.
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Қалдығайта"

Директор Нұрмұқанбет А.Е.
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдыгайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство дома культуры на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №16 от 12.08.2022 г., Доп.согл №1 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ
за май 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
1	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	сборных	226	1944,32	1047,78	439416	236798	103671	191684	681588
		НР - 118%; СП - 8%			437,82	280,96	98947	63497		50488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	5,198	14706,00				76442		
2	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	сборных	43	2242,64	1027,42	96434	44179	30472	39683	147006
		НР - 118%; СП - 8%			506,58	275,50	21783	11846		10889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	1,462	14706,00				21500		
3	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	сборных	43	2832,74	1308,80	121808	56279	32371	56934	193041
		НР - 118%; СП - 8%			771,12	350,95	33158	15091		14299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	1,7974	14706,00				26433		
4	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	сборных	58	4599,33	2295,49	266761	133138	65496	122518	420421
		НР - 118%; СП - 8%			1174,61	615,54	68127	35701		31142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	3,6308	14706,00				53395		
4.2	295547 С	**Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92**	шт.	58	--				--		
5	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	144,5787	67791,00	--	9801135	--	9801135	--	10585226
		СП - 8%			--	--	--	--		784091	
6	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	поверхност	1910	904,17	19,87	1726965	37952	1109175	544418	2453094
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	579838	5558		181711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ**	кг	4584	223,00				1022232		
7	Е11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	поверхност	330	2437,02	6,75	804217	2227	723688	73426	947854
		НР - 93%; СП - 8%			237,28	1,97	78302	650		70211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	102633 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	8,25	12225,00				100856		
7.2	135822 С	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для**	кг	1019,7	571,00				582249		
7.3	295706 С	**Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97**	м2	759	--				--		
8	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	132,8	314,00	--	41699	--	41699	--	45035
		СП - 8%			--	--	--	--		3336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
9	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-	т	0,0995	346394,00	--	34466	--	34466	--	37223
		СП - 8%			--	--	--	--		2757	
10	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т	0,1045	349485,00	--	36521	--	36521	--	39443
		СП - 8%			--	--	--	--		2922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15549931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
		Сметная заработная плата	Тенге					1012498			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		ПОЛЫ 196,82 м2 1 ЭТАЖ									
11	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	площади	196,82	348,17	33,84	68527	6660	46117	17173	92556
		НР - 94%; СП - 8%			80,02	12,80	15750	2519		6856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	м3	10,03782	4590,00				46074		
12	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	покрытия	196,82	1524,74	104,57	300099	20582	204344	77939	408282
		НР - 94%; СП - 8%			381,94	39,33	75173	7741		30243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,022692	30921,00				186228		
13	Е11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм	покрытия	196,82	1040,32	28,14	204756	5539	186227	14777	237095
		НР - 94%; СП - 8%			66,00	13,87	12990	2730		17563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,022692	30921,00				186228		
14	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя	м2 изолируемой	196,82	3283,21	88,44	646201	17406	203180	411806	1142648
		НР - 94%; СП - 8%			2162,46	63,39	425615	12476		84641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	135842 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	228,3112	496,00				113242		
14.2	249503 С	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	98,41	406,00				39954		
15	Е11-110101-0502 1111-0101-0502 РСНБ	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство последующего слоя	изолируемой	196,82	1935,31	78,83	380908	15515	67463	290989	725648
		НР - 94%; СП - 8%			1513,72	59,10	297930	11632		53752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0433	395085,00				17107		
15.2	249503 С	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	98,41	406,00				39954		
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	196,82	732,88	31,93	144245	6285	63828	72545	234133
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	74132	3043		17343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,015128	15729,00				63154		
17	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	196,82	-90,29	-5,41	-17771	-1065	-15789	-1336	-20635
		НР - 94%; СП - 8%			-4,66	-2,56	-917	-504		-1529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,003782	-15729,00				-15788		
		ПОЛЫ 21,28 м2 1 ЭТАЖ									
18	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	21,28	348,17	33,84	7409	720	4986	1857	10007
		НР - 94%; СП - 8%			80,02	12,80	1703	272		741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,08528	4590,00				4981		
19	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	21,28	1524,74	104,57	32446	2225	22093	8427	44143
		НР - 94%; СП - 8%			381,94	39,33	8128	837		3270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,651168	30921,00				20135		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	21,28	1040,32	28,14	22138	599	20135	1598	25635
		НР - 94%; СП - 8%			66,00	13,87	1404	295		1899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,651168	30921,00				20135		
21	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя	изолируемой поверхност	21,28	3283,21	88,44	69867	1882	21968	44524	123542
		НР - 94%; СП - 8%			2162,46	63,39	46017	1349		9151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	135842 С	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР**	кг	24,6848	496,00				12244		
21.2	249503 С	**Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	10,64	406,00				4320		
22	Е11-110101-0502 1111-0101-0502 РСНБ	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство последующего слоя	изолируемой	21,28	1935,31	78,83	41183	1678	7293	31461	78456
		НР - 94%; СП - 8%			1513,72	59,10	32212	1258		5812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	147201 С	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0,004682	395085,00				1850		
22.2	249503 С	**Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	10,64	406,00				4320		
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,28	732,88	31,93	15596	679	6902	7843	25315
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	8015	329		1875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,434112	15729,00				6828		
24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	21,28	-90,29	-5,41	-1921	-115	-1707	-144	-2231
		НР - 94%; СП - 8%			-4,66	-2,56	-99	-54		-165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,108528	-15729,00				-1707		
				ПОЛЫ 393,41 м2 1 ЭТАЖ							
25	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ	Грунт. Уплотнение щебнем	площади уплотнения	393,41	348,17	33,84	136974	13313	92180	34325	185003
		НР - 94%; СП - 8%			80,02	12,80	31481	5036		13704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	20,06391	4590,00				92093		
26	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	393,41	1524,74	104,57	599848	41139	408450	155788	816087
		НР - 94%; СП - 8%			381,94	39,33	150259	15473		60451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	12,038346	30921,00				372238		
27	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	393,41	1040,32	28,14	409272	11071	372236	29536	473913
		НР - 94%; СП - 8%			66,00	13,87	25965	5457		35105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	12,038346	30921,00				372238		
28	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя	изолируемой	393,41	3283,21	88,44	1291648	34793	406122	823131	2283962
		НР - 94%; СП - 8%			2162,46	63,39	850733	24938		169182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	135842 С	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР**	кг	456,3556	496,00				226352		
28.2	249503 С	**Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	196,705	406,00				79862		
29	Е11-110101-0502 1111-0101-0502 РСНБ	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство последующего слоя	м2 изолируемо	393,41	1935,31	78,83	761370	31013	134844	581637	1450448
		НР - 94%; СП - 8%			1513,72	59,10	595513	23251		107441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	147201 С	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0,08655	395085,00				34195		
29.2	249503 С	**Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	196,705	406,00				79862		
30	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	393,41	732,88	31,93	288322	12561	127583	145004	467993
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	148178	6082		34666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	8,025564	15729,00				126234		
31	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	393,41	-90,29	-5,41	-35521	-2128	-31560	-2670	-41246
		НР - 94%; СП - 8%			-4,66	-2,56	-1833	-1007		-3055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	2,006391	-15729,00				-31559		
		ПОЛЫ 78,23 м2 1 ЭТАЖ									
32	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	78,23	348,17	33,84	27237	2647	18330	6826	36788
		НР - 94%; СП - 8%			80,02	12,80	6260	1001		2725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	3,98973	4590,00				18313		
33	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	78,23	1524,74	104,57	119280	8181	81220	30979	162279
		НР - 94%; СП - 8%			381,94	39,33	29879	3077		12021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	2,393838	30921,00				74020		
34	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	78,23	1040,32	28,14	81384	2201	74020	5873	94238
		НР - 94%; СП - 8%			66,00	13,87	5163	1085		6981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	2,393838	30921,00				74020		
35	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя	изолируемой	78,23	3283,21	88,44	256846	6919	80758	163681	454169
		НР - 94%; СП - 8%			2162,46	63,39	169169	4959		33642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	135842 С	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР**	кг	90,7468	496,00				45010		
35.2	249503 С	**Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	39,115	406,00				15881		
36	Е11-110101-0502 1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство последующего слоя	изолируемой поверхност	78,23	1935,31	78,83	151399	6166	26815	115659	288423
		НР - 94%; СП - 8%			1513,72	59,10	118418	4623		21365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	147201 С	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0,017211	395085,00				6800		
36.2	249503 С	**Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	39,115	406,00				15881		
37	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,23	732,88	31,93	57333	2497	25371	28834	93061
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	29465	1209		6893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	1,595892	15729,00				25102		
38	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	78,23	-90,29	-5,41	-7063	-423	-6275	-531	-8201
		НР - 94%; СП - 8%			-4,66	-2,56	-365	-200		-608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,398973	-15729,00				-6275		
		ПОЛЫ 182,14 м2 1 ЭТАЖ									
39	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	182,14	348,17	33,84	63416	6163	42678	15892	85652
		НР - 94%; СП - 8%			80,02	12,80	14575	2331		6345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	9,28914	4590,00				42637		
40	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	182,14	1524,74	104,57	277716	19047	189102	72126	377830
		НР - 94%; СП - 8%			381,94	39,33	69567	7164		27987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	5,573484	30921,00				172338		
41	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	182,14	1040,32	28,14	189484	5125	172338	13675	219411
		НР - 94%; СП - 8%			66,00	13,87	12021	2526		16253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	5,573484	30921,00				172338		
42	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя	м2 изолируемо	182,14	3283,21	88,44	598004	16109	188025	381091	1057423
		НР - 94%; СП - 8%			2162,46	63,39	393870	11546		78328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	135842 С	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР**	кг	211,2824	496,00				104796		
42.2	249503 С	**Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	91,07	406,00				36974		
43	Е11-110101-0502 1111-0101-0502 РСНБ	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство последующего слоя	изолируемо й	182,14	1935,31	78,83	352497	14358	62430	269285	671525
		НР - 94%; СП - 8%			1513,72	59,10	275709	10764		49743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	147201 С	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0,040071	395085,00				15831		
43.2	249503 С	**Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	91,07	406,00				36974		
44	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	182,14	732,88	31,93	133487	5816	59068	67134	216670
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	68603	2816		16050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	3,715656	15729,00				58444		
45	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	182,14	-90,29	-5,41	-16445	-985	-14611	-1236	-19096
		НР - 94%; СП - 8%			-4,66	-2,56	-849	-466		-1415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,928914	-15729,00				-14611		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12490925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2919
		Сметная заработная плата	Тенге					4165422			
		РАЗДЕЛ 3.Котельная									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
46	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	20	372,87	363,74	7457	7275	--	1121	9264
		НР - 72%; СП - 8%			9,13	68,69	183	1374		686	
47	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14	35,66	35,66	499	499	--	141	691
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	196		51	
48	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненно го грунта	21,6	170,09	78,07	3674	1686	--	2025	6155
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	1988	824		456	
		ФУНДАМЕНТЫ									
49	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2	5111,60	1040,04	10223	2080	6400	2447	13684
		НР - 93%; СП - 8%			871,26	444,38	1743	889		1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	2,2	2896,00				6371		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхност и	76	904,17	19,87	68717	1510	44135	21663	97610
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	23072	221		7230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	182,4	223,00				40675		
51	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	сборных конструкц	4	2242,64	1027,42	8971	4110	2835	3691	13675
		НР - 118%; СП - 8%			506,58	275,50	2026	1102		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,136	14706,00				2000		
51.2	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	4	--				--		
52	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных	24	4599,33	2295,49	110384	55092	27101	50697	173968
		НР - 118%; СП - 8%			1174,61	615,54	28191	14773		12886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,5024	14706,00				22094		
52.2	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	24	--				--		
53	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	18,12	67791,00	--	1228373	--	1228373	--	1326643
		СП - 8%			--	--	--	--		98270	
54	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,35	39928,83	1387,21	13975	486	12264	1220	16411
		НР - 91%; СП - 8%			3499,62	331,18	1225	116		1216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	279236 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	0,35525	33218,00				11801		
55	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	поверхност и	18	2984,42	6,75	53720	121	49328	4005	62343
		НР - 93%; СП - 8%			237,28	1,97	4271	35		4618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,45	12225,00				5501		
55.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	41,4	238,00				9853		
55.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	55,62	571,00				31759		
56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхност и	43,2	904,17	19,87	39060	859	25086	12314	55483
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	13115	126		4110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	103,68	223,00				23121		
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
57	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,04	43125,21	1194,15	174226	4825	145309	22993	212997
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	24092	1176		15778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	279236 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	4,1208	33218,00				136885		
		ПЕРЕМЫЧКИ									
58	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	сборных конструкц	13	603,04	248,42	7840	3229	2180	3758	12526
		НР - 118%; СП - 8%			186,97	58,01	2431	754		928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1482	14706,00				2179		
58.2	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	13	--				--		
59	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,122	132600,00	--	16177	--	16177	--	17471
		СП - 8%			--	--	--	--		1294	
60	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,082	175001,00	--	14350	--	14350	--	15498
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
		ПОЛЫ 56,5 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	5,65	10029,95	1806,17	56669	10205	26016	23468	86548
		НР - 94%; СП - 8%			3619,08	799,70	20448	4518		6411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	5,65	4590,00				25934		
62	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилаю	4,52	33304,85	7,68	150538	35	132024	17370	181341
		НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	18479	--		13433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	4,6104	26065,00				120170		
63	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	56,5	1524,74	104,57	86148	5908	58660	22374	117203
		НР - 94%; СП - 8%			381,94	39,33	21580	2222		8682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,7289	30921,00				53459		
				ПОЛЫ 3,8 м2							
64	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	0,0367	10029,95	1806,17	368	66	169	152	562
		НР - 94%; СП - 8%			3619,08	799,70	133	29		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,0367	4590,00				168		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2420074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					191332			
				РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
65	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	266	327,88	327,88	87216	87216	--	9953	104943
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,97	--	13824		7774	
66	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	2171,40	--	17371	--	--	12507	32269
		НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	17371	--		2390	
67	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16	944,78	--	15116	--	--	10884	28080
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	15116	--		2080	
68	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	258	35,66	35,66	9200	9201	--	2602	12747
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	3615		944	
69	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	трубопровода	0,003	316191,45	75221,37	949	226	5	779	1867
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	718	69		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,015	300,00				5		
69.2	295991 С	**Трубы полиэтиленовые напорные**	м	3,03	--				--		
70	С1241-201-0808 241-201-0808 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	3,03	324,00	--	982	--	982	--	1061
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
71	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	трубопровода	0,003	27200,20	--	82	--	7	74	169
		НР - 99%; СП - 8%			25070,20	--	75	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0213	300,00				6		
72	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	трубопровода	0,008	381847,79	107847,07	3055	863	44	2390	5881
		НР - 99%; СП - 8%			268496,00	33271,50	2148	266		436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,144	300,00				43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.2	295991 С	**Трубы полиэтиленовые напорные**	м	8,08	--				--		
73	С1241-201-0812 241-201-0812 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	8,08	1304,00	--	10536	--	10536	--	11379
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
74	Е11-220701-0203 1122-0701-0203 РСНБ	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопрово	0,008	33530,20	--	268	--	67	199	504
		НР - 99%; СП - 8%			25070,20	--	201	--		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,2256	300,00				68		
75	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	трубопрово да	0,1095	503319,82	152895,10	55114	16742	1589	41578	104427
		НР - 99%; СП - 8%			335920,00	47619,54	36783	5214		7735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5,256	300,00				1577		
22.2	295991 С	**Трубы полиэтиленовые напорные**	м	110,595	--				--		
76	С1241-201-0815 241-201-0815 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	110,595	2705,00	--	299159	--	299159	--	323092
		СП - 8%			--	--	--	--		23933	
77	Е11-220701-0205 1122-0701-0205 РСНБ	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопрово	0,1095	49499,90	--	5420	--	2128	3259	9373
		НР - 99%; СП - 8%			30059,90	--	3292	--		694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	7,0956	300,00				2129		
78	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6,6275	489,00	--	3241	--	3241	--	3500
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
		КОЛОДЦЫ К1									
79	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобето нных и бетонных конструкц	8,365	25131,08	9744,33	210221	81511	34956	126747	363925
		НР - 99%; СП - 8%			11207,90	4097,17	93754	34273		26957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,112545	26065,00				28998		
79.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,03346	100670,00				3368		
79.3	293008 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,89049	--				--		
80	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	24848,00	--	49696	--	49696	--	53672
		СП - 8%			--	--	--	--		3976	
81	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	53296,00	--	213184	--	213184	--	230239
		СП - 8%			--	--	--	--		17055	
82	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	26011,00	--	52022	--	52022	--	56184
		СП - 8%			--	--	--	--		4162	
83	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	27368,00	--	136840	--	136840	--	147787
		СП - 8%			--	--	--	--		10947	
84	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	38944,00	--	155776	--	155776	--	168238
		СП - 8%			--	--	--	--		12462	
85	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	10153,00	--	20306	--	20306	--	21930
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
86	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	19426,00	--	38852	--	38852	--	41960
		СП - 8%			--	--	--	--		3108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	55890,00	--	223560	--	223560	--	241445
		СП - 8%			--	--	--	--		17885	
88	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	41298,00	--	165192	--	165192	--	178407
		СП - 8%			--	--	--	--		13215	
89	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	5487,00	--	27435	--	27435	--	29630
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
90	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	6	4641,00	--	27846	--	27846	--	30074
		СП - 8%			--	--	--	--		2228	
91	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	16647,00	--	16647	--	16647	--	17979
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
92	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,126	52081,47	2241,36	6562	282	5327	948	8111
		НР - 93%; СП - 8%			7566,02	523,44	953	66		601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	102867 С	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,0504	96242,00				4851		
93	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная. Устройство	м3	3,85	35829,15	1194,15	137942	4598	110385	21912	172642
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	22959	1121		12788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	3,927	26065,00				102357		
94	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	6	28658,00	--	171948	--	171948	--	185704
		СП - 8%			--	--	--	--		13756	
95	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01944	343539,00	--	6678	--	6678	--	7212
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
96	С1214-209-0210 214-209-0210 РСНБ	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,23	551,00	--	3984	--	3984	--	4303
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
97	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхности	156	904,17	19,87	141051	3100	90593	44466	200358
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	47358	454		14841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	374,4	223,00				83491		
98	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ	Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	трубопровода	0,0098	1248049,54	538197,72	12231	5274	1080	7608	21426
		НР - 99%; СП - 8%			599720,00	184416,37	5877	1807		1587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	127966 С	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	кг	0,49	874,00				428		
98.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,00196	100670,00				197		
98.3	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,001274	211214,00				269		
98.4	295990 С	**Трубы стальные**	м	9,8392	--				--		
99	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм	м	9,8	15326,00	--	150195	--	150195	--	162211
		СП - 8%			--	--	--	--		12016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2982725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					307314			

РАЗДЕЛ 5.Септик 6м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
100	Е11-010104-0301 1101-0104-0301 РСНБ	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7,2	25,56	25,56	184	184	--	32	233
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,13	--	44		17	
101	Е11-010104-0309 1101-0104-0309 РСНБ	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7,2	22,96	22,96	165	166	--	29	209
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,50	--	40		16	
102	Е11-010105-0302 1101-0105-0302 РСНБ	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2	193,73	190,37	1395	1370	--	318	1850
		НР - 72%; СП - 8%			3,36	57,95	24	417		137	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
103	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	128	279,96	273,93	35835	35063	--	4557	43624
		НР - 72%; СП - 8%			6,03	43,42	772	5558		3231	
104	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4	2171,40	--	8686	--	--	6254	16135
		НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	8686	--		1195	
105	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	77	35,66	35,66	2746	2746	--	777	3805
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	1079		282	
106	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,2	34435,86	1032,76	75759	2272	63129	10218	92855
		НР - 91%; СП - 8%			4708,30	395,58	10358	870		6878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**2,244**	**26065,00**				**58490**		
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
107	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,72	39610,53	7490,36	385014	72806	207516	134026	560563
		НР - 99%; СП - 8%			10770,83	3157,10	104692	30687		41523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**5,56956**	**30921,00**				**172216**		
107.2	**279119 С**	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	**т**	**0,020412**	**1056174,00**				**21559**		
107.3	**295484 С**	**Раствор асбоцементный**	**м3**	**0,10692**	--				--		
108	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	6	16647,00	--	99882	--	99882	--	107873
		СП - 8%			--	--	--	--		7991	
109	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	38944,00	--	467328	--	467328	--	504714
		СП - 8%			--	--	--	--		37386	
110	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	5487,00	--	32922	--	32922	--	35556
		СП - 8%			--	--	--	--		2634	
111	С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого	м3	3,9	75924,00	--	296104	--	296104	--	319792
		СП - 8%			--	--	--	--		23688	
112	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ	Скобы ходовые	шт.	9	595,00	--	5355	--	5355	--	5783
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0012	349485,00	--	419	--	419	--	453
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
114	С1261-201-0607 261-201-0607 РСНБ	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	5	575,00	--	2875	--	2875	--	3105
		СП - 8%			--	--	--	--		230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-460303-0106 1146-0303-0106 РСНБ	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,01	146939,38	1242,44	1469	13	789	565	2197
		НР - 84%; СП - 8%			66697,60	581,60	667	6		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0104	30921,00				322		
115.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0021	100670,00				211		
115.3	131600 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0018	125659,00				226		
116	Е11-150201-0102 1115-0201-0102 РСНБ	Колонны круглые (цилиндрические и переменного сечения). Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	оштукатуриваемой	175	4798,27	2,09	839697	366	66571	618208	1574537
		НР - 80%; СП - 8%			4415,77	--	772760	--		116632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1	102671 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	м3	3,325	18384,00				61127		
117	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	трубопровода	0,014	503319,82	152895,10	7046	2141	202	5316	13351
		НР - 99%; СП - 8%			335920,00	47619,54	4703	667		989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,672	300,00				202		
117.2	295991 С	**Трубы полиэтиленовые напорные**	м	14,14	--				--		
118	С1241-201-1107 241-201-1107 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,9 мм	м	14,14	1775,00	--	25098	--	25098	--	27106
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
119	Е11-220701-0205 1122-0701-0205 РСНБ	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопрово	0,014	49499,90	--	693	--	272	417	1198
		НР - 99%; СП - 8%			30059,90	--	421	--		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,9072	300,00				272		
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ									
120	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопрово	0,00105	395678,58	8016,42	415	8	21	386	865
		НР - 99%; СП - 8%			367200,00	3977,68	386	4		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,000693	14706,00				10		
120.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,000063	100670,00				6		
120.3	296000 С	**Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009**	м	1,0584	--				--		
121	Е11-220101-0102 1122-0101-0102 РСНБ	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопрово	0,0036	467833,51	9270,03	1684	33	114	1538	3480
		НР - 99%; СП - 8%			427040,00	4523,95	1537	16		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,003348	14706,00				49		
121.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,000252	100670,00				25		
121.3	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,1296	300,00				39		
121.4	296000 С	**Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009**	м	3,6288	--				--		
122	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопрово	0,0042	395678,58	8016,42	1662	34	86	1543	3462
		НР - 99%; СП - 8%			367200,00	3977,68	1542	17		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,002772	14706,00				41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000252	100670,00				25		
122.3	296000 С	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	4,2336	--				--		
123	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопрово	0,00225	381847,79	107847,07	859	243	12	672	1654
		НР - 99%; СП - 8%			268496,00	33271,50	604	75		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0405	300,00				12		
33.2	295991 С	Трубы полиэтиленовые напорные	м	2,2725	--				--		
124	С1261-301-1569 261-301-1569 РСНБ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,556	1634,00	--	4177	--	4177	--	4511
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
125	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1480,70	927,60	1481	928	--	821	2486
		НР - 99%; СП - 8%			553,10	275,80	553	276		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	296021 С	Фасонные части	шт.	1	--				--		
126	С1241-209-0631 241-209-0631 РСНБ	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 110х4"	шт.	1	7040,00	--	7040	--	7040	--	7603
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
127	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00054	464522,00	--	251	--	251	--	271
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		Установка деревянной крышки 6шт									
128	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,8	3451,88	553,29	6213	996	2571	2617	9537
		НР - 90%; СП - 8%			1469,85	145,65	2646	262		706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,556	238,00				608		
128.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,114	575,00				1791		
128.3	295662 С	Лазы и люки	м2	1,8	--				--		
129	С1215-204-0303 215-204-0303 РСНБ	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09	125659,00	--	11309	--	11309	--	12214
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
130	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия	1,8	71,17	2,26	128	4	32	84	229
		НР - 90%; СП - 8%			50,98	1,00	92	2		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1	146897 С	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000162	197429,00				32		
131	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0216	489955,00	--	10583	--	10583	--	11430
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
132	С1261-105-0183 261-105-0183 РСНБ	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,0264	134954,00	--	3563	--	3563	--	3848
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
133	Е11-100107-0602 1110-0107-0602 РСНБ	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,012	3490,94	12,33	42	--	29	12	58
		НР - 90%; СП - 8%			1090,56	5,40	13	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1	147109 С	Войлок строительный	т	0,000036	402954,00				15		
133.2	295731 С	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,000086	151278,00				13		
134	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0216	845594,00	--	18265	--	18265	--	19726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3396312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588
		Сметная заработная плата	Тенге					950476			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36839967
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6190027				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1251118			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					437015			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20462043		
		- Накладные расходы	Тенге							6207896	
		- Сметная прибыль	Тенге							2728888	
		Итого по смете:					**36839967**				
		Временные здания и сооружения - 2,9%					1068359,04				
		Итого:					**37908326**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,5%					568624,89				
		Итого:					**38476951**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					769539,02				
		Итого:					**39246490**				
		Оборудование, инвентарь					0				
		Итого:					**39246490**				
		Итого с К=1,0500514*0,6+1,0973603*0,4=1,06897496					**41953515,06**				
		Итого с договорным коэффициентом К=0,95					**39855839,31**				
		НДС - 12%					4782700,72				
		Всего:					**44 638 540,02**				
		Всего по акту: 44 638 540,02 (Сорок четыре миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот сорок тенге 02 тиын).									

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель отдела: _____ Жангалиев К.М.

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ Нұрмұқанбет А.Е.

Технический надзор: ТОО "Акбозат LTD"

_____ Нуралиев К.Р.

Авторский надзор: ТОО "Smartech"

ГИП _____ Елеуов Д.Н.