Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		16	12.08.2022 г.				
		Д/с №1	15.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительн	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты		НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		на приобретени	другие дополнитель		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО	**146635793,75**	**68681319,57**							**8241758,35**	**76923077,92**
Удержание аванса - 30%										**23076923,37**
Гарантийный взнос - 5%										**3846153,90**
Итого:									**6000000,08**	**50000000,65**
ИТОГО к оплате с НДС 50 000 000,65 (Пятьдесят миллионов тенге 65 тиын).										

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель Жангалиев К.М.
(подпись)

Технадзор:
ТОО "Ақбозат LTD"

Технадзор Нуралиев К.Р.
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Қалдығайта"

Директор Нұрмұқанбет А.Е.
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство дома культуры на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №16 от 12.08.2022 г., Доп.согл №1 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ

за июнь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
1	Е11-070501-0104 1107-0501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	сборных конструкц	100	4599,33	2295,49	459933	229549	112923	211238	724864
		НР - 118%; СП - 8%			1174,61	615,54	117461	61554		53694	
		СТЕНЫ									
2	Е11-080201-0102 1108-0201-0102	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	555,13	45634,59	2406,13	25333130	1335715	20188263	3869048	31538352
		НР - 93%; СП - 8%			6861,73	632,49	3809152	351114		2336174	
3	Е11-080401-0401 1108-0401-0401	**Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	перегородок (за	367,8	4450,01	201,39	1636714	74072	1022436	518756	2327907
		НР - 93%; СП - 8%			1468,75	47,84	540206	17596		172438	
4	Е11-080201-0301 1108-0201-0301	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,02	55763,48	2769,42	112642	5594	85831	21016	144351
		НР - 93%; СП - 8%			10503,68	683,38	21217	1380		10693	
5	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металличес	1,21	516965,48	2389,88	625528	2892	534669	82692	764878
		НР - 93%; СП - 8%			72699,60	785,16	87967	950		56658	
		Фасад									
6	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	104,1	43126,00	--	4489417	--	4489417	--	4848570
		СП - 8%			--	--	--	--		359153	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
7	Е11-070503-0110 1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных	164	603,04	248,42	98899	40741	27495	47409	158012
		НР - 118%; СП - 8%			186,97	58,01	30663	9514		11705	
8	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,896	132600,00	--	118810	--	118810	--	128315
		СП - 8%			--	--	--	--		9505	
9	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,13	123443,00	--	16048	--	16048	--	17332
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,518	140093,00	--	352754	--	352754	--	380974
		СП - 8%			--	--	--	--		28220	
11	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,205	150851,00	--	30924	--	30924	--	33398
		СП - 8%			--	--	--	--		2474	
12	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	4,11	168589,00	--	692901	--	692901	--	748333
		СП - 8%			--	--	--	--		55432	
13	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,409	175001,00	--	71575	--	71575	--	77301
		СП - 8%			--	--	--	--		5726	
14	Е11-070104-0301 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных	7	2404,65	1344,82	16833	9413	221	11089	30156
		НР - 118%; СП - 8%			1028,44	314,06	7199	2198		2234	
15	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	1,19	271776,00	--	323413	--	323413	--	349286
		СП - 8%			--	--	--	--		25873	
16	Е11-070503-0110 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных	6	603,04	248,42	3618	1490	1006	1734	5781
		НР - 118%; СП - 8%			186,97	58,01	1122	348		428	
17	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	6	6308,00	--	37848	--	37848	--	40876
		СП - 8%			--	--	--	--		3028	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
18	Е11-070102-0106 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных	14	14467,10	1709,35	202539	23930	140339	54217	277297
		НР - 118%; СП - 8%			2733,60	548,32	38270	7676		20541	
19	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	354,249	11712,00	--	4148964	--	4148964	--	4480881
		СП - 8%			--	--	--	--		331917	
20	Е11-060101-0114 1106-0101-0114	Бетон В20. Устройство	м3	0,75	36615,96	1226,25	27462	920	25657	1008	30747
		НР - 91%; СП - 8%			1180,49	296,03	885	222		2278	
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07502	349485,00	--	26218	--	26218	--	28315
		СП - 8%			--	--	--	--		2097	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС НА ОТМ. -0,3 1ШТ									
22	Е11-060101-0113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	20,66	43144,59	1194,15	891367	24671	743494	117586	1089669
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	123202	6013		80716	
23	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,12747	419679,00	--	473177	--	473177	--	511031
		СП - 8%			--	--	--	--		37854	
		ЛЕСТНИЦА Л-1 2ШТ									
24	Е11-070108-0103 1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных	2	7917,76	3818,12	15836	7636	532	11160	29156
		НР - 118%; СП - 8%			3833,96	894,94	7668	1790		2160	
25	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	9,3912	19859,00	--	186500	--	186500	--	201420
		СП - 8%			--	--	--	--		14920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48967207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4053
		Сметная заработная плата	Тенге					5245367			

РАЗДЕЛ 2.Котельная

ПОЛЫ 3,8 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-110101-0204 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	0,3433	10029,95	1806,17	3443	621	1580	1426	5258
		НР - 94%; СП - 8%			3619,08	799,70	1242	275		390	
27	Е11-110101-0209 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего	0,0266	34865,45	7,68	927	--	818	102	1112
		НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	109	--		82	
28	Е11-110101-1103 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,8	1007,06	31,23	3827	119	2291	1387	5632
		НР - 94%; СП - 8%			372,95	15,46	1417	59		417	
		ПОЛЫ 5,39 м2									
29	Е11-110101-0204 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	0,539	10029,95	1806,17	5406	973	2482	2239	8256
		НР - 94%; СП - 8%			3619,08	799,70	1951	431		612	
30	Е11-110101-0209 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего	0,3773	34865,45	7,68	13155	3	11610	1450	15773
		НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	1542	--		1168	
31	Е11-110101-1103 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,39	1007,06	31,23	5428	168	3250	1968	7988
		НР - 94%; СП - 8%			372,95	15,46	2010	83		592	
		СТЕНЫ									
32	Е11-080201-0103 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	83,2	14402,13	2973,38	1198257	247385	337464	630771	1975351
		НР - 93%; СП - 8%			7372,69	779,34	613408	64841		146322	
33	С1213-102-0101 213-102-0101 РСНБ	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	31,948	85051,00	--	2717209	--	2717209	--	2934586
		СП - 8%			--	--	--	--		217377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4953957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
		Сметная заработная плата	Тенге					687368			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
34	Е11-070111-0112 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	336	3310,83	1132,72	1112439	380594	14929	1020920	2304028
		НР - 118%; СП - 8%			2133,68	441,28	716916	148270		170669	
35	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,31	32705,00	--	173664	--	173664	--	187557
		СП - 8%			--	--	--	--		13893	
36	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	6,29296	868671,00	--	5466512	--	5466512	--	5903833
		СП - 8%			--	--	--	--		437321	
37	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4.0 мм	м	271,4	3238,00	--	878793	--	878793	--	949096
		СП - 8%			--	--	--	--		70303	
38	Е11-070111-0201 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	40243,49	5176,66	80487	10353	17375	67165	159464
		НР - 118%; СП - 8%			26379,60	2080,23	52759	4160		11812	
39	Е11-070111-0208 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	13319,41	119,23	26639	238	2694	28078	59095
		НР - 118%; СП - 8%			11853,50	44,14	23707	88		4377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9563074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								626
		Сметная заработная плата	Тенге					945900			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								63484237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6200073				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2397077			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					678562			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43482081		
		- Накладные расходы	Тенге							6702459	
		- Сметная прибыль	Тенге							4702537	
		Итого по смете:					**63484237**				
		Временные здания и сооружения - 2,9%					1841042,87				
		Итого:					**65325280**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,5%					979879,20				
		Итого:					**66305159**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					1326103,18				
		Итого:					**67631262**				
		Оборудование, инвентарь					0				
		Итого:					**67631262**				
		Итого с К=1,0500514*0,6+1,0973603*0,4=1,06897496					**72296125,86**				
		Итого с договорным коэффициентом К=0,95					**68681319,57**				
		НДС - 12%					8241758,35				
		Всего:					**76923077,92**				
		Всего по акту: 76 923 077,92 (Семьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать три тысячи семьдесят семь тенге 92 тиын).									

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель отдела: _____ Жангалиев К.М.

Подрядчик:
ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ Нурмуканбет А.Е.

Технический надзор: ТОО "Kosat LTD"

_____ Нуралиев К.Р.

Авторский надзор: ТОО "Smartech"

ГИП _____ Елеуов Д.Н.