Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		16	12.08.2022 г.				
		Д/с №1	15.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительн	В отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты		НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		на приобретени	другие дополнитель		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО	**322020409,13**	**68681318,68**							**8241758,24**	**76923076,92**
Удержание аванса - 30%										**23076923,08**
Гарантийный взнос - 5%										**3846153,85**
Итого:									**6000000,00**	**50000000,00**
ИТОГО к оплате с НДС 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов тенге 00 тиын).										

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель **Жангалиев К.М.**
(подпись)

Технадзор:

ТОО "Ақбозат LTD"

Технадзор **Нуралиев К.Р.**
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор **Дурмуканбет А.Е.**
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство дома культуры на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №16 от 12.08.2022 г., Доп.согл №1 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ

за август 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
			ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
1	73	Е11-070102-0106	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при**	сборных	42	14467,10	1709,35	607618	71792	421015	162652	831892
			НР - 118%; СП - 8%			2733,60	548,32	114811	23029		61622	
			Кровля блок В									
2	100	Е11-100105-0101	**Стропила. Установка с изготовлением**	древесины	4,12	184245,55	1518,81	759092	6257	647579	97072	924657
			НР - 90%; СП - 8%			25547,60	631,43	105256	2601		68493	
3	101	Е11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	древесины	6,338	183506,52	1168,09	1163064	7404	988099	153791	1422203
			НР - 90%; СП - 8%			26437,50	523,44	167561	3318		105348	
4	102	Е11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил,**	древесины	10,708	8926,34	62,72	95583	672	84546	9597	113594
			НР - 90%; СП - 8%			967,98	27,83	10365	298		8414	
5	103	Е12-080101-1402	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из**	м2	110,4	1791,38	13,55	197768	1496	173390	17004	231954
			НР - 72%; СП - 8%			207,26	6,66	22882	735		17182	
6	104	Е11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.**	обработан	110,4	311,16	2,91	34352	321	29982	3773	41175
			НР - 90%; СП - 8%			36,68	1,29	4049	142		3050	
7	105	Е11-100102-0205	**Стены. Устройство карнизов**	фронтонов	10	6160,81	28,00	61608	280	43925	15781	83580
			НР - 90%; СП - 8%			1740,31	13,09	17403	131		6191	
8	106	Е11-120101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного**	м2 кровли	370	840,50	22,25	310985	8232	27639	256052	612400
			НР - 92%; СП - 8%			743,55	8,66	275114	3204		45363	
9	107	С1224-103-0719	**Профилированный настил оцинкованный с защитным**	м2	425,5	6133,00	--	2609592	--	2609592	--	2818359
			СП - 8%			--	--	--	--		208767	
10	108	С1214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали**	т	0,01151	468146,00	--	5388	--	5388	--	5819
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
11	109	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	изолируем	370	100,68	12,89	37252	4769	--	31027	73742
			НР - 92%; СП - 8%			87,79	3,36	32482	1243		5462	
12	110	С1261-107-0510	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная**	м2	407	104,00	--	42328	--	42328	--	45714
			СП - 8%			--	--	--	--		3386	
13	111	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	изолируем	330	365,68	12,89	120674	4254	87449	27673	160215
			НР - 92%; СП - 8%			87,79	3,36	28971	1109		11868	
14	112	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или**	утепляемо	330	988,81	53,61	326307	17691	118173	179248	546000
			НР - 92%; СП - 8%			577,10	13,31	190443	4392		40444	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	114	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируем	330	100,68	12,89	33224	4254	--	27673	65769
			НР - 92%; СП - 8%			87,79	3,36	28971	1109		4872	
16	115	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,33	81820,00	--	27001	--	27001	--	29161
			СП - 8%			--	--	--	--		2160	
17	116	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного	м2 кровли	10	840,50	22,25	8405	223	746	6920	16551
			НР - 92%; СП - 8%			743,55	8,66	7436	87		1226	
18	117	С1214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным	м2	11,5	4548,00	--	52302	--	52302	--	56486
			СП - 8%			--	--	--	--		4184	
					Кровля блок А							
19	120	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил,	древесины	15,848	8926,34	62,72	141465	994	125130	14203	168122
			НР - 90%; СП - 8%			967,98	27,83	15341	441		12453	
20	121	Е12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из	м2	250,8	1791,38	13,55	449278	3398	393899	38629	526939
			НР - 72%; СП - 8%			207,26	6,66	51981	1670		39033	
21	122	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.	обработан	250,8	311,16	2,91	78039	730	68110	8571	93538
			НР - 90%; СП - 8%			36,68	1,29	9199	324		6929	
22	123	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного	м2 кровли	770	840,50	22,25	647185	17132	57519	532866	1274455
			НР - 92%; СП - 8%			743,55	8,66	572534	6668		94404	
23	124	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным	м2	885,5	6133,00	--	5430772	--	5430772	--	5865234
			СП - 8%			--	--	--	--		434462	
24	125	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали	т	0,03025	468146,00	--	14161	--	14161	--	15294
			СП - 8%			--	--	--	--		1133	
25	126	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируем	770	100,68	12,89	77524	9925	--	64571	153462
			НР - 92%; СП - 8%			87,79	3,36	67598	2587		11368	
26	127	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная	м2	847	104,00	--	88088	--	88088	--	95135
			СП - 8%			--	--	--	--		7047	
27	128	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируем	594	365,68	12,89	217214	7657	157410	49812	288388
			НР - 92%; СП - 8%			87,79	3,36	52147	1996		21362	
28	129	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или	утепляемо	594	988,81	53,61	587353	31844	212712	322647	982800
			НР - 92%; СП - 8%			577,10	13,31	342797	7906		72800	
29	130	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на	м3	4,5287	69019,00	--	312567	--	312567	--	337572
			СП - 8%			--	--	--	--		25005	
30	131	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируем	594	100,68	12,89	59804	7657	--	49812	118385
			НР - 92%; СП - 8%			87,79	3,36	52147	1996		8769	
31	132	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,594	81820,00	--	48601	--	48601	--	52489
			СП - 8%			--	--	--	--		3888	
32	133	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	фронтонов	74	6160,81	28,00	455900	2072	325045	116776	618491
			НР - 90%; СП - 8%			1740,31	13,09	128783	969		45814	
33	134	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного	м2 кровли	75	840,50	22,25	63038	1668	5604	51902	124136
			НР - 92%; СП - 8%			743,55	8,66	55766	649		9195	
34	135	С1214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным	м2	86,25	4548,00	--	392265	--	392265	--	423646
			СП - 8%			--	--	--	--		31381	
					Кровля блок Б							
35	136	Е11-100105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	древесины	3,15	184245,55	1518,81	580373	4784	495114	74218	706958
			НР - 90%; СП - 8%			25547,60	631,43	80475	1989		52367	
36	137	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	древесины	7,65	183506,52	1168,09	1403825	8936	1192642	185626	1716607
			НР - 90%; СП - 8%			26437,50	523,44	202247	4004		127156	
37	138	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил,	древесины	10,8	8926,34	62,72	96404	678	85272	9679	114570
			НР - 90%; СП - 8%			967,98	27,83	10454	301		8487	
38	139	Е12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из	м2	124,8	1791,38	13,55	223564	1691	196007	19222	262209
			НР - 72%; СП - 8%			207,26	6,66	25866	831		19423	
39	140	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.	обработан	124,8	311,16	2,91	38833	363	33892	4265	46546
			НР - 90%; СП - 8%			36,68	1,29	4578	161		3448	
40	141	Е11-120101-0716 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	355,2	840,50	22,25	298546	7903	26534	245810	587905
			НР - 92%; СП - 8%			743,55	8,66	264109	3076		43548	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	142	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным	м2	408,48	6133,00	--	2505208	--	2505208	--	2705625
			СП - 8%			--	--	--	--		200417	
42	143	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали	т	0,0096	468146,00	--	4494	--	4494	--	4854
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
43	144	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируем	355,2	100,68	12,89	35762	4578	--	29786	70792
			НР - 92%; СП - 8%			87,79	3,36	31183	1193		5244	
44	145	С1261-107-0510 261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых	м2	390,72	104,00	--	40635	--	40635	--	43886
			СП - 8%			--	--	--	--		3251	
45	146	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируем	355,2	365,68	12,89	129890	4578	94129	29786	172450
			НР - 92%; СП - 8%			87,79	3,36	31183	1193		12774	
46	147	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или	утепляемо	288,2	988,81	53,61	284975	15450	103205	156544	476840
			НР - 92%; СП - 8%			577,10	13,31	166320	3836		35321	
47	149	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируем	288,2	100,68	12,89	29016	3715	--	24168	57439
			НР - 92%; СП - 8%			87,79	3,36	25301	968		4255	
48	150	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,2882	81820,00	--	23581	--	23581	--	25467
			СП - 8%			--	--	--	--		1886	
49	151	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	фронтонов	20,2	6160,81	28,00	124448	565	88729	31877	168831
			НР - 90%; СП - 8%			1740,31	13,09	35154	264		12506	
50	152	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного	м2 кровли	44,1	840,50	22,25	37066	981	3294	30519	72991
			НР - 92%; СП - 8%			743,55	8,66	32791	382		5407	
51	153	С1214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным	м2	50,715	4548,00	--	230652	--	230652	--	249104
			СП - 8%			--	--	--	--		18452	
					Слуховое окно							
52	154	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	окно	7	33911,77	905,95	237382	6342	179244	49063	309361
			НР - 90%; СП - 8%			7399,36	388,41	51796	2719		22916	
53	155	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
54	156	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для	пара	1	4148,00	--	4148	--	4148	--	4480
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
55	157	С1223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	522,00	--	522	--	522	--	564
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
56	158	Е11-100212-0101	Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми. Сборка	горизонта	1,02	2595,17	215,59	2647	220	105	2176	5209
			НР - 90%; СП - 8%			2276,88	94,03	2322	96		386	
57	159	С1215-204-0601	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,	м3	0,12	137093,00	--	16451	--	16451	--	17767
			СП - 8%			--	--	--	--		1316	
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 И 2 ЭТАЖ							
58	197	Е11-150206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими	отделывае	1042,12	853,53	5,05	889481	5262	283145	482251	1481471
			НР - 80%; СП - 8%			576,78	1,67	601074	1740		109739	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28520404				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3073
			Сметная заработная плата	Тенге					4008247			
					РАЗДЕЛ 2.Пожаротушение							
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
59	71	Е11-010101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал	м3 грунта	116	327,88	327,88	38034	38035	--	4341	45765
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,97	--	6029		3390	
60	72	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до	м3 грунта	4	2171,40	--	8686	--	--	6254	16135
			НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	8686	--		1195	
61	73	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3 грунта	9	944,78	--	8503	--	--	6122	15795
			НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	8503	--		1170	
62	74	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59	м3 грунта	111	35,66	35,66	3958	3958	--	1120	5484
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	1555		406	
			КОЛОДЦЫ В1									
63	75	Е11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в	железобето	2,49	25131,08	9744,33	62576	24263	10405	37729	108329
			НР - 99%; СП - 8%			11207,90	4097,17	27908	10202		8024	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	76	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	89252,00	--	89252	--	89252	--	96392
			СП - 8%			--	--	--	--		7140	
65	77	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	82667,00	--	82667	--	82667	--	89280
			СП - 8%			--	--	--	--		6613	
66	78	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	58965,00	--	117930	--	117930	--	127364
			СП - 8%			--	--	--	--		9434	
67	79	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	16647,00	--	16647	--	16647	--	17979
			СП - 8%			--	--	--	--		1332	
68	80	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4641,00	--	4641	--	4641	--	5012
			СП - 8%			--	--	--	--		371	
69	81	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
			СП - 8%			--	--	--	--		2293	
70	82	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0,00324	343539,00	--	1113	--	1113	--	1202
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
71	83	Е11-060101-0113	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,54	35829,15	1194,15	19348	645	15483	3073	24215
			НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	3220	157		1794	
72	84	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная	поверхнос	5,4	904,17	19,87	4883	108	3136	1539	6936
			НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	1639	16		514	
					МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ							
73	85	Е11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в	железобето	1,12	25131,08	9744,33	28147	10914	4680	16970	48727
			НР - 99%; СП - 8%			11207,90	4097,17	12553	4589		3609	
74	86	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	24848,00	--	24848	--	24848	--	26836
			СП - 8%			--	--	--	--		1988	
75	87	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10153,00	--	10153	--	10153	--	10965
			СП - 8%			--	--	--	--		812	
76	88	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	26011,00	--	52022	--	52022	--	56184
			СП - 8%			--	--	--	--		4162	
77	89	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5487,00	--	5487	--	5487	--	5926
			СП - 8%			--	--	--	--		439	
78	90	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4641,00	--	13923	--	13923	--	15037
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
79	91	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
			СП - 8%			--	--	--	--		2293	
80	92	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0,00324	343539,00	--	1113	--	1113	--	1202
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
81	93	Е11-060101-0113	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,042	39215,55	1194,15	1647	50	1347	239	2037
			НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	250	12		151	
82	94	Е11-060101-0113	Заделка бетоном. Устройство	м3	0,012	40782,27	1194,15	489	14	403	68	602
			НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	72	3		45	
83	95	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	покрытия	0,785	593,00	157,03	466	124	107	261	786
			НР - 94%; СП - 8%			298,77	55,58	235	44		58	
84	96	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная	поверхнос	5,4	904,17	19,87	4883	108	3136	1539	6936
			НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	1639	16		514	
85	97	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово да	0,016	1248049,54	538197,72	19969	8612	1761	12421	34981
			НР - 99%; СП - 8%			599720,00	184416,37	9596	2951		2591	
86	98	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127	м	16	12790,00	--	204640	--	204640	--	221011
			СП - 8%			--	--	--	--		16371	
87	99	Е11-220601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма	трубопров	0,016	3136196,26	238079,49	50179	3810	40106	6919	61665
			НР - 99%; СП - 8%			391424,00	45357,56	6263	726		4568	
88	100	Е11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с	трубопров	0,015	577514,93	115585,77	8663	1734	469	7066	16988

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			430650,00	45196,68	6460	678		1258	
89	101	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15	м	15	3487,00	--	52305	--	52305	--	56489
			СП - 8%			--	--	--	--		4184	
90	102	Е11-220601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение	трубопров	0,015	1156701,27	28819,44	17351	432	13519	3369	22378
			НР - 99%; СП - 8%			226688,00	189,02	3400	3		1658	
91	103	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	фасонных	0,0446	1081090,58	518898,70	48217	23143	835	31206	85776
			НР - 99%; СП - 8%			543472,60	163271,44	24239	7282		6354	
92	104	С1241-113-0126	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-	шт.	1	13406,00	--	13406	--	13406	--	14478
			СП - 8%			--	--	--	--		1072	
93	105	С1241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным	шт.	2	11494,00	--	22988	--	22988	--	24827
			СП - 8%			--	--	--	--		1839	
94	106	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным	шт.	6	938,00	--	5628	--	5628	--	6078
			СП - 8%			--	--	--	--		450	
95	107	С1244-401-0101	Головка соединительная ГМ-80	шт.	2	880,00	--	1760	--	1760	--	1901
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
96	108	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм.	или	2	6735,61	2098,61	13471	4197	1005	9531	24842
			НР - 99%; СП - 8%			4134,40	679,19	8269	1358		1840	
97	109	С1242-103-0102	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с	шт.	2	424270,00	--	848540	--	848540	--	916423
			СП - 8%			--	--	--	--		67883	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2284864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
			Сметная заработная плата	Тенге					158553			
			РАЗДЕЛ 3.Резервуар									
98	110	Е11-010101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал	м3 грунта	2069	327,88	327,88	678384	678384	--	77419	816267
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,97	--	107526		60464	
99	111	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до	м3 грунта	64	2171,40	--	138970	--	--	100058	258150
			НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	138970	--		19122	
100	112	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3 грунта	130	944,78	--	122821	--	--	88431	228153
			НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	122821	--		16900	
101	113	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59	м3 грунта	2003	35,66	35,66	71427	71427	--	20205	98962
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	28062		7331	
102	114	Е11-010105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с	м3 грунта	40	193,73	190,37	7749	7615	--	1766	10276
			НР - 72%; СП - 8%			3,36	57,95	134	2318		761	
103	115	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	основания	20,8	5111,60	1040,04	106321	21633	66566	25450	142312
			НР - 93%; СП - 8%			871,26	444,38	18122	9243		10542	
104	116	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,65	31462,74	1132,38	240690	8663	221503	11412	272270
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	10524	2017		20168	
105	117	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	36,5	35633,47	1745,04	1300622	63694	1157415	86459	1498047
			НР - 91%; СП - 8%			2178,43	424,57	79513	15497		110966	
106	118	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)	т	1,02632	346394,00	--	355512	--	355512	--	383953
			СП - 8%			--	--	--	--		28441	
107	119	Е11-090202-0205	Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3.	конструкц	20,6	77447,13	20362,40	1595411	419465	266555	712271	2492297
			НР - 69%; СП - 8%			44145,20	5965,34	909391	122886		184615	
108	120	С1222-505-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без	т	20,6	862765,00	--	17772959	--	17772959	--	19194796
			СП - 8%			--	--	--	--		1421837	
109	121	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная	поверхнос	337,96	904,17	19,87	305573	6715	196260	96331	434056
			НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	102598	983		32152	
110	122	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками	м2	337,96	99,84	1,89	33742	639	23485	6704	43682
			НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	9618	98		3236	
111	123	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за	м2	337,69	170,45	2,98	57559	1007	43987	8773	71638
			НР - 69%; СП - 8%			37,21	0,44	12565	149		5307	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25944861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1122

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1693035			
			РАЗДЕЛ 4.Благоустройство									
			ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ДОРОЖЕК									
			Покрытие площадок брусчаткой, 1705м2									
112	**8**	**С1255-102-0609**	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-**	**м2**	**959,717**	**6497,00**	**--**	**6235284**	**--**	**6235284**	**--**	**6734107**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**498823**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6235284**	**--**	**6235284**	**--**	**6734107**
								--	**--**	**--**	**498823**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6235284**				
		Местные материалы		Тенге				**6235284**				
			Сметная прибыль	Тенге				**498823**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6734107**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6734107**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**63484236**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5446078**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1676157**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**413757**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**46661374**		
			- Накладные расходы	Тенге							**4998088**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**4702535**	
			Итого по смете:					**63484236**				
			Временные здания и сооружения - 2,9%					1841042,85				
			Итого:					**65325279**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,5%					979879,19				
			Итого:					**66305158**				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					1326103,16				
			Итого:					**67631261**				
			Оборудование, инвентарь					0				
			Итого:					**67631261**				
			Итого с К=1,0500514*0,6+1,0973603*0,4=1,06897496					**72296124,93**				
			Итого с договорным коэффициентом К=0,95					**68681318,68**				
			НДС - 12%					8241758,24				
			Всего:					**76923076,92**				
			Всего по акту: 76 923 076,92 (Семьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать три тысячи семьдесят шесть тенге 92 тиын).									

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель отдела: _____ Жангалиев К.М.

Технический надзор: ТОО "Акбозат LTD"

_____ Нуралиев К.Р.

Подрядчик:
ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ Нурмуканбет А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Smartech"

ГИП _____ Елеуов Д.Н.