Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		16	12.08.2022 г.				
		Д/с №1	15.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы	НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО	**352789639,90**	**27472527,47**							**3296703,30**	**30769230,77**
Удержание аванса - 30%										**9230769,23**
Гарантийный взнос - 5%										**1538461,54**
Итого:									**2400000,00**	**20000000,00**
ИТОГО к оплате с НДС 20 000 000,00 (Двадцать миллионов тенге 00 тиын).										

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель Жангалиев К.М.
(подпись)

Технадзор:
ТОО "Ақбозат LTD"

Технадзор Нуралиев К.Р.
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Қалдығайта"

Директор Нұрмұқанбет А.Е.
(подпись)

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство дома культуры на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №16 от 12.08.2022 г., Доп.согл №1 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
			Фасад									
1	56	**Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	868	4043,04	26,29	3509359	22820	1176696	1852777	5791107
						2661,11	7,06	2309843	6128		428971	
2	58	**Е11-150402-0102 1115-0402-0102**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 фасада	868	510,63	3,79	443227	3289	242399	159240	650664
						227,58	1,74	197539	1510		48197	
3	59	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** *НР - 93%; СП - 8%*	вертикальной проекции	970	895,49	45,73	868625	44358	300622	506403	1485030
						539,84	21,52	523645	20874		110002	
4	60	**Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	125	4215,17	34,58	526896	4322	47374	381793	981384
						3801,60	16,33	475200	2041		72695	
5	61	**С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ**	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная** *СП - 8%*	м2	125	1781,00	--	222625	--	222625	--	240435
						--	--	--	--		17810	
			Кровля блок В									
6	100	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101**	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	в конструкции	4,12	184245,55	1518,81	759092	6257	647579	97072	924657
						25547,60	631,43	105256	2601		68493	
7	101	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в	6,338	183506,52	1168,09	1163064	7404	988099	153791	1422203
						26437,50	523,44	167561	3318		105348	
8	102	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в	10,708	8926,34	62,72	95583	672	84546	9597	113594
						967,98	27,83	10365	298		8414	
9	103	**Е12-080101-1402 1208-0101-1402**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	110,4	1791,38	13,55	197768	1496	173390	17004	231954

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			207,26	6,66	22882	735		17182	
10	104	Е11-100115-0201 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	обработанной поверхности	110,4	311,16 36,68	2,91 1,29	34352 4049	321 142	29982	3773 3050	41175
11	105	Е11-100102-0205 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	фронтонов (за вычетом	10	6160,81 1740,31	28,00 13,09	61608 17403	280 131	43925	15781 6191	83580
12	106	Е11-120101-0716 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	370	840,50 743,55	22,25 8,66	310985 275114	8232 3204	27639	256052 45363	612400
13	109	Е11-120101-1503 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой	370	100,68 87,79	12,89 3,36	37252 32482	4769 1243	--	31027 5462	73742
14	111	Е11-120101-1503 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой	330	365,68 87,79	12,89 3,36	120674 28971	4254 1109	87449	27673 11868	160215
15	116	Е11-120101-0716 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	10	840,50 743,55	22,25 8,66	8405 7436	223 87	746	6920 1226	16551
					Кровля блок А							
16	120	Е11-100115-0101 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	в конструкции	15,848	8926,34 967,98	62,72 27,83	141465 15341	994 441	125130	14203 12453	168122
17	121	Е12-080101-1402 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	250,8	1791,38 207,26	13,55 6,66	449278 51981	3398 1670	393899	38629 39033	526939
18	122	Е11-100115-0201 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	обработанной поверхности	250,8	311,16 36,68	2,91 1,29	78039 9199	730 324	68110	8571 6929	93538
19	123	Е11-120101-0716 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	770	840,50 743,55	22,25 8,66	647185 572534	17132 6668	57519	532866 94404	1274455
20	126	Е11-120101-1503 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой	770	100,68 87,79	12,89 3,36	77524 67598	9925 2587	--	64571 11368	153462
21	133	Е11-100102-0205 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за	74	6160,81 1740,31	28,00 13,09	455900 128783	2072 969	325045	116776 45814	618491
22	134	Е11-120101-0716 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	75	840,50 743,55	22,25 8,66	63038 55766	1668 649	5604	51902 9195	124136
					Кровля блок Б							
23	136	Е11-100105-0101 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в	3,15	184245,55 25547,60	1518,81 631,43	580373 80475	4784 1989	495114	74218 52367	706958
24	137	Е11-100102-0401 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в	7,65	183506,52 26437,50	1168,09 523,44	1403825 202247	8936 4004	1192642	185626 127156	1716607
25	138	Е11-100115-0101 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	в конструкции	10,8	8926,34 967,98	62,72 27,83	96404 10454	678 301	85272	9679 8487	114570
26	139	Е12-080101-1402 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	124,8	1791,38 207,26	13,55 6,66	223564 25866	1691 831	196007	19222 19423	262209
27	140	Е11-100115-0201 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной	124,8	311,16 36,68	2,91 1,29	38833 4578	363 161	33892	4265 3448	46546
28	141	Е11-120101-0716 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	355,2	840,50 743,55	22,25 8,66	298546 264109	7903 3076	26534	245810 43548	587905

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	144	Е11-120101-1503 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой	355,2	100,68 87,79	12,89 3,36	35762 31183	4578 1193	--	29786 5244	70792
30	151	Е11-100102-0205 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за	20,2	6160,81 1740,31	28,00 13,09	124448 35154	565 264	88729	31877 12506	168831
31	152	Е11-120101-0716 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	44,1	840,50 743,55	22,25 8,66	37066 32791	981 382	3294	30519 5407	72991
					ПСлуховое окно							
32	154	Е11-100106-0101 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	7	33911,77 7399,36	905,95 388,41	237382 51796	6342 2719	179244	49063 22916	309361
33	155	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	2	520,00 --	-- --	1040 --	-- --	1040	-- 83	1123
34	156	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания *СП - 8%*	пара	1	4148,00 --	-- --	4148 --	-- --	4148	-- 332	4480
35	157	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ *СП - 8%*	шт.	1	522,00 --	-- --	522 --	-- --	522	-- 42	564
36	158	Е11-100212-0101 1110-0212-0101	Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми. Сборка *НР - 90%; СП - 8%*	горизонтальной проекции	1,02	2595,17 2276,88	215,59 94,03	2647 2322	220 96	105	2176 386	5209
37	159	С1215-204-0601 215-204-0601 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 *СП - 8%*	м3	0,12	137093,00 --	-- --	16451 --	-- --	16451	-- 1316	17767
					МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС НА ОТМ. +3,000 1ШТ							
38	162	Е11-060101-0113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,3	43144,59 5963,30	1194,15 291,05	401245 55459	11106 2707	334680	52931 36334	490510
39	163	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,96788	419679,00 --	-- --	825878 --	-- --	825878	-- 66070	891948
					МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС НА ОТМ. +6,300 1ШТ							
40	164	Е11-060101-0113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,6	43144,59 5963,30	1194,15 291,05	371043 51284	10270 2503	309489	48947 33599	453589
41	165	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,37934	419679,00 --	-- --	578880 --	-- --	578880	-- 46310	625190
					Отделоне работ 1 и 2 этажи							
42	197	Е11-150206-0205 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой	1042,12	853,53 576,78	5,05 1,67	889481 601074	5262 1740	283145	482251 109739	1481471
43	198	Е11-150405-0104 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемо	1042,12	850,81 643,37	5,42 2,57	886646 670469	5648 2678	210529	538518 114013	1539177
44	200	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	39,7275	615,11 338,36	5,05 1,67	24437 13442	200 66	10795	10807 2819	38063
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25393694				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5466
			Сметная заработная плата	Тенге					7293090			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								25393694

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7211651				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					214143			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81439			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9924766		
			- Накладные расходы	Тенге							6162116	
			- Сметная прибыль	Тенге							1881013	
			Итого по смете:					**25393694**				
			Временные здания и сооружения - 2,9%					736417,14				
			Итого:					**26130112**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,5%					391951,67				
			Итого:					**26522063**				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					530441,27				
			Итого:					**27052505**				
			Оборудование, инвентарь					0				
			Итого:					**27052505**				
			Итого с К=1,0500514*0,6+1,0973603*0,4=1,06897496					**28918449,97**				
			Итого с договорным коэффициентом К=0,95					**27472527,47**				
			НДС - 12%					3296703,30				
			Всего:					30769230,77				
			Всего по акту: 30 769 230,77 (Тридать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч двести тридцать тенге 77 тиын).									

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель отдела: _____ Жангалиев К.М.

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ Нұрмұқанбет А.Е.

Технический надзор: ТОО "Акбозат LTD"

_____ Нуралиев К.Р.

Авторский надзор: ТОО "Smartech"

ГИП _____ Елеуов Д.Н.