Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		16	12.08.2022 г.				
		Д/с №1	15.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы	НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО	**397405024,52**	**39835164,84**							**4780219,78**	**44615384,62**
Удержание аванса - 30%										**13384615,39**
Гарантийный взнос - 5%										**2230769,23**
Итого:									**3480000,00**	**29000000,00**
ИТОГО к оплате с НДС 29 000 000,00 (Двадцать девять миллионов тенге 00 тиын).										

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель _____ **Жангалиев К.М.**
(подпись)

Технадзор:

ТОО "Ақбозат LTD"

Технадзор _____ **Журалиев К.Р.**
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор _____ **Нурмуканбет А.Е.**
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство дома культуры на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №16 от 12.08.2022 г., Доп.согл №1 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
			ЛЕСТНИЦА Л-1 2ШТ									
1	168	Е11-070108-0101 1107-0108-0101	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	4825,64	2397,01	9651	4794	261	6744	17706
			НР - 118%; СП - 8%			2297,75	559,79	4596	1120		1312	
2	169	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	м2	6,7554	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
3	170	Е11-070518-0101 1107-0518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	27,6	1534,44	57,44	42351	1585	943	47808	97371
			НР - 118%; СП - 8%			1442,88	25,05	39823	691		7213	
4	171	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	27,6	5069,00	--	139904	--	139904	--	151096
			СП - 8%			--	--	--	--		11192	
5	172	Е11-070503-0110 1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	603,04	248,42	2412	994	670	1156	3854
			НР - 118%; СП - 8%			186,97	58,01	748	232		285	
6	173	С1222-203-0101 222-203-0101 РСНБ	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4**	шт.	4	3919,00	--	15676	--	15676	--	16930
			СП - 8%			--	--	--	--		1254	
7	174	Е11-090606-0110 1109-0606-0110	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	т конструкций	0,16986	62615,94	7788,02	10636	1323	644	6164	18144
			НР - 69%; СП - 8%			51035,40	1553,64	8669	264		1344	
8	175	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,16986	868671,00	--	147552	--	147552	--	159356
			СП - 8%			--	--	--	--		11804	
9	176	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,24	162,84	3,79	690	16	433	168	927

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	241	2		69	
					ЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ 1							
10	180	Е11-090304-0101 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2914	80564,52	27039,73	23477	7879	3741	10022	36179
			НР - 69%; СП - 8%			40691,20	9153,37	11857	2667		2680	
11	181	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,2914	919993,00	--	268086	--	268086	--	289533
			СП - 8%			--	--	--	--		21447	
12	182	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,6	162,84	3,79	2377	55	1491	579	3193
			НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	831	8		237	
					ЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ 2							
13	183	Е11-090304-0101 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1974	80564,52	27039,73	15903	5338	2533	6789	24508
			НР - 69%; СП - 8%			40691,20	9153,37	8032	1807		1815	
14	184	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,1974	919993,00	--	181607	--	181607	--	196136
			СП - 8%			--	--	--	--		14529	
15	185	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,8	162,84	3,79	1596	37	1001	389	2144
			НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	558	6		159	
					Перегородка П-1 10шт							
16	189	Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой	м2 перегородок	32	4337,47	50,45	138799	1614	77777	54101	208332
			НР - 90%; СП - 8%			1856,50	22,00	59408	704		15432	
17	190	С1222-529-0301 222-529-0301 РСНБ	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0.4	м	16	421,00	--	6736	--	6736	--	7275
			СП - 8%			--	--	--	--		539	
18	191	Е11-100111-0201 1110-0111-0201	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	16	1869,70	214,18	29915	3427	14872	11459	44684
			НР - 90%; СП - 8%			725,97	69,79	11616	1117		3310	
19	192	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	18,944	7622,00	--	144391	--	144391	--	155942
			СП - 8%			--	--	--	--		11551	
20	193	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали	т	0,06396	845594,00	--	54084	--	54084	--	58411
			СП - 8%			--	--	--	--		4327	
21	194	Е11-130301-0409 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	1,5	901,55	3,29	1352	5	1291	39	1503
			НР - 69%; СП - 8%			37,38	0,58	56	1		111	
22	195	Е11-130301-1401 1113-0301-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	1,5	233,31	2,68	350	4	318	19	399
			НР - 69%; СП - 8%			18,44	0,29	28	--		30	
23	196	Е11-150206-0208 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой	м2 отделываемой	32	476,47	1,98	15247	63	4909	8236	25361
			НР - 80%; СП - 8%			321,10	0,60	10275	19		1879	
					Отделоне работ 1 и 2 этажи							
24	200	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1748,2725	615,11	5,05	1075380	8829	475006	475572	1675028
			НР - 80%; СП - 8%			338,36	1,67	591545	2920		124076	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	201	Е11-150405-0103 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	окрашиваемой поверхности	1763,34	702,48	5,12	1238711	9028	326729	725777	2121647
			НР - 80%; СП - 8%			512,07	2,42	902954	4267		157159	
26	202	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	330,64	4815,52	21,96	1592204	7261	685602	722271	2499633
			НР - 80%; СП - 8%			2720,00	10,58	899341	3498		185158	
27	203	Е11-150108-1401 1115-0108-1401	Стены из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	635,81	1603,71	160,51	1019655	102054	--	772657	1935697
			НР - 80%; СП - 8%			1443,20	75,84	917601	48220		143385	
28	204	ПРАЙС СТПРАЙС	Панель акустическая стеновая ECOPHON 2700x1200x40	м2	182,2	20089,29	--	3660269	--	3660269	--	3953090
			СП - 8%			--	--	--	--		292821	
29	205	Е11-150108-1401 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	269,68	1603,71	160,51	432489	43287	--	327724	821030
			НР - 80%; СП - 8%			1443,20	75,84	389202	20453		60817	
					ВЕНТКАМЕРА							
30	225	Е11-090601-0202 1109-0601-0202	Пути подвесные с подвесками, стрелками и деталями крепления из труб. Монтаж	м	23	3263,89	197,89	75069	4551	1389	48091	133013
			НР - 69%; СП - 8%			3005,60	24,70	69129	568		9853	
31	226	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,13687	478807,00	--	65534	--	65534	--	70777
			СП - 8%			--	--	--	--		5243	
32	227	Е11-090402-0102 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	8,7	2448,73	951,82	21304	8281	2097	9273	33023
			НР - 69%; СП - 8%			1255,84	288,94	10926	2514		2446	
33	228	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22	м2	10,005	6133,00	--	61361	--	61361	--	66270
			СП - 8%			--	--	--	--		4909	
34	229	Е11-260201-0101 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых	м3 изоляции	0,435	51077,00	2666,70	22218	1160	8383	9965	34757
			НР - 76%; СП - 8%			29138,16	1003,26	12675	436		2575	
35	230	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,435	13096,00	--	5697	--	5697	--	6153
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
36	231	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали	т	0,00756	845594,00	--	6393	--	6393	--	6904
			СП - 8%			--	--	--	--		511	
					ПОЛЫ 196,82М2 1 ЭТАЖ							
37	235	Е11-110101-0503 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	изолируемой поверхности	196,82	197,48	0,62	38868	122	30482	7822	50425
			НР - 94%; СП - 8%			41,99	0,29	8264	57		3735	
38		Е11-110101-0501 1111-0101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя	изолируемой поверхности	196,82	-3283,21	-88,44	-646201	-17406	-203180	-411806	-1142648
			НР - 94%; СП - 8%			-2162,46	-63,39	-425615	-12476		-84641	
39		Е11-110101-0502 1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство последующего слоя	изолируемой поверхности	196,82	-1935,31	-78,83	-380908	-15515	-67463	-290989	-725648
			НР - 94%; СП - 8%			-1513,72	-59,10	-297930	-11632		-53752	
40	238	Е11-110101-2702 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	196,82	3597,18	82,00	707997	16139	427942	254982	1040017
			НР - 94%; СП - 8%			1340,90	37,30	263916	7341		77038	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ПОЛЫ 21,28М2 1 ЭТАЖ							
41	242	Е11-110101-0503 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	изолируемой поверхности	21,28	197,48	0,62	4202	13	3295	846	5452
			НР - 94%; СП - 8%			41,99	0,29	894	6		404	
42		Е11-110101-0501 1111-0101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя	м2 изолируемой	21,28	-3283,21	-88,44	-69867	-1882	-21968	-44524	-123542
			НР - 94%; СП - 8%			-2162,46	-63,39	-46017	-1349		-9151	
43		Е11-110101-0502 1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	21,28	-1935,31	-78,83	-41183	-1678	-7293	-31461	-78456
			НР - 94%; СП - 8%			-1513,72	-59,10	-32212	-1258		-5812	
					ПОЛЫ 393,41М2 1 ЭТАЖ							
44	248	Е11-110101-0503 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой	393,41	197,48	0,62	77691	244	60928	15635	100792
			НР - 94%; СП - 8%			41,99	0,29	16519	114		7466	
45		Е11-110101-0501 1111-0101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя	изолируемой поверхности	393,41	-3283,21	-88,44	-1291648	-34793	-406122	-823131	-2283962
			НР - 94%; СП - 8%			-2162,46	-63,39	-850733	-24938		-169182	
46		Е11-110101-0502 1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство последующего слоя	изолируемой поверхности	393,41	-1935,31	-78,83	-761370	-31013	-134844	-581637	-1450448
			НР - 94%; СП - 8%			-1513,72	-59,10	-595513	-23251		-107441	
47	251	Е11-110101-2707 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	393,41	5792,97	147,15	2279012	57890	1765537	452390	2949915
			НР - 94%; СП - 8%			1158,04	65,28	455585	25682		218512	
					ПОЛЫ 78,23М2 1 ЭТАЖ							
48	255	Е11-110101-0503 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	изолируемой поверхности	78,23	592,44	1,85	46347	145	36347	9327	60128
			НР - 94%; СП - 8%			125,97	0,87	9855	68		4454	
49		Е11-110101-0501 1111-0101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя	м2 изолируемой	78,23	-3283,21	-88,44	-256846	-6919	-80758	-163681	-454169
			НР - 94%; СП - 8%			-2162,46	-63,39	-169169	-4959		-33642	
50		Е11-110101-0502 1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	78,23	-1935,31	-78,83	-151399	-6166	-26815	-115659	-288423
			НР - 94%; СП - 8%			-1513,72	-59,10	-118418	-4623		-21365	
51	258	Е11-110101-2702 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	78,23	3597,18	82,00	281407	6415	170093	101348	413375
			НР - 94%; СП - 8%			1340,90	37,30	104899	2918		30620	
					ПОЛЫ 182,14М2 1 ЭТАЖ							
52	262	Е11-110101-0503 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой	182,14	592,44	1,85	107907	336	84627	21716	139993
			НР - 94%; СП - 8%			125,97	0,87	22944	158		10370	
53		Е11-110101-0501 1111-0101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя	м2 изолируемой	182,14	-3283,21	-88,44	-598004	-16109	-188025	-381091	-1057423
			НР - 94%; СП - 8%			-2162,46	-63,39	-393870	-11546		-78328	
54		Е11-110101-0502 1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	182,14	-1935,31	-78,83	-352497	-14358	-62430	-269285	-671525
			НР - 94%; СП - 8%			-1513,72	-59,10	-275709	-10764		-49743	
55	265	Е11-110101-3601 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	182,14	3050,91	46,53	555693	8475	495640	51714	656000
			НР - 94%; СП - 8%			283,18	18,87	51578	3437		48593	
					ПОЛЫ 269,68М2 1 ЭТАЖ							
56	266	Е11-110101-1201 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	269,68	2223,99	21,95	599766	5920	447140	140188	799150
			НР - 94%; СП - 8%			544,00	9,01	146706	2430		59196	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	267	Е11-110101-3301 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	269,68	4268,60	41,31	1151156	11141	960489	173639	1430779
			НР - 94%; СП - 8%			665,70	19,27	179526	5197		105984	
					ПОЛЫ 138,88М2 2 ЭТАЖ							
58	268	Е11-110101-1501 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	138,88	1524,74	104,57	211756	14523	144189	54996	288092
			НР - 94%; СП - 8%			381,94	39,33	53044	5462		21340	
59	269	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	138,88	346,77	9,38	48159	1303	43801	3475	55765
			НР - 94%; СП - 8%			22,00	4,62	3055	642		4131	
60	270	Е11-110101-0503 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой	138,88	197,48	0,62	27426	86	21508	5520	35581
			НР - 94%; СП - 8%			41,99	0,29	5832	40		2636	
61	271	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	138,88	732,88	31,93	101782	4434	45039	51189	165209
			НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	52309	2147		12238	
62	272	Е11-110101-1102 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-	м2 стяжки	138,88	-90,29	-5,41	-12539	-752	-11140	-943	-14560
			НР - 94%; СП - 8%			-4,66	-2,56	-647	-356		-1079	
63	273	Е11-110101-2702 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	138,88	3597,18	82,00	499576	11388	301964	179920	733856
			НР - 94%; СП - 8%			1340,90	37,30	186224	5180		54360	
					ПОЛЫ 36,96М2 2 ЭТАЖ							
64	274	Е11-110101-1501 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	36,96	1524,74	104,57	56354	3865	38372	14636	76669
			НР - 94%; СП - 8%			381,94	39,33	14117	1454		5679	
65	275	Е11-110101-1502 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	36,96	1040,32	28,14	38450	1040	34971	2775	44523
			НР - 94%; СП - 8%			66,00	13,87	2439	513		3298	
66	276	Е11-110101-0503 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	изолируемой поверхности	36,96	197,48	0,62	7299	23	5724	1469	9469
			НР - 94%; СП - 8%			41,99	0,29	1552	11		701	
67	277	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,96	732,88	31,93	27087	1180	11986	13623	43967
			НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	13921	571		3257	
68	278	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,96	-90,29	-5,41	-3337	-200	-2965	-251	-3875
			НР - 94%; СП - 8%			-4,66	-2,56	-172	-95		-287	
69	279	Е11-110101-3601 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	36,96	3050,91	46,53	112762	1719	100577	10494	133116
			НР - 94%; СП - 8%			283,18	18,87	10466	697		9860	
					ПРОЕМЫ							
70	280	Е11-100501-0102 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	979,2	2498,58	187,15	2446610	183257	1106418	1119375	3851264
			НР - 90%; СП - 8%			1181,51	88,66	1156935	86816		285279	
71	282	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,32	3175,93	194,08	4192	257	2078	1778	6448
			НР - 90%; СП - 8%			1406,81	89,88	1857	119		478	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	283	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2	1,32	24665,00	--	32558	--	32558	--	35163
			СП - 8%			--	--	--	--		2605	
73	284	Е11-100501-0401 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	67	1272,47	5,60	85255	375	67602	15711	109043
			НР - 90%; СП - 8%			257,88	2,67	17278	179		8077	
74	285	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	64,6	1795,00	--	115957	--	115957	--	125234
			СП - 8%			--	--	--	--		9277	
75	286	С1223-501-0102 223-501-0102 РСНБ	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	2,4	954,00	--	2290	--	2290	--	2473
			СП - 8%			--	--	--	--		183	
					Дверные проемы							
76	287	Е11-100402-0502 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	15,54	2515,19	143,86	39086	2236	1887	32344	77145
			НР - 90%; СП - 8%			2249,90	62,73	34963	975		5714	
77	288	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	15,54	40727,00	--	632898	--	632898	--	683530
			СП - 8%			--	--	--	--		50632	
78	289	Е11-100107-0101 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	5,04	2978,44	565,91	15011	2853	5996	6246	22957
			НР - 90%; СП - 8%			1222,64	154,27	6162	778		1701	
79	290	Е11-100107-0101 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	64,68	2978,44	565,91	192645	36603	76962	80153	294622
			НР - 90%; СП - 8%			1222,64	154,27	79080	9978		21824	
80	291	Е11-100107-0102 1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	15,75	2400,93	438,44	37815	6905	13147	17745	60004
			НР - 90%; СП - 8%			1127,81	124,02	17763	1953		4445	
81	292	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ЛГ 21-9П, ЛГ 21-10П	м2	51,45	5812,00	--	299027	--	299027	--	322949
			СП - 8%			--	--	--	--		23922	
82	293	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	13,23	7622,00	--	100839	--	100839	--	108906
			СП - 8%			--	--	--	--		8067	
83	294	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ЛГ 21-12П, ЛГ 24-10П, ЛГ 24-12П	м2	5,04	5519,00	--	27816	--	27816	--	30041
			СП - 8%			--	--	--	--		2225	
84	295	С1261-104-0205 261-104-0205 РСНБ	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК	м2	15,75	15157,00	--	238723	--	238723	--	257821
			СП - 8%			--	--	--	--		19098	
85	296	Е11-100501-0201 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	72	1768,58	196,82	127338	14171	35747	75573	219144
			НР - 90%; СП - 8%			1075,28	90,97	77420	6550		16233	
86	297	С1223-203-0405 223-203-0405 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м2	6,3	35805,00	--	225572	--	225572	--	243618
			СП - 8%			--	--	--	--		18046	
87	298	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	6,3	34679,00	--	218478	--	218478	--	235956

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		17478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22499919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3360
			Сметная заработная плата	Тенге					3894949			
			РАЗДЕЛ 2.Котельная									
			Проемы									
88	18	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	2,88	4303,87	493,41	12395	1421	4772	5945	19807
			НР - 90%; СП - 8%			2153,32	140,23	6202	404		1467	
89	19	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	2,88	26995,00	--	77746	--	77746	--	83966
			СП - 8%			--	--	--	--		6220	
90	20	Е11-100107-0101 1110-0107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	8,19	2978,44	565,91	24393	4634	9746	10149	37306
			НР - 90%; СП - 8%			1222,64	154,27	10013	1263		2763	
91	21	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	2,1	15130,00	--	31773	--	31773	--	34315
			СП - 8%			--	--	--	--		2542	
92	22	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	6,09	7622,00	--	46418	--	46418	--	50131
			СП - 8%			--	--	--	--		3713	
93	23	Е11-260101-2202 1126-0101-2202	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана**	м3 изоляции	4,7	43966,82	1163,36	206644	5468	76590	96607	327511
			НР - 76%; СП - 8%			26507,76	537,98	124586	2529		24260	
94	24	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	4,7	34761,00	--	163377	--	163377	--	176447
			СП - 8%			--	--	--	--		13070	
			ПОЛЫ 3,8м2									
95	31	Е11-110101-3602 1111-0101-3602	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	3,8	753,39	23,85	2863	91	1094	1619	4840
			НР - 94%; СП - 8%			441,59	11,53	1678	44		359	
96	32	С1233-101-0111 233-101-0111 РСНБ	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	м2	3,876	2495,00	--	9671	--	9671	--	10445
			СП - 8%			--	--	--	--		774	
			ПОЛЫ 5,39м2									
97	36	Е11-110101-2702 1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	5,39	3597,18	82,00	19389	442	11720	6983	28482
			НР - 94%; СП - 8%			1340,90	37,30	7227	201		2110	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
98	39	Е11-150401-0101 1115-0401-0101	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	окрашиваемой поверхности	190,83	93,68	1,17	17877	223	3895	11093	31287
			НР - 80%; СП - 8%			72,10	0,56	13759	107		2318	
99	40	Е11-150401-0202 1115-0401-0202	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой	54,47	55,06	0,86	2999	47	275	2160	5571
			НР - 80%; СП - 8%			49,15	0,41	2677	22		413	
100	41	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	25,96	4815,52	21,96	125011	570	53830	56709	196257

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			2720,00	10,58	70611	275		14538	
					ДЫМОВАЯ ТРУБА							
101	45	Е11-060101-0113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	43125,21	1194,15	34500	955	28774	4553	42177
			НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	4771	233		3124	
102	46	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0112	346394,00	--	3880	--	3880	--	4190
			СП - 8%			--	--	--	--		310	
103	47	Е11-090601-0103 1109-0601-0103	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,02276	121210,15	2759,99	2759	63	65	1826	4952
			НР - 69%; СП - 8%			115615,00	681,28	2631	16		367	
104	48	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2590,00	--	2590	--	2590	--	2797
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
105	49	С1241-117-0207 241-117-0207 РСНБ	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	9620,00	--	9620	--	9620	--	10390
			СП - 8%			--	--	--	--		770	
106	50	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,1	594,00	--	59	--	59	--	64
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
107	51	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0072	343539,00	--	2473	--	2473	--	2671
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
108	52	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0149	424901,00	--	6331	--	6331	--	6837
			СП - 8%			--	--	--	--		506	
					КРОВЛЯ							
109	53	Е11-120101-1501 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	60	788,90	26,23	47334	1574	32666	12296	64400
			НР - 92%; СП - 8%			218,24	4,51	13094	271		4770	
110	54	Е11-120101-1402 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	15,6	16271,86	1855,92	253841	28952	181810	46728	324614
			НР - 92%; СП - 8%			2761,49	494,36	43079	7712		24046	
111	55	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	60	672,18	110,32	40331	6620	18854	15226	60001
			НР - 92%; СП - 8%			247,62	28,21	14857	1693		4445	
112	56	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	60	168,28	16,31	10097	979	8566	749	11713
			НР - 92%; СП - 8%			9,20	4,36	552	262		868	
113	57	Е11-120101-0102 1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	60	2390,68	138,93	143441	8336	115252	19458	175931
			НР - 92%; СП - 8%			330,88	21,62	19853	1297		13032	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1717108				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
			Сметная заработная плата	Тенге					351919			
					РАЗДЕЛ 3.Наружнее электроосвещение							
					Наружное освещение							
114	3	Е11-330101-0603 1133-0101-0603	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство	м3	19,78	41418,62	4460,64	819260	88231	632814	99046	991770

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			4965,36	1293,84	98215	25592		73464	
115	4	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,6	904,17	19,87	24955	548	16028	7867	35448
			НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	8379	80		2626	
116	5	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	23	41594,00	--	956662	--	956662	--	1033195
			СП - 8%			--	--	--	--		76533	
117	6	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,713	685096,00	--	488473	--	488473	--	527551
			СП - 8%			--	--	--	--		39078	
118	8	С1247-103-0801 247-103-0801 РСНБ	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-30W, мощность 30 Вт, IP67	шт.	46	20667,00	--	950682	--	950682	--	1026737
			СП - 8%			--	--	--	--		76055	
119	26	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	600	374,84	165,68	224904	99408	29532	91973	342227
			НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	95964	31776		25350	
120	27	С1243-113-0802 243-113-0802 РСНБ	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,6	351460,00	--	210876	--	210876	--	227746
			СП - 8%			--	--	--	--		16870	
					ВЛ-0,4КВ							
121	1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	8272,63	3727,34	33091	14909	2698	17790	54952
			НР - 80%; СП - 8%			3870,90	1688,62	15484	6754		4070	
122	2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	16863,89	8624,80	33728	17250	1349	18351	56246
			НР - 80%; СП - 8%			7564,70	3904,80	15129	7810		4166	
123	3	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	97056,00	--	776448	--	776448	--	838564
			СП - 8%			--	--	--	--		62116	
124	4	Е11-330203-0206 1133-0203-0206	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	7	4606,95	2482,71	32249	17379	--	17630	53869
			НР - 80%; СП - 8%			2124,24	1023,97	14870	7168		3990	
125	5	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,	м3	0,378	56213,00	--	21249	--	21249	--	22949
			СП - 8%			--	--	--	--		1700	
126	6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,88	904,17	19,87	6221	137	3995	1961	8837
			НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	2089	20		655	
127	7	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	14	2385,00	--	33390	--	33390	--	36061
			СП - 8%			--	--	--	--		2671	
128	8	С1252-207-1801 252-207-1801 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	14	402,00	--	5628	--	5628	--	6078
			СП - 8%			--	--	--	--		450	
129	9	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	14	130,00	--	1820	--	1820	--	1966
			СП - 8%			--	--	--	--		146	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	10	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	12	1865,00	--	22380	--	22380	--	24170
			СП - 8%			--	--	--	--		1790	
131	11	С1252-202-0501 252-202-0501 РСНБ	Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	2	870,00	--	1740	--	1740	--	1879
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
132	12	С1252-207-1203 252-207-1203 РСНБ	Зажим плашечный типа SE36 соединительный/применит/	шт.	8	495,00	--	3960	--	3960	--	4277
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
133	13	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	333,00	--	1332	--	1332	--	1439
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
134	14	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8517,00	--	34068	--	34068	--	36793
			СП - 8%			--	--	--	--		2725	
135	15	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1110,00	--	4440	--	4440	--	4795
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
136	16	С1252-207-1002 252-207-1002 РСНБ	Зажим ответвительный типа Р70 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	8	1819,00	--	14552	--	14552	--	15716
			СП - 8%			--	--	--	--		1164	
137	17	С1252-207-1002 252-207-1002 РСНБ	Зажим ответвительный типа Р71 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	24	1819,00	--	43656	--	43656	--	47148
			СП - 8%			--	--	--	--		3492	
138	18	Е11-330204-0101 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,26	38594,73	15429,01	10035	4011	331	5897	17207
			НР - 80%; СП - 8%			21896,00	6455,76	5693	1678		1275	
139	19	С1243-701-0722 243-701-0722 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х120-0,6/1,0	км	0,26	2147131,00	--	558254	--	558254	--	602914
			СП - 8%			--	--	--	--		44660	
140	20	Е11-330209-0101 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	30,6	278,98	61,35	8537	1877	78	5622	15291
			НР - 80%; СП - 8%			215,10	14,54	6582	445		1133	
141	21	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	1,58	369674,00	--	584085	--	584085	--	630812
			СП - 8%			--	--	--	--		46727	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6666636				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
			Сметная заработная плата	Тенге					343728			
			РАЗДЕЛ 4.Благоустройство									
			Бортовые камни									
142	9	Е11-270201-1001 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	540	2159,28	32,51	1166011	17555	698037	494180	1793007
			НР - 108%; СП - 8%			834,11	13,25	450419	7155		132815	
143	10	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	8,64	85737,00	--	740768	--	740768	--	800029
			СП - 8%			--	--	--	--		59261	
			Покрытие асфальтобетонное 2530 м2 сечение 1-1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	20	Е11-270201-1001 1127-0201-1001	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	407,587	2159,28 834,11	32,51 13,25	880094 339972	13251 5401	526871	373003 100248	1353345
145	21	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	21,5	85737,00 --	-- --	1843346 --	-- --	1843346	-- 147468	1990814
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5937194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
			Сметная заработная плата	Тенге					802947			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36820857
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5127595				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					792783			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					265948			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23700410		
			- Накладные расходы	Тенге							4472595	
			- Сметная прибыль	Тенге							2727472	
			Итого по смете:					**36820857**				
			Временные здания и сооружения - 2,9%					1067804,85				
			Итого:					**37888662**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,5%					568329,93				
			Итого:					**38456992**				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					769139,84				
			Итого:					**39226132**				
			Оборудование, инвентарь					0				
			Итого:					**39226132**				
			Итого с К=1,0500514*0,6+1,0973603*0,4=1,06897496					**41931752,46**				
			Итого с договорным коэффициентом К=0,95					**39835164,84**				
			НДС - 12%					4780219,78				
			Всего:					44615384,62				
			Всего по акту: 44 615 384,62 (Сорок четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч триста восемьдесят четыре тенге 62 тиын).									

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель отдела: _____ Жангалиев К.М.

Технический надзор: ТОО "Ақбозат LTD"

_____ Чураев К.Р.

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ Турмуканбет А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Smartech"

ГИП _____ Елеуов Д.Н.