Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

		Договор		Источники финансирования		Организационно-правовая форма	
Код Заказчика	Подрядчика	№	Дата	наимен-е	код	наимен-е	код
		16	12.08.2022 г.				
		Д/с №1	15.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты		НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		на приобретени	другие дополнитель		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО	**482020409,14**	**35714285,72**							**4285714,29**	**40000000,00**
Удержание аванса - 30%										**12000000,00**
Гарантийный взнос - 5%										**2000000,00**
Итого:									**3120000,00**	**26000000,00**
ИТОГО к оплате с НДС 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов тенге 00 тиын).										

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель _____ **Жангалиев К.М.**
(подпись)

Технадзор:
ТОО "Ақбозат LTD"

Технадзор _____ **Нуралиев К.Р.**
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Қалдығайта"

Директор _____ **Нурмуканбет А.Е.**
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство дома культуры на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №16 от 12.08.2022 г., Доп.согл №1 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ
за октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
			ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КЛУБА									
1	64	ПРАЙС СТПРАЙС	СВЕТИЛЬНИК 4-Х КАМЕРНЫЙ СТ-4-500	шт.	3	54642,86	--	163929	--	163929	--	177043
			СП - 8%			--	--	--	--		13114	
2	65	ПРАЙС СТПРАЙС	СВЕТИЛЬНИК 4-Х КАМЕРНЫЙ СТ-4-150	шт.	1	50089,29	--	50089	--	50089	--	54096
			СП - 8%			--	--	--	--		4007	
3	66	ПРАЙС СТПРАЙС	СВЕТИЛЬНИК СВТГ-0,5	шт.	2	27321,43	--	54643	--	54643	--	59014
			СП - 8%			--	--	--	--		4371	
4	69	ПРАЙС СТПРАЙС	ЛАМПА КГМ-220-1100	шт.	1	5960,62	--	5961	--	5961	--	6438
			СП - 8%			--	--	--	--		477	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				274622	--	274622	--	296591
								--	--	--	21969	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				274622				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				274622				
			Сметная прибыль	Тенге				21969				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				296591				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				296591				
			РАЗДЕЛ 1.Наружнее электроосвещение									
			ВЛ-10КВ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8272,63	3727,34	8273	3728	674	4448	13738
			НР - 80%; СП - 8%			3870,90	1688,62	3871	1689		1018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	3	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	97056,00	--	194112	--	194112	--	209641
			СП - 8%			--	--	--	--		15529	
7	16	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	34	1915,00	--	65110	--	65110	--	70319
			СП - 8%			--	--	--	--		5209	
8	16	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	34	49,00	--	1666	--	1666	--	1799
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
9	21	Е11-330105-0101 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,49	251452,90	133169,70	123212	65253	--	58845	196621
			НР - 80%; СП - 8%			118283,20	31830,94	57959	15597		14565	
					КЛ-0,4КВ							
10	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,5	1809,50	--	8143	--	--	5863	15126
			НР - 72%; СП - 8%			1809,50	--	8143	--		1120	
11	2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	944,78	--	2834	--	--	2041	5265
			НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	2834	--		390	
12	3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	30	241,43	154,19	7243	4625	--	3451	11550
			НР - 72%; СП - 8%			87,24	72,55	2617	2176		856	
13	4	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30	374,84	165,68	11245	4971	1476	4599	17111
			НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	4798	1589		1268	
14	5	С1243-113-0802 243-113-0802 РСНБ	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,045	351460,00	--	15816	--	15816	--	17081
			СП - 8%			--	--	--	--		1265	
15	6	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101	Лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,025	24098,12	21191,30	602	530	--	117	777
			НР - 61%; СП - 8%			2906,82	4765,61	73	119		58	
16	7	С1249-101-0503 249-101-0503 РСНБ	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3	м	25	76,00	--	1900	--	1900	--	2052
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
17	8	С1243-902-0801 243-902-0801 РСНБ	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,08	6050,00	--	484	--	484	--	523
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
					Наружное освещение							
18	1	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм.	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	23	8336,77	5457,85	191746	125530	--	95508	310234
			НР - 80%; СП - 8%			2878,92	2311,71	66215	53169		22980	
19	2	Е11-110101-1303 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,828	2964,20	157,03	2454	130	2077	276	2948
			НР - 94%; СП - 8%			298,77	55,58	247	46		218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	7	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	46	10418,12	4542,32	479234	208947	95587	176475	708166

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			3797,82	1530,54	174700	70405		52457	
21	9	Прайс СТПРАЙС	Лампы светодиодные LED E14 30вт	шт	46	628,39	--	28906	--	28906	--	31218
			СП - 8%			--	--	--	--		2312	
22	10	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	115	317,10	130,93	36466	15057	4688	15424	56041
			НР - 72%; СП - 8%			145,40	40,88	16721	4701		4151	
23	11	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГ 3х2.5 (ок)-0.66	км	0,115	341689,00	--	39294	--	39294	--	42438
			СП - 8%			--	--	--	--		3144	
24	12	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,53	24098,12	21191,30	12772	11232	--	2480	16473
			НР - 61%; СП - 8%			2906,82	4765,61	1541	2526		1220	
25	13	С1249-101-0503 249-101-0503 РСНБ	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3	м	530	76,00	--	40280	--	40280	--	43502
			СП - 8%			--	--	--	--		3222	
26	14	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
			НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
27	15	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898,00	--	9898	--	9898	--	10690
			СП - 8%			--	--	--	--		792	
28	16	С1247-204-1833 247-204-1833 РСНБ	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
29	17	С1247-204-1826 247-204-1826 РСНБ	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
30	18	Е11-010104-0102 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	95,4	72,34	72,34	6901	6901	--	1373	8936
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,99	--	1907		662	
31	19	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,6	61,76	61,76	3928	3928	--	767	5070
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,74	--	1065		376	
32	20	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	560	241,43	154,19	135201	86346	--	64427	215599
			НР - 72%; СП - 8%			87,24	72,55	48854	40628		15970	
33	21	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,2	2896,00	--	3475	--	3475	--	3753
			СП - 8%			--	--	--	--		278	
34	22	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	560	235,85	148,61	132076	83221	--	59807	207233
			НР - 72%; СП - 8%			87,24	61,09	48854	34210		15351	
35	23	С1213-102-0101 213-102-0101 РСНБ	Кирпич силикатный рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,4	85051,00	--	34020	--	34020	--	36742
			СП - 8%			--	--	--	--		2722	
36	24	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	15	267,46	19,15	4012	288	345	2517	7051
			НР - 72%; СП - 8%			225,28	7,77	3379	117		522	
37	25	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	15	351,00	--	5265	--	5265	--	5686
			СП - 8%			--	--	--	--		421	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	28	С1243-902-0801 243-902-0801 РСНБ	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	1,08	6050,00	--	6534	--	6534	--	7057
			СП - 8%			--	--	--	--		523	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2306715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
			Сметная заработная плата	Тенге					674337			
			РАЗДЕЛ 2.Наружные тепловые сети									
			Трубы и арматура									
39	13	Е11-240101-0202 1124-0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм.	км трубопровода	0,036	1112699,34	465547,74	40057	16759	463	27456	72914
			НР - 99%; СП - 8%			634296,00	136066,11	22835	4898		5401	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	14	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	36,36	3003,00	--	109189	--	109189	--	117924
			СП - 8%			--	--	--	--		8735	
41	15	Е11-240101-0201 1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм.	км трубопровода	0,018	1099815,63	460746,55	19797	8293	193	13584	36051
			НР - 99%; СП - 8%			628368,00	133895,48	11311	2410		2670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	16	С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	18,18	1496,00	--	27197	--	27197	--	29373
			СП - 8%			--	--	--	--		2176	
43	17	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50849,00	--	101698	--	101698	--	109834
			СП - 8%			--	--	--	--		8136	
44	18	С1242-302-0404 242-302-0404 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	39733,00	--	39733	--	39733	--	42912
			СП - 8%			--	--	--	--		3179	
45	19	С1242-302-0403 242-302-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	29319,00	--	58638	--	58638	--	63329
			СП - 8%			--	--	--	--		4691	
46	20	С1242-302-0402 242-302-0402 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	27559,00	--	27559	--	27559	--	29764
			СП - 8%			--	--	--	--		2205	
47	21	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ	Опоры неподвижные	т	0,0021	821622,00	--	1725	--	1725	--	1863
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
48	22	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ	Опоры скользящие	т	0,02314	821622,00	--	19012	--	19012	--	20533
			СП - 8%			--	--	--	--		1521	
49	23	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,054	981868,24	35261,28	53021	1904	35683	15288	73774
			НР - 99%; СП - 8%			285824,00	145,40	15434	8		5465	
50	24	Е11-260101-1002 1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,7	36381,30	1195,62	25467	837	8549	12516	41021
			НР - 76%; СП - 8%			22973,20	552,52	16081	387		3039	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	25	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	0,7	7538,00	--	5277	--	5277	--	5699
			СП - 8%			--	--	--	--		422	
52	26	Е11-260301-0703 1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности	23,97	900,64	9,70	21588	233	8266	10027	34144
			НР - 76%; СП - 8%			546,04	4,36	13089	105		2529	
53	27	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02397	419709,00	--	10060	--	10060	--	10865
			СП - 8%			--	--	--	--		805	
54	28	Е11-130301-1421 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,1	109,30	3,45	120	3	93	17	148
			НР - 69%; СП - 8%			21,38	0,44	24	--		11	
55	29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1	95,29	2,68	105	3	48	37	154
			НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	54	--		11	
56	30	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	733,43	21,40	1467	43	81	819	2469
			НР - 61%; СП - 8%			671,60	--	1343	--		183	
			Дренажный колодец 1 шт									
			Земляные работы									
57	31	Е11-010101-0408 1101-0101-0408	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	м3 грунта	9,6	279,96	273,93	2688	2630	--	342	3272
			НР - 72%; СП - 8%			6,03	43,42	58	417		242	
58	32	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,3	2171,40	--	651	--	--	469	1210
			НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	651	--		90	
59	33	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	944,78	--	4724	--	--	3401	8775
			НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	4724	--		650	
60	34	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	35,66	35,66	107	107	--	30	148
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	42		11	
61	35	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1	860,22	--	860	--	--	619	1598
			НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	860	--		118	
62	36	Е11-010107-1805 1101-0107-1805	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланировани	5	63,89	--	319	--	--	230	593
			НР - 72%; СП - 8%			63,89	--	319	--		44	
63	37	Е11-221301-0101 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонны	4,14	25131,08	9744,33	104043	40341	17301	62729	180114
			НР - 99%; СП - 8%			11207,90	4097,17	46401	16962		13342	
64	38	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4641,00	--	4641	--	4641	--	5012
			СП - 8%			--	--	--	--		371	
65	39	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	16647,00	--	16647	--	16647	--	17979
			СП - 8%			--	--	--	--		1332	
66	40	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10153,00	--	10153	--	10153	--	10965
			СП - 8%			--	--	--	--		812	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	41	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	26011,00	--	26011	--	26011	--	28092
			СП - 8%			--	--	--	--		2081	
68	42	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	24848,00	--	24848	--	24848	--	26836
			СП - 8%			--	--	--	--		1988	
69	43	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ	Скобы ходовые	шт.	5	595,00	--	2975	--	2975	--	3213
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
70	44	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
			СП - 8%			--	--	--	--		2422	
71	45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,1	904,17	19,87	6420	141	4124	2024	9119
			НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	2155	21		675	
72	46	Е11-100201-0101 1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,608212	3666,20	134,72	2230	82	2010	156	2577
			НР - 90%; СП - 8%			226,48	58,76	138	36		191	
73	47	С1261-107-0468 261-107-0468 РСНБ	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,002	7135,00	--	14	--	14	--	15
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
74	48	Е11-120101-1001 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8	5219,11	14,62	4175	12	3217	874	5452
			НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	946	3		404	
75	49	С1217-108-0101 217-108-0101 РСНБ	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,25	392,00	--	98	--	98	--	106
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
76	50	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4148,00	--	4148	--	4148	--	4480
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
			Деталь теплового ввода 1 шт									
77	51	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00962	1421329,58	518898,70	13673	4992	3453	6731	22036
			НР - 99%; СП - 8%			543472,60	163271,44	5228	1571		1632	
78	52	Е11-160401-0204 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4330,73	74,97	8661	150	6362	2158	11684
			НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	2149	53		866	
79	53	Е11-161201-0101 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	3170,13	--	12681	--	3062	9427	23876
			НР - 98%; СП - 8%			2404,80	--	9619	--		1769	
80	54	Е11-260101-0702 1126-0101-0702	Трубопроводы. Изоляция шнурами хризотилцементными пуховыми	м3 изоляции	0,0057	50558,54	1460,46	288	8	17	203	530
			НР - 76%; СП - 8%			46090,20	683,38	263	4		39	
81	55	С1217-504-0101 217-504-0101 РСНБ	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0112	2462597,00	--	27581	--	27581	--	29787
			СП - 8%			--	--	--	--		2206	
82	56	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0254	14706,00	--	374	--	374	--	404
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
83	57	Е11-110101-0405 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	изолируемой поверхности	0,81	785,25	43,11	636	35	265	320	1033
			НР - 94%; СП - 8%			414,80	5,83	336	5		77	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	58	Е11-110101-0406 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-	изолируемой поверхности	1,62	295,48	22,39	479	36	216	218	753
			НР - 94%; СП - 8%			139,97	3,25	227	5		56	
85	59	С1261-105-0188 261-105-0188 РСНБ	Гидроизол	м2	2,1	280,00	--	588	--	588	--	635
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
86	60	С1233-203-0101 233-203-0101 РСНБ РК 2015	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,0066	121992,00	--	805	--	805	--	869
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
87	61	Е12-120103-0111 1212-0103-0111	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м2	0,56	754,64	0,31	423	--	59	262	740
			НР - 72%; СП - 8%			649,42	0,15	364	--		55	
88	62	Е11-060401-0101 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,118	38705,64	1340,69	4567	158	3952	452	5421
			НР - 91%; СП - 8%			3870,90	342,06	457	40		402	
89	63	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,7	990,00	--	693	--	693	--	748
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1133539				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					182033			
			РАЗДЕЛ 3.Газоснабжение наружные									
			Газопровод среднего давления									
90	1	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	10981,71	1141,15	10982	1141	1898	7863	20353
			НР - 99%; СП - 8%			7942,60	--	7943	--		1508	
			Выход газопровода из земли Д 32 -3ШТ									
91	2	Е11-220301-0103 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004965	577514,93	115585,77	2867	573	156	2339	5622
			НР - 99%; СП - 8%			430650,00	45196,68	2138	224		417	
92	3	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	4,965	3723,00	--	18485	--	18485	--	19964
			СП - 8%			--	--	--	--		1479	
93	4	Е11-220301-0103 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004965	-577514,93	-115585,77	-2867	-573	-156	-2339	-5622
			НР - 99%; СП - 8%			-430650,00	-45196,68	-2138	-224		-417	
94	5	Е11-220301-0203 1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004965	851534,14	263524,98	4228	1308	132	3345	8179
			НР - 99%; СП - 8%			561440,00	119074,42	2788	591		606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	6	Е11-220601-1303 1122-0601-1303 РСНБ РК 2015 Изм.	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	276073,09	43707,26	828	131	429	315	1235
			НР - 99%; СП - 8%			89392,00	16780,58	268	50		91	
96	7	Е11-060101-0119 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,045	39031,57	1387,21	1756	63	1536	157	2066
			НР - 91%; СП - 8%			3499,62	331,18	157	15		153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3	4501,34	176,40	13504	530	9556	3535	18402
			НР - 99%; СП - 8%			1139,34	50,89	3418	153		1363	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	9	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	499423,86	72343,98	749	108	36	640	1500
			НР - 99%; СП - 8%			403535,00	27378,78	605	41		111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	10	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	990,00	--	1485	--	1485	--	1604
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
100	11	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1480,70	927,60	4442	2782	--	2462	7456
			НР - 99%; СП - 8%			553,10	275,80	1659	827		552	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	12	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	2180,00	--	6540	--	6540	--	7063
			СП - 8%			--	--	--	--		523	
			Надземная прокладка Г1									
102	13	Е11-220901-0201 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1698,03	92,70	3396	185	301	2968	6873
			НР - 99%; СП - 8%			1455,20	43,62	2910	87		509	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	14	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21534,00	--	43068	--	43068	--	46513
			СП - 8%			--	--	--	--		3445	
104	15	С1241-116-0306 241-116-0306 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1422,00	--	5688	--	5688	--	6143
			СП - 8%			--	--	--	--		455	
105	16	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	499423,86	72343,98	2497	362	117	2133	5000
			НР - 99%; СП - 8%			403535,00	27378,78	2018	137		370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	17	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	2184,00	--	4368	--	4368	--	4717
			СП - 8%			--	--	--	--		349	
107	18	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	990,00	--	2970	--	2970	--	3208
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
108	19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	81,42	1,89	33	1	21	8	44
			НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	11	--		3	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2	95,29	2,68	19	--	9	7	28
			НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	10	--		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Подземная прокладка трубопровода-Г 1									
			Земляные работы под газопровод									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	21	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм.	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	64,6	327,88	327,88	21181	21181	--	2417	25486
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,97	--	3357		1888	
111	22	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	2171,40	--	4343	--	--	3127	8067
			НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	4343	--		598	
112	23	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,7	35,66	35,66	2022	2022	--	572	2801
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	794		208	
113	24	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	944,78	--	5669	--	--	4081	10530
			НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	5669	--		780	
			Подземная прокладка трубопровода-Г 3									
114	25	Е11-220501-0101 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1958	316191,45	75221,37	61910	14729	300	50871	121803
			НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	46881	4504		9022	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	26	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0	м	197,758	217,00	--	42913	--	42913	--	46346
			СП - 8%			--	--	--	--		3433	
116	27	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	727,00	--	1454	--	1454	--	1570
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
117	28	Е11-220301-0102 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1958	-521723,81	-89196,79	-102154	-17464	-5366	-85245	-202391
			НР - 99%; СП - 8%			-405130,00	-34634,16	-79324	-6781		-14992	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	29	Е11-220301-0202 1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1958	800352,88	238380,86	156709	46675	4789	125357	304631
			НР - 99%; СП - 8%			537515,00	109180,74	105245	21378		22565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	30	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101	Лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,196	30880,70	21191,30	6053	4153	--	1728	8404
			НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	1899	934		622	
120	31	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	196	16,00	--	3136	--	3136	--	3387
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
121	32	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1958	963032,26	800126,70	188562	156665	2686	54053	262025
			НР - 91%; СП - 8%			149186,00	154181,90	29211	30189		19409	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	33	Ц13-390201-0103 1339-0201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	4	173,80	--	695	--	--	424	1209
			НР - 61%; СП - 8%			173,80	--	695	--		90	
			Опознавательный знак - 2 шт									
123	34	Е11-250129-0501 1125-0129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	2	2640,39	--	5281	--	1464	3473	9455
			НР - 91%; СП - 8%			1908,48	--	3817	--		700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	35	Е11-060101-0113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,126	39215,55	1194,15	4941	151	4039	717	6111

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	751	37		453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	36	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	2184,00	--	6552	--	6552	--	7076
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
126	37	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00046	467311,00	--	215	--	215	--	232
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
127	38	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	499423,86	72343,98	4994	724	235	4266	10001
			НР - 99%; СП - 8%			403535,00	27378,78	4035	274		741	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	39	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	2184,00	--	21840	--	21840	--	23587
			СП - 8%			--	--	--	--		1747	
129	40	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	4	469,00	--	1876	--	1876	--	2026
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
130	41	Е11-220901-0201 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1698,03	92,70	1698	93	150	1484	3436
			НР - 99%; СП - 8%			1455,20	43,62	1455	44		255	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	42	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
			СП - 8%			--	--	--	--		2588	
132	43	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
133	44	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,01	963032,26	800126,70	9630	8001	137	2761	13382
			НР - 91%; СП - 8%			149186,00	154181,90	1492	1542		991	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,5	81,42	1,89	285	7	178	69	383
			НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	100	1		28	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2	190,58	5,35	610	17	281	216	892
			НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	312	2		66	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	47	Ц13-390201-0103 1339-0201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	3	173,80	--	521	--	--	318	906
			НР - 61%; СП - 8%			173,80	--	521	--		67	
			Установка ГРПШ-400-01 с РДГК-400 1шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	48	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4	1809,50	--	7238	--	--	5211	13445
			НР - 72%; СП - 8%			1809,50	--	7238	--		996	
138	49	Е11-110101-1303 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,32	593,00	157,03	190	50	44	107	320
			НР - 94%; СП - 8%			298,77	55,58	96	18		24	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	50	Е11-060101-0102 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,85	36278,96	1795,39	139674	6912	112099	20291	172762
			НР - 91%; СП - 8%			5366,97	424,69	20663	1635		12797	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	51	Е11-410103-0107 1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	6,4	696,30	1,12	4456	7	2	3513	8607
			НР - 79%; СП - 8%			694,91	--	4447	--		638	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018627	346394,00	--	6452	--	6452	--	6968
			СП - 8%			--	--	--	--		516	
142	53	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01	845594,00	--	8456	--	8456	--	9132
			СП - 8%			--	--	--	--		676	
143	54	Е11-220301-0201 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,013	779754,11	221489,23	10137	2880	290	8209	19813
			НР - 99%; СП - 8%			535920,00	101896,28	6967	1325		1468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	55	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	13	468,00	--	6084	--	6084	--	6571
			СП - 8%			--	--	--	--		487	
145	56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,32	95,29	2,68	30	1	13	11	44
			НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	16	--		3	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,32	162,84	3,79	52	1	33	13	70
			НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	18	--		5	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	58	Е11-190301-0101 1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	33541,02	1069,78	33541	1070	16970	15533	53000
			НР - 98%; СП - 8%			15500,80	348,95	15501	349		3926	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	59	Прайс	Стоимость ГРПШ-400-01 с РДГК-400	шт	1	466694,64	--	466695	--		--	466695
						--	--	--	--	466695	--	
					МОЛНИЕОТВОД							
149	60	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	868,44	25,13	9553	276	7109	1623	12070
			НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	2168	85		894	
150	61	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6591,32	198,04	13183	396	10253	1921	16313
			НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	2534	134		1208	
151	62	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3031,87	119,27	3032	119	1927	730	4063

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			985,60	28,25	986	28		301	
			Ограждение к ГРПШ 2х3 1шт									
152	63	Е11-070111-0106 1107-0111-0106 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**	**м оград**	**10**	**6197,83**	**2084,19**	**61978**	**20842**	**9315**	**47404**	**118133**
			НР - 118%; СП - 8%			**3182,08**	**835,23**	**31821**	**8352**		**8751**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	64	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	**м**	**14,5**	**2994,00**	**--**	**43413**	**--**	**43413**	**--**	**46886**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3473**	
154	65	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**м2**	**18**	**2701,00**	**--**	**48618**	**--**	**48618**	**--**	**52507**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3889**	
155	66	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,0076**	**489955,00**	**--**	**3724**	**--**	**3724**	**--**	**4022**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**298**	
156	67	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,096**	**424901,00**	**--**	**40790**	**--**	**40790**	**--**	**44053**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3263**	
157	68	Е11-130301-0404 1113-0301-0404	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**5,6**	**118,45**	**2,68**	**663**	**15**	**375**	**189**	**921**
			НР - 69%; СП - 8%			**48,70**	**0,29**	**273**	**2**		**68**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	69	Е11-130301-1413 1113-0301-1413	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**5,6**	**796,43**	**4,41**	**4460**	**25**	**4230**	**145**	**4973**
			НР - 69%; СП - 8%			**36,60**	**0,87**	**205**	**5**		**368**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	70	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**2**	**827,00**	**--**	**1654**	**--**	**1654**	**--**	**1786**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132**	
160	71	С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1**	**шт.**	**1**	**1970,00**	**--**	**1970**	**--**	**1970**	**--**	**2128**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**158**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1935594**				
			Стоимость оборудования	Тенге				**466695**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**222**
			Сметная заработная плата	Тенге					**311931**			
			РАЗДЕЛ 4.Благоустройство									
			ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС									
161	1	Е11-010104-0701 1101-0104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**спланированной**	**9960**	**1,55**	**1,55**	**15438**	**15438**	**--**	**4374**	**21397**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,61**	**--**	**6076**		**1585**	
162	2	Е11-010101-0220 1101-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм.	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**7016,9**	**119,31**	**115,58**	**837186**	**811013**	**--**	**80431**	**991026**
			НР - 72%; СП - 8%			**3,73**	**12,19**	**26173**	**85536**		**73409**	
163	3	Е11-010105-0502 1101-0105-0502	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7016,9**	**70,30**	**70,30**	**493288**	**493288**	**--**	**150049**	**694804**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**29,70**	**--**	**208402**		**51467**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	4	Е11-010201-0301 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного	2105,07	63,40	63,40	133461	133462	--	40604	187991
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,79	--	56395		13925	
			ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ДОРОЖЕК									
			Покрытие площадок брусчаткой, 1705м2									
165	5	Е11-270401-0101 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	основания в плотном теле	170,5	4413,06	1072,37	752427	182839	543145	74790	893395
			НР - 108%; СП - 8%			155,09	251,07	26443	42807		66177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	6	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1705	1183,67	210,13	2018157	358271	1597040	186921	2381484
			НР - 108%; СП - 8%			36,86	64,65	62846	110228		176406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	7	Е11-110101-2502 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	1705	2317,47	197,59	3951286	336891	972770	2570987	7044055
			НР - 94%; СП - 8%			1549,34	54,82	2641625	93468		521782	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	8	С1255-102-0609 255-102-0609 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	98,9014	6497,00	--	642562	--	642562	--	693967
			СП - 8%			--	--	--	--		51405	
			Покрытие асфальтобетонное 2530м2 сечение 1-1									
169	11	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	379,5	4413,06	1072,37	1674756	406964	1208935	166469	1988523
			НР - 108%; СП - 8%			155,09	251,07	58857	95281		147298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	12	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2530	1183,67	210,13	2994685	531628	2369801	277366	3533815
			НР - 108%; СП - 8%			36,86	64,65	93256	163564		261764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	13	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	2530	203,59	30,09	515083	76128	438955	26204	584590
			НР - 108%; СП - 8%			--	9,59	--	24263		43303	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			БОРТОВЫЕ КАМНИ									
172	20	Е11-270201-1001 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	3,046	2159,28	32,51	6577	99	3937	2788	10114
			НР - 108%; СП - 8%			834,11	13,25	2541	40		749	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Газон обыкновенный -4125м2									
173	33	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	4125	294,31	10,98	1214029	45293	--	1038507	2432739
			НР - 88%; СП - 8%			283,33	2,76	1168736	11385		180203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	34	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	м2	4125	174,06	0,45	717998	1856	--	630204	1456058
			НР - 88%; СП - 8%			173,61	--	716141	--		107856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	35	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0,4125	579554,19	4696,33	239066	1938	236774	1013	259286
			НР - 88%; СП - 8%			857,86	1933,82	354	798		19206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	36	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	**Газоны обыкновенные. Уход**	м2	4125	543,81	155,57	2243216	641726	40425	1500424	4043131
			НР - 88%; СП - 8%			378,44	34,90	1561065	143962		299491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОГРАЖДЕНИЕ									
177	46	Е12-120103-0107 1212-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м2	105	809,66	0,31	85014	33	8101	55365	151609
			НР - 72%; СП - 8%			732,19	0,15	76880	16		11230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				27367981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6067
			Сметная заработная плата	Тенге					7477138			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33040420
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7275631				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5011885			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1369808			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10096438		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						466695		
			- Накладные расходы	Тенге							7776908	
			- Сметная прибыль	Тенге							2412865	
			Итого по смете:					**32573725**				
			Временные здания и сооружения - 2,9%					944638,02				
			Итого:					**33518363**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,5%					502775,44				
			Итого:					**34021138**				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					680422,76				
			Итого:					**34701561**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Оборудование, инвентарь					466695				
			Итого:					**35168256**				
			Итого с К=1,0500514*0,6+1,0973603*0,4=1,06897496					**37593984,97**				
			Итого с договорным коэффициентом К=0,95					**35714285,72**				
			НДС - 12%					4285714,29				
			Всего:					**40000000,00**				
			Всего по акту: 40 000 000,00 (Сорок миллионов тенге 00 тиын).									

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель отдела: _____ Жангалиев К.М.

Технический надзор: ТОО "Акбозат LTD"

_____ Нуралиев К.Р.

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ Нұрмұқанбет А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Smartech"

ГИП _____ Елеуов Д.Н.