Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		16	12.08.2022 г.				
		Д/с №1	15.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО	**525669525,82**	**38972425,61**							**4676691,07**	**43649116,68**
Гарантийный взнос - 5%										**2182455,83**
Итого:									**4975999,30**	**41466660,85**
ИТОГО к оплате с НДС 41 466 660,85 (Сорок один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят тенге 85 тиын).										

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель _____ **Жангалиев К.М.**
(подпись)

Технадзор:

ТОО "Ақбозат LTD"

Технадзор _____ **Нуралиев К.Р.**
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор _____ **Нурмуканбет А.Е.**
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство дома культуры на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №16 от 12.08.2022 г., Доп.согл №1 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
			Стена									
1	177	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	57,45	2223,99	21,95	127768	1261	95254	29864	170243
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			544,00	9,01	31253	518		12611	
2	178	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2 покрытия	57,45	4268,60	41,31	245231	2373	204614	36990	304799
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			665,70	19,27	38244	1107		22578	
3	179	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,5	3124,98	15,24	48437	236	33437	13387	66770
			НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			952,54	7,12	14764	110		4946	
			Ограждение балкона									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	186	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,26073	62615,94	7788,02	16326	2030	990	9461	27850
			НР - 69%; СП - 8%			51035,40	1553,64	13306	405		2063	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	187	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,26073	868671,00	--	226489	--	226489	--	244608
			СП - 8%			--	--	--	--		18119	
6	188	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	м2	6,52	162,84	3,79	1062	25	666	259	1426
			НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	371	4		106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Крыльца							
			Крыльца главного входа Г1 обремление проступей									
7	299	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,16494	476542,31	1306,57	78601	215	68857	6933	92377
			НР - 72%; СП - 8%			57772,00	607,86	9529	100		6843	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	300	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02262	349485,00	--	7905	--	7905	--	8537
			СП - 8%			--	--	--	--		632	
9	301	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00176	845594,00	--	1488	--	1488	--	1607
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
			Ограждение крыльца									
10	302	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,02291	62615,94	7788,02	1435	179	87	831	2448
			НР - 69%; СП - 8%			51035,40	1553,64	1169	36		181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	303	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,02291	868671,00	--	19901	--	19901	--	21493
			СП - 8%			--	--	--	--		1592	
			Ограждение пандуса									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	304	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,1324	62615,94	7788,02	8290	1031	502	4804	14142
			НР - 69%; СП - 8%			51035,40	1553,64	6757	206		1048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	305	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,1324	868671,00	--	115012	--	115012	--	124213
			СП - 8%			--	--	--	--		9201	
14	306	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,15531	7595,00	--	1180	--	1180	--	1274
			СП - 8%			--	--	--	--		94	
15	307	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3	29300,52	1226,25	87902	3679	80682	4031	99287
			НР - 91%; СП - 8%			1180,49	296,03	3541	888		7355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	308	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,6	34074,43	1745,04	122668	6282	108544	8527	141691
			НР - 91%; СП - 8%			2178,43	424,57	7842	1528		10496	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	309	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,074	349485,00	--	25862	--	25862	--	27931
			СП - 8%			--	--	--	--		2069	
18	310	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26	1764,24	82,00	45870	2132	8875	33683	85917
			НР - 94%; СП - 8%			1340,90	37,30	34863	970		6364	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	311	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	26,52	1797,00	--	47656	--	47656	--	51469
			СП - 8%			--	--	--	--		3813	
			Крыльцо К2 3 шт									
20	312	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,519	8033,79	1775,04	4170	921	2756	848	5420
			НР - 93%; СП - 8%			949,45	807,88	493	419		401	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	313	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,05	29300,52	1226,25	30766	1288	28238	1411	34751
			НР - 91%; СП - 8%			1180,49	296,03	1240	311		2574	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	314	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,336	34074,43	1745,04	11449	587	10130	796	13224
			НР - 91%; СП - 8%			2178,43	424,57	732	143		980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	315	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07191	349485,00	--	25131	--	25131	--	27142
			СП - 8%			--	--	--	--		2011	
24	316	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,96	904,17	19,87	11718	258	7526	3694	16645
			НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	3934	38		1233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1585265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
			Сметная заработная плата	Тенге					174821			

РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация

МОНТАЖНАЯ РАБОТА

25	1	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	24828,21	2,24	24828	2	218	15011	43026
			НР - 61%; СП - 8%			24608,00	--	24608	--		3187	
26	2	Ц13-100408-0506 1310-0408-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования	шт.	8	8180,09	--	65441	--	3569	37742	111438
			НР - 61%; СП - 8%			7734,00	--	61872	--		8255	
27	3	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	109	3823,50	2,66	416762	290	7940	249205	719244
			НР - 61%; СП - 8%			3748,00	--	408532	--		53277	
28	4	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1522,95	--	1523	--	13	1087	2819
			НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	5	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.	12	334,51	--	4014	--	456	2170	6679
			НР - 61%; СП - 8%			296,47	--	3558	--		495	
30	6	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	1510	185,21	24,70	279667	37297	861	153879	468230
			НР - 61%; СП - 8%			159,94	7,12	241509	10751		34684	
31	7	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	780	282,97	3,68	220717	2870	11740	148420	398668
			НР - 72%; СП - 8%			264,24	0,04	206107	31		29531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	8	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	260	829,71	55,36	215725	14393	95169	77892	317106
			НР - 72%; СП - 8%			408,32	7,77	106163	2020		23489	
33	9	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1522,95	--	6092	--	52	4349	11276
			НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	6040	--		835	
			ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
34	10	С1248-303-0106 248-303-0106 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	27159,00	--	27159	--	27159	--	29332
			СП - 8%			--	--	--	--		2173	
35	11	Прайс	Аккумулятор UL 7-12	шт.	2	6325,00	--	12650	--		--	12650
						--	--	--	--	12650	--	
36	12	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
37	13	Прайс	Устройство свето-аккустическое сигнальное "Корбу"	шт.	1	10842,86	--	10843	--		--	10843
						--	--	--	--	10843	--	
38	14	С1248-301-0203 248-301-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели ИО-102-12	шт.	7	5897,00	--	41279	--	41279	--	44581
			СП - 8%			--	--	--	--		3302	
39	15	С1248-304-0101 248-304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	14	762,00	--	10668	--	10668	--	11521
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
40	16	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	45	320,00	--	14400	--	14400	--	15552

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1152	
41	17	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	43	1732,00	--	74476	--	74476	--	80434
			СП - 8%			--	--	--	--		5958	
42	18	Прайс	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	7	1874,91	--	13124	--		--	13124
						--	--	--	--	13124	--	
43	19	С1247-204-0809 247-204-0809 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	1	808,00	--	808	--	808	--	873
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
44	20	С1247-201-0135 247-201-0135 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	1	1661,00	--	1661	--	1661	--	1794
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
45	21	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	6	3913,00	--	23478	--	23478	--	25356
			СП - 8%			--	--	--	--		1878	
46	22	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
47	23	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,24	73786,00	--	17709	--	17709	--	19126
			СП - 8%			--	--	--	--		1417	
48	24	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,85	26765,00	--	22750	--	22750	--	24570
			СП - 8%			--	--	--	--		1820	
49	25	С1243-303-0402 243-303-0402 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4	км	0,42	33527,00	--	14081	--	14081	--	15208
			СП - 8%			--	--	--	--		1127	
50	26	С1243-907-0108 243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	40	173,00	--	6920	--	6920	--	7474
			СП - 8%			--	--	--	--		554	
51	27	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	740	67,00	--	49580	--	49580	--	53546
			СП - 8%			--	--	--	--		3966	
52	28	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	260	129,00	--	33540	--	33540	--	36223
			СП - 8%			--	--	--	--		2683	
53	29	С1247-204-0701 247-204-0701 РСНБ РК 2015	Микровыключатель	шт.	4	814,00	--	3256	--	3256	--	3516
			СП - 8%			--	--	--	--		260	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2505852				
			Стоимость оборудования	Тенге				36617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
			Сметная заработная плата	Тенге					1072701			
			РАЗДЕЛ 3.Технологическое оборудование									
54	4	Прайс	Трюмо с тумбочкой	шт.	3	29456,43	--	88369	--		--	88369
						--	--	--	--	88369	--	
55	5	Прайс	Вешалка на 30 крючков длиной 2,5м	шт.	11	17951,25	--	197464	--		--	197464
						--	--	--	--	197464	--	
56	11	Прайс	Персональный компьютер 9ос,монитор,клавиатура,мышь)	шт.	3	140957,14	--	422871	--		--	422871
						--	--	--	--	422871	--	
57	12	Прайс	Принтер (МФУ) XEROX SC 2020	шт.	1	59635,71	--	59636	--		--	59636
						--	--	--	--	59636	--	
58	13	Прайс	Скамья 300х400 длиной 2м	шт.	3	12125,93	--	36378	--		--	36378
						--	--	--	--	36378	--	
59	14	Прайс	Зеркало навесное	шт.	18	9979,95	--	179639	--		--	179639
						--	--	--	--	179639	--	
60	15	Прайс	Вешалка 4-х рожковая	шт.	7	3796,81	--	26578	--		--	26578
						--	--	--	--	26578	--	
61	17	Прайс	Пианино	шт.	1	207060,62	--	207061	--		--	207061
						--	--	--	--	207061	--	
62	18	Прайс	Мягкий уголок (угловой диван кожа + 2 кресла)	шт.	1	84653,80	--	84654	--		--	84654
						--	--	--	--	84654	--	
63	19	Прайс	Телевизор LED дисплей 55 диагональ	шт.	2	80237,14	--	160474	--		--	160474
						--	--	--	--	160474	--	
64	20	Прайс	Музыкальный центр	шт.	1	34697,14	--	34697	--		--	34697
						--	--	--	--	34697	--	
65	21	Прайс	Экран навесной	шт.	1	28914,29	--	28914	--		--	28914
						--	--	--	--	28914	--	
66	22	Прайс	Трибуна	шт.	1	25399,39	--	25399	--		--	25399
						--	--	--	--	25399	--	
67	23	Прайс	Занавес 70м2	шт.	1	1543842,14	--	1543842	--		--	1543842
						--	--	--	--	1543842	--	
68	24	Прайс	Кресло руководителя	шт.	1	32035,22	--	32035	--		--	32035
						--	--	--	--	32035	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3128012	--	--	--	3128012

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								–	–	3128012	–	
			Стоимость оборудования	Тенге				3128011				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3128011				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3128011				
			РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение									
			ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КЛУБА									
69	62	ПРАЙС	СКАНЕР ROBE SCAN 250 XT	шт.	2	77707,14	–	155414	–		–	155414
						–	–	–	–	155414	–	
70	63	С1247-103-0927 247-103-0927 РСНБ РК 2015	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	4	22092,00	–	88368	–	88368	–	95437
			СП - 8%			–	–	–	–		7069	
71	64	ПРАЙС СТПРАЙС	СВЕТИЛЬНИК 4-Х КАМЕРНЫЙ СТ-4-500	шт.	15	54642,86	–	819643	–	819643	–	885214
			СП - 8%			–	–	–	–		65571	
72	65	ПРАЙС СТПРАЙС	СВЕТИЛЬНИК 4-Х КАМЕРНЫЙ СТ-4-150	шт.	8	50089,29	–	400714	–	400714	–	432771
			СП - 8%			–	–	–	–		32057	
73	67	С1247-104-0123 247-104-0123 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED FL-15, мощность 18 Вт, IP67	шт.	12	37271,00	–	447252	–	447252	–	483032
			СП - 8%			–	–	–	–		35780	
74	68	С1247-104-0124 247-104-0124 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-24, мощность 30 Вт, IP67	шт.	18	55871,00	–	1005678	–	1005678	–	1086132
			СП - 8%			–	–	–	–		80454	
75	69	ПРАЙС СТПРАЙС	ЛАМПА КГМ-220-1100	шт.	11	5960,62	–	65567	–	65567	–	70812
			СП - 8%			–	–	–	–		5245	
76	70	ПРАЙС СТПРАЙС	ЛАМПА КГМ-220-650	шт.	18	7422,32	–	133602	–	133602	–	144290
			СП - 8%			–	–	–	–		10688	
77	71	ПРАЙС СТПРАЙС	ЛАМПА КГ-220-500	шт.	74	2276,79	–	168482	–	168482	–	181961
			СП - 8%			–	–	–	–		13479	
78	72	ПРАЙС СТПРАЙС	ЛАМПА КГ-220-150	шт.	36	1821,43	–	65571	–	65571	–	70817
			СП - 8%			–	–	–	–		5246	
79	73	ПРАЙС СТПРАЙС	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ STUDIO 24	шт.	1	1012427,41	–	1012427	–	1012427	–	1093421
			СП - 8%			–	–	–	–		80994	
80	74	ПРАЙС СТПРАЙС	РЭКОВАЯ СТОЙКА	шт.	1	44169,64	–	44170	–	44170	–	47704
			СП - 8%			–	–	–	–		3534	
81	75	ПРАЙС СТПРАЙС	ДИММЕР 5D12	шт.	2	205821,43	–	411643	–	411643	–	444574
			СП - 8%			–	–	–	–		32931	
82	76	ПРАЙС СТПРАЙС	ТЕМНИТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 2ТС-9А	шт.	1	181232,14	–	181232	–	181232	–	195731
			СП - 8%			–	–	–	–		14499	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	77	ПРАЙС СТПРАЙС	СВИТЧЕР "АКЦЕНТ-8"	шт.	1	282321,43	--	282321	--	282321	--	304907
			СП - 8%			--	--	--	--		22586	
84	78	ПРАЙС СТПРАЙС	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВИТЧЕРОМ П12-2	шт.	1	81964,29	--	81964	--	81964	--	88521
			СП - 8%			--	--	--	--		6557	
85	79	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	5500	391,64	2,79	2154020	15345	206910	1392217	3829936
			НР - 72%; СП - 8%			351,23	0,34	1931765	1870		283699	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	80	С1243-102-0303 243-102-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	км	0,2	234715,00	--	46943	--	46943	--	50698
			СП - 8%			--	--	--	--		3755	
87	81	С1243-301-0204 243-301-0204 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3 30х2х0,32-315	км	0,3	413871,00	--	124161	--	124161	--	134094
			СП - 8%			--	--	--	--		9933	
88	82	С1243-142-0111 243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,5	235657,00	--	117828	--	117828	--	127254
			СП - 8%			--	--	--	--		9426	
89	83	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	1,5	158098,00	--	237147	--	237147	--	256119
			СП - 8%			--	--	--	--		18972	
90	84	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	2	99903,00	--	199806	--	199806	--	215790
			СП - 8%			--	--	--	--		15984	
91	85	С1243-142-0105 243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	1	61691,00	--	61691	--	61691	--	66626
			СП - 8%			--	--	--	--		4935	
92	86	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка . Монтаж оборудования	шт.	61	334,51	--	20405	--	2320	11032	33952
			НР - 61%; СП - 8%			296,47	--	18085	--		2515	
93	87	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	4	7277,00	--	29108	--	29108	--	31437

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2329	
94	88	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	5	111,00	--	555	--	555	--	599
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
95	89	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	20	77,00	--	1540	--	1540	--	1663
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
96	90	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	32	479,00	--	15328	--	15328	--	16554
			СП - 8%			--	--	--	--		1226	
			ОБОРУДОВАНИЕ A/V ОБЕСПЕЧЕНИЯ									
97	91	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	1	5319,31	10,54	5319	11	--	3238	9242
			НР - 61%; СП - 8%			5308,77	--	5309	--		685	
98	92	ПРАЙС СТПРАЙС	ВИДЕОПРОЕКТОР С ОБЪЕКТИВОМ SANIO PLC-XP56	шт.	1	136607,14	--	136607	--	136607	--	147536
			СП - 8%			--	--	--	--		10929	
99	93	ПРАЙС СТПРАЙС	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ ПРОЕКТОРА SMS PROJECTOR UNISLIDE SILVER	шт.	1	40982,14	--	40982	--	40982	--	44261
			СП - 8%			--	--	--	--		3279	
100	94	ПРАЙС СТПРАЙС	ШТАНГА ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ ПРОЕКТОРА SMS AERO LIGHT 2300MM	шт.	1	102910,71	--	102911	--	102911	--	111144
			СП - 8%			--	--	--	--		8233	
101	95	Ц13-100408-0506 1310-0408-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования	шт.	1	8180,09	--	8180	--	446	4718	13930
			НР - 61%; СП - 8%			7734,00	--	7734	--		1032	
102	96	ПРАЙС СТПРАЙС	ЭКРАН ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВИДЕОПРОЕКЦИИ 4,5X6,0M	шт.	1	36055,18	--	36055	--	36055	--	38939
			СП - 8%			--	--	--	--		2884	
103	97	ПРАЙС СТПРАЙС	A/V РЕСИВЕР DENON AVR-1906	шт.	1	136607,14	--	136607	--	136607	--	147536
			СП - 8%			--	--	--	--		10929	
104	98	ПРАЙС СТПРАЙС	DVD-AUDIO/VIDEO ПРОИГРЫВАТЕЛЬ DENON DVD-1920	шт.	1	136607,14	--	136607	--	136607	--	147536
			СП - 8%			--	--	--	--		10929	
105	99	ПРАЙС СТПРАЙС	РЭКОВАЯ СТОЙКА	шт.	2	44169,64	--	88339	--	88339	--	95406
			СП - 8%			--	--	--	--		7067	
106	100	ПРАЙС СТПРАЙС	УСИЛИТЕЛЬ BEHRENGER EP1500	шт.	1	102910,71	--	102911	--	102911	--	111144

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		8233	
107	101	ПРАЙС СТПРАЙС	УСИЛИТЕЛЬ SOUNDSTANDART ES 400	шт.	1	154821,43	--	154821	--	154821	--	167207
			СП - 8%			--	--	--	--		12386	
108	102	ПРАЙС СТПРАЙС	УСИЛИТЕЛЬ SOUNDSTANDART ES 300	шт.	1	128410,71	--	128411	--	128411	--	138684
			СП - 8%			--	--	--	--		10273	
109	103	ПРАЙС СТПРАЙС	САБВУФЕР JBL-118	шт.	2	184875,00	--	369750	--	369750	--	399330
			СП - 8%			--	--	--	--		29580	
110	104	ПРАЙС СТПРАЙС	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА JBL-125	шт.	2	204910,71	--	409821	--	409821	--	442607
			СП - 8%			--	--	--	--		32786	
111	105	ПРАЙС СТПРАЙС	МОНИТОР BEHRENGER EP 1220	шт.	2	154821,43	--	309643	--	309643	--	334414
			СП - 8%			--	--	--	--		24771	
112	106	ПРАЙС СТПРАЙС	ПУЛЬТ МИКШЕРНЫЙ	шт.	1	136607,14	--	136607	--	136607	--	147536
			СП - 8%			--	--	--	--		10929	
113	107	ПРАЙС СТПРАЙС	ЭКВАЛАЙЗЕР	шт.	2	331317,86	--	662636	--	662636	--	715647
			СП - 8%			--	--	--	--		53011	
114	108	ПРАЙС СТПРАЙС	КОМПРЕССОР	шт.	1	66026,79	--	66027	--	66027	--	71309
			СП - 8%			--	--	--	--		5282	
115	109	ПРАЙС СТПРАЙС	ЦИФРОВОЙ ПРОЦЕССОР ЭФФЕКТОВ	шт.	1	153910,71	--	153911	--	153911	--	166224
			СП - 8%			--	--	--	--		12313	
116	110	ПРАЙС СТПРАЙС	ЦИФРОВОЙ ПОДАВИТЕЛЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ	шт.	1	185785,71	--	185786	--	185786	--	200649
			СП - 8%			--	--	--	--		14863	
117	111	ПРАЙС СТПРАЙС	ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD/CD-R/RW/MP3	шт.	1	77410,71	--	77411	--	77411	--	83604
			СП - 8%			--	--	--	--		6193	
118	112	ПРАЙС СТПРАЙС	ДВУХКАССЕТНЫЙ РЕКОРДЕР	шт.	1	163928,57	--	163929	--	163929	--	177043
			СП - 8%			--	--	--	--		13114	
119	113	ПРАЙС СТПРАЙС	MD РЕКОРДЕР/ПЛЕЕР	шт.	1	58435,98	--	58436	--	58436	--	63111
			СП - 8%			--	--	--	--		4675	
120	114	ПРАЙС СТПРАЙС	ВОКАЛЬНЫЙ МИКРАФОН С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	шт.	3	48267,86	--	144804	--	144804	--	156388
			СП - 8%			--	--	--	--		11584	
121	115	ПРАЙС СТПРАЙС	РАДИОМИКРАФОН	шт.	1	19580,36	--	19580	--	19580	--	21146
			СП - 8%			--	--	--	--		1566	
122	116	ПРАЙС СТПРАЙС	СТОЙКА МИКРОФОННАЯ ТИПА ЖУРАВЛЬ	шт.	2	27321,43	--	54643	--	54643	--	59014
			СП - 8%			--	--	--	--		4371	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	117	С1243-301-0204 243-301-0204 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,32-315	км	0,15	413871,00	--	62081	--	62081	--	67047
			СП - 8%			--	--	--	--		4966	
124	118	С1243-301-0123 243-301-0123 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,4-315	км	0,05	144278,00	--	7214	--	7214	--	7791
			СП - 8%			--	--	--	--		577	
125	119	С1243-301-0540 243-301-0540 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 5х2х0,5-315	км	0,2	218334,00	--	43667	--	43667	--	47160
			СП - 8%			--	--	--	--		3493	
126	120	С1243-301-0541 243-301-0541 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 10х2х0,5-315	км	0,1	349041,00	--	34904	--	34904	--	37696
			СП - 8%			--	--	--	--		2792	
127	121	ПРАЙС СТПРАЙС	ПАЧКОРД-КОМПЛЕКТ	шт.	1	373,39	--	373	--	373	--	403
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
128	122	ПРАЙС СТПРАЙС	НЕСИММЕТРИЧНЫЙ ДЖЕК	шт.	4	4553,57	--	18214	--	18214	--	19671
			СП - 8%			--	--	--	--		1457	
129	123	С1247-211-0401 247-211-0401 РСНБ РК 2015	Разъем РРМ77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)	шт.	20	751,00	--	15020	--	15020	--	16222
			СП - 8%			--	--	--	--		1202	
130	124	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	9	334,51	--	3011	--	343	1628	5010
			НР - 61%; СП - 8%			296,47	--	2668	--		371	
131	125	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	9	154,00	--	1386	--	1386	--	1497
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
132	126	Ц13-290101-0101 1329-0101-0101 РСНБ РК 2015	Лебедка электрическая театральная для сценических подъемов С-20. Монтаж оборудования	шт.	2	143802,66	186,66	287605	373	--	175360	500002
			НР - 61%; СП - 8%			143616,00	121,70	287232	243		37037	
133	127	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	800	486,07	42,07	388856	33656	62336	218592	656044
			НР - 72%; СП - 8%			366,08	13,42	292864	10736		48596	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	128	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	200	634,25	63,43	126850	12686	15604	74218	217153
			НР - 72%; СП - 8%			492,80	22,60	98560	4520		16085	
135	129	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	200	468,00	--	93600	--	93600	--	101088
			СП - 8%			--	--	--	--		7488	
136	130	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	600	594,00	--	356400	--	356400	--	384912
			СП - 8%			--	--	--	--		28512	
137	131	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	200	978,00	--	195600	--	195600	--	211248
			СП - 8%			--	--	--	--		15648	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17028991				
			Стоимость оборудования	Тенге				155414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1963
			Сметная заработная плата	Тенге					2661586			
			РАЗДЕЛ 5.Отопление и вентиляция котельной									
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
138	1	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2942,64	43,11	5885	87	4159	1637	8124
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	1639	32		602	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	2	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	29	1916,67	43,11	55583	1251	30565	23742	85671
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	23767	460		6346	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	3	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	14	588,00	--	8232	--	8232	--	8891
			СП - 8%			--	--	--	--		659	
141	4	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	15	663,00	--	9945	--	9945	--	10741
			СП - 8%			--	--	--	--		796	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2338,64	100,55	9355	402	1097	7756	18479
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	7856	58		1369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	6	С1261-301-0405 261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	91,00	--	91	--	91	--	98
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
144	7	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	2893,00	--	8679	--	8679	--	9373
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
145	8	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	2942,64	43,11	1766	26	1248	491	2438
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	492	10		181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	9	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5	81,42	1,89	407	9	256	99	547
			НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	142	1		41	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	10	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,001	51077,00	2666,70	51	3	19	23	80
			НР - 76%; СП - 8%			29138,16	1003,26	29	1		6	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	11	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,001	13096,00	--	13	--	13	--	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
149	12	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	0,4	900,64	9,70	360	4	138	167	570
			НР - 76%; СП - 8%			546,04	4,36	218	2		42	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	13	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0004	419709,00	--	168	--	168	--	181
			СП - 8%			--	--	--	--		13	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	14	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,5	537,00	--	5102	--	5102	--	5510
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				150717				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					34707			
			РАЗДЕЛ 6.Водоснабжение и канализация котельной									
			ВО									
152	1	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2942,64	43,11	5885	87	4159	1637	8124
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	1639	32		602	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	2	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	29	890,67	43,11	25829	1251	811	23742	53537
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	23767	460		3966	
154	3	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	13,86	588,00	--	8150	--	8150	--	8802
			СП - 8%			--	--	--	--		652	
155	4	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	14,85	594,00	--	8821	--	8821	--	9527
			СП - 8%			--	--	--	--		706	
156	5	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21534,00	--	21534	--	21534	--	23257
			СП - 8%			--	--	--	--		1723	
157	6	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2338,64	100,55	7016	302	822	5817	13859
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	5892	44		1027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	7	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	953,00	--	2859	--	2859	--	3088
			СП - 8%			--	--	--	--		229	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	8	С1244-104-0401 244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	3421,00	--	3421	--	3421	--	3695
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
160	9	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	2942,64	43,11	1766	26	1248	491	2438
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	492	10		181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	10	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3	81,42	1,89	244	6	153	60	328
			НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	85	1		24	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	11	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0095	1421329,58	518898,70	13503	4929	3411	6647	21762
			НР - 99%; СП - 8%			543472,60	163271,44	5163	1551		1612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	12	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	38530,52	1844,52	15412	738	6375	6568	23739
			НР - 76%; СП - 8%			20748,00	857,86	8299	343		1758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	13	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,001	13476,00	--	13	--	13	--	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
					Т3							
165	14	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1916,67	43,11	23000	517	12648	9824	35450
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	9835	190		2626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	15	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	11,88	588,00	--	6985	--	6985	--	7544
			СП - 8%			--	--	--	--		559	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2338,64	100,55	4677	201	548	3878	9239
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	3928	29		684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	17	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953,00	--	1906	--	1906	--	2058
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
					К1							
169	18	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,66	885,26	1,44	3240	5	7	3165	6917
			НР - 98%; СП - 8%			881,84	0,50	3228	2		512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	19	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	17,3	853,51	3,51	14766	61	76	14356	31451
			НР - 98%; СП - 8%			845,60	1,14	14629	20		2330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	20	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	3,65268	270,00	--	986	--	986	--	1065
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
172	21	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	17,2654	967,00	--	16696	--	16696	--	18032
			СП - 8%			--	--	--	--		1336	
173	22	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	8351,55	100,86	5011	61	4056	895	6379
			НР - 98%; СП - 8%			1489,28	33,07	894	20		472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	23	С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	771,00	--	2313	--	2313	--	2498
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
175	24	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	22026,23	82,71	22026	83	20794	1165	25046
			НР - 98%; СП - 8%			1148,66	39,80	1149	40		1855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				317849				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	Тенге					81742			
			РАЗДЕЛ 7.Тепломеханика котельной									
			ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ									
176	34	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	1350,07	19,71	18901	276	12579	6031	26926
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	6046	108		1995	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	35	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2338,64	100,55	2339	101	274	1939	4620
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	1964	15		342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	36	С1242-301-0901 242-301-0901 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	23148,00	--	23148	--	23148	--	25000
			СП - 8%			--	--	--	--		1852	
			ТРУБОПРОВОД К УСТАНОВКЕ УМЯГЧЕНИЯ									
179	37	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1350,07	19,71	4050	59	2695	1292	5770
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	1296	23		427	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	38	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2338,64	100,55	4677	201	548	3878	9239
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	3928	29		684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	39	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	2928,00	--	5856	--	5856	--	6324
			СП - 8%			--	--	--	--		468	
			ТРУБОПРОВОД К ПИТАТЕЛЬНОМУ БАКУ									
182	40	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	1350,07	19,71	5400	79	3594	1723	7693
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	1727	31		570	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	41	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2338,64	100,55	4677	201	548	3878	9239
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	3928	29		684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	42	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	2928,00	--	5856	--	5856	--	6324
			СП - 8%			--	--	--	--		468	
			ТРУБОПРОВОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ									
185	43	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	1350,07	19,71	10801	158	7188	3446	15387
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	3455	62		1140	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	44	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2338,64	100,55	14032	603	1645	11633	27719
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	11784	87		2053	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	45	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	4	2928,00	--	11712	--	11712	--	12649
			СП - 8%			--	--	--	--		937	
188	46	С1242-307-0203 242-307-0203 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25**	шт.	2	4855,00	--	9710	--	9710	--	10487
			СП - 8%			--	--	--	--		777	
			ТРУБОПРОВОД СБРОСНОЙ									
189	47	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	7	2338,64	100,55	16370	704	1919	13572	32338
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	13747	102		2395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	48	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	7	2928,00	--	20496	--	20496	--	22136
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	
191	49	Е11-160801-0103 1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	воронка	2	1310,87	--	2622	--	482	2097	5096
			НР - 98%; СП - 8%			1069,87	--	2140	--		377	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	50	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,002	468146,00	--	936	--	936	--	1011
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
193	51	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	19	5322,61	74,97	101130	1425	79290	20497	131357
			НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	20415	501		9730	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	52	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	2942,64	43,11	23541	345	16640	6550	32498
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	6556	127		2407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	53	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	1350,07	19,71	1350	20	898	431	1923
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	432	8		142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			АВТОМАТИКА И КОНТРОЛЬ									
196	54	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	11	520,32	--	5724	--	779	4846	11416
			НР - 98%; СП - 8%			449,57	--	4945	--		846	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	55	Прайс	**Термометры прямые в оправе**	шт.	11	2053,57	--	22589	--		--	22589
						--	--	--	--	22589	--	
198	56	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	12	2539,71	--	30476	--	26370	4024	37260
			НР - 98%; СП - 8%			342,17	--	4106	--		2760	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			УЗЕЛ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
199	57	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	5	2369,54	131,45	11848	657	1371	9766	23343
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	29,08	9820	145		1729	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	58	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32348,00	--	129392	--	129392	--	139743
			СП - 8%			--	--	--	--		10351	
201	59	С1242-307-0204 242-307-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8782,00	--	8782	--	8782	--	9485
			СП - 8%			--	--	--	--		703	
202	60	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2338,64	100,55	4677	201	548	3878	9239
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1963,92	14,54	3928	29		684	
203	61	С1242-307-0203 242-307-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4855,00	--	4855	--	4855	--	5243
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
204	62	С1242-304-0603 242-304-0603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	3513,00	--	3513	--	3513	--	3794
			СП - 8%			--	--	--	--		281	
205	63	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2367,96	22,55	35519	338	27831	7335	46283
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,00	9,01	7350	135		3428	
206	64	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2105,64	22,55	37902	406	28676	8803	50441
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,00	9,01	8820	162		3736	
207	65	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537,00	--	6444	--	6444	--	6960
			СП - 8%			--	--	--	--		516	
208	66	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,033	981868,24	35261,28	32402	1164	21806	9343	45084
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			285824,00	145,40	9432	5		3340	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38	95,29	2,68	3621	102	1668	1285	5298
			НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	1851	11		392	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	68	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,18	36381,30	1195,62	42930	1411	14411	21098	69150
			НР - 76%; СП - 8%			22973,20	552,52	27108	652		5122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	69	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	1,18	13096,00	--	15453	--	15453	--	16689
			СП - 8%			--	--	--	--		1236	
212	70	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	32,7	1024,83	14,95	33512	489	15167	13740	51032
			НР - 76%; СП - 8%			546,04	6,83	17856	223		3780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	71	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,037605	419709,00	--	15783	--	15783	--	17046
			СП - 8%			--	--	--	--		1263	
214	72	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	32	329,30	3,29	10538	106	9829	429	11844
			НР - 69%; СП - 8%			18,84	0,58	603	19		877	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	73	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3	36381,30	1195,62	109144	3587	36637	53639	175805
			НР - 76%; СП - 8%			22973,20	552,52	68920	1658		13023	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	74	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	4,95	13096,00	--	64825	--	64825	--	70011
			СП - 8%			--	--	--	--		5186	
217	75	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов	м2 поверхности покрытия изоляции	50	3523,60	146,96	176180	7348	58778	83873	280857
			НР - 76%; СП - 8%			2201,07	6,11	110054	306		20804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	76	С1214-301-0203 214-301-0203 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	43,9725	6012,00	--	264363	--	264363	--	285512
			СП - 8%			--	--	--	--		21149	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	77	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12	81,42	1,89	977	22	613	238	1312
			НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	342	3		97	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	78	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	95,29	2,68	1143	32	527	406	1673
			НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	584	3		124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1790844				
			Стоимость оборудования	Тенге				22589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
			Сметная заработная плата	Тенге					357610			
			РАЗДЕЛ 8.Электроосвещение котельной									
			Оборудование									
221	1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	23459,19	696,34	23459	696	14241	6345	32189
			НР - 72%; СП - 8%			8521,64	291,31	8522	291		2384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	2	515-301-0615 515-301-0615 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-073	шт.	1	329124,00	--	329124	--		--	329124
						--	--	--	--	329124	--	
223	3	Ц13-080304-0201 1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене	шт.	8	17564,62	1365,78	140517	10927	105430	20243	173620
			НР - 72%; СП - 8%			3020,00	494,34	24160	3955		12861	
224	4	515-301-0101 515-301-0101 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	2	225678,00	--	451356	--		--	451356
						--	--	--	--	451356	--	
225	5	515-301-0205 515-301-0205 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5110-2474У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А	шт.	2	129755,00	--	259510	--		--	259510
						--	--	--	--	259510	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	6	515-301-0206 515-301-0206 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5110-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А	шт.	2	155312,00	--	310624	--		--	310624
						--	--	--	--	310624	--	
227	7	515-301-0102 515-301-0102 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	2	206309,00	--	412618	--		--	412618
						--	--	--	--	412618	--	
228	8	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	597,93	4,11	2392	16	275	1518	4223
			НР - 72%; СП - 8%			525,37	1,77	2101	7		313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	9	С1247-102-0128 247-102-0128 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	5010,00	--	20040	--	20040	--	21643
			СП - 8%			--	--	--	--		1603	
230	10	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	5	2494,95	16,43	12475	82	6686	4134	17938
			НР - 72%; СП - 8%			1141,39	7,06	5707	35		1329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	11	С1247-101-0109 247-101-0109 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	5	17423,00	--	87115	--	87115	--	94084
			СП - 8%			--	--	--	--		6969	
232	12	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.	1	1942,19	84,55	1942	84	118	1278	3478
			НР - 72%; СП - 8%			1740,29	35,31	1740	35		258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	13	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892,00	--	12892	--	12892	--	13923
			СП - 8%			--	--	--	--		1031	
234	14	Прайс СТПРАЙС	Светильник переносной РВО-42	шт	1	4439,29	--	4439	--	4439	--	4794
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
235	15	Прайс СТПРАЙС	Лампа линейная мощностью 36В	шт	10	375,00	--	3750	--	3750	--	4050
			СП - 8%			--	--	--	--		300	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	16	Прайс СТПРАЙС	Лампа компактная люминесцентная мощностью 20В	шт	4	1236,61	--	4946	--	4946	--	5342
			СП - 8%			--	--	--	--		396	
237	17	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	9	369,58	0,34	3326	3	828	1798	5534
			НР - 72%; СП - 8%			277,26	0,16	2495	1		410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	18	С1247-214-0105 247-214-0105 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	407,00	--	1221	--	1221	--	1319
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
239	19	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	6	396,00	--	2376	--	2376	--	2566
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
240	20	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	185	391,64	2,79	72453	516	6959	46829	128825
			НР - 72%; СП - 8%			351,23	0,34	64978	63		9543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	21	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	301095,00	--	18066	--	18066	--	19511
			СП - 8%			--	--	--	--		1445	
242	22	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	468325,00	--	23416	--	23416	--	25289
			СП - 8%			--	--	--	--		1873	
243	23	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,075	789943,00	--	59246	--	59246	--	63986
			СП - 8%			--	--	--	--		4740	
244	24	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9	829,71	55,36	7467	498	3294	2696	10976
			НР - 72%; СП - 8%			408,32	7,77	3675	70		813	
245	25	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	9	129,00	--	1161	--	1161	--	1254
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
246	26	Е11-210102-0101 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	174	282,97	3,68	49237	640	2619	33109	88934
			НР - 72%; СП - 8%			264,24	0,04	45978	7		6588	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	27	С1243-907-0108 243-907-0108 РСНБ	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	м	174	173,00	--	30102	--	30102	--	32510
			СП - 8%			--	--	--	--		2408	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2519220				
			Стоимость оборудования	Тенге				1763232				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					163820			
			РАЗДЕЛ 9.Благоустройство									
			БОРТОВЫЕ КАМНИ									
248	20	Е11-270201-1001 1127-0201-1001	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	0,234	2159,28	32,51	505	8	302	214	777
			НР - 108%; СП - 8%			834,11	13,25	195	3		58	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
249	22	Е11-470102-0410 1147-0102-0410 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	160	7754,24	--	1240678	--	179124	934167	2348833
			НР - 88%; СП - 8%			6634,71	--	1061554	--		173988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	23	Е11-470103-0106 1147-0103-0106	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.	160	5710,83	1263,92	913733	202227	23589	662774	1702627
			НР - 88%; СП - 8%			4299,48	407,72	687917	65235		126121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	24	С1254-102-3103 254-102-3103 РСНБ РК 2015	**Тополь Н свыше 2,5 м до 3 м**	шт.	118	1481,00	--	174758	--	174758	--	188739
			СП - 8%			--	--	--	--		13981	
252	25	С1254-101-0702 254-101-0702 РСНБ РК 2015	**Сосна горная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	шт.	8	12084,00	--	96672	--	96672	--	104406
			СП - 8%			--	--	--	--		7734	
253	27	Е11-470118-0106 1147-0118-0106	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход**	шт.	213	4542,11	777,84	967469	165680	32940	709292	1810902
			НР - 88%; СП - 8%			3609,62	174,48	768849	37164		134141	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			МАФ									
254	37	У86-010302-0303	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом,**	шт.	11	91621,00	204,00	1007831	2244	936991	60181	1153449
			НР - 5471 Тенге; СП - 7767 Тенге			6236,00	57,00	68596	627		85437	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7309734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2262
			Сметная заработная плата	Тенге					2690140			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36336483
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7084901				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					553125			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					152226			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15656537		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5105863		
			- Накладные расходы	Тенге							5622685	
			- Сметная прибыль	Тенге							2313376	
			Итого по смете:					31230620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения - 2,9%					905687,98				
		Итого:					**32136308**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,5%					482044,62				
		Итого:					**32618353**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					652367,05				
		Итого:					**33270720**				
		Оборудование, инвентарь					5105863				
		Итого:					**38376583**				
		Итого с К=1,0500514*0,6+1,0973603*0,4=1,06897496					**41023605,91**				
		Итого с договорным коэффициентом К=0,95					**38972425,61**				
		НДС - 12%					4676691,07				
		Всего:					**43649116,68**				
		Всего по акту: 43 649 116,68 (Сорок три миллиона шестьсот сорок девять тысяч сто шестнадцать тенге 68 тиын).									

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель отдела: _____ **Жангалиев К.М.**

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ **Нұрмуканбет А.Е.**

Технический надзор: ТОО "Акбозат LTD"

Технадзор: _____ **Нуралиев К.Р.**

Авторский надзор: ТОО "Smartech"

ГИП: _____ **Елеуов Д.Н.**