Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"
Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ август __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	09.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	12 835 105	11 459 915	11 459 915	11 459 915	0				1 375 189	12 835 105
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		11 459 915	11 459 915	11 459 915					1 375 190	12 835 105
Акт № 1		11 459 915	11 459 915	11 459 915					1 375 190	12 835 105

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик :
Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г.Актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63**
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г.
(наименование)

Договор субподряда **№ 11 от 09.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **август 2023** (месяц, год) на 02-01-01 **Архитектурно-строительная часть**

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Полы											
	1.3 1 этаж. Тип 3											
1	**13**	**1111-0101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%**	**м2 площади уплотнения**	84,40	1 010,20	51,13	85 261	4 315	70 801	11059	104026
						120,20	19,20	10 145	1 620	-	7706	
2	**14**	**1111-0101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94%**	**м2 покрытия**	84,40	3 301,07	257,94	278 610	21 770	218 972	42217	346493
						448,68	83,45	37 869	7 043	-	25666	
3	**15**	**1111-0101-1201**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=94%**	**м2 пола**	84,40	3 089,33	32,19	260 739	2 717	189 096	65866	352733
						816,67	13,54	68 927	1 143	-	26128	
4	**16**	**1111-0101-3302**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=94%**	**м2 покрытия**	84,40	7 089,30	74,76	598 337	6 310	499 353	90121	743535
						1 098,03	37,90	92 674	3 199	-	55077	
5	**17**	**1111-0101-4003**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%**	**м плинтусов**	41,20	374,95	3,35	15 448	138	9 509	5508	22632
						140,79	1,42	5 801	59	-	1676	
	1.4 1 этаж. Тип 4											
6	**18**	**1111-0101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%**	**м2 площади уплотнения**	32,30	1 849,00	51,13	59 723	1 651	54 189	4232	69071
						120,20	19,20	3 882	620	-	5116	

7	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,58	25 344,44	1 717,70	65 490	4 439	55 718	5785	76977
						2 064,15	395,78	5 334	1 023	-	5702	
8	20	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	32,30	6 614,11	49,59	213 636	1 602	195 609	16189	248211
						508,52	24,68	16 425	797	-	18386	
9	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	32,30	1 245,48	41,41	40 229	1 338	20 631	17868	62745
						565,33	23,20	18 260	749	-	4648	
10	22	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	32,30	3 666,19	120,81	118 418	3 902	78 760	34217	164846
						1 106,98	20,01	35 755	646	-	12211	
11	23	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	32,30	2 209,02	59,98	71 351	1 937	47 840	20625	99334
						667,91	11,40	21 573	368	-	7358	
12	24	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	32,30	6 322,03	209,01	204 202	6 751	141 300	55757	280756
						1 738,40	98,02	56 150	3 166	-	20797	
13	25	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	56,10	4 139,86	18,75	232 246	1 052	205 762	24296	277065
						453,33	7,39	25 432	415	-	20523	
	1.6 1 этаж. Тип 6											
14	32	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	58,50	6 614,11	49,59	386 925	2 901	354 276	29320	449545
						508,52	24,68	29 748	1 444	-	33300	
15	33	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	58,50	1 245,48	41,41	72 861	2 422	37 366	32363	113642
						565,33	23,20	33 072	1 357	-	8418	
16	34	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	58,50	3 666,19	120,81	214 472	7 067	142 646	61973	298561
						1 106,98	20,01	64 758	1 171	-	22116	
17	35	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	58,50	2 209,02	59,98	129 228	3 509	86 646	37356	179911
						667,91	11,40	39 073	667	-	13327	
18	36	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	58,50	6 322,03	209,01	369 839	12 227	255 915	100984	508489
						1 738,40	98,02	101 696	5 734	-	37666	
19	37	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	62,60	4 139,86	18,75	259 155	1 174	229 603	27111	309167

						453,33	7,39	28 378	463	-	22901	
	1.7 1 этаж. Тип 7											
20	38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	26,30	1 245,48	41,41	32 756	1 089	16 799	14549	51089
						565,33	23,20	14 868	610	-	3784	
21	39	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	26,30	6 322,03	209,01	166 269	5 497	115 053	45400	228603
						1 738,40	98,02	45 720	2 578	-	16934	
22	40	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	29,80	4 139,86	18,75	123 368	559	109 300	12905	147175
						453,33	7,39	13 509	220	-	10902	
	Раздел 2 Отделка помещений											
	2.2 2 этаж											
23	67	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	570,13	1 768,27	10,47	1 008 144	5 969	347 135	525824	1656685
						1 148,93	3,93	655 039	2 241	-	122717	
24	69	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 337,53	2 216,82	26,20	2 965 063	35 043	1 454 497	1190744	4488272
						1 103,17	9,65	1 475 523	12 907	-	332465	
25	71	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	29,75	5 945,70	24,05	176 885	715	87 114	71512	268269
						2 993,45	11,27	89 055	335	-	19872	
			Итого :									11 547 832
			Временные здания и сооружения				1,50%		173 217			
			Итого с временными									11 721 049
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,9%		105 489			
			Итого :									11 826 538
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		236 531			
			Итого сметная стоимость									12 063 069
			Итого по договорной цене				*0,95*					11 459 915
			НДС				12 %		1 375 190			
			Итого с НДС									12 835 105

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)