Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"НОРИС и К Секьюрити Систем" товарищество с огранниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44** — **000340001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках работ № 03-3/53 от 28.06.2016г.

Номер документа	Дата составления
22	27.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе			шт	1	10 436 023,00	10 436 023,00
				Итого	1	x	10 436 023,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "О[illegible]л строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование строительно-монтажных работ: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе

Договор: № 03-3/53 от 28.06.2016г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор №03-3/53	28.06.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ		Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014 года, с учетом коэф. тендерной скидки	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А		1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:		**67 953 897**	**9 317 877**	**33 184 639**	**21 415 654**	**46 355 539**		**8 154 469**	**76 108 366**
В том числе за отчетный месяц			**9 317 877**	**4 550 296**	**9 135 173**			**1 118 146**	**10 436 023**
Акт 6	общестроительные работы НС		349 347	170 600	342 497			41 922	391 269
Акт 7	внутрикв.в/пр сеть и подводка к домам		8 968 530	4 379 696	8 792 676			1 076 224	10 044 754

Итого к оплате: **10 436 023 (десять миллионов четыресто тридцать шесть тысяч двадцать три)тенге**

в том числе НДС 12% **1 118 146 тенге**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Внутриквартальная водопроводная сеть
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 7
выполненных работ
за июль месяц 2016 г.

Внутриквартальная водопроводная сеть и подводка к границам домов потребителей

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-3-1								
		Раздел 1 Водопроводная сеть								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	44875	18,51 1,01	17,5 4,41	830636 45324	785313 197899	235926 97	0,00703 0,0153	315 687
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (в местах пересечения коммуникаций) *м3 грунта*	2021	167,4 167,4	– –	338315 338315	– –	382296 113	1,18 –	2385 –
3	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	1440	200,88 200,88	– –	289267 289267	– –	326872 113	1,416 –	2039 –
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1671	122,18	–	204163	–	230704	0,885	1479

		м3 грунта								
				122,18	–	204163	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1440	21,55	4,52	31032	6509	23788	0,108	156
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	24523	–	97	–	–
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	46340	6,83	6,83	316502	316502	84056	–	–
		м3 грунта								
				–	1,87	–	86656	97	0,0061	283
7	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	19690	0,26	0,26	5119	5119	955	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,05	–	985	97	0,00017	3
11	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	5,065	58881,69	25695,31	298236	130147	262645	194	983
		км трубопровода								
				33075	6813,45	167525	34510	130	26,38	134

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**2 313 271**	**1 243 590**			**7 356**
			Тенге			**1 069 117**	**320 049**			**1 106**
		Накладные расходы -	Тенге			**1 547 242**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**231 631**				
		ИТОГО :	Тенге			**4 092 144**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**98 211**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**4 190 355**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**130 676**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**41 904**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**16 761**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**4 379 696**				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			**10 467 473**				

		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			**8 792 676**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**175 854**				
		Итого :	Тенге			**8 968 530**				
		НДС - 12 %	Тенге			**1 076 224**				
		Всего по акту :	Тенге			**10 044 754**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверены

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ №6
выполненных работ
за июль месяц 2016 г.

Общестроительные работы водопроводной насосной станции производительностью 50 м3/ч напором до 30 м с помещением машзала заглубленного типа

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы								
1	Е1-90-1	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 1 группы	235	13,64	–	3205	–	3622	0,0865	20
		м2 спланированной поверхности		13,64	–	3205	–	113	–	–
2	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	20	9,85	9,85	197	197	52	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	54	97	0,0088	–
3	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	20	9,4	9,4	188	188	49	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	51	97	0,0084	–
4	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	554,5	18,51	17,5	10264	9704	2915	0,00703	4
		м3 грунта		1,01	4,41	560	2445	97	0,0153	8
5	Е1-164-1	Доработка вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9,9	200,88	–	1989	–	2248	1,416	14

		м3 грунта							
				200,88	–	1989	–	113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	82	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	85	–	97	–	–
7	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	564,4	11,19	11,19	6316	6316	1675	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	1727	97	0,01	6
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	298,7	6,83	6,83	2040	2040	542	–	–
		м3 грунта								
				–	1,87	–	559	97	0,0061	2
9	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	298,7	3,29	3,29	983	983	261	–	–
		м3 грунта								
				–	0,9	–	269	97	0,00294	1
		Раздел 2 Фундаменты								
10	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,15	867,5	97,07	1865	209	376	0,78	2
		м3 основания								
				112,5	36	242	77	118	0,18	–
11	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	2	302,09	197,24	604	394	483	0,652	1
		шт сборных конструкций								
				104,85	67,51	210	135	140	0,2499	1
12	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	14	408,67	272,99	5721	3822	4512	0,825	12
		шт сборных конструкций								
				135,68	94,48	1900	1323	140	0,3633	5
14	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м ФБС 9.4.6т	8	302,09	197,24	2417	1578	1931	0,652	5
		шт сборных конструкций								
				104,85	67,51	839	540	140	0,2499	2
15	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1 т в котловане глубиной до 4 м ФБС 12-4-6т	11	408,67	272,99	4495	3003	3543	0,825	9
		шт сборных конструкций								
				135,68	94,48	1492	1039	140	0,3633	4

16	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м ФБС 24-4-6т	50	408,67	272,99	20434	13650	16111	0,825	41
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	6784	4724	140	0,3633	18
20	Е6-13-1	Заделка бетоном отдельные монолитные участки из бетона В 7,5	0,3	7744,87	86,6	2323	26	165	3,06	1
		м3		490,5	32,72	147	10	105	0,1598	–
21	Е8-4-7	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором состава 1:2 толщ.40 мм	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	560	22	118	0,007	–
22	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	105,2	245,44	3,82	25820	402	4814	0,212	22
		м2 поверхности		37,35	1,44	3929	151	118	0,007	1
	Раздел 3 Перекрытие									
26	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	2758,31	414,99	11033	1660	2624	2,01	8
		шт сборных конструкций		339,75	128,68	1359	515	140	0,5376	2

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**103 684**	**44 252**			**143**
			Тенге			**23 301**	**13 641**			**50**
		Накладные расходы -	Тенге			**46 692**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**9 023**				
		ИТОГО :	Тенге			**159 399**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**3 826**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**163 225**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**5 090**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**1 632**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**653**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**170 600**				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			**407 735**				

		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			**342 497**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**6 850**				
		Итого :	Тенге			**349 347**				
		НДС - 12 %	Тенге			**41 922**				
		Всего по акту :	Тенге			**391 269**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете прошу.