Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"НОРИС и К Секьюрити Систем" товарищество с огранниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44** — **000340001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках работ № 03-3/53 от 28.06.2016г.

Номер документа	Дата составления
36	28.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе			шт	1	10 104 927,00	10 104 927,00
				Итого	1	x	10 104 927,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"
Наименование строительно-монтажных работ: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе
Договор: №03-3/53 от 28.06.2016г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №31	34 889	34 889			4 187	39 076
2	Акт №32	677 432	232 327	445 105		81 292	758 724
3	Акт №33	105 398	105 398			12 648	118 046
4	Акт №34	148 143		148 143		17 777	165 920
5	Акт №35	196 576	196 576			23 589	220 165
6	Акт №36	434 706	434 706			52 165	486 871
7	Акт №37	97 283	97 283			11 674	108 957
8	Акт №38	153 366	153 366			18 404	171 770
9	Акт №39	298 335	298 335			35 800	334 135
10	Акт №40	30 140	30 140			3 617	33 757
11	Акт №41	12 617	12 617			1 514	14 131
12	Акт №42	1 385 793	1 385 793			166 295	1 552 088
14	Акт №43	5 447 578	5 447 578			653 709	6 101 287
	Всего за отчетный месяц	**9 022 256**	**8 429 008**	**593 248**		**1 082 671**	**10 104 927**
	Всего по объекту с начала строительства	**213 604 392**	**167 410 942**	**46 193 450**		**25 632 528**	**239 236 920**

Итого к оплате: **10 104 927 (десять миллионов сто четыре тысячи девятьсот двадцать семь) тенге**

в том числе НДС 12% **1 082 671 тенге**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Внутриквартальная водопроводная сеть
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 42
выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.

Внутриквартальная водопроводная сеть и подводка к границам домов потребителей

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-3-1								
		Раздел 1 Водопроводная сеть								
7	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	10450	0,26	0,26	2 717	2 717	507	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	523	97	0,00017	2
13	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,35	8097,13	–	2 834	–	3 654	51,5	18
		км трубопровода		8032,5	–	2 811	–	130	–	–
		Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей								
39	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	10700	0,26	0,26	2 782	2 782	519	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	535	97	0,00017	2
42	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32 мм	21,4	8097,13	–	173 279	–	223 465	51,5	1 102
		км трубопровода		8032,5	–	171 896	–	130	–	–
43	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	5	33466,4	2104,76	167 349	10 525	19 411	13,9	70
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	11 814	3 118	130	2,475	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**348 960**	**16 024**			**1 190**
			Тенге			**186 521**	**4 175**			**16**

		Накладные расходы -	Тенге			247 556				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			35 791				
		ИТОГО :	Тенге			632 307				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			15 175				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			647 482				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			20 192				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			6 475				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			2 590				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			676 739				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			1 617 406				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			1 358 621				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			27 172				
		Итого :	Тенге			1 385 793				
		НДС - 12 %	Тенге			166 295				
		Всего по акту :	Тенге			1 552 088				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверены

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 39
выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.

Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосоной станции II подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-12								
8	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	2500	0,26	0,26	650	650	121	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	125	97	0,00017	–
15	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,202	8287,75	–	1 674	–	2 110	51,5	10
		км трубопровода		8032,5	–	1 623	–	130	–	–
16	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,341	10216,13	–	3 484	–	4 269	61,8	21
		км трубопровода		9630	–	3 284	–	130	–	–
17	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,12	10651,88	–	1 278	–	1 503	61,8	7
		км трубопровода		9630	–	1 156	–	130	–	–
43	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	2	33466,4	2104,76	66 933	4 210	7 764	13,9	28
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	4 725	1 247	130	2,475	5
44	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	11	3512		38 632				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**112 651**	**4 860**			**67**
			Тенге			**44 694**	**1 372**			**5**
		Накладные расходы -	Тенге			**15 767**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 3,00%)	Тенге			7 705				
		ИТОГО :	Тенге			136 123				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			3 267				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			139 390				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			4 347				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			1 394				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			558				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			145 689				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			348 197				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			292 485				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			5 850				
		Итого :	Тенге			298 335				
		НДС - 12 %	Тенге			35 800				
		Всего по акту :	Тенге			334 135				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 36
выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.
Железобетонный выгреб

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-9								
1	Е1-12-7									
		Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	221	18,51	17,5	4091	3868	1162	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	223	975	97	0,0153	3
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4	200,88	–	804	–	909	1,416	6
		м3 грунта		200,88	–	804	–	113	–	–
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	170	6,83	6,83	1161	1161	308	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	318	97	0,0061	1
4	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	55	6,32	6,32	348	348	75	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	77	97	0,00459	–
5	Е1-145-4									
		Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	94	15,75	–	1481	–	1437	0,1	9
		м2 спланированной площади		15,75	–	1481	–	97	–	–

6	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м	6,06	20142,37	1265,69	122063	7670	15968	9,16	56
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	9410	2873	130	2,315	14
7	11-4-3	Люки полимерные композитные "Л"	2	2218		4436				
		шт								
8	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,01612	154400		2489				
		т								
9	Е10-9-2	Устройство деревянных крышек	0,76	834,73	14,05	634	11	167	1,19	1
		м2 перег. за вычетом проемов		178,2	5,31	135	4	120	0,0259	–
10	Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	16	151,96	36,82	2431	589	2474	0,624	10
		м2 подзоров и отмосток		103,28	13,01	1652	208	133	0,0635	1
11	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-600, фракция 20-40 мм	1,76	1037		1825				
		м3								
12	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	57,7	100,55	1,19	5802	69	3680	0,37	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	3479	26	105	0,0022	–
13	Е22-33-6	Установка стальных сварных футляров	0,0474	204796,82	39324,82	9707	1864	2787	147,7	7
		т фасонных частей		30375	14854,5	1440	704	130	72,55	3
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,31	106		881				
		м3								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**158 153**	**15 580**			**112**
			Тенге			**18 624**	**5 185**			**22**
		Накладные расходы -	Тенге			**28 967**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**11 227**				
		ИТОГО :	Тенге			**198 347**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**4 760**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**203 107**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**6 334**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**2 031**				

		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			812				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 Тенге	Тенге			212 284				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			507 360				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			426 182				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			8 524				
		Итого :	Тенге			434 706				
		НДС - 12 %	Тенге			52 165				
		Всего по акту :	Тенге			486 871				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 34
выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.
Инструмент, инвентарь, мебель

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-7								
1	74-2-108(об)	Шкаф для одежды *шт*	2	15480		30960				
2	68-1-26(об)	Шкаф комбинированный хозяйственный *шт*	1	16125		16125				
3	74-2-5(об)	Стол письменный однотумбовый *шт*	1	9675		9675				
4	76-36-193	Электроплитка одноконфорочная, настольная *шт*	1	1900		1900				
5	12-5-4(об)	Термометры прямые в оправе *шт*	2	352		704				
6	76-58-93	Часы настенные *шт*	1	3600		3600				
7	76-58-98	Стул *шт*	2	2150		4300				
8	73-1-256(об)	Огнетушитель порошковый *шт*	2	2540		5080				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**72 344**	–			–
			Тенге							
		Стоимость оборудования	Тенге			**72 344**				
		Накладные расходы -	Тенге			–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	Тенге			–				

		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =77[illegible] тенге	Тенге			[illegible]2 344				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			172 902				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			145 238				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			2 905				
		Итого :	Тенге			148 143				
		НДС - 12 %	Тенге			17 777				
		Всего по акту :	Тенге			165 920				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

59

Расценки по смете проверены

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 33
выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.
На приобретение и монтаж электрооборудования

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-6								
52	Е33-3-1	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 1	3	567,19	492,94	1702	1479	630	0,47	1
		котлован		74,25	125,69	223	377	105	0,49	1
53	Е33-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,12923	14242,7	7785,2	1841	1006	1152	35,4	5
		т		6457,5	2029,95	835	262	105	7,1	1
54	8-6-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х4 мм	2	373		746				
		м								
55	8-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х4 мм	2	505		1010				
		м								
56	8-6-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 108х4 мм	9,5	734		6973				
		м								
57	4-1-37	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса A-IV, A-V, A-VI, d=24 мм	0,0071	54700		388				
		т								

58	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,5	8178,74	98,32	20447	246	1923	4,41	11
		м3		695,25	37,15	1738	93	105	0,1814	–
59	30-1-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	2,5	142		355				
		м3								
60	30-1-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	2,5	142		355				
		м3								
61	30-1-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	2,5	142		355				
		м3								
62	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
		м		23	0,4	690	12	95	0,002	–
63	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
		шт		116	2,5	696	15	95	0,015	–
64	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,9	3,1	1778	62	536	0,16	3
		м		27,9	0,3	558	6	95	0,002	–

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**39 787**	**3 036**			**29**
			Тенге			**4 739**	**765**			**2**
		Накладные расходы -	Тенге			**5 582**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**2 722**				
		ИТОГО :	Тенге			**48 091**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**1 154**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**49 245**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**1 536**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**492**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**197**				

		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			51 470				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			123 014				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			103 331				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			2 067				
		Итого :	Тенге			105 398				
		НДС - 12 %	Тенге			12 648				
		Всего по акту :	Тенге			118 046				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расчет по смете прилаг

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Напорный водопровод
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 41
выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.

Напорный водовод от НС II-го подъема до внутриквартальной сети

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-2-2								
11	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,29	8287,75 8032,5	– –	2 403 2 329	– –	3 028 130	51,5 –	15 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**2 403**	**–**			**15**
			Тенге			**2 329**	**–**			**–**
		Накладные расходы -	Тенге			**3 028**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**326**				
		ИТОГО :	Тенге			**5 757**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**138**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**5 895**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**184**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**59**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**24**				

		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =7[illegible] енге	Тенге			6 162				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			14 726				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			12 370				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			247				
		Итого :	Тенге			12 617				
		НДС - 12 %	Тенге			1 514				
		Всего по акту :	Тенге			14 131				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Напорный водопровод
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 40
выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.
Напорный водовод от точки врезки до НС II-го подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-2-1								
8	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	3200	0,26	0,26	832	832	155	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	160	97	0,00017	1
11	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 100 мм	0,64	8287,75	–	5304	–	6683	51,5	33
		км трубопровода		8032,5	–	5141	–	130	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**6 136**	**832**			**33**
			Тенге			**5 141**	**160**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**6 838**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**778**				
		ИТОГО :	Тенге			**13 752**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**330**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**14 082**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**439**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**141**				

		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			56				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			14 718				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			35 177				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			29 549				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			591				
		Итого :	Тенге			30 140				
		НДС - 12 %	Тенге			3 617				
		Всего по акту :	Тенге			33 757				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете прошуры

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 31
выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.

Общестроительные работы водопроводной насосной станции производительностью 50 м3/ч напором до 30 м с помещением машзала заглубленного типа

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 10 Сопутствующие строительные работы								
43	Т4-71-42	Водопроводная насосная станция, стены кирпичные (ТП 901-2-102), производительность от 50 до 400 м3/ч – сопутствующие строительные работы *станция*	1	11759 2873	698 232	11759 2873	698 232	3260 105	17 0,829	17 1

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**11 759**	**698**			**17**
			Тенге			**2 873**	**232**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**3 260**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**901**				
		ИТОГО :	Тенге			**15 920**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**382**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**16 302**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**508**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**163**				

		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			65				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП = [illegible] тенге	Тенге			17 038				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			40 721				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			34 205				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			684				
		Итого :	Тенге			34 889				
		НДС - 12 %	Тенге			4 187				
		Всего по акту :	Тенге			39 076				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Благоустройство
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 43
выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.

Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции II-подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 7-1-1								
		Раздел 1 Ограждение площадки								
3	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	1200	0,26	0,26	312	312	58	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	60	97	0,00017	–
5	Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – строительные работы	1	47820,3	2530,32	47 820	2 530	6 426	23	23
		ворота		3811,5	778,32	3 812	778	140	3,8	4
6	Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28 440	50	3 060	20	20
		ворота		3384,96	14,96	3 385	15	90	0,055	–
7	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5 224	9	565	3,6	4
		калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,007	–
8	Т1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, КМ4В – строительные работы	1	6051,72	–	6 052	–	–	–	–
		калитка								

				–	–	–	–	140	–	–
11	Т1-33-7	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – строительные работы (5 рядов) ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,7; кэкс1=1,7; кзпм1=1,7; кмат1=1,7;	392	53,16	–	20 839	–	11 316	0,1258	49
		м ограды		20,62	–	8 083	–	140	–	–
12	Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – монтаж металлоконструкций (5 рядов) ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,7; кэкс1=1,7; кзпм1=1,7; кмат1=1,7;	392	49,76	0,09	19 506	35	2 025	0,034	13
		м ограды		5,71	0,03	2 238	12	90	–	–
13	Т1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М9Б(Б) – строительные работы ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; кмат1=0,75;	392	1241,98	106,43	486 856	41 721	86 222	0,75	294
		м ограды		126,23	30,88	49 482	12 105	140	0,15075	59
14	Т1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М9Б(Б) – монтаж металлоконструкций ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; кмат1=0,75;	392	119,47	0,2	46 832	78	5 010	0,0825	32
		м ограды		14,15	0,05	5 547	20	90	–	–
		Раздел 2 Подъезная дорога								
15	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	120	9,85	9,85	1 182	1 182	313	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	323	97	0,0088	1
16	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	120	8,28	8,28	994	994	263	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	271	97	0,0074	1
17	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	120	5,86	5,86	703	703	151	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	156	97	0,00426	1
18	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	120	3,7	3,7	444	444	95	–	–

	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			–	0,82	–	98	97	0,00269	–
19	Е27-14-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	60	742,06	68,13	44 524	4 088	2 725	0,144	9
	м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
			21,38	12,76	1 283	766	133	0,0438	3
20	Е27-31-2 Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см из щебня	600	259,67	27	155 802	16 200	12 696	0,0495	30
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			7,58	8,33	4 548	4 998	133	0,02958	18
21	Е27-55-1 Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	600	428,59	–	257 154	–	19 751	0,144	86
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			24,75	–	14 850	–	133	–	–
22	Е27-55-2 Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	600	407,93	–	244 758	–	19 056	0,1392	84
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			23,88	–	14 328	–	133	–	–
23	Е27-34-2 Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	270	519,97	6,63	140 392	1 790	39 659	0,698	188
	м бортового камня		———	———	———	———	———	———	———
			108,68	1,76	29 344	475	133	0,0061	2
24	30-3-9 Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	12,15	25500		309 825				
	м3								
	Раздел 3 Дорожки на насыпи между резервуарами								
25	Е27-14-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	18	742,06	68,13	13 357	1 226	818	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
			21,38	12,76	385	230	133	0,0438	1
26	Е27-31-2 Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см из щебня	180	259,67	27	46 741	4 860	3 808	0,0495	9
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			7,58	8,33	1 364	1 499	133	0,02958	5
	Раздел 4 Установка лестничных маршей								
27	Е27-14-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2	742,06	68,13	1 484	136	92	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
			21,38	12,76	43	26	133	0,0438	–
28	Е27-31-2 Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см из щебня	20	259,67	27	5 193	540	424	0,0495	1
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			7,58	8,33	152	167	133	0,02958	1

29	E7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	10	408,67	272,99	4 087	2 730	3 223	0,825	8
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	1 357	945	140	0,3633	4
30	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,65	10900		28 885				
		м3								
31	E7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	1121,85	567,53	4 487	2 270	3 807	2,92	12
		шт сборных конструкций		483,75	195,94	1 935	784	140	0,7907	3
32	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	24	2860		68 640				
		м2								
33	E7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	33,5	3798,62	5,89	127 254	197	3 472	0,415	14
		м ограждений		71,78	2,23	2 405	75	140	0,0109	–
34	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	8	148,39	0,07	1 187	1	907	0,646	5
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	864	–	105	0,0001	–

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**2 118 972**	**82 097**			**883**
			Тенге			**146 029**	**23 803**			**101**
		Накладные расходы -	Тенге			**225 943**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**140 695**				
		ИТОГО :	Тенге			**2 485 610**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**59 655**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**2 545 265**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**79 374**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**25 453**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**10 181**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**2 660 273**				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			**6 358 052**				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			**5 340 763**				

		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			106 815					
		ого :	Тенге			5 447 578					
		НДС - 12 %	Тенге			653 709					
		Всего по акту :	Тенге			6 101 287					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 37
выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.

Резервуар для воды прямоуготльный сборный ж/б емкостью 200м3 (с применением стеновых панелей с опорной пятой) - 3шт

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-10								
		Раздел 1 Земляные работы								
16	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способомК=3,000; *м2 спланированной площади*	639	1,41 –	1,41 0,3	901 –	901 192	186 97	– 0,00099	– 1
		Раздел 5 Разные работы								
91	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой водыК=3,000; *м3 емкости*	525	52,65 23,76	0,22 0,09	27641 12474	116 47	13147 105	0,165 0,0004	87 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**28 542**	**1 016**			**87**
			Тенге			**12 474**	**239**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**13 333**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**2 513**				
		ИТОГО :	Тенге			**44 388**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**1 065**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**45 453**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**1 417**				

	Выслуга лет - 1 %	Тенге			455				
	Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			182				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			47 507				
	Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			113 542				
	Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			95 375				
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			1 908				
	Итого :	Тенге			97 283				
	НДС - 12 %	Тенге			11 674				
	Всего по акту :	Тенге			108 957				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 38
выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.

Приобретение и монтаж технологических трубопроводов в резервуаре емкостью 200м3 шт-3

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-11								
		Раздел 1 Подводящие трубопроводы								
4	Ц12-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 133-159 ммК=3,000;	39	502,5	409	19 598	15 951	6 715	0,6	23
		м		92,3	99	3 600	3 861	90	0,579	23
		Раздел 2 Отводящие трубопроводы								
7	Ц12-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 219-426 ммК=3,000;	7,08	782,4	510	5 539	3 611	2 651	2	14
		м		270	146	1 912	1 034	90	0,855	6
		Раздел 3 Переливной трубопровод								
11	Ц12-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 133-159 ммК=3,000;	16,2	502,5	409	8 141	6 626	2 789	0,6	10
		м								

					92,3	99	1 495	1 604	90	0,579	9
Раздел 4 Спускной трубопровод											
14	Ц12-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 108 ммК=3,000;	6,987		408,5	333	2 854	2 327	977	0,5	3
		м			74,3	81	519	566	90	0,473	3
16	Ц11-250-1	Монтаж датчика уровня ЭРСУ-4К=3,000;	3		210,04	–	630	–	523	1	3
		комплект			193,5	–	581	–	90	–	–
17	9-5-4	Датчик уровня ЭРСУ-3К=3,000;	3		5200		15 600				
		шт									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**				**52 362**	**28 514**			**54**
			Тенге				**8 106**	**7 064**			**41**
		Накладные расходы -	Тенге				**13 654**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге				**3 961**				
		ИТОГО :	Тенге				**69 977**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге				**1 679**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге				**71 656**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге				**2 235**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге				**717**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге				**287**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге				**74 895**				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге				**178 999**				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге				**150 359**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге				**3 007**				
		Итого :	Тенге				**153 366**				

		НДС - 12 %	Тенге			**18 404**				
		Всего по акту :	Тенге			**171 770**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 32
выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.
На приобретение и монтаж технологического оборудования

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-5								
3	Ц3-2-1	Кран мостовой консольный ручной передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 1 т *шт*	1	80478 34880	40400 9585	80478 34880	40400 9585	40019 90	202 56,019	202 56
4	80-1-46	Кран ручной подвесной грузоподъемностью 1 т, в комплекте с ручной талью *шт.*	1	194115		194115				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**274 593**	**40 400**			**202**
			Тенге			**34 880**	**9 585**			**56**
		в том числе								
		монтажные работы	**Тенге**			**80 478**				
		оборудование	**Тенге**			**194 115**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40 019**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**7 230**				
		ИТОГО :	Тенге			**321 842**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**3 065**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**324 907**				

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	Тенге			4 079				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			1 308				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			523				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			330 817				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			790 653				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			664 149				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			13 283				
		Итого :	Тенге			677 432				
		НДС - 12 %	Тенге			81 292				
		Всего по акту :	Тенге			758 724				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 35
выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.
Уборная

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-8								
1	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	7	26,17	24,95	183	175	74	0,00845	–
				1,22	9,58	9	67	97	0,0387	–
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	1	200,88	–	201	–	227	1,416	1
				200,88	–	201	–	113	–	–
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	1	122,18	–	122	–	138	0,885	1
				122,18	–	122	–	113	–	–
4	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	4,6	61,9	2,62	285	12	65	0,0681	–
				10,51	0,99	48	5	123	0,0048	–
5	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной *м3 изолир. слоя*	2,31	2008,02	274,19	4639	633	2992	6,93	16
				994,5	103,5	2297	239	118	0,5	1
6	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	7	6,32	6,32	44	44	10	–	–
				–	1,4	–	10	97	0,00459	–

7	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	7	3,85	3,85	27	27	6	–	–
		м3 грунта		–	0,86	–	6	97	0,0028	–
8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,61	794,54	73,75	485	45	27	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	13	7	133	0,041	–
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,62	6716,17	66,01	4164	41	143	1,35	1
		м3		195,75	24,93	121	15	105	0,1218	–
10	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	1,4	7744,87	86,6	10843	121	770	3,06	4
		м3		490,5	32,72	687	46	105	0,1598	–
11	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	391,83	250,96	392	251	307	0,813	1
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	131	88	140	0,3715	–
12	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,052	24000		1248				
		м3								
13	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	12,4	339,3	3,58	4207	44	1638	0,73	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88	1549	11	105	0,0433	1
14	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,052	22541,72	316,57	1172	16	224	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	181	6	120	0,58	–
15	Е10-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок	0,3	834,73	14,05	250	4	66	1,19	–
		м2 перег. за вычетом проемов		178,2	5,31	53	2	120	0,0259	–
16	Е10-28-5	Обивка дверей кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон	0,3	813,3	2,28	244	1	68	1,25	–
		м2 проемов		189,68	0,86	57	–	120	0,0042	–
17	Е15-163-6	Простая окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным	0,3	29,94	0,02	9	–	5	0,104	–
		м2 окрашиваемой поверхности		16,88	–	5	–	105	–	–
18	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843				
		комплект								
19	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,52	22541,72	316,57	11722	165	2251	22,5	12

		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1814	62	120	0,58	–
20	Е10-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок	9,2	834,73	14,05	7680	129	2026	1,19	11
		м2 перег. за вычетом проемов								
				178,2	5,31	1639	49	120	0,0259	–
21	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,49	398,48	102,53	594	153	335	0,899	1
		м2 проемов								
				151,65	35,67	226	53	120	0,1393	–
22	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,49	4250		6333				
		м2								
23	1-1-813	Задвижка накладная	1	142		142				
		шт								
24	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	3,25	1536,74	8,54	4994	28	359	0,547	2
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	282	10	123	0,0156	–
25	Е10-14-1	Установка стропил	0,071	21304,82	334,28	1513	24	300	22,1	2
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	241	9	120	0,62	–
26	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,23	567,59	8,2	1833	26	273	0,424	1
		м2 кровли								
				67,73	3,08	219	10	119	0,015	–
27	Е11-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками	2,43	1965,58	–	4776	–	3148	6,8	17
		м3 подстилающего слоя								
				1053	–	2559	–	123	–	–
28	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,072	106		220				
		м3								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**69 165**	**1 939**			**80**
		Тенге			**12 454**	**695**			**2**
	Накладные расходы -	Тенге			**15 452**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**5 077**				
	ИТОГО :	Тенге			**89 694**				
	Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**2 153**				
	Итого по главе 1-8:	Тенге			**91 847**				

	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1183 %)	Тенге			2 864				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			918				
	Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			367				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			95 996				
	Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			229 430				
	Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			192 722				
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			3 854				
	Итого :	Тенге			196 576				
	НДС - 12 %	Тенге			23 589				
	Всего по акту :	Тенге			220 165				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

63

Расценки по смете прилаг