Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** ИИН/БИН **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"НОРИС и К Секьюрити Систем" товарищество с огранниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44** **000340001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках работ № 03-3/53 от 28.06.2016г.

Номер документа	Дата составления
33	25.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе			шт	1	30 485 446,00	30 485 446,00
				Итого	1	x	30 485 446,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"
Наименование строительно-монтажных работ: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе
Договор: №03-3/53 от 28.06.2016г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №20	1 361 274	1 361 274			163 353	1 524 627
2	Акт №21	94 360	94 360			11 323	105 683
3	Акт №22	5 789 758	5 789 758			694 771	6 484 529
4	Акт №23	4 636 920	4 636 920			556 430	5 193 350
5	Акт №24	636 906	316 344	320 562		76 429	713 335
6	Акт №25	587 688	587 688			70 523	658 211
7	Акт №26	1 864 156	1 864 156			223 699	2 087 855
8	Акт №27	6 800 159	6 800 159			816 019	7 616 178
9	Акт №28	5 082 866	5 082 866			609 944	5 692 810
10	Акт №29	130 224	58 792	71 432		15 627	145 851
11	Акт №30	234 837	226 322	8 515		28 180	263 017
	Всего за отчетный месяц	**27 219 148**	**26 818 639**	**400 509**		**3 266 298**	**30 485 446**
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**204 582 136**	**158 981 934**	**45 600 202**		**24 549 857**	**229 131 993**

Итого к оплате: **30 485 446 (тридцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) тенге**

в том числе НДС 12% **3 266 298 тенге**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 21
выполненных работ
за октябрь месяц 2016 г.
Бытовая канализация

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-3								
1	Е17-1-4	Установка одиночных умывальников без подводки воды	1	5816,21	17,71	5816	18	334	1,43	1
		комплект		254,25	6,75	254	7	128	0,03	–
2	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
3	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	–
4	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	2	523		1046				
		шт								
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 110 мм	20	748,88	1,43	14978	29	2636	0,56	11
		м трубопровода		102,38	0,54	2048	11	128	0,0026	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**36 763**	**104**			**16**
			Тенге			**2 968**	**43**			**–**
		Накладные расходы -	Тенге			**3 855**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			2 437				
		ИТОГО :	Тенге			43 055				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			1 033				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			44 088				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			1 375				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			441				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			176				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			46 080				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			110 131				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			92 510				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			1 850				
		Итого :	Тенге			94 360				
		НДС - 12 %	Тенге			11 323				
		Всего по акту :	Тенге			105 683				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете приняты

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Электроснабжение
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 20
выполненных работ
за октябрь месяц 2016 г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ длиной 0,38 км

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 4-1-1								
		Раздел 1 Строительные работы								
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛИ 0,38; с СИП-2 А29 *опора*	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6 312 1 971	3 981 1 100	3 225 105	5,98 2,29	12 5
2	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1 *шт*	4	11400		45 600				
3	Ц8-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ103) *т*	0,064	102170 8280	1870 270	6 539 530	120 17	520 95	52 1,578	3 –
4	Ц8-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ104) *т*	0,0644	102170 8280	1870 270	6 580 533	120 17	523 95	52 1,578	3 –
5	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные *т*	0,014	139600		1 954				
6	99-28-340	Заземляющий проводник ЗП2М *шт.*	2	733		1 466				
7	99-28-341	Лента металлическая монтажная F20.07 *м*	4	75		300				
8	99-28-342	Скрепа С20 *шт.*	4	17		68				
9	99-28-343	Анкерный кронштейн СА2000	2	236		472				

			шт.							
10	99-28-344	Натяжной зажим для СИП с нулевой жилой 50-70 мм2 РА1500	4	481		1 924				
			шт.							
11	99-28-345	Натяжной зажим для СИП 2х16 - 2х25 РА 25х100	2	105		210				
			шт.							
12	99-28-346	Зажим ZP-2	2	499		998				
			шт.							
13	99-28-347	Зажим для фазных жил СИП MJPT - 50-120	8	292		2 336				
			шт.							
14	99-28-348	Зажим для нулевой жилы СИП MJPT-54,6-95N	2	292		584				
			шт.							
15	99-28-349	Зажим ПС-1-1	2	118		236				
			шт.							
16	99-28-350	Кабельный ремешок ф 45 мм, СИП 35-95 KR-1	4	8		32				
			шт.							
17	99-28-346	Зажим KZP-1	2	186		372				
			шт.							
18	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛИ 0,38; с СИП-2 УА29	3	4836,53	3187,28	14 510	9 562	7 416	9	27
			опора	1476	878,4	4 428	2 635	105	3,63	11
19	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	9	11400		102 600				
			шт							
20	Ц8-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ103)	0,096	102170	1870	9 808	180	780	52	5
			т	8280	270	795	26	95	1,578	–
21	Ц8-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ104)	0,193	102170	1870	19 719	361	1 568	52	10
			т	8280	270	1 598	52	95	1,578	–
22	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,041	139600		5 724				
			т							
23	99-28-340	Заземляющий проводник ЗП2М	6	733		4 398				
			шт.							
24	99-28-341	Лента металлическая монтажная F20.07	12	75		900				
			м							
25	99-28-342	Скрепа С20	12	17		204				
			шт.							
26	99-28-343	Анкерный кронштейн СА2000	6	236		1 416				
			шт.							
27	99-28-346	Зажим ZP-2	3	499		1 497				
			шт.							
28	99-28-347	Зажим для фазных жил СИП MJPT - 50-120	12	292		3 504				
			шт.							
29	99-28-348	Зажим для нулевой жилы СИП MJPT-54,6-95N	3	292		876				

			шт.							
30	99-28-349	Зажим ПС-1-1	6	118		708				
			шт.							
31	99-28-350	Кабельный ремешок ф 45 мм, СИП 35-95 KR-1	6	8		48				
			шт.							
32	99-28-346	Зажим KZP-1	6	186		1 116				
			шт.							
33	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; с СИП-2 П29	10	1534,11	878,23	15 341	8 782	7 903	3,06	31
			опора	506,25	246,42	5 063	2 464	105	1,03	10
34	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	10	11400		114 000				
			шт							
35	99-28-351	Заземляющий проводник ЗП1М	10	550		5 500				
			шт.							
36	99-28-341	Лента металлическая монтажная F20.07	20	75		1 500				
			м							
37	99-28-342	Скрепа С20	20	17		340				
			шт.							
38	99-28-352	Комплект промежуточной подвески ES 1500	10	438		4 380				
			шт.							
39	99-28-346	Зажим ZP-2	10	499		4 990				
			шт.							
40	99-28-349	Зажим ПС-1-1	10	118		1 180				
			шт.							
41	99-28-350	Кабельный ремешок ф 45 мм, СИП 35-95 KR-1	20	8		160				
			шт.							
42	99-28-346	Зажим KZP-2	10	186		1 860				
			шт.							
	Раздел 2 Монтажные работы									
43	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,38	7259,41	4310,78	2 759	1 638	1 561	16,1	6
			км линии	2745	1169,46	1 043	444	105	4,45	2
44	Е33-111-1	Добавлять к расценке 33-108-1 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	19	196,88	124,88	3 741	2 373	1 583	0,34	6
			опора	56,25	23,13	1 069	439	105	0,08	2
45	99-28-355	Провод самонесущий СИП-4 2х16	380	44		16 720				
			м							
46	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	8	1745,38	1411,25	13 963	11 290	4 812	2,01	16
			светильник	333	239,85	2 664	1 919	105	0,81	6
47	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	8	6550		52 400				
			шт							

48	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,036	14700		529				
		1000м								
49	1-7-6	Зажим плашечный	0,16	7100		1 136				
		100шт								
50	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,015	139600		2 094				
		т								
51	Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. (ЗП2)	0,004	25987,18	4444,95	104	18	74	110	–
		т конструкций		19800	697,37	79	3	90	2,55	–
52	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,060;	0,00212	50600		107				
		т								
53	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=1,060;	0,00148	75900		112				
		т								
54	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,004	147300		589				
		т								
	Раздел 3 Кабельная линия									
57	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	190	26,4	3,1	5 016	589	3 538	0,11	21
		м кабеля		19,1	0,5	3 629	95	95	0,003	1
60	Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	30	93,4	32,3	2 802	969	1 092	0,2	6
		м кабеля		31,3	7	939	210	95	0,041	1
61	16-1-600	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 2х6 мм2	0,09	202200		18 198				
		1000м								
62	16-3-71	Кабели контрольные, марка КВВБ, число жил и сечение 4х0,75 мм2	0,14	125700		17 598				
		1000м								
64	Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	8	20,7	–	166	–	156	0,12	1
		шт		20,5	–	164	–	95	–	–
65	Ц8-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	4	22,7	–	91	–	86	0,13	1
		шт								

				22,5	–	90	–	95	–	–
66	Ц8-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	8	29,9	–	239	–	224	0,17	1
		шт		29,5	–	236	–	95	–	–
67	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	18	53,87	12,24	970	220	596	0,18	3
		м шин заземления		29,25	2,25	527	41	105	0,01	–
68	4-1-33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d=16 мм	0,02844	58000		1 650				
		т								
69	1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм (ГОСТ 8509-86)	0,029	45500		1 320				
		т								
70	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром 100 мм	0,02	229995,38	–	4 600	–	604	175	4
		канало-километр трубопровода		27450	–	549	–	110	–	–
71	16-10-57	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х25-50	2	3570		7 140				
		комплект								
72	99-28-217	Сигнальная лента для покрытия трассы кабеля "Осторожно кабель" (ЛСЭ-150)	200	17		3 400				
		м								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**		**549 703**	**549 703**	**40 202**			**156**
			Тенге			**25 906**	**9 463**			**37**
		Накладные расходы -	Тенге		**36 259**	**36 259**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**35 158**				
		ИТОГО :	Тенге			**621 120**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**14 907**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**636 027**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**19 834**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**6 360**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**2 544**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**664 765**				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			**1 588 788**				

		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки 0,8399998	Тенге			1 334 582				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			26 692				
		Итого :	Тенге			1 361 274				
		НДС - 12 %	Тенге			163 353				
		Всего по акту :	Тенге			1 524 627				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Е.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Внутриквартальная водопроводная сеть
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 22
выполненных работ
за октябрь месяц 2016 г.

Внутриквартальная водопроводная сеть и подводка к границам домов потребителей

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-3-1								
		Раздел 1 Водопроводная сеть								
7	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	48310	0,26	0,26	12 561	12 561	2 343	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	2 416	97	0,00017	8
19	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,713	154400		264 487				
		т								
		Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей								
33	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7548	18,51	17,5	139 713	132 090	39 683	0,00703	53
		м3 грунта		1,01	4,41	7 623	33 287	97	0,0153	115
34	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (в местах пересечения коммуникаций)	565	167,4	–	94 581	–	106 877	1,18	667
		м3 грунта		167,4	–	94 581	–	113	–	–
35	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	253	200,88	–	50 823	–	57 430	1,416	358
		м3 грунта		200,88	–	50 823	–	113	–	–

36	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	253	122,18	–	30 912	–	34 930	0,885	224
		м3 грунта		122,18	–	30 912	–	113	–	–
37	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	8110	6,83	6,83	55 391	55 391	14 711	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	15 166	97	0,0061	49
38	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	253	21,55	4,52	5 452	1 144	4 179	0,108	27
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4 309	–	97	–	–
39	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	75675	0,26	0,26	19 676	19 676	3 670	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	3 784	97	0,00017	13
40	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	1,15	47611,09	17877,09	54 753	20 559	51 427	173	199
		км трубопровода		29700	4698,68	34 155	5 403	130	18,1	21
43	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	25	33466,4	2104,76	836 660	52 619	97 045	13,9	348
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	59 063	15 587	130	2,475	62
47	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	3,032	154400		468 141				
		т								
50	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	100	300,56	225,63	30 056	22 563	16 708	0,414	41
		шт		69,53	58,98	6 953	5 898	130	0,226	23

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**2 063 205**	**316 602**			**1 917**
			Тенге			**288 418**	**81 540**			**291**
		Накладные расходы -	Тенге			**429 002**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**149 532**				
		ИТОГО :	Тенге			**2 641 739**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**63 402**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**2 705 141**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**84 360**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**27 051**				

		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			10 821					
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =77[illegible] Тенге	Тенге			[illegible] 827 373					
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			6 757 421					
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			5 676 233					
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			113 525					
		Итого :	Тенге			5 789 758					
		НДС - 12 %	Тенге			694 771					
		Всего по акту :	Тенге			6 484 529					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете согласны

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 23
выполненных работ
за октябрь месяц 2016 г.

Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосоной станции II подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-12								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	200	9,85	9,85	1 970	1 970	522	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	538	97	0,0088	2
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	200	5,86	5,86	1 172	1 172	252	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	260	97	0,00426	1
3	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	2086	18,51	17,5	38 612	36 505	10 967	0,00703	15
		м3 грунта		1,01	4,41	2 107	9 199	97	0,0153	32
4	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	64	200,88	–	12 856	–	14 528	1,416	91
		м3 грунта		200,88	–	12 856	–	113	–	–
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	4110	6,83	6,83	28 071	28 071	7 455	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	7 686	97	0,0061	25

6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	190	122,18	–	23 214	–	26 232	0,885	168
		м3 грунта		122,18	–	23 214	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	190	21,55	4,52	4 095	859	3 139	0,108	21
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3 236	–	97	–	–
9	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,102	70153,47	10674,97	7 156	1 089	7 009	270	28
		км трубопровода		48825	4032	4 980	411	130	19,69	2
10	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 ммК=1,004;	101,408	714		72 405				
		м								
11	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,171	115636,32	31953,19	19 774	5 464	17 439	360	62
		км трубопровода		66375	12071,25	11 350	2 064	130	58,95	10
12	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 ммК=1,004;	171,264	1060		181 540				
		м								
13	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,06	154891,68	66009,8	9 294	3 961	7 421	376	23
		км трубопровода		70200	24936,75	4 212	1 496	130	121,79	7
14	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 ммК=1,004;	60,28	1710		103 079				
		м								
18	Е6-1-2	Устройство бетонных упоров	0,56	8178,74	98,32	4 580	55	431	4,41	2
		м3		695,25	37,15	389	21	105	0,1814	–
19	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,202	285120,61	30429,76	57 594	6 147	12 354	205	41
		км трубопровода		35550	11495,25	7 181	2 322	130	56,14	11
20	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,341	430521,51	68116,36	146 808	23 228	31 156	256	87

	км трубопровода								
			44550	25731	15 192	8 774	130	125,67	43
21	Е22-14-6								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,12	566134,23	80990,95	67 936	9 719	12 319	278	33
	км трубопровода								
			48375	30595,5	5 805	3 671	130	149,43	18
22	Е22-33-1								
	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,0343	107786,81	398,18	3 697	14	308	42,1	1
	т фасонных частей								
			6750	150,75	232	5	130	0,74	–
23	Е22-33-2								
	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,3	95357,36	3488,98	28 607	1 047	2 445	32,7	10
	т фасонных частей								
			4950	1318,5	1 485	396	130	6,44	2
24	Е22-33-5								
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,1137	247994,13	49389,75	28 197	5 616	12 036	312,7	36
	т фасонных частей								
			62775	18657	7 138	2 121	130	91,12	10
25	Е22-34-1								
	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,56	225,63	3 006	2 256	1 671	0,414	4
	шт.								
			69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
26	99-28-59								
	Втулка ф 90 мм	2	610		1 220				
	шт.								
27	99-28-14								
	Втулки ф 110 мм	2	647		1 294				
	шт.								
28	99-28-28								
	Фланцы ф 90 мм	2	1305		2 610				
	шт.								
29	99-28-25								
	Фланцы ф 110 мм	2	1719		3 438				
	шт.								
30	99-28-33								
	Переходник 160х110	2	2076		4 152				
	шт.								
31	Е22-40-3								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	10	156,43	21,43	1 564	214	1 638	0,6	6
	фланец								
			126	–	1 260	–	130	–	–
32	Е22-40-5								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	7	231,52	33,52	1 621	235	1 658	0,9	6
	фланец								
			180	2,25	1 260	16	130	0,01	–
33	Е22-40-6								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	5	391,37	57,24	1 957	286	1 974	1,43	7
	фланец								
			301,5	2,25	1 508	11	130	0,01	–
34	8-9-12								
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	10	492		4 920				

			шт							
35	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	7	757		5 299				
			шт							
36	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	5	1140		5 700				
			шт							
37	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	7	411,46	17,71	2 880	124	2 170	1,4	10
		задвижка или клапан		231,75	6,75	1 622	47	130	0,03	–
38	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	7	12939		90 573				
			шт							
39	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	6	585,99	36,99	3 516	222	2 580	1,93	12
		задвижка или клапан		317,25	13,5	1 904	81	130	0,07	–
40	9-2-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	6	22036		132 216				
			шт							
41	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2	1230,66	466,78	2 461	934	1 790	3,04	6
		задвижка или клапан		513	175,5	1 026	351	130	0,86	2
42	9-2-70	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	2	32537		65 074				
			шт							
43	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	16,23	33466,4	2104,76	543 160	34 160	63 001	13,9	226
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	38 343	10 119	130	2,475	40
45	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,217	154400		33 505				
			т							
48	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,4	257		103				
			м2							
49	1-1-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=2 мм	0,88	31		27				
			кг							
50	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,79	106		2 522				
			м3							

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**		**1 753 474**	**1 753 474**	163 346			894
		Тенге			146 994	50 180			208

		Накладные расходы -	Тенге		242 494	494				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			119 758				
		ИТОГО :	Тенге			2 115 726				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			50 777				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			2 166 503				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			67 562				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			21 665				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			8 666				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			2 264 396				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			5 411 906				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			4 546 000				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			90 920				
		Итого :	Тенге			4 636 920				
		НДС - 12 %	Тенге			556 430				
		Всего по акту :	Тенге			5 193 350				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете приняли

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 24
выполненных работ
за октябрь месяц 2016 г.
На приобретение и монтаж электрооборудования

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-6								
1	Ц8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385	223	3385	223	582	3	3
		шт		563	49,5	563	50	95	0,289	–
2	75-6-74	Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ	1	52700		52700				
		комплект								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,013	–
4	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1309	2	8
		шт		340	4,5	1360	18	95	0,026	–
5	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	424	2	2
		шт		441	4,5	441	5	95	0,026	–
6	80-3-96	Выключатель автоматический ВА 57-39, 250 А	1	13792		13792				

		шт.							
7	80-3-97	Выключатель автоматический ВА 57-31	11	2586		28446			
		шт.							
8	Ц8-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), 1ШУВ	1	2284	123	2284	123	409	2	2
		шт		401	29,3	401	29	95	0,171	–
9	75-6-11	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	1	32900		32900				
		шт								
10	Ц8-411-4	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 27 мм	10	186,9	–	1869	–	855	1	10
		ввод		90	–	900	–	95	–	–
11	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	75	114,4	7,8	8580	585	3513	0,29	22
		м		48,8	0,5	3660	38	95	0,003	–
12	99-1-36	Металлорукав РЗ-ЦХШ-20	45	43		1935				
		м								
13	99-28-329	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш18	30	39		1170				
		м								
14	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	95	175,2	75,7	16644	7192	8421	0,44	42
		м		72,7	20,6	6907	1957	95	0,12	11
15	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	70	14,6	0,2	1022	14	791	0,07	5
		м		11,8	0,1	826	7	95	–	–
16	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	15	19,6	0,5	294	8	236	0,1	2
		м		16,4	0,1	246	2	95	0,001	–
17	18-2-6	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 32-34 мм, длина 664 мм, тип К1084 У3	10	460		4600				
		шт								
18	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	9	509		4581				
		шт								
19	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт								

			205	2,3	205	2	95	0,013	–
20	18-3-192								
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
	шт								
21	Ц8-602-2	10	763,4	5,4	7634	54	5969	2	20
	Электропечь мощностью до 1 кВт								
	шт								
			626	2,3	6260	23	95	0,013	–
22	80-2-15	10	1089		10890				
	Электропечь ПЭТ-4								
	шт.								
23	Ц8-591-10	4	133,4	3,6	534	14	438	0,68	3
	Розетки штепсельные полугерметические и герметические								
	шт								
			115	0,3	460	1	95	0,001	–
24	18-1-144								
	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	4	105		420				
	шт								
25	Ц8-591-3								
	Выключатель полугерметический и герметический	6	134,8	3,6	809	22	656	0,68	4
	шт								
			115	0,2	690	1	95	0,001	–
26	18-1-18								
	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215		1290				
	шт								
27	Ц11-30-1	1	64,86	–	65	–	45	0,29	–
	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях								
	шт								
			49,5	–	50	–	90	–	–
28	80-3-73	1	1043		1043				
	Датчик температуры ДТКБ-53								
	шт.								
29	Ц8-593-5								
	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	1	314,3	120	314	120	158	0,79	1
	шт								
			132	34	132	34	95	0,199	–
30	Ц8-593-2								
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	7	275,2	159	1926	1113	865	0,53	4
	шт								
			84,4	45,7	591	320	95	0,267	2
31	Ц8-593-1	2	216,3	120	433	240	189	0,41	1
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды								
	шт								
			65	34,4	130	69	95	0,201	–

32	Ц8-599-10									
		Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	2	1233,6	54,6	2467	109	1168	3	6
		шт		610	4,5	1220	9	95	0,026	–
33	17-1-92									
		Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУ 16-535.825-74), тип НБ006х100/Р2'0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2'0-03УХЛ4	1	342		342				
		шт								
34	17-1-14									
		Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3	2	871		1742				
		шт								
35	17-2-36	Светильники, тип ЛСП 2х20	7	1500		10500				
		шт								
36	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
37	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	1	24		24				
		шт								
38	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	18	82		1476				
		шт								
39	17-6-1	Лампы энергосберегающие 20 Вт Е27	2	240		480				
		шт								
40	17-6-53									
		Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-40	1	19		19				
		шт								
41	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	2	11000		22000				
		шт								
42	16-1-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,07	23700		1659				
		1000м								
43	16-1-117									
		Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,06	26000		1560				
		1000м								
44	16-1-127	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	0,015	57400		861				
		1000м								
45	16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,015	60200		903				

		1000м								
46	16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,02	122300		2446				
		1000м								
47	Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	6	20,7	–	124	–	117	0,12	1
		шт		20,5	–	123	–	95	–	–
48	Ц8-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	20	22,7	–	454	–	428	0,13	3
		шт		22,5	–	450	–	95	–	–
49	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	8	26,5	–	212	–	200	0,15	1
		шт		26,3	–	210	–	95	–	–
50	Е1-14-1	Разработка траншей шириной 0,2 м и глубиной 0,7 м в грунтах 1 группы траншейными роторными экскаваторами	7	12,48	12,48	87	87	22	–	–
		м3 грунта		–	3,24	–	23	97	0,01142	–
51	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	7	122,18	–	855	–	966	0,885	6
		м3 грунта		122,18	–	855	–	113	–	–

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**261 246**	–			–
			Тенге			–	–			–
		в том числе								
		монтажные работы	**Тенге**			**121 475**				
		электрооборудование	**Тенге**			**139 771**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29 480**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**9 057**				
		ИТОГО :	Тенге			**299 783**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**3 840**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**303 623**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**5 110**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**1 639**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**655**				

		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			311 027				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			743 355				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			624 418				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			12 488				
		Итого :	Тенге			636 906				
		НДС - 12 %	Тенге			76 429				
		Всего по акту :	Тенге			713 335				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете прошу

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Напорный водопровод
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 25
выполненных работ
за октябрь месяц 2016 г.

Напорный водовод от НС II-го подъема до внутриквартальной сети

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-2-2								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	350	9,85	9,85	3 448	3 448	914	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	942	97	0,0088	3
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	350	5,86	5,86	2 051	2 051	441	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	455	97	0,00426	1
3	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1746	18,51	17,5	32 318	30 555	9 179	0,00703	12
		м3 грунта		1,01	4,41	1 763	7 700	97	0,0153	27
4	Е1-163-7	Доработка траншей вручную в грунтах 1 группы	54	335,25	–	18 104	–	20 458	2,23	120
		м3 грунта		335,25	–	18 104	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	54	21,55	4,52	1 164	244	892	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	920	–	97	–	–
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	109	122,18	–	13 318	–	15 049	0,885	96
		м3 грунта								

				122,18	–	13 318	–	113	–	–
7	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1691	6,83	6,83	11 550	11 550	3 067	–	–
		м3 грунта								
				–	1,87	–	3 162	97	0,0061	10
8	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	1450	0,26	0,26	377	377	71	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,05	–	73	97	0,00017	–
9	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,29	58881,69	25695,31	17 076	7 452	15 038	194	56
		км трубопровода								
				33075	6813,45	9 592	1 976	130	26,38	8
10	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	292,9	302		88 456				
		м								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**187 862**	**55 677**			**291**
			Тенге			**43 696**	**14 308**			**49**
		Накладные расходы -	Тенге			**65 109**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**15 178**				
		ИТОГО :	Тенге			**268 149**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**6 436**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**274 585**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**8 563**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**2 746**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**1 098**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**286 992**				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			**685 911**				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			**576 165**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**11 523**				
		Итого :	Тенге			**587 688**				
		НДС - 12 %	Тенге			**70 523**				
		Всего по акту :	Тенге			**658 211**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Напорный водопровод
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 26
выполненных работ
за октябрь месяц 2016 г.
Напорный водовод от точки врезки до НС II-го подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-2-1								
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	240	122,18	–	29323	–	33135	0,885	212
		м3 грунта		122,18	–	29323	–	113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	240	21,55	4,52	5172	1085	3964	0,108	26
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4087	–	97	–	–
7	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	3610	6,83	6,83	24656	24656	6548	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	6751	97	0,0061	22
12	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	39	300,56	225,63	11722	8800	6516	0,414	16
		шт		69,53	58,98	2712	2300	130	0,226	9
13	99-28-59	Втулка ф 90 мм	14	610		8540				
		шт.								
14	99-28-14	Втулка ф 110 мм	4	647		2588				
		шт.								
15	99-28-28	Фланцы ф 90 мм	14	1305		18270				
		шт.								
16	99-28-25	Фланцы ф 110 мм	4	1719		6876				
		шт.								

18	E22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,156	107786,81	398,18	16815	62	1400	42,1	7
		т фасонных частей		6750	150,75	1053	24	130	0,74	–
19	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	7	411,46	17,71	2880	124	2170	1,4	10
		задвижка или клапан		231,75	6,75	1622	47	130	0,03	–
20	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	7	12939		90573				
		шт								
21	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	5,38	33466,4	2104,76	180049	11324	20883	13,9	75
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	12710	3354	130	2,475	13
22	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	4	3512		14048				
		шт								
23	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,079	154400		12198				
		т								
26	E1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	98	18,51	17,5	1814	1715	515	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	99	432	97	0,0153	1
27	E1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	200,88	–	402	–	454	1,416	3
		м3 грунта		200,88	–	402	–	113	–	–
28	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (под колодцы)	1	794,54	73,75	795	74	44	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	21	12	133	0,041	–
29	E6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1	11119,45	1327,03	11119	1327	2724	12,49	12
		м3		2137,5	456,24	2138	456	105	1,7166	2
30	E7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	39	337,15	172,69	13149	6735	7452	0,476	19
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	2975	2348	140	0,2371	9
31	E7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	32	481,17	243,37	15397	7788	8600	0,668	21
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	3420	2723	140	0,3375	11
32	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	16,085	10900		175327				

		м3								
33	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	2	1398,73	373,54	2797	747	1683	2,66	5
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	932	270	140	0,6052	1
34	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	12,6	2750		34650				
		м2								
35	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,36	2811,56	1856,11	1012	668	711	4,933	2
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	293	215	140	2,3715	1
36	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ 8020-90) КО6	0,07	2660		186				
		м								
37	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	3920		3489				
		м								
38	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые 1ПП10-2	0,1	24600		2460				
		м3								
39	Е23-24-1	Установка люка	1	285,39	35,42	285	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
40	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	1	3512		3512				
		шт								
41	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,042	154400		6485				
		т								
42	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,212	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	672	26	118	0,007	–
43	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	100	6,83	6,83	683	683	181	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	187	97	0,0061	1
44	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	24,925	106		2642				

м3

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**704 332**	**65 891**			**414**
			Тенге			**62 668**	**19 159**			**70**
		Накладные расходы -	Тенге			**98 095**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**48 146**				
		ИТОГО :	Тенге			**850 573**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**20 414**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**870 987**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**27 162**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**8 710**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**3 484**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**910 343**				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			**2 175 720**				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			**1 827 604**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**36 552**				
		Итого :	Тенге			**1 864 156**				
		НДС - 12 %	Тенге			**223 699**				
		Всего по акту :	Тенге			**2 087 855**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Благоустройство
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 27
выполненных работ
за октябрь месяц 2016 г.

Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции II-подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 7-1-1								
		Раздел 1 Ограждение площадки								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	148	9,85	9,85	1 458	1 458	387	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	398	97	0,0088	1
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	148	5,86	5,86	867	867	187	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	192	97	0,00426	1
4	Т1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-1 – строительные работы	242	10973,48	432,59	2 655 582	104 687	259 267	3,9	944
		м		635,25	130	153 731	31 460	140	0,635	154
9	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1	2372,24	335,84	2 372	336	975	4,54	5
		м3 кладки		699,75	126	700	126	118	0,61	1
10	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-125	0,38	15900		6 042				
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**2 666 321**	**107 348**			**948**
			Тенге			**154 430**	**32 177**			**156**

		ладные расходы -	Тенге			0 815				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			175 628				
		ИТОГО :	Тенге			3 102 764				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			74 466				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			3 177 230				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			99 082				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			31 772				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			12 709				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			3 320 793				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			7 936 696				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			6 666 823				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			133 336				
		Итого :	Тенге			6 800 159				
		НДС - 12 %	Тенге			816 019				
		Всего по акту :	Тенге			7 616 178				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 28
выполненных работ
за октябрь месяц 2016 г.

Резервуар для воды прямоуготльный сборный ж/б емкостью 200м3 (с применением стеновых панелей с опорной пятой) - 3шт

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-10								
		Раздел 1 Земляные работы								
10	E1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки и обвалования)К=3,000;	1071	32,23	30,77	34518	32955	10139	0,00984	11
		м3 грунта		1,42	8,34	1521	8932	97	0,02853	31
13	E1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 мК=3,000;	459	6,83	6,83	3135	3135	832	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	858	97	0,0061	3
14	E1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 (обвалование грейферным ковшом)К=3,000; т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	612	40,36	37,95	24700	23225	7628	0,01668	10
		м3 грунта		2,41	10,44	1475	6389	97	0,03625	22
15	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=3,000;	459	21,55	4,52	9891	2075	7582	0,108	50
		м3 уплотненного грунта								

				17,03	–	7817	–	97	–	–
Раздел 2 Монолитные и ж/б										
41	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 тК=3,000;	9	2758,31	414,99	24825	3735	5902	2,01	18
		шт сборных конструкций		339,75	128,68	3058	1158	140	0,5376	5
42	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5К=3,000;	15,84	25300		400752				
		м3								
43	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 ммК=3,000;	3,9	1875,61	1247,36	7315	4865	5037	2,998	12
		м3 сборных железобетонных конструкций		503,55	418,91	1964	1634	140	1,7635	7
44	30-17-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м3К=3,000;	3,9	16100		62790				
		м3								
45	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2К=3,000;	3,9	302		1178				
		м3								
46	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=3,000;	3,9	352		1373				
		м3								
47	99-26-17	Дополнительные затраты на железнение поверхностей сборных конструкций в заводскихК=3,000;	205,2	37,94		7785				
		м2								
51	Е6-19-2	Обетонирование камерах, лаза,вентиляции,приборов, труб сопряжении пестниц бетоном В-15К=3,000;	2,7	8202,4	283,24	22146	765	2351	4,15	11
		м3		722,25	106,99	1950	289	105	0,5226	1
52	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2К=3,000;	2,7	302		815				
		м3								
53	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=3,000;	2,7	352		950				
		м3								

54	E6-19-2	Обетонирование плит покрытий по периметру бетоном В-22,5К=3,000;	0,9	8202,4	283,24	7382	255	783	4,15	4
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				722,25	106,99	650	96	105	0,5226	–
55	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=3,000;	0,9	283		255				
		м3								
56	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=3,000;	0,9	152		137				
		м3								
57	E13-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-Шпаклевкой ЭП-00-10К=3,000;	66	65,93	0,05	4351	3	311	0,0258	2
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				5,22	0,02	345	1	90	0,0001	–
	Раздел 3 Металлоконструкции									
58	E9-29-1	Монтаж лестницК=3,000;	0,1722	13711,46	5475,86	2361	943	1022	28,9	5
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				5040	1552,87	868	267	90	5,46	1
59	2-1-267	Стоимость лестницК=3,000;	0,1722	133700		23023				
		т								
60	E9-53-1	Монтаж конструкций люков, лазовК=3,000;	1,068	14806,01	1133,15	15813	1210	12775	82,1	88
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				12892,5	398,25	13769	425	90	1,95	2
61	2-1-227	Лазы круглые для резервуаровК=3,000;	1,068	247800		264650				
		т								
62	E9-53-1	Монтаж запорного устройства для люковК=3,000;	0,015	14806,01	1133,15	222	17	179	82,1	1
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				12892,5	398,25	193	6	90	1,95	–
63	2-1-237	Запорное устройство для люковК=3,000;	0,015	154400		2316				
		т								
	Раздел 4 Изоляционные работы									
64	E41-1-3	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 ммК=3,000;	198,42	193,98	48,92	38490	9707	33713	0,888	176
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				144,9	18,47	28751	3665	104	0,0903	18
65	E41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=3,000;	0,039	26143,3	1166,54	1020	45	75	5,07	–
		т		———	———	———	———	———	———	———
				1284,75	574,87	50	22	104	2,69	–
66	E41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастикиК=3,000;	3,27	16648,76	1042,69	54441	3410	8578	8,42	28

	т		2135,25	387,08	6982	1266	104	1,59	5
67 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=3,000;	198,42	145,23	15,94	28817	3163	9589	0,243	48
	м2 стяжки		34,65	5,96	6875	1183	119	0,0291	6
68 Е41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной поверхности бетонных стен мастикой асфальтовой в два слоя по 5 ммК=3,000;	438,84	193,98	48,92	85126	21468	74561	0,888	390
	м2		144,9	18,47	63588	8105	104	0,0903	40
69 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=3,000;	0,087	26143,3	1166,54	2274	101	168	5,07	–
	т		1284,75	574,87	112	50	104	2,69	–
70 Е41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастикиК=3,000;	7,23	16648,76	1042,69	120371	7539	18966	8,42	61
	т		2135,25	387,08	15438	2799	104	1,59	11
71 Е41-1-4	Штукатурная изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 ммК=3,000;	169,26	223,15	69,76	37770	11808	31612	0,934	158
	м2		153,23	26,35	25936	4460	104	0,1287	22
72 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=3,000;	0,033	26143,3	1166,54	863	38	63	5,07	–
	т		1284,75	574,87	42	19	104	2,69	–
73 Е41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастикиК=3,000;	4,17	16648,76	1042,69	69425	4348	10939	8,42	35
	т		2135,25	387,08	8904	1614	104	1,59	7
74 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=3,000;	168	145,23	15,94	24399	2678	8118	0,243	41
	м2 стяжки		34,65	5,96	5821	1001	119	0,0291	5
75 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=3,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	168	25,78	0,7	4331	118	159	0,0045	1
	м2 стяжки		0,55	0,25	92	42	119	0,0015	–
76 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=3,000;	0,477	5239,08	327,33	2499	156	1009	11,6	6
	т		1890	123,75	902	59	105	0,6	–

77	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 ммК=3,000; *т*	0,477	64100		30576				
78	Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастикеК=3,000; *м2*	90	633,78 117	1,57 –	57040 10530	141 –	9477 90	0,62 –	56 –
79	Е6-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметикаК=3,000; *м шва*	91,92	2006,24 38,25	1,84 0,7	184414 3516	169 64	3759 105	0,217 0,0034	20 –
80	Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит в производственных зданияхК=3,000; *м2 покрытий*	27,57	381,91 82,8	96,39 31,5	10529 2283	2657 868	4411 140	0,498 0,1376	14 4
81	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=3,000; *м2 стяжек*	162	194,65 52,2	9,95 3,74	31533 8456	1612 606	11146 123	0,356 0,0182	58 3
82	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 75 ммК=3,000; ктрр1=11; ктрм1=11; кзпр1=11; кэкс1=11; кзпм1=11; кмат1=11; *м2 стяжек*	162	326,22 6,93	7,37 2,75	52848 1123	1194 446	1930 123	0,0484 0,0132	8 2
83	Е6-36-4	ЖелезнениеповерхностиК=3,000; *м2 поверхности*	162	58,37 51,3	0,23 0,09	9456 8311	37 15	8742 105	0,289 0,0004	47 –
84	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один разК=3,000; *м2*	45	31,99 4,41	0,05 0,02	1440 198	2 1	179 90	0,0217 0,0001	1 –
85	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=3,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; *м2*	45	280,33 11,08	0,48 0,2	12615 499	22 9	457 90	0,0552 0,0008	2 –
86	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 ммК=3,000; *м2 поверхности*	66	500,5 185,18	132,35 50,47	33033 12222	8735 3331	16331 105	1,029 0,2797	68 18
87	Е6-36-4	ЖелезнениеповерхностиК=3,000; *м2 поверхности*	66	58,37 51,3	0,23 0,09	3852 3386	15 6	3562 105	0,289 0,0004	19 –

88	E15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым растворомК=3,000;	19,5	100,55	1,19	1961	23	1244	0,37	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	1176	9	105	0,0022	–
89	E6-36-4	Железнение поверхностиК=3,000;	19,5	58,37	0,23	1138	4	1052	0,289	6
		м2 поверхности		51,3	0,09	1000	2	105	0,0004	–
		Раздел 5 Разные работы								
90	E6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемостьК=3,000;	525	24,6	0,69	12915	362	6599	0,0787	41
		м3 емкости		11,7	0,27	6143	142	105	0,0013	1
92	E16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 ммК=3,000;	6	2017,57	1,57	12105	9	3025	2,36	14
		сальник		393,75	–	2363	–	128	–	–
93	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=3,000;	0,033	93997,62	304,24	3102	10	1150	198	7
		т		33075	114,75	1091	4	105	0,56	–
94	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=3,000;	110,4	106		11702				
		м3								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**1 862 770**				–
			Тенге			**259 398**	–			–
		Накладные расходы -	Тенге			**325 155**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**131 275**				
		ИТОГО :	Тенге			**2 319 200**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**55 661**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**2 374 861**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**74 060**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**23 749**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**9 499**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**2 482 169**				

		ого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			3 952 384				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			**4 983 202**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**99 664**				
		Итого :	Тенге			**5 082 866**				
		НДС - 12 %	Тенге			**609 944**				
		Всего по акту :	Тенге			**5 692 810**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Электроснабжение
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 29
выполненных работ
за октябрь месяц 2016 г.
Установка оборудования

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 4-1-2								
1	Ц8-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ *комплект (3 фазы)*	3	6210 2813	2570 574	18 630 8 439	7 710 1 722	9 653 95	16 3,353	48 10
2	80-3-260	Трансформатор тока Т-0,66 250/5 *шт.*	3	782		2 346				
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,013	1 –
4	80-3-226	Счетчик электроэнергии многофункциональный Альфа А1800 *шт.*	1	28800		28 800				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**49 943**	**7 715**			**49**
			Тенге			**8 597**	**1 724**			**10**
		В том числе								
		Монтажные работы	**Тенге**			**18 797**				
		Оборудование	**Тенге**			**31 146**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9 805**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**1 716**				

		ИТОГО :	Тенге			61 464				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			728				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			62 192				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			968				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			310				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			124				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			63 594				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			151 990				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			127 671				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			2 553				
		Итого :	Тенге			130 224				
		НДС - 12 %	Тенге			15 627				
		Всего по акту :	Тенге			145 851				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 30
выполненных работ
за октябрь месяц 2016 г.
Хозяйственно - питьевой водопровод

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-2								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	4	329,67	4,19	1319	17	314	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	239	6	128	0,0076	–
2	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
3	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	15	693,07	10,34	10396	155	1551	0,433	6
		м трубопровода		76,95	3,87	1154	58	128	0,0189	–
4	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	34	10,99	–	374	–	465	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	363	–	128	–	–
5	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	401		802				
		шт								

6	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	560		1680				
		шт								
7	Е16-15-2									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
8	9-2-64	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6468		6468				
		шт								
9	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								
10	Е16-15-2									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
11	9-5-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	1	22500		22500				
		шт								
12	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								
13	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	958,45	1,57	1917	3	145	0,31	1
		комплект		56,25	–	113	–	128	–	–
14	Ц8-602-2	Монтаж электроводонагревателя	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
		шт		626	2,3	626	2	95	0,013	–
15	80-3-223	Электроводонагреватель ПЭВН 220-5-02Д	1	3713		3713				
		шт.								
16	Е16-15-1									
		Установка кранов водоразборных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
17	9-4-2									
		Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	1	432		432				
		шт								

18	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3457	1,47	15
		шт		254,25	15,75	2543	158	128	0,07	1
19	9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1	231		231				
		шт								
20	9-4-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	6	343		2058				
		шт								
21	9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	340		1020				
		шт								
22	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1	10263,47	23,09	10263	23	214	0,9	1
		кран		157,5	9	158	9	128	0,04	–
23	11-3-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм	20	445		8900				
		м								
24	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм (доп.)	10	523		5230				
		м								
25	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6,74	148,39	0,07	1000	–	764	0,646	4
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	728	–	105	0,0001	–

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**91 800**	**775**			**40**
			Тенге			**7 584**	**305**			**1**
		в том числе								
		монтажные работы	**Тенге**			**88 087**				
		оборудование	**Тенге**			**3 713**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9 725**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**5 869**				
		ИТОГО :	Тенге			**107 394**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**2 488**				

		Итого по главе 1-8:	Тенге			**882**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**3 311**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**1 062**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**425**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**114 680**				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			**274 085**				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			**230 232**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**4 605**				
		Итого :	Тенге			**234 837**				
		НДС - 12 %	Тенге			**28 180**				
		Всего по акту :	Тенге			**263 017**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**