Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"НОРИС и К Секьюрити Систем" товарищество с огранниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44** — **000340001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках работ № 03-3/53 от 28.06.2016г.

Номер документа	Дата составления
30	28.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе			шт	1	65 759 364,00	65 759 364,00
				Итого	1	x	65 759 364,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"
Наименование строительно-монтажных работ: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе
Договор: №03-3/53 от 28.06.2016г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №12	161 810	161 810			19 417	181 227
2	Акт №13	44 891 309	44 891 309			5 386 957	50 278 266
3	Акт №14	1 174 548	1 174 548			140 946	1 315 494
4	Акт №15	4 201 471	4 201 471			504 176	4 705 647
5	Акт №16	5 169 762	5 169 762			620 371	5 790 133
6	Акт №17	2 433 662	2 433 662			292 039	2 725 701
7	Акт №18	507 098	507 098			60 852	567 950
8	Акт №19	174 059	174 059			20 887	194 946
	Всего за отчетный месяц	**58 713 719**	**58 713 719**			**7 045 645**	**65 759 364**
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**177 362 988**	**132 163 295**	**45 199 693**		**21 283 559**	**198 646 547**

Итого к оплате: 65 759 364 (шестьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч триста шестьдесят четыре) тенге

в том числе НДС 12% 7 045 645 тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 12
выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 г.
Вентиляция

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-4								
1	Е20-23-3	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 500 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *дефлектор*	2	5319,47 760,73	22,61 9,45	10639 1521	45 19	1971 128	4,6725 0,042	9 –
2	Е20-20-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 500 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *зонт*	1	1611,23 137,03	12,95 4,73	1611 137	13 5	182 128	0,8085 0,021	1 –
3	Е20-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 560 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *узел*	3	681,42 545,74	55,8 21,26	2044 1637	167 64	2177 128	3,507 0,105	11 –
4	13-5-59	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-6-211, d патрубка 500 мм *шт*	3	7360		22080				

5	E20-12-5	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 1 размером 100х200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	2	599,85	16,96	1200	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
6	E20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	3,14	1009,92	13,82	3171	43	1065	1,617	5
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	816	16	128	0,02531	–
7	E20-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	3,925	1014,73	9,61	3983	38	1056	1,281	5
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	811	14	128	0,01754	–
8	E13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	68	65,04	0,1	4423	7	714	0,059	4
		м2		11,62	0,04	790	3	90	0,0002	–
9	E13-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 2 разаК=2,000;	136	42,36	0,09	5761	12	343	0,0137	2
		м2		2,75	0,05	374	7	90	0,0002	–
10	E15-172-1	Однослойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	17	52,09	1,22	886	21	266	0,088	1
		м2 окрашиваемой поверхности		14,4	0,45	245	8	105	0,0022	–
11	Ц12-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 15-25 мм	10	251,2	11,7	2512	117	2145	1	10
		м		236	2,3	2360	23	90	0,013	–
12	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 15х2,8 ммК=1,030;	10,3	90		927				
		м								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**59 237**	**497**			**50**
		Тенге			**9 065**	**173**			**–**
	Накладные расходы -	**Тенге**			**10 414**				

Заказчик: ГУ "О...

		Ценормируемые и непредвиденные за...ты - (6,00%)	Тенге			4 179				
		ИТОГО :	Тенге			73 830				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			1 772				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			75 602				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			2 358				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			756				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			302				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			79 018				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			188 854				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			158 637				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			3 173				
		Итого :	Тенге			161 810				
		НДС - 12 %	Тенге			19 417				
		Всего по акту :	Тенге			181 227				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Внутриквартальная водопроводная сеть
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 13
выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 г.

Внутриквартальная водопроводная сеть и подводка к границам домов потребителей

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-3-1								
		Раздел 1 Водопроводная сеть								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14865	18,51	17,5	275 151	260 138	78 151	0,00703	105
		м3 грунта		1,01	4,41	15 014	65 555	97	0,0153	227
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (в местах пересечения коммуникаций)	237	167,4	–	39 674	–	44 831	1,18	280
		м3 грунта		167,4	–	39 674	–	113	–	–
3	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	478	200,88	–	96 021	–	108 503	1,416	677
		м3 грунта		200,88	–	96 021	–	113	–	–
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	554	122,18	–	67 688	–	76 487	0,885	490
		м3 грунта		122,18	–	67 688	–	113	–	–

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	478	21,55	4,52	10 301	2 161	7 896	0,108	52
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	8 140	–	97	–	–
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	17425	6,83	6,83	119 013	119 013	31 608	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	32 585	97	0,0061	106
8	Е6-1-2	Устройство бетонных упоров	2,4	8178,74	98,32	19 629	236	1 846	4,41	11
		м3		695,25	37,15	1 669	89	105	0,1814	–
9	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,35	47611,09	17877,09	16 664	6 257	15 651	173	61
		км трубопровода		29700	4698,68	10 395	1 645	130	18,1	6
11	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,502	58881,69	25695,31	88 440	38 594	77 886	194	291
		км трубопровода		33075	6813,45	49 679	10 234	130	26,38	40
15	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	17	33466,4	2104,76	568 929	35 781	65 991	13,9	236
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	40 163	10 599	130	2,475	42
16	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	87	3512		305 544				
		шт								
20	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	7	242,08	6,95	1 695	49	1 331	0,88	6
		задвижка или клапан		144	2,25	1 008	16	130	0,01	–
21	9-2-64	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	7	6468		45 276				
		шт								
22	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	58	411,46	17,71	23 865	1 027	17 983	1,4	81
		задвижка или клапан		231,75	6,75	13 442	392	130	0,03	2
23	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	58	12939		750 462				
		шт								
24	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	42	18075,87	36,99	759 187	1 554	16 462	1,82	76
		шт		288	13,5	12 096	567	130	0,07	3

25	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм (подставки)	0,821	107786,81	398,18	88 493	327	7 365	42,1	35
		т фасонных частей								
				6750	150,75	5 542	124	130	0,74	1
26	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,619	107786,81	398,18	66 720	246	5 553	42,1	26
		т фасонных частей								
				6750	150,75	4 178	93	130	0,74	0
27	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	189,45	106		20 082				
		м3								
28	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	193	300,56	225,63	58 008	43 547	32 243	0,414	80
		шт								
				69,53	58,98	13 419	11 383	130	0,226	44
29	99-28-14	Втулка ф 110 мм	91	647		58 877				
		шт.								
30	99-28-25	Фланцы ф 110 мм	97	1719		166 743				
		шт.								
31	99-28-40	Отвод 90 град. ф 110 мм	1	1534		1 534				
		шт.								
32	99-28-160	Полуотвод ф 110 мм	4	1550		6 200				
		шт.								
	Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей									
33	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	78746	18,51	17,5	1 457 588	1 378 055	413 999	0,00703	554
		м3 грунта								
				1,01	4,41	79 533	347 270	97	0,0153	1 205
34	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (в местах пересечения коммуникаций)	5887	167,4	–	985 484	–	1 113 597	1,18	6 947
		м3 грунта								
				167,4	–	985 484	–	113	–	–
35	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2617	200,88	–	525 703	–	594 044	1,416	3 706
		м3 грунта								
				200,88	–	525 703	–	113	–	–
36	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	2640	122,18	–	322 555	–	364 487	0,885	2 336
		м3 грунта								
				122,18	–	322 555	–	113	–	–

37	E1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	84612	6,83	6,83	577 900	577 900	153 478	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	158 224	97	0,0061	516
38	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2640	21,55	4,52	56 892	11 933	43 610	0,108	285
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	44 959	–	97	–	–
40	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	12	47611,09	17877,09	571 333	214 525	536 620	173	2 076
		км трубопровода		29700	4698,68	356 400	56 384	130	18,1	217
43	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	130,9	33466,4	2104,76	4 380 752	275 513	508 125	13,9	1 820
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	309 251	81 614	130	2,475	324
44	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	34	3512		540 848				
		шт								
48	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	154	242,08	6,95	37 280	1 070	29 280	0,88	136
		задвижка или клапан		144	2,25	22 176	347	130	0,01	2
49	9-2-64	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	154	6468		996 072				
		шт								
50	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1024	300,56	225,63	307 773	231 045	171 074	0,414	424
		шт		69,53	58,98	71 199	60 396	130	0,226	231
51	99-28-308	Муфта компрессионная ф 32	635	176		111 760				
		шт.								
52	99-28-399	Седловидный хомут (седелка) 110х2" (110х50)	154	362		55 748				
		шт.								
60	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)	0,197	62566,88	6788,5	12 326	1 337	12 354	253	50
		км трубопровода		45675	2565	8 998	505	130	12,52	2
61	8-6-182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х3,5 ммК=1,004;	133,532	329		43 932				
		м								

62	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 ммК=1,004;	64,256	90		5 783			
		м							
63	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм	0,197	180453,4	29493,95	35 549	5 810	11 900	203	40
		км трубопровода		35325	11142	6 959	2 195	130	54,42	11
64	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	151	74,06	9,93	11 183	1 499	12 367	0,32	48
		фланец		63	–	9 513	–	130	–	–
65	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	151	285		43 035				
		шт								
66	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	331,1	106		35 097				
		м3								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**14 768 787**	**3 207 617**			**20 877**
		Тенге			**3 120 856**	**840 215**			**2 979**
	Накладные расходы -	Тенге			**4 554 723**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**1 159 411**				
	ИТОГО :	Тенге			**20 482 921**				
	Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**491 590**				
	Итого по главе 1-8:	Тенге			**20 974 511**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**654 090**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			**209 745**				
	Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**83 898**				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**21 922 244**				
	Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			**52 394 164**				
	Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			**44 011 087**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**880 222**				

		[illegible]го :	Тенге			[illegible]891 309				
		НДС - 12 %	Тенге			5 386 957				
		Всего по акту :	Тенге			50 278 266				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____________________________Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

________________Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

__________________________Дубовенко Т.Г.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 14
выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 г.

Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосоной станции II подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-12								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	200	9,85	9,85	1 970	1 970	522	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	538	97	0,0088	2
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	200	5,86	5,86	1 172	1 172	252	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	260	97	0,00426	1
3	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	2085	18,51	17,5	38 593	36 488	10 962	0,00703	15
		м3 грунта		1,01	4,41	2 106	9 195	97	0,0153	32
4	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	65	200,88	–	13 057	–	14 755	1,416	92
		м3 грунта		200,88	–	13 057	–	113	–	–
9	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,1	70153,47	10674,97	7 015	1 067	6 871	270	27
		км трубопровода		48825	4032	4 883	403	130	19,69	2

10	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 ммК=1,004;	101,4	714		72 400				
		м								
11	Е22-8-5									
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,17	115636,32	31953,19	19 658	5 432	17 337	360	61
		км трубопровода		66375	12071,25	11 284	2 052	130	58,95	10
12	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 ммК=1,004;	171,1	1060		181 366				
		м								
13	Е22-8-6									
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,06	154891,68	66009,8	9 294	3 961	7 421	376	23
		км трубопровода		70200	24936,75	4 212	1 496	130	121,79	7
14	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 ммК=1,004;	60,2	1710		102 942				
		м								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**447 467**	**50 090**			**217**
			Тенге			**35 541**	**13 944**			**54**
		Накладные расходы -	Тенге			**58 119**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**30 335**				
		ИТОГО :	Тенге			**535 921**				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**12 862**				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**548 783**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**17 114**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**5 488**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**2 195**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**573 580**				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			**1 370 856**				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			**1 151 518**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**23 030**				
		Итого :	Тенге			**1 174 548**				

	НДС - 12 %	Тенге			140 946				
	Всего по акту :	Тенге			1 315 494				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Благоустройство
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 15
выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 г.

Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции II-подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 7-1-1								
		Раздел 1 Ограждение площадки								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	92	9,85	9,85	906	906	241	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	247	97	0,0088	1
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	92	5,86	5,86	539	539	116	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	120	97	0,00426	0
4	Т1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-1 – строительные работы	150	10973,48	432,59	1 646 022	64 889	160 703	3,9	585
		м		635,25	130	95 288	19 500	140	0,635	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**1 647 467**	**66 334**			**585**
			Тенге			**95 288**	**19 867**			**96**
		Накладные расходы -	Тенге			**161 060**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**108 512**				
		ИТОГО :	Тенге			**1 917 039**				

		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			6 009				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			1 983 048				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			61 218				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			19 630				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			7 852				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			2 051 748				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			4 903 678				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			4 119 089				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			82 382				
		Итого :	Тенге			4 201 471				
		НДС - 12 %	Тенге			504 176				
		Всего по акту :	Тенге			4 705 647				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 16
выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 г.

Резервуар для воды прямоуготльный сборный ж/б емкостью 200м3 (с применением стеновых панелей с опорной пятой) - 3шт

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-10								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=3,000; *м3 грунта*	69	9,85 –	9,85 2,69	680 –	680 186	180 97	– 0,0088	– 1
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=3,000; *м3 грунта*	69	9,4 –	9,4 2,57	649 –	649 177	172 97	– 0,0084	– 1
3	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=3,000; *м3 грунта*	69	5,86 –	5,86 1,3	404 –	404 90	87 97	– 0,00426	– –
4	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)К=3,000; *м3 грунта*	69	3,7 –	3,7 0,82	255 –	255 57	55 97	– 0,00269	– –
5	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=3,000;	825	26,21	25,03	21623	20650	6347	0,008	7

		м3 грунта								
				1,15	6,78	949	5594	97	0,0232	19
6	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=3,000;	45	11,19	11,19	504	504	134	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	138	97	0,01	–
7	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=3,000;	45	9,4	9,4	423	423	113	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	116	97	0,0084	–
8	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=3,000;	45	26,21	25,03	1179	1126	346	0,008	–
		м3 грунта								
				1,15	6,78	52	305	97	0,0232	1
9	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс грузаК=3,000;	1435,5	38,6	38,6	55410	55410	11082	–	–
		т								
				–	7,72	–	11082	100	0,01621	23
11	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс грузаК=3,000;	1767,15	38,6	38,6	68212	68212	13642	–	–
		т								
				–	7,72	–	13642	100	0,01621	29
12	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группыК=3,000; ktрм1=8; kэкс1=8; kзпм1=8;	1071	11,07	10,96	11856	11738	4239	–	–
		м3 грунта								
				–	4,08	–	4370	97	0,0196	21
	Раздел 2 Монолитные и ж/б									
18	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (набетонка), бетон кл. В7,5 (М-100)К=3,000;	3,9	6716,17	66,01	26193	257	903	1,35	5
		м3								
				195,75	24,93	763	97	105	0,1218	–
19	30-1-40	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 3,5 до 5К=3,000;	3,9	118		460				
		м3								
20	30-1-41	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 5 до 7,5К=3,000;	3,9	118		460				
		м3								
21	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (подбетонка)К=3,000;	19,8	6716,17	66,01	132980	1307	4589	1,35	27
		м3								
				195,75	24,93	3876	494	105	0,1218	2

22	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикловК=3,000;	19,8	218		4316				
		м3								
23	E6-35-9	Устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной пятойК=3,000;	18,9	8342,68	299,88	157677	5668	11122	2,84	54
		м3		450	110,41	8505	2087	105	0,5161	10
24	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2К=3,000;	18,9	302		5708				
		м3								
25	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=3,000;	18,9	352		6653				
		м3								
26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=6 ммК=3,000;	0,303	65000		19695				
		т								
27	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=8 ммК=3,000;	0,1113	68200		7591				
		т								
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 ммК=3,000;	0,4341	67700		29389				
		т								
29	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 ммК=3,000;	0,7191	65900		47389				
		т								
30	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, ВР-1, d=5 ммК=3,000;	0,057	29400		1676				
		т								
31	E7-30-12	Установка стеновых панелей с вертикальными стыками шпоночного и клиновидного типа и опорной пятой, при площади вертикальной проекции до 12 м2К=3,000;	39,06	2516,35	1116,19	98289	43598	52063	3,31	129
		м3 сборных железобетонных конструкций		582,75	369,32	22762	14426	140	1,6345	64
32	30-18-17	Панели стеновые цилиндрические для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса B15, площадью до 12 м2, сплошные, с бортом и одной выпуклой сторонойК=3,000;	39,06	18600		726516				
		м3								
33	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2К=3,000;	39,06	302		11796				

		м3								
34	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=3,000;	39,06	352		13749				
		м3								
35	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=3,000;	0,222	40200		8924				
		т								
36	Е7-30-12	Установка стеновых панелей с вертикальными стыками шпоночного и клиновидного типа и опорной пятой, при площади вертикальной проекции до 12 м2К=3,000;	22,8	2516,35	1116,19	57373	25449	30390	3,31	75
		м3 сборных железобетонных конструкций		582,75	369,32	13287	8420	140	1,6345	37
37	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15К=3,000;	22,8	23300		531240				
		м3								
38	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2К=3,000;	22,8	302		6886				
		м3								
39	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=3,000;	22,8	352		8026				
		м3								
40	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=3,000;	0,276	40200		11095				
		т								
		м2								
48	Е6-19-2	Обетонирование труб под днищем бетоном В-15К=3,000;	1,5	8202,4	283,24	12304	425	1305	4,15	6
		м3		722,25	106,99	1083	160	105	0,5226	1
49	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=3,000;	1,5	302		453				
		м3								
50	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=3,000;	1,5	352		528				
		м3								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**2 088 560**	**236 756**			**303**
		Тенге			**51 277**	**61 439**			**209**
	Накладные расходы -	Тенге			**136 769**				

		Нормируемые и непредвиденные затраты - (3%)	Тенге			133 520				
		ИТОГО :	Тенге			2 358 849				
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			56 612				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			2 415 461				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			75 326				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			24 155				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			9 662				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			2 524 604				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			6 033 804				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			5 068 394				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			101 368				
		Итого :	Тенге			5 169 762				
		НДС - 12 %	Тенге			620 371				
		Всего по акту :	Тенге			5 790 133				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете сумерки

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 17
выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 г.

Общестроительные работы водопроводной насосной станции производительностью 50 м3/ч напором до 30 м с помещением машзала заглубленного типа

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-1								
	Раздел 4 Полы									
28	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжек*	27,3	194,65 52,2	9,95 3,74	5314 1425	272 102	1878 123	0,356 0,0182	10 –
29	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	27,3	1411,16 171,68	11,72 4,39	38525 4687	320 120	5913 123	1,06 0,0214	29 1
	Раздел 5 Лестница									
30	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,2231	13711,46 5040	5475,86 1552,87	3059 1124	1222 346	1323 90	28,9 5,46	6 1
31	2-1-267	Лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,2231	133700		29828				
32	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня *м ограждений*	8,5	3798,62 71,78	5,89 2,23	32288 610	50 19	881 140	0,415 0,0109	4 –
33	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	25,4	148,39 108	0,07 0,02	3769 2743	2 1	2881 105	0,646 0,0001	16 –

	Раздел 6 Отделочные работы									
36	Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска	111,8	23,54	0,16	2632	18	1857	0,101	11
		м2 окрашиваемой поверхности		15,75	0,07	1761	8	105	0,0003	–
	Раздел 7 Прочие работы									
37	Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм (футляры-8шт.)	8	2717,22	45,33	21738	363	3146	1,66	13
		м трубопровода		290,25	16,97	2322	136	128	0,0829	1
38	Е6-1-20	Заделка труб бетоном	0,78	7783,45	311,32	6071	243	458	2,82	2
		м3		441	117,61	344	92	105	0,5744	–
39	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,78	106		83				
		м3								
	Раздел 8 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
41	Т4-71-36	Прочие работы, учтенные в расценке Т4-71-34	1	726625	51642	726625	51642	159304	748	748
		станция		125706	16530	125706	16530	112	59	59

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**869 932**	**54 132**		**839**
		Тенге			**140 722**	**17 354**		**62**
	Накладные расходы -	Тенге			**177 641**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**62 854**			
	ИТОГО :	Тенге			**1 110 427**			
	Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**26 650**			
	Итого по главе 1-8:	Тенге			**1 137 077**			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**35 460**			
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			**11 371**			
	Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**4 548**			
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**1 188 456**			
	Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			**2 840 409**			
	Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			**2 385 943**			

		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге				47 719			
		Итого :	Тенге				433 662			
		НДС - 12 %	Тенге				292 039			
		Всего по акту :	Тенге				2 725 701			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете прошу

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"

Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 19
выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 г.
перенос проекта в натуру

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 1-1-1								
1		Перенос проекта в натуру *услуга*	1	85000		85000				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**85000**	–			–
			Тенге			–	–			–
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**85 000**				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			**203 150**				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			**170 646**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**3 413**				

		Итого :	Тенге			**174 059**					
		НДС - 12 %	Тенге			**20 887**					
		Всего по акту :	Тенге			**194 946**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В
Подрядчик : ТОО"Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование строительно-монтажных работ: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" г.Актобе"
Наименование объекта: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор №03-3/53 от 28.06.2016г.

АКТ № 18
выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 г.

Приобретение и монтаж технологических трубопроводов в резервуаре емкостью 200м3 шт-3

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-1-11								
		Раздел 1 Подводящие трубопроводы								
1	Ц12-2-11									
		Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 ммК=3,000; *т*	0,6507	23181 20090	1862 248	15 084 13 073	1 212 161	11 911 90	118 1,447	77 1
2	8-1-83									
		Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8 ммК=3,000; *т*	0,5964	106500		63 517				
3	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=3,000; *кг*	54,3	200		10 860				
		Раздел 2 Отводящие трубопроводы								
5	Ц12-2-12									
		Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 219 ммК=3,000; *т*	0,1689	19408 16360	1949 270	3 278 2 763	329 46	2 528 90	95 1,578	16 –
6	8-1-84	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб Д=219 мм стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9 ммК=3,000;	0,1689	114400		19 322				

			m						
	Раздел 3 Переливной трубопровод								
8	Ц12-2-11								
		Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 ммК=3,000;	0,315	23181	1862	7 302	587	5 765	118	37
			m							
				20090	248	6 328	78	90	1,447	–
9	8-1-83									
		Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8 ммК=3,000;	0,249	106500		26 519				
			m							
10	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=3,000;	65,1	200		13 020				
			кг							
	Раздел 4 Спускной трубопровод									
12	Ц12-2-9									
		Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 ммК=3,000;	0,075	33857	2296	2 539	172	2 069	183	14
			m							
				30380	270	2 279	20	90	1,578	–
13	8-1-82									
		Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6 ммК=3,000;	0,075	106600		7 995				
			m							
15	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=3,000;	162	100,69	0,07	16 312	11	10 261	0,369	60
			м2 окрашиваемой поверхности							
				60,3	0,02	9 769	3	105	0,0001	–

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**185 747**	**2 311**		**204**
			Тенге			**34 211**	**309**		**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**32 534**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - (6,00%)	Тенге			**13 097**			
		ИТОГО :	Тенге			**231 378**			
		Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге			**5 553**			
		Итого по главе 1-8:	Тенге			**236 931**			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**7 389**			
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**2 369**			

		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			948				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП = 775 тенге	Тенге			247 637				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,390	Тенге			591 852				
		Итого , с учетом коэф.тендерной скидки k=0,8399998	Тенге			497 155				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			9 943				
		Итого :	Тенге			507 098				
		НДС - 12 %	Тенге			60 852				
		Всего по акту :	Тенге			567 950				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Расценки по смете проверил