Форма № КС-2 (Унифицированная)
Приказ Председателя Комитета по статистике Агентства по стратегическому развитию и инвестициям Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 19

Заказчик: **Жуматаева Гулназ Жолдасовна**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ОРКЕНИЕТ-К"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Надстройка 4-го этажа торгового ряда»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Надстройка 4-го этажа торгового ряда»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2023-5/1 от 05.08.2022г

Акт выполненных работ №21

за **август 2022** (месяц, год) на **«Надстройка 4-го этажа торгового ряда»**

Составлен (а) в текущих ценах 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			АР. ЮК										
1	2010013: 1, 4, 7	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	67,2672	307,79 0,00	307,79 93,20	20704,16 0,00	20704,13 5596,59		4029,29 1978,95	26712,43	
2	2010013: 7	1101-0105-0502 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Срезка недоборы грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недоборы	2,5272	1448,45 878,11	566,43 159,88	3660,53 2219,16	1431,49 404,04	9,09	1888,69 443,91	5993,11	
3	2010013: 3	1101-0205-0207 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью основания до 5 м², глубиной до 5 м	м³ грунта	0,8424	5143,06 5143,06	0,00 0,00	4332,53 4332,53	0,00 0,00		3119,41 596,14	8048,06	
4	2010013: 5, 8	Тарифы на перевозки	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	111,67104	47,00		5248,53			419,89	5668,42	
5	2010013: 6	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	47,892	36,29 4,52	31,67 10,22	1738,00 216,47	1516,76 489,47	4,80	509,12 179,59	2425,71	
6	2010013: 9	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	16,4112	50,39 0,00	50,39 16,43	826,96 0,00	826,96 269,63		194,16 81,71	1102,83	
7	2010013: 10	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	16,4112	29,02 0,00	29,02 9,46	476,27 0,00	476,27 155,25		111,76 47,11	635,14	
8	2010013: 11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	16,4112	298,18 146,47	139,71 62,42	4509,10 2405,39	2128,71 1024,39		2515,50 569,15	7637,75	
9	2010013: 12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	5,4912	1405,52 1405,52	0,00 0,00	7718,01 7718,01	0,00 0,00		5656,94 1061,59	14336,94	
10	2010013: 13, 19	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,393392	28719,30 2248,34	1812,14 431,09	40017,24 3132,82	2525,01 600,69	34359,41	3397,46 3473,18	46887,88	
11	2010013: 14	1106-0101-0121 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине подошвы более 1000 мм. Устройство	м³	7,02	37417,68 5477,47	2834,39 654,42	262672,11 38451,89	19897,42 4594,04	204322,87	39171,76 24147,55	325991,42	
12	2010013: 15, 16, 19, 20, 22, 36, 41, 50, 53, 54, 58, 71, 76, 77, 79, 90, 92, 100	214-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная стержневого профиля классов А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром свыше 10 до 12 мм	т	0,329623	376202,00		124004,90		124004,90	9920,32	133925,22	
13	2010013: 17, 38, 43	1105-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по горизонтальной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	20,963904	1703,29 496,25	30,25 4,76	26702,75 10403,36	634,80 99,81	15864,67	2767,91 2933,67	39904,57	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пров
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	9510013: 17, 28, 43	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	20,963904	1283,29 496,25	30,28 4,76	26902,79 10403,36	634,80 99,81	15864,67	9767,91 2933,67	39604,37	
14	9510023: 23	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	4,031976	4187,24 609,27	31,60 5,84	16882,85 2456,56	127,42 23,56	14298,87	2306,49 1535,13	20724,47	
15	9510013: 18, 52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	3,09504	52184,87 10440,98	7574,29 1799,00	161514,26 32315,24	23442,71 5567,95	105756,30	34473,72 15679,06	211667,04	
16	9510013: 21, 40	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	1,938768	55369,56 18587,00	4088,15 1015,04	107348,75 36035,88	7925,96 1967,91	63386,86	34583,48 11354,58	153286,81	
17	9510013: 23	1116-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,01872	26777,29 2047,85	133,39 51,31	501,26 38,34	2,50 0,97	460,45	41,25 43,40	585,91	
18	9510013: 24, 25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,03744	4218,00		157,93		157,93	12,60	170,53	
19	9510013: 26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,0156	244047,21 135524,01	2084,39 1022,44	3807,15 2114,17	32,51 15,94	1660,43	1789,32 447,72	6044,19	
20	9510013: 27	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	0,01248	40533,63 7584,19	3197,09 741,27	505,85 94,66	39,91 9,27	371,31	94,54 48,05	648,44	
21	9510013: 28, 69	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	8,186843	1614,94 760,27	19,32 9,51	13221,25 6224,21	158,22 77,88	6838,88	5860,95 1526,58	20608,78	
22	9510013: 29, 78	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3,154944	88646,78 31659,26	3018,85 750,72	279675,61 99883,18	9524,30 2368,49	170268,13	93049,01 29817,96	402542,58	
23	9510013: 49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,104832	84106,68 31659,26	3018,85 750,72	8817,06 3318,90	316,47 78,69	5181,70	3091,83 952,72	12861,61	
24	9510013: 31, 55, 60, 81	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,026811	128892,37 126736,96	2155,41 1008,71	3455,77 3397,96	57,78 27,05		3116,79 525,81	7098,37	
25	9510013: 32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для малоподвижных групп населения)	т	0,00147	96078,00		141,18		141,18	11,29	152,47	
26	9510013: 36, 56, 61, 82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,036382	96078,00		3495,55		3495,55	279,61	3775,16	
27	9510013: 94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004852	96078,00		466,19		466,19	37,28	503,47	
28	9510013: 33, 83	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,01872	166025,32 98908,50	1173,85 570,66	3108,02 1851,56	21,96 10,67	1234,43	1564,27 373,81	5046,10	
29	9510013: 34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,052416	68809,24 28746,98	8201,42 3529,42	3606,72 1506,80	429,87 184,98	1670,01	1539,53 411,68	5557,93	
30	9510013: 35, 59, 93, 101	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,016763	434809,17 432653,76	2155,41 1008,71	7288,79 7252,63	36,13 16,91		6615,27 1112,34	15016,40	
31	9510023: 45, 128	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006684	533605,09 531115,20	2489,89 1238,40	3566,66 3550,00	16,66 8,30		3238,06 544,38	7349,10	
32	9510013: 37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,003944	1146383,05 89114,26	15570,14 5920,62	4520,97 351,44	61,40 23,34	4108,14	348,57 389,56	5259,10	
33	9510013: 42	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00012	584889,60 72327,47	3174,13 1262,64	46,11 8,67	0,38 0,16	37,07	8,02 4,34	58,47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	прои
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34	3510013: 44	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,011271	162908,34 128496,37	31207,27 10337,38	1836,09 1448,24	351,72 116,50	36,13	1079,68 235,25	3149,02	
35	3510013: 45, 87	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,103834	185696,47 32813,09	2157,60 1008,71	19281,51 3407,10	224,02 104,74	15650,42	3160,65 1795,37	24237,53	
36	3510013: 46	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,001498	18790,00 3886,94	69,07 32,61	28,14 5,83	0,12 0,06	22,21	5,27 2,68	36,09	
37	3510013: 177, 188	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,012328	13606,72 4773,40	79,76 40,03	167,73 58,84	1,00 0,50	107,92	53,41 17,69	238,83	
38	3510013: 47, 89	1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м² кровли	18,67008	2530,74 848,31	91,22 31,25	47249,12 15838,02	1703,11 583,47	29708,02	15107,82 4988,63	67345,57	
39	3510013: 48, 68 3510023: 53	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,013673	694126,00		9490,82		9490,82	759,28	10250,10	
40	3510013: 50, 91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,71756	93759,03 36529,92	4551,56 1013,93	161036,77 62742,33	7817,60 1741,49	90476,85	58680,27 17577,36	237294,40	
41	3510013: 57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	3,679728	61551,34 23493,51	8607,33 2114,46	226492,19 86449,74	31672,61 7780,62	108369,83	85749,61 24979,34	337221,14	
42	3510013: 62, 99	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	7,782806	21640,76 11462,04	4664,03 1274,48	168425,84 89206,85	36299,20 9919,01	42919,78	92187,01 20849,06	281461,91	
43	3510013: 63	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	8,253321	14522,00 7549,52	4385,43 1046,21	119854,74 62308,62	36194,34 8634,69	21351,75	65977,30 14866,55	200698,59	
44	3510013: 64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м³	7,593055	23889,70		181395,80		181395,80	14511,68	195907,48	
45	3510013: 65	СТ11011-250	Клей	кг	222,839668	38,00		8467,90		8467,90	677,45	9145,35	
46	3510013: 66	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,041708	42457,33 22877,13	16607,05 5735,26	1770,82 954,16	692,64 239,21	124,02	823,43 207,54	2801,79	
47	3510013: 67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,039062	167300,00		6535,15		6535,15	522,82	7057,97	
48	3510013: 70	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство	м³	0,00936	82714,31 26585,66	6998,34 1605,08	774,20 248,85	65,52 15,04	459,86	240,12 81,15	1095,47	
49	3510013: 72	1107-0516-0104 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	37,128	235,72 84,38	11,11 5,47	8751,82 3132,85	412,49 203,08	5206,47	3936,32 1015,09	13703,23	
50	3510013: 73	1107-0516-0105 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	30,264	472,53 175,34	19,32 9,51	14300,64 5306,50	584,72 287,82	8409,46	6601,17 1672,10	22573,91	
51	3510013: 74	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м³ заделки	0,0312	96174,59 52723,33	833,44 404,22	3000,66 1644,96	25,98 12,60	1329,68	1392,36 351,44	4744,46	
52	3510013: 75	1106-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	0,1872	47336,39 11397,34	3578,56 856,37	8861,36 2133,58	669,90 160,31	6057,89	2087,44 875,91	11824,71	
53	3510013: 84	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,576202	226057,13 42593,78	1242,30 520,81	130254,48 24542,61	715,79 300,08	104996,05	22358,42 12209,03	164821,93	
54	3510013: 85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001164	813201,00		946,26		946,26	75,69	1021,95	
55	3510013: 86	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,576202	12077,37	95,99	6959,00	55,29	5991,59	844,49	8427,77	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	проц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м³ древесины в конструкции		1582,96	45,51	912,10	26,21		624,28		
56	9510013: 89	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		18,408	422,06	4,45	7769,27	81,93	6583,79	1028,10	9501,12	
				м² обработанной поверхности		59,95	2,11	1103,58	38,84		703,75		
57	9510013: 90	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,184	5556,40	23,31	12135,18	50,89	7859,31	3899,88	17317,85	
				м² покрытия		1934,51	6,42	4224,98	14,01		1282,79		
58	9510023: 58, 121, 137, 144, 164	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		10,44405	5389,87	26,27	56292,07	274,38	31220,19	22889,38	85515,99	
				м² покрытия		2374,32	7,88	24797,48	82,31		6334,54		
59	9510013: 95	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,185551	52380,44	14769,42	9719,24	2740,48	1028,66	4783,02	15662,43	
				т конструкций		32067,24	5291,37	5950,09	981,83		1160,17		
60	9510013: 96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений		0,185551	1139868,00		211503,40		211503,40		228423,66	
				т							16920,26		
61	9510013: 97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)		0,185551	4445,00		824,77		824,77		890,76	
				т							65,99		
62	9510013: 98	1115-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		1,872	3614,18	47,56	6765,75	89,01	1632,42	4076,81	11709,98	
				м² оштукатуриваемой поверхности		2694,60	27,64	5044,29	51,73		867,42		
63	9510013: 100	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,142272	40200,15	1898,05	5719,37	270,03	4061,87	1324,22	7607,06	
				м³		9752,18	475,95	1387,46	67,70		563,47		
64	9510013: 102 9510093: 4, 15	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм		5,34456	696,00		3719,82		3719,82		4017,41	
				м							297,59		
65	9510013: 103	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²		0,0156	216846,99	1938,83	3382,80	30,26	1248,47	1779,90	5575,73	
				м³ заделки		134878,49	951,10	2104,10	14,85		413,03		
66	9510013: 104	1112-0101-1705 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство		4,056	2709,98	24,75	10991,67	100,37	8976,46	1782,99	12796,65	
				м² стяжки		472,10	5,71	1914,84	23,15		1021,99		
67	9510023: 56	1112-0101-1705 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство		0,8268	5008,75	27,54	4141,24	22,77	3639,11	446,35	4954,60	
				м² стяжки		579,78	7,00	479,36	5,80		367,01		
68	9510013: 105	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм		3,549	3041,95	95,23	10795,89	337,96	9103,41	1367,75	13136,74	
				м²		381,66	41,85	1354,52	148,51		973,10		
69	9510013: 106	1106-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины		3,549	-579,96	-18,73	-2058,26	-66,46	-1818,84	-184,05	-2421,71	
				м²		-48,74	-8,25	-172,97	-29,27		-179,40		
70	9510013: 107	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,007807	26759,73	2279,78	208,92	17,81	0,34	181,21	421,33	
				т		24437,95	1066,44	190,79	8,33		31,20		
71	9510023: 42, 69, 76, 93, 170	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,042119	32821,81	2633,61	1382,44	110,91	7,43	1200,48	2789,56	
				т		30011,52	1309,28	1264,07	55,16		206,64		
72	9510013: 109	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,073756	1127576,95	9275,02	83166,13	684,09	76549,86	7211,04	97607,33	
				т стальных элементов		80429,22	2425,32	5932,18	178,87		7230,16		
73	9510013: 110, 114	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		13,195337	126,37	3,25	1667,48	42,87	630,08	690,39	2546,57	
				м²		75,37	0,45	994,53	5,93		188,70		
74	9510023: 27, 145	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		9,0012	158,32	3,49	1425,06	31,42	560,79	578,14	2163,41	
				м²		92,53	0,55	832,88	4,93		160,21		
75	9510013: 111, 115	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		13,195337	204,76	4,79	2701,89	63,21	1476,04	810,45	3793,26	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
76	9510023: 28, 146	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,0012	88,11 268,92	0,90 5,22	1162,64 2420,59	11,89 47,02	1400,22	280,92 678,54	3347,05	
77	9510013: 112	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	3,471312	108,14 4369,96	1,10 23,78	973,41 15169,50	9,92 82,56	9682,67	247,92 4900,24	21675,32	
				м² обшивки стен (за вычетом проемов)		1556,84	11,65	5404,28	40,44		1605,58		
78	9510023: 131, 135	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	5,33364	4155,94 1911,90	27,42 14,30	22166,29 10197,41	146,26 76,28	11822,65	9246,28 2513,00	33925,57	
				м² обшивки стен (за вычетом проемов)									
79	9510013: 113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м²	3,558095	1576,00		5607,54		5607,54	448,59	6056,13	
80	9510023: 1, 109	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	0,406848	5160,18 4517,44	252,80 125,92	2099,39 1837,90	102,83 51,23	158,65	1700,24 303,98	4103,61	
81	9510023: 2, 110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с одинольными утепленными полотнами	м²	0,406848	30000,00		12205,44		12205,44	976,44	13181,88	
82	9510023: 3	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	0,1872	3334,74 2802,21	93,37 29,00	624,25 524,57	17,47 5,43	82,21	636,01 100,81	1361,07	
83	9510023: 4, 9, 14, 84	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	16,114176	477,68 152,10	57,86 24,31	7697,41 2450,98	932,32 391,72	4314,12	2672,25 829,58	11199,24	
84	9510023: 5, 10, 85	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,25609	36652,37 7763,08	12,72 0,00	9386,30 1988,06	3,28 0,00	7394,99	1868,72 900,40	12155,42	
85	9510023: 6, 11, 77, 83	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	6,672432	2011,64 788,19	63,50 11,07	13422,49 5259,17	423,73 73,88	7739,69	5013,03 1474,89	19910,41	
86	9510023: 7, 12, 64, 67, 71, 74, 78, 81, 86, 88, 91, 94, 96, 168	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	96,424224	1319,45 715,48	48,28 29,36	127226,99 68989,60	4655,42 2831,06	53581,91	67511,37 15579,31	210317,67	
87	9510023: 8, 13, 75, 87, 92	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	4,0872	622,69 35,36	32,80 19,42	2545,08 144,52	134,03 79,37	2266,49	210,44 220,43	2975,95	
88	9510023: 68	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	12,953616	778,38 44,20	41,01 24,27	10082,84 572,55	531,21 314,37	8979,05	833,70 873,32	11789,86	
89	9510023: 79	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	52,37232	-155,67 -8,84	-8,20 -4,85	-8152,81 -462,98	-429,44 -254,00	-7260,36	-674,04 -705,99	-9532,84	
90	9510023: 82, 95	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	7,903896	-311,35 -17,68	-16,40 -9,71	-2460,87 -139,74	-129,63 -76,75	-2191,52	-203,55 -213,16	-2877,58	
91	9510023: 169	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	2,496	311,35 17,68	16,40 9,71	777,13 44,12	40,93 24,24	692,08	64,27 67,33	908,73	
92	9510023: 15	1127-0602-0704 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	13,55328	1074,99 137,73	260,16 90,34	14569,65 1866,70	3526,03 1224,41	9176,92	3338,43 1432,58	19340,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
93	Э510023: 16	1127-0602-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	13,55328	64,86 1,01	10,32 4,59	879,06 13,70	139,87 62,21	725,49	81,99 76,85	1037,90	
94	Э510023: 17	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м² подстилающего слоя	1,084262	17801,53 6872,23	3151,06 1519,30	19301,54 7451,31	3416,59 1647,33	8433,64	8552,70 2228,34	30082,58	
95	Э510023: 18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	2,640768	1928,81 1436,90	114,13 100,10	5093,52 3794,51	301,36 264,33	997,62	3247,08 667,24	9007,84	
96	Э510023: 19	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	1,920984	1045,72 889,12	9,03 5,78	2008,81 1707,98	17,35 11,11	283,48	1375,26 270,72	3654,79	
97	Э510023: 20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	3,607968	323,45 273,95	3,88 2,12	1167,00 988,42	14,00 7,64	164,58	796,85 157,09	2120,94	
98	Э510023: 21	1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	0,953784	755,64 461,38	3,00 1,61	720,72 440,04	2,84 1,53	277,80	353,28 85,92	1159,92	
99	Э510023: 22	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	25,639536	208,30 186,64	2,83 1,57	5340,72 4785,36	72,54 40,25	482,79	3860,53 736,10	9937,35	
100	Э510023: 24	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	0,121056	83465,02 54071,01	2358,76 992,36	10103,93 6545,64	285,54 120,12	3272,79	5065,98 1213,59	16383,50	
101	Э510023: 25, 125, 129, 162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,148386	171534,53 107829,81	42343,43 18214,16	25453,30 16000,42	6283,18 2702,73	3169,73	12905,13 3068,68	41427,11	
102	Э510023: 26, 44, 126, 130, 163	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,140129	1096172,00		153605,06		153605,06	12288,43	165893,49	
103	Э510023: 29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	0,468	1770,58 1706,90	63,68 0,00	828,64 798,84	29,80 0,00		575,17 112,29	1516,10	
104	Э510023: 30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	0,468	1819,71 670,67	117,24 43,78	851,64 313,87	54,88 20,50	482,88	300,92 92,20	1244,76	
105	Э510023: 31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	0,37908	779,00		295,31		295,31	23,62	318,93	
106	Э510023: 32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	0,936	50,00		46,80		46,80	3,74	50,54	
107	Э510023: 33	СТ11011-819	Задвижка	шт	0,468	96,00		44,93		44,93	3,59	48,52	
108	Э510023: 133	СТ11011-819	Петли	шт	10,7328	96,00		1030,35		1030,35	82,43	1112,78	
109	Э510023: 34	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	7,13544	1997,13 438,17	43,03 9,05	14250,41 3126,52	307,04 64,58	10816,82	2935,80 1374,92	18561,13	
110	Э510023: 35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	16,7856	7914,57 4301,86	1878,38 939,20	132850,82 72209,31	31529,75 15765,05	29111,78	60702,28 15484,22	209037,32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
111	3510023: 36	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	4,24944	2419,25 1158,19	91,66 26,73	10280,46 4921,64	389,50 113,60	4969,29	4632,45 1193,03	16105,94	
112	3510023: 37, 156, 167, 172, 179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м²	6,981028	48924,00		341539,82		341539,82	27323,18	368863,00	
113	3510023: 38	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	12,53616	1719,09 454,35	95,34 28,02	21550,78 5695,81	1195,18 351,25	14659,79	5563,30 2169,12	29283,20	
114	3510023: 39, 66, 73, 90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	2,384266	31922,00		76110,53		76110,53	6088,87	82199,40	
115	3510023: 40, 45	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	20,06472	1224,42 496,97	197,28 56,62	24567,66 9971,58	3958,38 1136,09	10637,70	10218,94 2782,98	37569,58	
116	3510023: 41	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	16,7856	461,62 27,55	43,97 13,13	7748,58 462,45	738,07 220,40	6548,07	628,27 670,08	9046,93	
117	3510023: 46	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	2,3712	615,50 36,74	58,62 17,51	1459,47 87,11	139,00 41,53	1233,37	118,34 126,20	1704,01	
118	3510023: 43, 143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,012679	126652,33 113830,75	4343,66 1054,93	1605,83 1443,25	55,09 13,38	107,48	1005,05 208,85	2819,76	
119	3510023: 60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,002939	138035,41 125213,83	4343,66 1054,93	405,69 368,00	12,76 3,09	24,93	256,06 52,95	714,70	
120	3510023: 47	1112-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м² кровли	2,3712	3674,71 802,84	201,26 56,50	8713,47 1903,70	477,23 133,97	6332,54	1874,65 847,06	11435,17	
121	3510023: 48	1112-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	0,90792	1488,08 390,11	26,52 9,09	1351,05 354,18	24,09 8,27	972,78	333,43 154,75	1819,23	
122	3510023: 50	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,02808	3293,00		92,48		92,48	7,39	99,87	
123	3510023: 51	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,026545	72779,61 37545,20	26735,65 10148,82	1931,94 996,62	709,70 269,41	225,61	873,57 224,45	3029,96	
124	3510023: 52	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,761904	2200,00		1676,19		1676,19	134,10	1810,29	
125	3510023: 54	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	3,7128	1357,64 352,42	44,22 13,51	5040,64 1308,47	164,17 50,17	3568,00	1249,97 503,21	6793,83	
126	3510023: 55, 124, 176, 187	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,026371	215050,63 53096,40	2064,38 1050,74	5671,19 1400,22	54,45 27,71	4216,52	1285,13 556,48	7512,80	
127	3510023: 57, 136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м²	0,008855	419919,00		3718,60		3718,60	297,49	4016,09	
128	3510023: 59	1107-0516-0107 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	2,7144	5590,92 469,41	378,82 202,27	15175,99 1274,18	1028,26 549,03	12873,56	2151,36 1386,18	18713,53	
129	3510023: 61	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,23712	2712,00		643,06		643,06	51,45	694,51	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
130	Э510063: 115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	3,744	2864,00		10722,82		10722,82	857,81	11580,63	
131	Э510023: 62, 138, 182	1107-0112-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	$м^2$ площади прокладок	0,033209	15887,73 396,35	59,58 31,23	527,62 13,17	2,00 1,03	512,46	16,75 43,56	587,93	
132	Э510023: 63, 139, 183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,005635	31162,00		175,59		175,59	14,04	189,63	
133	Э510023: 65, 72, 89	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^3$ изолируемой поверхности	14,47992	701,64 643,49	58,15 31,23	10159,72 9317,69	842,02 452,21		9183,75 1547,46	20890,93	
134	Э510023: 70, 80	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	65,325936	5110,22 538,26	75,10 35,86	333829,89 35162,34	4905,98 2342,59	293761,57	35254,44 29526,65	398610,98	
135	Э510023: 97	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,76364	687,43 641,91	3,16 1,66	13586,13 12686,48	62,46 32,82	837,19	11956,21 2043,35	27585,69	
136	Э510023: 98	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	67,279992	514,59 253,19	1,58 0,83	34621,61 17034,61	106,30 55,85	17480,67	16065,13 4054,97	54741,71	
137	Э510023: 99, 165	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,013822	1289222,20 124045,60	32530,60 14973,31	17819,10 1714,50	449,62 206,95	15654,97	1748,54 1565,40	21133,04	
138	Э510023: 100	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	2,738736	6000,52 2444,67	1319,69 399,62	16433,85 6695,30	3614,30 1094,46	6124,25	7010,80 1875,56	25320,21	
139	Э510023: 101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	$м^2$	0,492336	30000,00		14770,08		14770,08	1181,61	15951,69	
140	Э510023: 102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	$м^2$	2,2464	26768,00		60131,64		60131,64	4810,54	64942,18	
141	Э510023: 103	1110-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	$м^2$	9,13536	4489,68 3082,58	217,18 113,83	41014,83 28160,46	1984,00 1039,86	10870,36	26280,32 5383,65	72678,80	
142	Э510023: 104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	$м^2$	2,2464	3640,00		8176,90		8176,90	654,14	8831,04	
143	Э510023: 105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	$м^2$	3,0888	4010,00		12386,09		12386,09	990,88	13376,97	
144	Э510023: 106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	$м^2$	1,39776	3780,00		5283,53		5283,53	422,70	5706,23	
145	Э510023: 107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	$м^2$	2,4024	4250,00		10210,20		10210,20	816,82	11027,02	
146	Э510023: 108	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	$м^2$ площади остекления	1,491834	6766,33 1935,03	59,18 21,82	10094,23 2886,75	88,26 32,54	7119,22	2335,44 994,38	13424,05	
147	Э510023: 111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	1,248	585,00		730,08	-	730,08	58,41	788,49	
148	Э510023: 112	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	1,684176	8404,97 3308,37	327,36 177,97	14155,44 5571,88	551,34 299,74	8032,25	5284,47 1555,20	20995,11	
149	Э510023: 113	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	1,97652	7019,25 2823,67	329,28 180,41	13873,67 5581,02	650,83 356,58	7641,82	5343,84 1537,41	20754,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
150	9510023: 114	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	3,432	5286,62 2073,13	325,13 180,41	18143,67 7114,97	1115,83 619,16	9912,86	6960,75 2008,34	27112,76	
151	9510023: 115	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	1,684176	56804,00		95667,94		95667,94	7653,42	103321,36	
152	9510023: 116	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	5,40852	54824,00		296516,69		296516,69	23721,33	320238,02	
153	9510023: 117	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	4,212	2429,12 1464,16	203,58 114,35	10231,45 6167,05	857,47 481,63	3206,92	5983,82 1297,20	17512,47	
154	9510023: 118	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	1,560312	1331,00		2076,77		2076,77	166,14	2242,91	
155	9510023: 119	1110-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	1,79712	8676,92 3269,27	339,18 186,27	15593,48 5875,27	609,55 334,74	9108,65	5589,01 1694,60	22877,09	
156	9510023: 120	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	1,79712	56297,00		101172,46		101172,46	8093,81	109266,27	
157	9510023: 122, 150	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	115,909248	637,99 503,82	4,94 2,67	73948,96 58397,38	572,61 309,50	14978,93	46965,27 9672,62	130586,85	
158	9510023: 123, 186	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,561633	133700,00		208790,31		208790,31	16703,23	225493,54	
159	9510023: 127	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,140587	34613,33 4372,47	5126,14 852,27	4866,20 614,70	439,49 119,81	3811,98	668,43 442,76	5977,39	
160	9510023: 132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	5,3664	48,00		257,59		257,59	20,59	278,18	
161	9510023: 134	СТ11011-811	Ручка	шт	5,3664	339,00		1819,21		1819,21	145,55	1964,76	
162	9510023: 140, 180	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	0,4992	389,00		194,19		194,19	15,51	209,70	
163	9510023: 141	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	0,09672	1634,73 1350,59	4,58 2,44	158,12 130,63	0,47 0,25	27,06	104,71 21,03	283,86	
164	9510023: 142, 185	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,001981	160099,50 89866,52	44438,58 18374,25	317,15 178,03	88,05 36,41	51,11	147,92 37,19	502,26	
165	9510023: 147	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,46176	6687,90 311,43	1960,20 525,34	3088,21 143,80	905,14 242,58	2039,26	417,30 280,43	3785,94	
166	9510023: 148	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	3,0888	539,29 400,13	6,39 2,29	1665,77 1235,93	19,75 7,08	410,09	1342,41 240,65	3248,83	
167	9510023: 149	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		29,708952	2653,87	151,66	78843,71	4505,65	15519,35	50099,09	139258,33	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1979,83	128,08	58818,68	3805,12		10315,53		
168	Э510023: 151	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		21,49524	1283,30	8,63	27584,86	185,51	6490,29	16806,47	47942,55	
				м² окрашиваемой поверхности		972,73	4,61	20909,05	99,09		3551,22		
169	Э510023: 152	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		16,868592	1501,52	6,16	25328,53	103,93	5182,88	16077,45	44718,45	
				м² окрашиваемой поверхности		1188,11	3,27	20041,76	55,16		3312,47		
170	Э510023: 153	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		6,911424	6743,60	27,42	46607,87	189,51	20238,04	21023,03	73041,39	
				м² поверхности облицовки		3787,98	14,25	26180,33	98,50		5410,49		
171	Э510023: 154	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м		1,498224	2190,34	10,02	3281,62	15,00	646,81	2443,71	6183,35	
				м² горизонтальной проекции		1748,60	5,25	2619,80	7,86		458,02		
172	Э510023: 155	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканей или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		5,886816	55765,63	2847,62	328282,00	16763,41	33108,63	218251,30	590255,98	
				м² изоляции		47293,81	1488,55	278409,96	8762,83		43722,68		
173	Э510023: 171	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканей или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		4,26192	49596,88	2847,62	211377,94	12136,33	23969,90	138027,99	377358,42	
				м² изоляции		41125,06	1488,55	175271,71	6344,08		27952,49		
174	Э510023: 157	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		59,366299	1455,95	82,42	86434,36	4892,94	17363,46	62070,43	160385,19	
				м² вертикальной проекции		1081,05	43,20	64177,93	2564,61		11880,40		
175	Э510023: 158, 173	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		64,356552	5085,63	58,97	327293,62	3795,11	132235,96	154756,27	520613,62	
				м² оштукатуриваемой поверхности		2971,92	33,92	191262,52	2182,97		38563,73		
176	Э510023: 159, 174	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1		69,505076	503,00		34961,07		34961,07		37757,96	
				м²							2796,89		
177	Э510023: 160, 175	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		64,356552	363,40	2,71	23387,15	174,44	8318,73	11986,42	38203,32	
				м² окрашиваемой поверхности		231,43	1,38	14894,04	88,83		2829,75		
178	Э510023: 161	1126-0301-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки		0,03744	844,65	5,01	31,64	0,18	6,02	19,41	55,14	
				м² изолируемой поверхности		679,08	2,63	25,43	0,09		4,09		
179	Э510023: 166	1126-0201-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме		0,077594	37204,58	2233,65	2886,87	173,31	680,16	1603,90	4850,04	
				м² изоляции		26205,18	992,36	2033,37	77,00		359,27		
180	Э510023: 178	1110-0107-0608 РСНБ РК 2022	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны		0,06552	11250,55	25,46	737,13	1,68	595,61	126,61	932,85	
				м²		2134,38	12,68	139,84	0,84		69,11		
181	Э510023: 181	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,000221	1258229,57	11709,50	277,93	2,59	245,70	35,79	338,80	
				т стальных элементов		134289,79	3006,28	29,67	0,66		25,08		
182	Э510023: 184	1110-0102-0605 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка пергамином		0,089856	383,90	2,23	34,51	0,18	15,41	17,10	55,73	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	прои
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м² обшивки стен (за вычетом проемов)		210,24	1,17	18,88	0,09		4,12		
			ОВ, ВК										
183	3510033: 1, 34 3510053: 1 3510063: 40	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	78,8736	2113,46 668,36	29,62 11,93	166696,17 52715,96	2336,25 940,99	111643,99	52583,45 17542,26	236821,88	
184	3510033: 2, 35 3510063: 41	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	22,2144	2276,85 668,36	29,62 11,93	50578,88 14847,24	658,00 265,04	35073,64	14809,89 5231,05	70619,82	
185	3510033: 3 3510053: 2 3510063: 42	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6848	1880,36 668,36	29,62 11,93	3168,02 1126,04	49,92 20,09	1992,09	1123,23 343,29	4634,54	
186	3510033: 4 3510063: 117	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,1544	2661,26 668,36	29,62 11,93	3072,17 771,54	34,16 13,76	2266,40	769,61 307,35	4149,13	
187	3510033: 5, 6 3510053: 3 3510063: 43	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,7408	2836,56 668,36	29,62 11,93	16284,12 3836,91	170,04 68,48	12277,17	3827,24 1608,92	21720,28	
188	3510033: 7, 36 3510053: 6 3510063: 3, 44, 108, 118	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	110,4792	146,47 142,64	1,34 0,00	16181,91 15758,78	148,04 0,00	275,06	15443,88 2530,01	34155,80	
189	3510033: 8, 40	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	5,885568	23129,54 1426,66	243,45 132,11	136130,47 8396,73	1432,86 777,54	126300,94	8990,72 11609,68	156730,87	
190	3510033: 9, 39	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	5,0856	439,14 299,64	0,00 0,00	2233,26 1523,84	0,00 0,00	709,46	1493,39 298,12	4024,77	
191	3510033: 10	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	4,992	300,00		1497,60		1497,60	119,81	1617,41	
192	3510033: 11	СТПРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	3,0888	718,00		2217,76		2217,76	177,43	2395,19	
193	3510033: 12	СТПРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	0,6552	1092,00		715,48		715,48	57,25	772,73	
194	3510033: 13	СТПРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	0,1872	3954,00		740,19		740,19	59,22	799,41	
195	3510033: 14	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	шт	0,5928	8071,00		4784,49		4784,49	382,76	5167,25	
196	3510033: 15	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	шт	0,6552	11047,00		7237,99		7237,99	579,04	7817,03	
197	3510033: 16	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,3432	13150,00		4513,08		4513,08	361,05	4874,13	
198	3510033: 17	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,1248	19608,00		2447,08		2447,08	195,78	2642,86	
199	3510033: 22	СТПРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	4,992	2887,00		14411,90		14411,90	1152,96	15564,86	
200	3510033: 23	СТПРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	4,992	2772,00		13837,82		13837,82	1107,04	14944,86	
201	3510033: 24	СТПРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	4,992	1723,00		8601,22		8601,22	688,08	9289,30	
202	3510033: 37	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	0,0624	1092,00		68,14		68,14	5,46	73,60	
203	3510033: 39	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	0,0936	300,00		28,08		28,08	2,25	30,33	
204	3510053: 17	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	0,2808	17229,00		4837,90		4837,90	387,04	5224,94	
205	3510053: 20	СТПРАЙС	Клапан AVP. "Danfoss" Дания		0,0312	46311,00		1444,90		1444,90		1560,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
206	3510053: 21	СТПРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,0312	9332,00		291,16		291,16	115,60	314,47	
207	3510053: 23	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,0312	6207,00		193,66		193,66	23,31	209,17	
208	3510053: 25	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм. "POLIX" Словения	шт	0,0624	11196,00		698,63		698,63	15,51	754,51	
209	3510053: 28	СТПРАЙС	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	0,0624	64837,00		4045,83		4045,83	55,88	4369,50	
210	3510053: 29	СТПРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	0,0624	10802,00		674,04		674,04	323,67	727,95	
211	3510053: 30	СТПРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,0312	111781,00		3487,57		3487,57	53,91	3766,56	
212	3510053: 32	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	0,0936	10233,00		957,81		957,81	278,99	1034,44	
213	3510053: 34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм. "POLIX" Словения	шт	0,0624	5564,00		347,19		347,19	76,63	374,96	
214	3510053: 37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,0312	103681,28		3234,85		3234,85	27,77	3493,65	
215	3510053: 38	СТПРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,0312	86463,00		2697,65		2697,65	258,80	2913,46	
216	3510053: 40	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,0312	6207,00		193,66		193,66	215,81	209,17	
217	3510053: 41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,0312	1387,00		43,27		43,27	15,51	46,73	
218	3510053: 43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,0312	11217,00		349,97		349,97	3,46	377,96	
219	3510053: 45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм. "POLIX" Словения	шт	0,0312	8062,00		251,53		251,53	27,99	271,65	
220	3510053: 48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,0312	75416,00		2352,98		2352,98	20,12	2541,21	
221	3510053: 53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,0312	7038,00		219,59		219,59	188,23	237,16	
222	3510053: 56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,0312	1387,00		43,27		43,27	17,57	46,73	
223	3510053: 58	СТПРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,0312	7000,00		218,40		218,40	3,46	235,87	
224	3510053: 60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	0,0624	11472,00		715,85		715,85	17,47	773,13	
225	3510053: 62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм. "POLIX" Словения	шт	0,0312	3896,00		121,56		121,56	57,28	131,29	
226	3510053: 65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	0,1872	7091,00		1327,44		1327,44	9,73	1433,64	
227	3510053: 67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,0312	77328,00		2412,63		2412,63	106,20	2605,63	
228	3510053: 69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	0,0624	11790,00		735,70		735,70	193,00	794,54	
229	3510053: 70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,0312	11790,00		367,85		367,85	58,84	397,27	
230	3510053: 71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	0,2184	718,00		156,81		156,81	29,42	169,35	
231	3510053: 72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,0312	45462,00		1418,41		1418,41	12,54	1531,88	
232	3510063: 23, 38, 63, 82	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	3,9936	718,00		2867,40		2867,40	113,47	3096,75	
233	3510063: 24, 64, 76	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	2,7768	1092,00		3032,27		3032,27	229,35	3274,85	
234	3510063: 25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	1,248	899,00		1121,95		1121,95	242,58	1211,71	
235	3510063: 26, 66	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек. кухн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия		7,488	899,00		6731,71		6731,71	89,76	7270,22	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пров
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
236	Э510063: 38, 65, 79	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	4,3992	8162,00		35906,27		35906,27	538,51	38778,76	
237	Э510063: 31, 70	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	1,56	620,00		967,20		967,20	2872,49	1044,58	
238	Э510063: 32, 71	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	2,808	391,00		1097,93		1097,93	77,38	1185,76	
239	Э510063: 35	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,0312	8854,00		276,24		276,24	87,83	298,33	
240	Э510063: 36	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,0312	3626,00		113,13		113,13	22,09	122,18	
241	Э510063: 39	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,0936	6235,00		583,60		583,60	9,05	630,28	
242	Э510063: 65, 83	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,1248	1585,00		197,81		197,81	46,68	213,66	
243	Э510063: 73	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,0312	15020,00		468,62		468,62	15,85	506,12	
244	Э510063: 74	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,0312	2390,00		74,57		74,57	37,50	80,53	
245	Э510063: 77	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,0624	3954,00		246,73		246,73	5,96	266,48	
246	Э510063: 80	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,0312	863,00		26,93		26,93	19,75	29,08	
247	Э510063: 124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	0,1248	9192,00		1147,16		1147,16	2,15	1238,92	
248	Э510033: 18 Э510053: 19, 36, 47, 68	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	5,616	2170,48 2012,14	0,00 0,00	12189,40 11300,14	0,00 0,00	889,23	91,76 8475,14 1653,19	22317,73	
249	Э510033: 19 Э510053: 27, 57	1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,2808	2250,99 2012,14	0,00 0,00	632,08 565,00	0,00 0,00	67,08	423,76 84,46	1140,30	
250	Э510033: 20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	0,3744	47421,00		17754,42		17754,42	1420,35	19174,77	
251	Э510033: 21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,0936	68965,00		6455,12		6455,12	516,42	6971,54	
252	Э510033: 25, 41 Э510053: 15 Э510063: 14, 54, 92, 109, 130	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,64364	708,00		11783,68		11783,68	942,68	12726,36	
253	Э510033: 26, 42 Э510063: 130 Э510093: 24	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	17,20056	1433,28 1288,04	1,66 0,86	24653,21 22155,00	28,55 14,79	2469,64	17735,86 3391,07	45780,14	
254	Э510033: 27, 43 Э510053: 8 Э510063: 15, 56	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66,3	1024,43 521,09	120,74 59,44	67919,72 34548,23	8005,07 3940,90	25366,38	29251,59 7773,73	104945,04	
255	Э510033: 28, 29, 30, 31, 44, 45	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	33475,15486	121,00		4050493,73		4050493,73	324039,52	4374533,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	прог
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
256	9510063: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 57, 58, 59, 60, 61	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м²	648533,95934	121,00		7847329,03		7847329,03	627786,31	8475115,34	
257	9510033: 32 9510053: 9, 10, 11, 12, 13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м²	4368,924674	121,00		528639,91		528639,91	42291,19	570931,10	
258	9510033: 33, 46 9510053: 14 9510063: 22, 122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	61,8696	40,00		2474,78		2474,78	197,96	2672,74	
259	9510063: 62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	40,1544	57,95		2326,96		2326,96	186,33	2513,29	
260	9510043: 1	1120-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	0,936	3847,71 2281,79	77,11 23,62	3601,45 2135,76	72,20 22,12	1393,52	2114,70 457,30	6173,45	
261	9510043: 2, 8, 14, 20	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,084	9703,30 3164,08	80,82 35,98	59034,89 19250,24	491,71 218,90	39292,91	19079,83 6249,20	84363,92	
262	9510043: 3, 9, 15, 21	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,69728	9419,26 2896,98	63,99 28,25	15987,13 4917,00	108,57 47,92	10961,56	4865,64 1668,23	22521,00	
263	9510043: 4, 10, 16, 22	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,75648	10852,58 2896,98	66,31 23,73	40767,51 10882,47	249,13 89,17	29635,94	10752,18 4121,58	55641,27	
264	9510043: 5, 17	1120-0101-0308 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,40911	10179,89 1886,13	66,31 23,73	4164,70 771,64	27,11 9,70	3365,92	765,71 394,43	5324,84	
265	9510043: 6, 12, 18, 25	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13,7592	790,00		10869,77		10869,77	869,58	11739,35	
266	9510043: 7, 19	1120-0301-0208 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1,248	6068,76 2281,79	77,11 23,62	7573,83 2847,69	96,25 29,48	4629,92	2819,61 831,45	11224,89	
267	9510043: 11, 23, 24	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,78932	10424,55 2506,61	63,99 28,25	18652,86 4485,12	114,47 50,54	14053,20	4444,97 1847,85	24945,68	
268	9510043: 13	1120-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	0,78	4180,95 2281,79	77,11 23,62	3261,15 1779,80	60,15 18,44	1421,19	1762,27 401,89	5425,31	
269	9510043: 26	1126-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	0,80496	79511,37 47650,31	4122,41 1640,65	64003,46 38356,59	3318,36 1320,66	22328,50	30154,71 7532,65	101690,82	
270	9510043: 27 9510063: 96	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м³	0,833851	12267,00		10228,86		10228,86	818,31	11047,17	
271	9510053: 4 9510063: 1 9510093: 2, 10	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,1544	4072,26 1268,69	72,74 24,53	4701,06 1464,34	83,93 28,30	3152,67	1462,81 493,12	6656,99	
272	9510053: 5	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,56	4864,90 1504,75	88,55 28,68	7589,24 2347,43	138,15 44,74	5103,70	2344,31 794,70	10728,25	
273	9510053: 7, 55 9510063: 116	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,34144	152,21 142,64	1,34 0,00	813,04 761,90	7,18 0,00	43,99	746,71 124,77	1684,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	прос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
274	Э510053: 16, 24 Э510063: 123	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,468	3506,00 3040,05	162,28 45,01	1640,81 1422,72	75,94 21,06	142,12	1414,92 244,45	3300,18	
275	Э510063: 18	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	0,0624	73484,59 5825,24	283,90 56,28	4585,43 363,48	17,73 3,53	4204,23	359,67 395,62	5340,72	
276	Э510053: 22, 39, 59	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	0,1248	975,67 909,26	38,51 0,00	121,77 113,47	4,84 0,00	3,49	112,32 18,72	252,81	
277	Э510053: 26	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	0,1248	3289,00		410,47		410,47	32,82	443,29	
278	Э510053: 31, 33, 42, 44, 63, 64 Э510063: 27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,4368	3460,29 3040,05	116,57 22,50	1511,42 1327,87	50,98 9,92	132,69	1310,93 225,83	3048,18	
279	Э510053: 35	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	0,1248	2005,00		250,22		250,22	20,03	270,25	
280	Э510053: 46	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,0624	2504,00		156,25		156,25	12,51	168,76	
281	Э510053: 49 Э510063: 111	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,0624	35827,66 28684,86	620,51 235,06	2235,67 1789,94	38,68 14,66	406,97	1768,54 320,36	4324,57	
282	Э510053: 50	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	шт.	0,0312	35901,12 7210,35	3795,81 1685,68	1120,11 224,95	118,43 52,60	776,72	199,84 105,61	1425,56	
283	Э510053: 51 Э510063: 112	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,0936	4567,05 2403,45	33,36 0,00	427,47 224,95	3,12 0,00	199,37	161,96 47,17	636,60	
284	Э510053: 52	СТПРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м³/ч; H-6м: "GRUNDFOS" Германия	шт	0,0312	462906,00		14442,67		14442,67	1155,40	15598,07	
285	Э510053: 54 Э510063: 114 Э510093: 9	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,86568	5960,57 1663,03	128,12 40,80	23041,67 6428,76	495,27 157,72	16117,61	6454,72 2359,75	31856,14	
286	Э510053: 63	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланцы плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	0,0624	1035,00		64,58		64,58	5,18	69,76	
287	Э510053: 66	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,0312	6872,55 6036,42	517,01 254,55	214,44 188,32	16,13 7,96	9,95	147,20 28,92	390,56	
288	Э510053: 73	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	0,4368	791,17 695,53	0,00 0,00	345,57 303,79	0,00 0,00	41,78	297,74 51,45	694,76	
289	Э510053: 74 Э510063: 37, 75, 81	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,3432	3924,92 732,42	0,00 0,00	1347,03 251,32	0,00 0,00	1095,71	246,36 127,42	1720,81	
290	Э510063: 2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,0312	2512,09 758,38	33,95 13,95	78,37 23,65	1,06 0,44	53,66	23,62 8,17	110,16	
291	Э510063: 4, 45	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23,3376	2382,59 2353,90	16,92 0,16	55603,92 54934,40	394,89 3,74	274,68	53839,38 8755,56	118198,86	
292	Э510063: 5, 46	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23,3688	2573,03 2540,90	20,46 0,27	60128,61 59377,78	478,14 6,30	272,72	58196,49 9466,02	127791,12	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
293	Э510063: 6, 47	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,5288	2809,73 2772,47	24,30 0,44	4295,52 4238,55	37,16 0,69	19,81	4154,44 676,01	9125,97	
294	Э510063: 7, 48	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,0904	3112,59 3063,89	28,87 0,66	6506,54 6404,74	60,34 1,37	41,43	6278,03 1022,77	13807,34	
295	Э510063: 8, 49	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,1872	3383,98 3319,31	33,42 0,98	633,48 621,38	6,27 0,19	5,87	609,15 99,40	1342,03	
296	Э510063: 9, 50	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	42,690118	215,00		9178,35		9178,35	734,26	9912,61	
297	Э510063: 10, 51	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	1,434014	340,00		487,56		487,56	39,00	526,56	
298	Э510063: 11, 52	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	1,958705	534,00		1045,95		1045,95	83,68	1129,63	
299	Э510063: 12, 53	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,177091	795,00		140,77		140,77	11,26	152,03	
300	Э510063: 13, 55, 93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	83,304	19,00		1582,78		1582,78	126,61	1709,39	
301	Э510063: 28	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,0624	2226,00		138,90		138,90	11,11	150,01	
302	Э510063: 29, 34, 68, 72, 78 Э510093: 19	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5,7096	958,31 893,10	45,71 22,50	5471,54 5099,23	261,02 128,51	111,38	5123,13 847,58	11442,25	
303	Э510063: 33	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,0624	28259,61 675,11	0,00 0,00	1763,39 42,12	0,00 0,00	1721,27	41,28 144,36	1949,03	
304	Э510063: 63	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	1,248	9767,63 1372,73	45,96 22,50	12190,00 1713,16	57,35 28,08	10419,49	1706,42 1111,72	15008,14	
305	Э510063: 84	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,4368	19755,18 1732,79	79,67 30,61	8629,08 756,88	34,81 13,38	7837,38	754,85 750,70	10134,63	
306	Э510063: 85	1115-0404-0406 РСНБ РК 2022	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м² окрашиваемой поверхности	0,1872	1105,52 1050,00	0,00 0,00	206,95 196,56	0,00 0,00	10,39	157,25 29,14	393,34	
307	Э510063: 86, 119	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,268	1369,89 1364,98	2,12 0,77	11326,26 11285,66	17,57 6,40	23,09	11066,23 1791,41	24183,90	
308	Э510063: 87	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11,388	2000,33 1308,89	5,18 1,77	22779,74 14905,64	59,00 20,16	7815,13	14627,31 2992,55	40399,60	
309	Э510063: 88	241-203-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	81,891888	680,00		55686,48		55686,48	4454,92	60141,40	
310	Э510063: 89	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	113,65224	832,00		94558,65		94558,65	7564,69	102123,34	
311	Э510063: 90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	11,0448	196,00		2164,78		2164,78	173,19	2337,97	
312	Э510063: 91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	12,4488	837,00		10419,65		10419,65	833,57	11253,22	
313	Э510063: 102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	1,248	837,00		1044,58		1044,58	83,55	1128,13	
314	Э510063: 94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	6,708	31,00		207,95		207,95	16,63	224,58	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
315	9510063: 95	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безбикладочными и к обкладкам марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м³ изоляции	2,9328	48352,01 33931,52	2439,47 1188,88	141806,78 99514,37	7154,48 3486,76	35137,94	78280,83 17607,00	237694,61	
316	9510063: 97	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,248	4954,06 4388,24	137,89 74,00	6182,65 5476,54	172,10 92,35	534,05	5457,50 931,20	12571,35	
317	9510063: 98	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1,248	6577,00		8208,10		8208,10	656,64	8864,74	
318	9510063: 99	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1,248	2330,48 2017,17	28,09 13,74	2908,43 2517,43	35,07 17,16	355,96	2483,89 431,37	5823,69	
319	9510063: 100	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1,248	6557,00		8183,14		8183,14	654,64	8837,78	
320	9510063: 101	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,248	18630,29 3456,77	90,34 45,53	23250,61 4314,06	112,73 56,82	18823,80	4283,45 2202,72	29736,78	
321	9510063: 103	1117-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1,248	5205,76 4388,24	540,68 281,73	6496,78 5476,54	674,76 351,59	345,51	5711,57 976,68	13185,03	
322	9510063: 104	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка	шт.	1,248	1611,04 1575,27	0,13 0,00	2010,59 1965,94	0,16 0,00	44,49	1926,60 314,96	4252,15	
323	9510063: 105	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1,248	10685,00		13334,88		13334,88	1066,79	14401,67	
324	9510063: 106	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1248	3246,84 837,15	54,89 23,18	405,19 104,49	6,86 2,90	293,87	105,21 40,84	551,24	
325	9510063: 107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x3,0 мм	шт.	0,0312	600,00		18,72		18,72	1,50	20,22	
326	9510063: 113	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,0624	96918,00		6047,68		6047,68		6047,68	
327	9510063: 120	1126-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	1,716	1024,43 521,09	120,74 59,44	1757,93 894,19	207,20 101,99	656,54	757,10 201,21	2716,24	
328	9510063: 121	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м²	0,4992	12104,00		6042,32		6042,32	483,38	6525,70	
329	9510063: 125	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	0,2496	3935,00		982,18		982,18	78,56	1060,74	
330	9510063: 126	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89x3,5 мм	шт.	0,3432	992,00		340,45		340,45	27,24	367,69	
331	9510063: 127	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89x3,5 мм	шт.	0,3744	2004,00		750,30		750,30	60,03	810,33	
332	9510063: 128	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89x3,5 мм	шт.	0,5616	829,00		465,57		465,57	37,25	502,82	
333	9510063: 129	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,08888	880,98 735,74	1,66 0,86	959,28 801,12	1,81 0,94	156,34	641,66 128,08	1729,02	
334	9510063: 131	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, T до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	0,0936	19888,00		1861,52		1861,52	148,92	2010,44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
335	Э510063: 132	1116-0401-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений		0,1716	10570,46	197,55	1813,91	33,92	1194,40	577,64	2582,87	
				соединение		3412,46	22,50	585,59	3,87		191,32		
336	Э510063: 133	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,001498	2112176,41	749224,99	3163,18	1122,05	710,52	1713,10	5266,37	
				т фасонных частей		888518,29	266932,33	1330,65	399,77		390,09		
			ЭМ. ЭС. ЭО										
337	Э510073: 1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А		0,0312	1089465,00		33991,25				33991,25	
				шт.						33991,25			
338	Э510073: 2	1308-0304-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		0,0312	44664,88	5179,34	1393,55	161,61	932,01	267,73	1794,19	
				шт.		9613,80	2303,77	299,96	71,88		132,91		
339	Э510073: 3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции		0,468	12115,15	375,62	5669,88	175,81	994,84	3296,28	9683,45	
				шт.		9613,80	168,57	4499,26	78,90		717,29		
340	Э510073: 4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		0,0624	2672,70	245,49	166,76	15,32	1,50	113,04	302,17	
				шт.		2403,45	112,38	149,98	7,02		22,37		
341	Э510073: 35	Прайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С		0,0936	23870,00		2234,23				2234,23	
				шт						2234,23			
342	Э510073: 36	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м		0,0936	44587,00		4173,34				4173,34	
				шт						4173,34			
343	Э510083: 36	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-,ДМВ) типа VS 80 A		0,0936	37403,00		3500,92				3500,92	
				шт						3500,92			
344	Э510073: 5	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени		0,5616	7851,00		4409,12				4409,12	
				шт						4409,12			
345	Э510073: 7	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г		0,0312	2681,00		83,65				83,65	
				шт						83,65			
346	Э510073: 6	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		0,5616	4115,87	27,59	2311,48	15,51	1016,59	921,15	3491,25	
				шт.		2278,10	0,00	1279,39	0,00		258,62		
347	Э510073: 8 Э510083: 48	1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		0,1248	2830,78	484,18	353,28	60,40	4,09	228,13	627,93	
				шт.		2314,07	224,76	288,79	28,05		46,52		
348	Э510073: 9	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях		1,248	3929,73	1282,92	4904,30	1601,09	333,72	3011,30	8548,84	
				шт.		2379,42	971,85	2969,52	1212,87		633,24		
349	Э510073: 10	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		0,8736	2993,74	899,73	2615,34	785,99	233,59	1587,49	4539,04	
				шт.		1826,62	697,23	1595,72	609,09		336,21		
350	Э510073: 11	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка		0,0312	1226,86	25,68	38,28	0,81	0,28	27,05	70,57	
				шт.		1192,54	11,55	37,22	0,37		5,24		
351	Э510073: 12	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования		0,468	1206,84	15,77	564,81	7,36	6,27	399,11	1041,05	
				шт.		1177,69	6,74	551,15	3,15		77,13		
352	Э510073: 13	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования		2,496	2468,86	16,65	6162,28	41,56	3181,21	2129,56	8955,18	
				шт.		1177,69	7,30	2939,51	18,22		663,34		
353	Э510073: 14	1308-0103-3001 *РСНБ РК 2022*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		5,46	2847,04	484,18	15544,84	2643,64	266,39	9980,66	27567,54	
				шт.		2314,07	224,76	12634,81	1227,19		2042,04		
354	Э510073: 15, 41	1308-0303-2501 *РСНБ РК 2022*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		1,3416	9911,84	52,57	13297,75	70,54	4211,84	6491,07	21371,91	
				шт.		6719,85	0,00	9015,36	0,00		1583,09		
355	Э510073: 16, 17	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		7,176	718,81	4,84	5158,17	34,76	121,77	3612,84	9472,67	
				шт.		697,00	2,25	5001,67	16,16		701,66		
356	Э510073: 18, 19	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		17,8152	1796,77	24,19	32009,80	430,94	2462,62	21050,08	57304,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	прои
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
357	Э510073: 20	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт. шт.	0,2808	1634,35 816,71 795,14	6,74 5,68 2,25	29116,28 229,32 222,71	120,06 1,59 0,62	5,02	4244,82 160,80 31,20	421,32	
358	Э510073: 21	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,00264	153839,31 127677,15	21610,23 8765,56	406,19 337,12	57,06 23,15	12,01	259,40 53,26	718,85	
359	Э510073: 22	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	Конструкции скарпы. Монтаж оборудования	т	0,000374	1112824,84 87934,66	27878,38 11462,66	416,64 32,92	10,46 4,31	373,28	26,80 35,47	478,91	
360	Э510073: 23 Э510083: 8	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	13,104	579,86 380,79	20,31 6,18	7598,48 4989,88	266,17 81,00	2342,46	3651,02 900,00	12149,50	
361	Э510073: 24	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,56	819,01 358,39	29,99 10,68	1277,67 559,10	46,77 16,66	671,80	414,55 135,38	1827,60	
362	Э510073: 25, 38 Э510083: 7	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	334,464	446,59 380,79	13,86 6,18	149368,25 127360,52	4635,66 2067,00	17372,07	93188,35 19405,59	261962,19	
363	Э510073: 26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3,744	518,76 425,59	40,61 18,54	1942,23 1593,42	152,04 69,42	196,78	1197,21 251,16	3390,60	
364	Э510073: 27, 39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	186,732	137,34 112,00	1,21 0,56	25645,78 20913,98	225,98 104,58	4505,84	15132,75 3262,21	44040,74	
365	Э510073: 28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6,24	163,47 134,40	2,42 1,12	1020,05 838,66	15,10 6,99	166,30	608,84 130,29	1759,18	
366	Э510073: 29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6,24	192,72 156,80	4,84 2,25	1202,57 978,43	30,20 14,04	193,94	714,60 153,38	2070,55	
367	Э510073: 30, 40	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	393,12	67,63 44,80	1,21 0,56	26586,71 17611,78	475,68 220,15	8499,25	12839,30 3152,82	42578,85	
368	Э510073: 31	1308-0206-2210 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	12,48	145,24 112,00	9,68 4,50	1812,60 1397,76	120,81 56,16	294,03	1046,82 228,76	3088,18	
369	Э510073: 32	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10,8576	681,35 347,11	247,68 95,01	7397,83 3768,77	2689,19 1031,57	939,84	3456,30 868,30	11722,43	
370	Э510073: 33, 43	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	0,8736	2571,56 2314,07	121,04 56,19	2246,49 2021,57	105,74 49,08	119,22	1490,89 299,02	4036,40	
371	Э510073: 34	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	0,1872	2015,61 601,66	121,04 56,19	377,33 112,63	22,65 10,51	242,02	88,67 37,28	503,28	
372	Э510073: 37	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,1872	1229,13 1201,73	0,00 0,00	230,10 224,95	0,00 0,00	5,12	168,73 31,92	430,75	
373	Э510073: 42	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3,1824	883,61 277,69	461,48 209,20	2811,99 883,71	1468,62 665,75	459,67	1115,62 314,18	4241,79	
374	Э510073: 44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	0,0624	11281,00		703,93		703,93	56,32	760,25	
375	Э510073: 49	СТПРАЙС.ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,0312	5564,00		173,60		173,60	13,88	187,48	
376	Э510073: 50	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	2,496	132,00		329,47		329,47	26,36	355,83	
377	Э510073: 51	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W		0,9048	142,00		128,48		128,48		138,74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пров
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
378	Э510073: 52	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	1,1232	132,00		148,26		148,26	10,26	160,12	
379	Э510073: 53	СТПРАЙС.ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	0,468	121,00		56,63		56,63	11,86	61,15	
380	Э510073: 54	СТПРАЙС.ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	2,496	96,00		239,62		239,62	4,52	258,78	
381	Э510073: 83	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель нагревательный двужжильный Deviflex TM DTCE-30	шт	3,1824	28254,00		89915,53		89915,53	19,16	97108,78	
382	Э510073: 84	СТПРАЙС.ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	3,12	319,00		995,28		995,28	7193,25	1074,90	
383	Э510083: 32	СТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа ЕВ 44	м	0,0936	14202,00		1329,31		1329,31	79,62	1435,64	
384	Э510083: 33	СТПРАЙС.ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,0312	19069,00		594,95		594,95	106,33	642,56	
385	Э510083: 34	СТПРАЙС.ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	0,0936	497,00		46,52		46,52	47,61	50,23	
386	Э510083: 38	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	0,0936	3269,00		305,98		305,98	3,71	330,47	
387	Э510083: 39	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	0,0936	3269,00		305,98		305,98	24,49	330,47	
388	Э510083: 40	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	0,0936	3269,00		305,98		305,98	24,49	330,47	
389	Э510083: 41	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	0,0936	3269,00		305,98		305,98	24,49	330,47	
390	Э510083: 42	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	0,0936	3269,00		305,98		305,98	24,49	330,47	
391	Э510083: 45	СТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	0,936	100,00		93,60		93,60	7,49	101,09	
392	Э510083: 46	СТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	2,34	89,00		208,26		208,26	16,66	224,92	
393	Э510083: 47	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	2,34	1857,00		4345,38		4345,38	347,63	4693,01	
394	Э510083: 49	СТПРАЙС.ЛИСТ	Нагрузка 75 OM F125-24	шт	0,0936	266,00		24,90		24,90	2,00	26,90	
395	Э510083: 51	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	4,68	287,00		1343,16		1343,16	107,45	1450,61	
396	Э510083: 52	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	46,8	142,00		6645,60		6645,60	531,65	7177,25	
397	Э510073: 45	СТПРАЙС.ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	0,312	48820,00		15231,84		15231,84	1218,55	16450,39	
398	Э510073: 46	СТПРАЙС.ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	0,156	37161,00		5797,12		5797,12	463,76	6260,88	
399	Э510073: 55	СТПРАЙС.ЛИСТ	Крюк типа Л249УЗ	шт	4,212	86,00		362,23		362,23	28,98	391,21	
400	Э510073: 56	СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	12,3552	86,00		1062,55		1062,55	84,99	1147,54	
401	Э510073: 64	СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	шт	4,212	90,00		379,08		379,08	30,33	409,41	
402	Э510073: 47	СТПРАЙС.ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	1,248	11462,00		14304,58		14304,58	1144,35	15448,93	
403	Э510073: 48	СТПРАЙС.ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	0,8736	1517,00		1325,25		1325,25	106,02	1431,27	
404	Э510073: 57	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка типа РП1-03	шт	4,212	40,00		168,48		168,48	13,48	181,96	
405	Э510073: 58	СТПРАЙС.ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	4,212	55,00		231,66		231,66	18,53	250,19	
406	Э510073: 59	СТПРАЙС.ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	1,248	40,00		49,92		49,92	3,99	53,91	
407	Э510073: 70	СТПРАЙС.ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1 ЛБ	шт	24,8976	202,00		5029,32		5029,32	402,36	5431,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
408	3510073: 60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	1,248	2581,00		3221,09		3221,09	257,68	3478,77	
409	3510073: 61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,024898	38957,00		969,95		969,95	77,59	1047,54	
410	3510083: 55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатуреного монтажа	1000шт	0,009266	38957,00		360,98		360,98	28,89	389,87	
411	3510073: 62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,006178	154872,00		956,75		956,75	76,53	1033,28	
412	3510073: 63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,030576	57858,00		1768,45		1768,45	141,46	1909,91	
413	3510073: 65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	2,964	373,00		1105,57		1105,57	88,45	1194,02	
414	3510073: 66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	4,212	435,00		1832,22		1832,22	146,58	1978,80	
415	3510073: 67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	17,7216	466,00		8258,27		8258,27	660,66	8918,93	
416	3510073: 68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	0,0936	320,00		29,95		29,95	2,40	32,35	
417	3510073: 69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	0,2808	320,00		89,86		89,86	7,18	97,04	
418	3510073: 71	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	1,2168	1160,00		1411,49		1411,49	112,91	1524,40	
419	3510073: 72	СТПРАЙС_ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	0,468	510,00		238,68		238,68	19,09	257,77	
420	3510073: 73	СТПРАЙС_ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	0,8112	686,00		556,48		556,48	44,52	601,00	
421	3510073: 74	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	м	1,2168	1055,00		1283,72		1283,72	102,71	1386,43	
422	3510073: 75	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,010296	106,70		1,09		1,09	0,09	1,18	
423	3510073: 76	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,000562	433,19		0,25		0,25	0,03	0,28	
424	3510073: 77, 86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,21684	110515,00		23964,10		23964,10	1917,12	25881,22	
425	3510073: 78, 87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,350532	179682,00		62984,28		62984,28	5038,74	68023,02	
426	3510073: 79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,01872	283466,00		5306,50		5306,50	424,51	5731,01	
427	3510073: 80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,01872	696006,00		13029,24		13029,24	1042,33	14071,57	
428	3510073: 81, 88 3510083: 54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	1298,31	183,00		237590,75		237590,75	19007,26	256598,01	
429	3510073: 82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	37,44	524,00		19618,56		19618,56	1569,48	21188,04	
430	3510073: 85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	0,0936	3967,00		371,31		371,31	29,70	401,01	
431	3510083: 1	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой		0,2808	6260,11	1164,05	1757,84	326,85	131,38	927,51	2900,19	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	прим
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				коробка		4628,14	786,78	1299,57	220,93		214,84		
432	3510083: 2, 23, 43	1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования		6,4584	1956,93	0,00	12638,65	0,00	129,17	7630,80	21891,01	
				шт.		1936,93	0,00	12509,48	0,00		1621,56		
433	3510083: 3	1310-0902-0421 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах		0,0312	32913,86	3868,77	1026,92	120,71	39,81	578,26	1733,60	
				шт.		27768,84	2614,90	866,39	81,59		128,42		
434	3510083: 4	1310-0902-0419 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах		0,0936	19047,89	2396,58	1782,89	224,33	42,37	1017,37	3024,28	
				шт.		16198,49	1619,85	1516,16	151,63		224,02		
435	3510083: 5	1310-0902-0902 *РСНБ РК 2022*	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише		0,0312	32591,28	3047,08	1016,84	95,10	196,59	481,57	1618,28	
				шкаф		23243,16	2059,52	725,18	64,27		119,87		
436	3510083: 6	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		3,744	575,38	54,05	2154,24	202,36	190,73	1334,67	3768,03	
				м		470,39	24,72	1761,15	92,54		279,12		
437	3510083: 9, 50	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		94,536	491,96	203,25	46507,94	19214,45	5416,91	21197,81	73122,66	
				м кабеля		231,41	80,02	21876,60	7564,78		5416,91		
438	3510083: 10	СТПРАЙС.ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТШЗпЗ 10х2х0,4		0,011856	108,27		1,28		1,28		1,37	
				км							0,09		
439	3510083: 11	СТПРАЙС.ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5		0,0312	6,43		0,19		0,19		0,22	
				км							0,03		
440	3510083: 14	СТПРАЙС.ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30		0,0936	5983,00		560,01		560,01		604,81	
				шт							44,80		
441	3510083: 15	СТПРАЙС.ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100		0,0312	9046,00		282,24		282,24		304,83	
				шт							22,59		
442	3510083: 12	СТПРАЙС.ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф		0,0312	8093,00		252,50		252,50		272,69	
				шт							20,19		
443	3510083: 13	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45		1,3104	192,00		251,60		251,60		271,72	
				шт							20,12		
444	3510083: 16	1310-0902-0919 *РСНБ РК 2022*	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену		0,0312	6794,70	1301,00	212,00	40,59	19,69	109,29	347,00	
				ввод		4862,49	879,35	151,69	27,42		25,71		
445	3510083: 17	1134-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка		0,0936	23818,18	0,00	2229,40	0,00	776,07	1104,51	3600,61	
				стойка		15526,77	0,00	1453,30	0,00		266,70		
446	3510083: 18	СТЦЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25		0,0936	1517,00		141,99		141,99		153,35	
				шт							11,36		
447	3510083: 19	1310-0411-0205 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке		0,0936	4599,41	0,00	430,50	0,00	18,97	251,04	736,08	
				шт.		4396,73	0,00	411,53	0,00		54,54		
448	3510083: 20	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		5,46	1190,92	0,00	6502,42	0,00	62,99	3928,05	11264,91	
				шт.		1179,58	0,00	6439,43	0,00		834,44		
449	3510083: 21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С		5,46	141,00		769,86		769,86		831,45	
				шт							61,59		
450	3510083: 22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2		2,808	531,00		1491,05		1491,05		1610,33	
				шт							119,28		
451	3510083: 24	1308-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1		0,1872	1250,57	121,04	234,09	22,65	12,17	151,04	415,96	
				шт.		1064,47	56,19	199,27	10,51		30,83		
452	3510083: 25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16		0,1872	313,00		58,59		58,59		63,27	
				шт.							4,68		
453	3510083: 26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах		54,6	562,47	3,63	30710,88	198,21	10944,59	14155,60	48455,88	
				м		358,39	1,69	19568,11	92,29		3589,40		
454	3510083: 27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9		0,04992	117933,00		5887,22		5887,22		6358,18	
				км							470,96		
455	3510083: 28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2		0,00468	204750,00		958,25		958,25		1034,91	
				км							76,66		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пров
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
456	Э510082: 29, 30	1310-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажом ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	0,2184	136011,07 136011,07	0,00 0,00	29704,80 29704,80	0,00 0,00		18119,96 3825,96	51650,72	
457	Э510083: 31	СТПРАЙС..ЛИСТ	Антенна эфирная.МВ типа FX 10	шт	0,0936	9003,00		842,68		842,68	67,42	910,10	
458	Э510083: 35	1310-0501-0110 *РСНБ РК 2022*	Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ	станция	0,0936	540491,76 540491,76	0,00 0,00	50590,02 50590,02	0,00 0,00		30859,92 6516,00	87965,94	
459	Э510083: 37	1310-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	0,468	28166,47 28166,47	0,00 0,00	13181,91 13181,91	0,00 0,00		8040,96 1697,84	22920,71	
460	Э510083: 44	1310-0501-0114 *РСНБ РК 2022*	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	3,276	35271,53 35271,53	0,00 0,00	115549,54 115549,54	0,00 0,00		70485,20 14882,77	200917,51	
461	Э510083: 53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	37,44	344,00		12879,36		12879,36	1030,35	13909,71	
462	Э510093: 1, 11	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9,6096	2722,23 1268,49	72,74 24,53	26159,55 12189,68	699,01 235,75	13270,86	12176,89 3066,90	41403,34	
463	Э510093: 3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	3,9624	380,00		1505,71		1505,71	120,46	1626,17	
464	Э510093: 5, 14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,5928	764,00		452,90		452,90	36,22	489,12	
465	Э510093: 6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	0,1872	1035,00		193,75		193,75	15,51	209,26	
466	Э510093: 7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,312	2123,00		662,38		662,38	52,98	715,36	
467	Э510093: 8	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	9,2976	930,79 913,16	0,00 0,00	8654,10 8490,21	0,00 0,00	163,92	8320,42 1358,01	18332,53	
468	Э510093: 12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,08424	3391,00		285,67		285,67	22,84	308,51	
469	Э510093: 13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,1872	1265,00		236,81		236,81	18,94	255,75	
470	Э510093: 16	1116-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,0936	7013,08 2243,81	134,79 22,50	656,42 210,01	12,63 2,12	433,77	207,89 69,14	933,45	
471	Э510093: 17	1119-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1,248	5441,79 2378,27	394,18 198,87	6791,37 2968,09	491,93 248,20	3331,35	3151,95 795,48	10738,80	
		513-301-0100 +text	Плита газовая	шт	1,248								
472	Э510093: 18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1,248	103946,00		129724,61		129724,61		129724,61	
473	Э510093: 20	СТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1.6	шт	1,248	6583,00		8215,58		8215,58	657,26	8872,84	
474	Э510093: 21, 22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1,6224	887,00		1439,07		1439,07	115,13	1554,20	
475	Э510093: 23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из коваемой стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	0,0936	118377,00		11080,09		11080,09	886,39	11966,48	
476	Э510103: 1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,0312	5415,00 5415,00	0,00 0,00	168,95 168,95	0,00 0,00		84,49 20,28	273,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
471	3510001-17	1139-0101-0102 РСНБ РК 2022	Плиты газовые бытовые четырехконфорочные. Установка	прибор	1,248	5441,79	394,18	6791,37	491,93	3531,35	3151,95	10738,80	
						2378,27	158,87	2968,09	248,20		795,46		
		013-301-0100 =Гост	Плита газовая	шт.	1,248								
472	3510001-18	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1,248	103946,00		129724,61		129724,61		129724,61	
473	3510001-19	СТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1.6	шт	1,248	6583,00		8215,58		8215,58	457,26	8672,84	
474	3510005-21, 77	261-301-0423 РСНБ РК 2022	Краны проходные латунные муфтовые латунные 11б18бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1,6224	887,00		1439,07		1439,07	115,13	1554,20	
475	3510005-23	242-209-6901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из коловой стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	0,0936	118377,00		11080,09		11080,09	886,39	11966,48	
476	3510101-1	1401-0901-0101 РСНБ РК 2022	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,0312	5415,00	0,00	168,95	0,00		84,47	253,42	
						5415,00	0,00	168,95	0,00		20,28		
477	3510101-2	1401-0901-0201 РСНБ РК 2022	Датчик бесконтактный с числом "клапанов" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,0312	21660,00	0,00	675,79	0,00		337,90	1013,69	
						21660,00	0,00	675,79	0,00		81,09		
478	3510101-3	1401-1103-0401 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,0312	5606,00	0,00	174,93	0,00		87,45	262,36	
						5606,00	0,00	174,93	0,00		21,00		
479	3510101-4	1401-1103-0402 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,0312	8409,00	0,00	262,36	0,00		131,20	425,04	
						8409,00	0,00	262,36	0,00		31,48		
			ИТОГО по смете					21950335,36	404591,44	18250816,24	2687656,09	26594297,37	
								3105714,69	145494,78	184164,00	1956305,52		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							184164,00			
			Временные здания и сооружения	%	2,00			528202,65					
			Итого с временными									26938335,22	
			Зимние удорожания	%	0,74			199343,68					
			Итого с зимними удорожаниями									27137678,90	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			542753,58					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27680432,48	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,08190566		2023,00			2022,00				30230459,31	
			НДС	%	12,00			3627655,12					
			Итого с НДС									33858114,43	

ИП _____ Жуматаева Гулназ Жолдасовна

Директор _____ Есимов Н.Е.