Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«02» октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл З», 30600, Республика Казахстан, Актюбинская обл., Мартукский р-он, с. Мартук, ул. М.Маметовой, д.64, тел.8 7132 987210**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт ГККП ДС №6 "Орман Ертеги" Государственного учреждения "Отдел Образования" г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А г.Актобе Актюбинская область»**

наименование, местонахождения объект

заказчиком которого является **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №6 "Орман ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" БИН 051040003382 Актюбинская обл., г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А тел.87015696058 Руководитель Бурханова Женисгуль Жаншина**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ABYROI Group»**
ТОО «Optimum Energy»
ТОО «MBC Capital Stroy Group»
ТОО «Даму Құрылыс АДК»
ТОО «Регион Строй Групп»

наименование организации

Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Актөбе Геодезия Орталығы » РП 2021 «Капитальный ремонт ГККП ДС №6 "Орман Ертеги" Государственного учреждения "Отдел Образования"г. Актобе ул . Кулумбетова 171А»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное Коммунальное Казенное Предприятие Ясли -сад №6 "Орман Ертеги" 13.04.2023**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2	1196,7	-	1196,7	-
Мощность	мест		-		-
Полезная площадь	м2		-		-
Площадь застройки	м2	816,1	-	816,1	-
Строительный объём	м3	4811	-	4811	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площа дь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более			

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общестроительные работы:

Согласно технического заключения и дефектного акта выполнено:

- заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, очистка поверхности стен пескоструйным очистителем, утепление стен негорючей минплитой, отделка фасада мраморной крошкой, отделка бетоном подпорных стенок и лестницы крыльца;
- устройство перегородок в санузлах;
- замена оконных блоков, устройство отливы окон из оцинкованного листа, установка подоконника;
- замена наружных и внутренних дверных блоков;
- выравнивание полов помещения, укладка линолеума, замена кафельной плитки, устройство плинтуса;
- устройство утепленных полов в помещениях групповых и в зале для музыкальных занятий на 1-этаже;
- выравнивание стен помещения сухими смесями, окраска эмульсионным составом, устройство кафельной плитки в санузлах;
- выравнивание потолка сухими смесями, окраска эмульсионным составом;
- устройство перегородок в санузлах;
- установка съемных деревянных решеток для защиты от приборов отопления
- очистка помещения от строительного мусора.

Электромонтажные работы

Согласно проектного решения на вводе устанавливается вводно распределительное устройство ВРУ. Магистральные сети выполнены кабелем ВВГнг сечением 4 мм2, 6мм2. Для учеа электроэнергии установлен трехфазный электронный счетчик на ВРУ.

Для обеспечения II категории имеется в наличии существующая передвижная дизельная электростанция АД-70.

Проектом предусматривается рабочее и, аварийное (эвакуационное) освещение. Источниками света служат светильники с светодиодными линейными и компактными лампами. Тип осветительной арматуры выбран в соответствии с назначением освещаемых помещений, условиями среды.

Для распределения групповых линий освещения и розеточных групп установлены распределительные щиты ЩО1 ЩРВ-36.

Для распределения групповых линий аварийного освещение (эвакуационное) установлен распределительный щит ЩОА1 ЩРВ-9.

Управление освещением рабочих помещений предусматривается местное - индивидуальными выключателями.

Розеточные группы подключаются к электрощиту через устройство защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30мА.

Сеть электроосвещения выполняются кабелями ВВГнг, проложенными - по стенам в кабельных канале, в пустотах стен и потолков в гофрированной трубе ПВХ.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции , зазем
лены путем соединения с нулевым проводом электросети отдельным защитным проводником, который соединён с контуром заземления, состоящим из трех уголков размером 50х50х5мм, длиной 2,5м, забивтых в форме треугольника и соединенных между собой и ВРУ стальной полосой 40х4мм.

Отопление и вентиляция

Система отопления двухтрубная, тупиковая. В качестве нагревательных при боров приняты алюминиевые секционные радиаторы TENRAD AL 500/80 высотой H=500мм с теплоотдачей 142Вт

На подводках к отопительным приборам установлены краны шаровые и радиа торные терморегуляторы RTD для регулирования теплоотдачи отопительных приборов. Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок проложены в гильзах из негорючих материалов. Стальные гильзы окрашены масляной краской за 2 раза. Для удаления воздуха из системы установленные в верхних пробках радиаторов установлены краны Маевского, Для отключения и спуска воды из системы отопления установлены отключающая и дренажная арматура на выходе из теплового пункта.

Систему отопления смонтирована из труб напорных полипропиленовых PP-R, PN16, 20х2,8, 25х3,5, 32х4,4, 40х5,5 и стальных водогазопроводных по d59х3,0.

Вентиляция

Согласно проектного решения выполнена замена системы вентиляции с сохранением существующей схемы.

В помещение кухни удаление воздуха осуществляется с помощью крышного вентилятора через вентиляционный зонт по воздуховодам с последующим выбросом выше кровли здания.

Для предотвращения распространения шума воздуховоды с вентиляционными установками соединены гибкими вставками и на воздуховодах установлены шумоглушители.

В качестве воздуховодов приняты воздуховоды из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Все воздуховоды проложены под потолком и пикреплены к строительным конструкциям по серии 5.904-1.

Благоустройство территории

На территории детского сада имеется: здание детского сада, котельная, игровые площадки, озеленения, ограждение участка, ворота и калитка.

По проекту выполнено:

- разборка существующего асфальтобетонного покрытия;
- снятие основания из крупнозернистого песка разбираемого асфальтобе тонного покрытия;
- разборка разрушенного бортового камня;
- устройство нового бортового камня;
- устройство основания для проектируемых покрытий проездов и пешеходных дорожек;
- укладка тротуарной плитки для проектируемых покрытий проездов и пешеходных дорожек;
- устройство основания из щебня для проектируемой детской площадки;
- устройство покрытия из резиновой крошки проектируемой детской площадки;
- установка малых архитектурных форм для детской площадки.

Оборудования для МАФ детской площадки приняты по УСН РК 8.02-03-2021 «Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы».
Генеральный план участка разработан в соответствии с основными требованиями нормативных документов: ГОСТ 21508-93 "Система проектной документации для строительства" (СПДС) "Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов".
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« 02 » августа 2023 года;**

окончание работ **« 02 » октября 2023 года**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;

фактически, месяц: **2**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,37% и фактически применено 99,37% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Капитальный ремонт ГККП ДС №6 "Орман Ертеги" Государственного учреждения "Отдел Образования" г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А г.Актобе Актюбинская область»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Республика Казахстан Ақтөбе қаласы Әділет басқармасы СЕРІКТЕСТІК «АЛИХАН ОЙЛ 3» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. город Актобе Республика Казахстан