Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"НОРИС и К Секьюрити Систем" товарищество с огранниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44** — **000340001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках работ № 03-3/264 от 26.11.2016г.

Номер документа	Дата составления
44	22.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Канагат" р-н п.Курашасай г.Актобе			шт	1	135 824 178,00	135 824 178,00
				Итого	1	x	135 824 178,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"
Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Канагат" район п.Курашасай г.Актобе"
Договор: №03-3/264 от 26.11.2016г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №3	17 995 162	17 995 162			2 159 419	20 154 581
2	Акт №4	98 106 109	18 828 275	79 277 834		11 772 733	109 878 842
3	Акт №5	5 170 317		5 170 317		620 438	5 790 755
	Всего за отчетный месяц	**121 271 588**	**36 823 437**	**84 448 151**		**14 552 590**	**135 824 178**
	Всего по объекту с начала строительства	**178 839 286**	**94 391 135**	**84 448 151**		**21 460 714**	**200 300 000**

Итого к оплате: **135 824 178 (сто тридцать пять тысяч восемьсот двадцать четыре тысячи сто семьдесят восемь)тенге**

в том числе НДС 12% **14 552 590 тенге**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Норис и К Секьюрити Систем»

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Канагат" район п.Курашасай г.Актобе"

Договор: №03-3/264 от 26.11.2016г.

Акт №3

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

(локальная смета 4-1-1)

ВЛИ-0,4 кВ

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 16 Подвеска светильника на ж/б опорах							
216	23-070103-0414	Светильники, тип ЖКУ 16-150-001 ГОСТ 8045-82	шт.		518	18399,57	9530977	–
217	29-100000-1000(пл)ТОО	Лампа ДНАТ-150Вт	шт		518	3947	2044546	–
219	23-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км		2,331	204132,21	475832	–
221	29-100000-2000(пл)ТОО	Корпус предохранителя PF 16 (16vv2) SLIP 22/1	шт		518	4594	2379692	–
222	29-100000-3000(пл)ТОО	Съемный предохранитьель FG225-25 SV29.25	шт.		518	1363	706034	–
224	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,056	419559,48	23495	–
232	29-100000-9000(пл)ТОО	Провод самонесущий изолированный (СИП) СИП2 2х16 (ск=1,05)	м		235,053	222	52181,7549	–
		Итого прямые затраты по смете					**15 212 757,75**	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					645 020,93	
		Итого, тенге					**15 857 779,00**	

		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 268 622,32	
		Всего, тенге					**17 126 401,32**	
		Временные здания и сооружения 2,4 %					411 033,63	
		Итого с временными					**17 537 434,95**	
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,61%					457 727,05	
		Итого в текущих ценах 3кв. 2016г					**17 995 162,00**	
		НДС 12%					**2 159 419,44**	
		Всего по акту с учетом НДС 12%					**20 154 581,44**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Муканов К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Норис и К Секьюрити Систем»

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Канагат" район п.Курашасай г.Актобе"

Договор: №03-3/264 от 26.11.2016г.

Акт №4

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

(локальная смета 4-2-1)

ВЛ-10 кВ

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 10 Монтаж устройства КР-1							
147	58-000000-0007(пл)(об)Т	Разъединитель РЛНД -10/400У1 с приводом ПРНЗ-10	шт		7	52570	367990	–
148	58-000000-0008(пл)(об)Т	Вал привода РАЗ	шт		14	6008	84112	–
	Раздел 11 Монтаж устройства КМ-1							
169	51-080401-1302(об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.		9	6055	54495	–
	Раздел 12 Подвеска проводов							
177	23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 (протяжен.5,157км.х3провода=15,471км.х1,05(провес)=16,245км.х276кг =4484кг.)	т		4,484	583974,17	2618540	–
	Раздел 13 Кабельная линия							
181	23-060109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км		0,125	3368314,13	421039	–
182	23-060109-1008	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	км		3,03	4245094,5	12862636	–

Раздел 14 Комплектная трансформаторная подстанция кВа. КТПН-400 кВа-4шт. КТПН-160 кВа -1шт. КТПН-630 кВа-2шт.

14.1 Установка КТПН -7шт

194	21-041201-0336	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	14	10515,05	147211	–
197	51-080102-0410(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	945880	945880	–
198	51-080101-0105(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1	682511	682511	–
199	51-080102-0416(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	4	1117128	4468512	–
200	51-080101-0107(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	4	1142760	4571040	–

202	51-080102-0419(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	2	1387067	2774134	–	
203	51-080101-0108(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	2	1678713	3357426	–	
205	23-070501-0310	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А	шт.	7	22586,97	158109	–	
	Раздел 15 Распределительное устройство							
	15.1 Распределительное устройство							
240	58-100000-3000(пл)(об)Т	Распределительное устройство 10кВ КСО-207 "Новация" в блок-боксе	к-т	1	52235860	52235860	–	
243	21-041201-0332	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	16	8291,51	132664	–	
244	21-041201-0312	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	12	3083,57	37003	–	
		Итого прямые затраты по смете					**85 919 162**	
		в том числе:						
		материалы, изделия и конструкции, тенге					**16 377 202**	
		инженерное оборудование, тенге					**69 541 960**	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					3 642 972	
		Итого, тенге					**89 562 134**	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 164 971	
		Всего, тенге					**96 727 105**	
		Временные здания и сооружения 2,4 %					652 443	
		Итого с временными					**97 379 548**	

		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,61%					726 561
		Итого в текущих ценах 3кв. 2016г					**98 106 109**
		НДС 12%					**11 772 733**
		Всего по акту с учетом НДС 12%					**109 878 842**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Муканов К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Норис и К Секьюрити Систем»

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Канагат" район п.Курашасай г.Актобе"

Договор: №03-3/264 от 26.11.2016г.

Акт №5

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

(локальная смета 4-3-1)

Реконструкция ПС 35/10 кВ

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3 Установка трансформатора 4000 кВа						
33	51-080401-1401(об)	Устройства комплектно-распределительные (Ячейка КРНУ-IV-10 с вакуумным выключателем BB/TEL-10)	шт.	1		4592604	4592604	–
		Итого прямые затраты по смете					**4 592 604,00**	
		в том числе:						
		инженерное оборудование, тенге					**4 592 604,00**	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					194 726,41	
		Итого, тенге					**4 787 330,41**	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					382 986,43	
		Всего, тенге					**5 170 316,84**	
		Итого в текущих ценах 3кв. 2016г					**5 170 316,84**	
		НДС 12%					**620 438,02**	

		Всего по акту с учетом НДС 12%					**5 790 754,86**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ **Муканов К.**

168