Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140005361**

Исполнитель **"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000340001444

Договор (контракт) Договор о госзакупках работ № 03-3/53 от 28.06.2016г.

Номер документа	Дата составления
12	**11.05.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Канагат" р-н п.Курашасай г.Актобе			шт	1	20 537 563,00	20 537 563,00
				Итого	1	x	20 537 563,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.05.2017

Заказчик: Г Отдел строительства города Актоб
Подрядчик: ТОО "Норис и К"
Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Канагат" район п.Курашасай г.Актобе"
Договор: №03-3/264 от 26.11.2016г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №6	18 337 110	18 337 110			2 200 453	20 537 563
	Всего за отчетный месяц	**18 337 110**	**18 337 110**			**2 200 453**	**20 537 563**
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**197 176 396**	**112 728 245**	**84 448 151**		**23 661 167**	**220 837 563**

Итого к оплате: **20 537 563 (двадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот шестьдесят три)тенге**

в том числе НДС 12% **2 200 453 тенге**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Норис и К"
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения ВЛИ-0,4 кВ.
Договор № №03-3/264 от 26.11.2016г

Акт №6
приемки выполненных работ за май 2017 года
(локальная смета 4-1-1)
ВЛИ-0,4 кВ

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Опора анкерная (концевая) одноцепная А23								
1	11-330202-0102	Опоры анкерные (концевые) одноцепные А23. Установка	62	11465,87	6411,39	710884	397506	250959	5,98	370,76
		опора		4467,53	2092,81	276987	129754	61,7	2	124
3	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	80,6	338,33	14,88	27269	1199	4558	0,16	12,896
		м		128,47	3,66	10355	295	42,8	0,0038	0,30628
4	11-330109-0111	Конструкции стальные (кронштейн У4-31шт. анкерный кронштейн -248шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-248м.скрепа-248шт.стяжной хомут -246шт. Установка	0,31071	32219,75	17955,65	10011	5579	4083	17,1	5,31314
		т		14264,1	7035,5	4432	2186	61,7	6,38	1,98233
5	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (кронштейн У4-31шт. анкерный кронштейн - 248шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-248м.скрепа-248шт.стяжной хомут -246шт)	0,31071	346297		107598				
		т								
6	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	620	147,95	–	91729	–	39261	0,18	111,6
		шт.		147,95	–	91732	–	42,8	–	–

7	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	124	2404		298096				
		шт								
8	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	248	645		159960				
		шт								
9	29-100000-1000(п	Зажим натяжной для СИП с нулевой жилой сечением 50-70мм2	248	4778		1184944				
		шт								
	Раздел 2 Опора угловая анкерная одноцепная УА23									
10	11-330202-0103	Опоры угловые анкерные одноцепные. УА 23 Установка	79	17659,81	10349,13	1395125	817581	491898	9	711
		опора		———	———	———	———	———	———	———
				6723,72	3367,94	531174	266067	61,7	3,21	253,59
12	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	79	338,34	14,89	26729	1176	4467	0,16	12,64
		м		———	———	———	———	———	———	———
				128,47	3,65	10149	288	42,8	0,0038	0,3002
13	11-330109-0111	Конструкции стальные (кронштейн У4-158шт. анкерный кронштейн -158шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-316м.скрепа-316шт.стяжной хомут -158шт. Установка	1,152	32221,35	17955,73	37119	20685	15139	17,1	19,6992
		т		———	———	———	———	———	———	———
				14265,63	7033,85	16434	8103	61,7	6,38	7,34976
14	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (кронштейн У4-158шт. анкерный кронштейн -158шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-316м.скрепа-316шт.стяжной хомут -158шт.)	1,152	346297		398934				
		т								
15	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	395	147,95	–	58440	–	25013	0,18	71,1
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				147,95	–	58442	–	42,8	–	–
16	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	79	2404		189916				
		шт								
17	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	158	645		101910				
		шт								
18	29-100000-1000(п	Зажим натяжной для СИП с нулевой жилой сечением 50-70мм2	158	4778		754924				
		шт								
	Раздел 3 Опора переходная угловая анкерная одноцепная ПУА23									
19	11-330202-0103	Опоры переходные угловые анкерные одноцепные. ПУА 23 Установка	8	17659,88	10349,13	141279	82793	49812	9	72
		опора		———	———	———	———	———	———	———
				6723,75	3367,88	53790	26943	61,7	3,21	25,68
21	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	8	338,25	14,75	2706	118	452	0,16	1,28
		м		———	———	———	———	———	———	———

				128,5	3,63	1028	29	42,8	0,0038	0,0304
22	11-330109-0111	Конструкции стальные (кронштейн У4-4шт. анкерный кронштейн -16шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-32м.скрепа-32шт.стяжной хомут -16шт.) Установка	0,03586	32236,48	17958,73	1156	644	471	17,1	0,61321
		т								
				14277,75	7027,33	512	252	61,7	6,38	0,22879
23	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (кронштейн У4-4шт. анкерный кронштейн -16шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-32м.скрепа-32шт.стяжной хомут -16шт.)	0,03586	346297		12418				
		т								
24	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	56	147,95	–	8285	–	3546	0,18	10,08
		шт.								
				147,95	–	8285	–	42,8	–	–
25	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	8	2404		19232				
		шт								
26	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	16	645		10320				
		шт								
27	29-100000-1000(п	Зажим натяжной для СИП с нулевой жилой сечением 50-70мм2	32	4778		152896				
		шт								

Раздел 4 Опора переходная ответвительная анкерная одноцепная ПОА23

28	11-330202-0102	Опоры переходные ответвительные анкерные ПОА23. Установка	30	11465,9	6411,4	343977	192342	121432	5,98	179,4
		опора								
				4467,53	2092,8	134026	62784	61,7	2	60
30	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	45	338,31	14,87	15224	669	2544	0,16	7,2
		м								
				128,47	3,64	5781	164	42,8	0,0038	0,171
31	11-330109-0111	Конструкции стальные (кронштейн У4-15шт. анкерный кронштейн -30шт.металлическая лента 120м.скрепа-120шт.стяжной хомут -90шт.) Установка	0,21015	32219,84	17953,84	6771	3773	2762	17,1	3,59357
		т								
				14266	7033,07	2998	1478	61,7	6,38	1,34076
32	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (кронштейн У4-15шт. анкерный кронштейн -30шт.металлическая лента 120м.скрепа-120шт.стяжной хомут -90шт.)	0,21015	346297		72774				
		т								
33	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	120	147,95	–	17754	–	7599	0,18	21,6
		шт.								

				147,96	–	17755	–	42,8	–	–
34	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	30	2404		72120				
		шт								
35	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	60	645		38700				
		шт								
36	29-100000-1000(п	Зажим натяжной для СИП с нулевой жилой сечением 50-70мм2	30	4778		143340				
		шт								
37	11-330109-0111	Конструкции стальные (комплект промежуточной подвески -30шт.) Установка	0,0195	32205,13	17948,72	628	350	256	17,1	0,33345
		т		———	———	———	———	———	———	———
				14256,41	7025,64	278	137	61,7	6,38	0,12441
38	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	30	1520,29		45609				
		комплект								

Раздел 5 Опора угловая промежуточная одноцепная УП23

39	11-330202-0102	Опоры угловые промежуточные одноцепные УП23. Установка	5	11465,8	6411,4	57329	32057	20239	5,98	29,9
		опора		———	———	———	———	———	———	———
				4467,6	2092,8	22338	10464	61,7	2	10
41	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	1,5	338,67	15,33	508	23	85	0,16	0,24
		м		———	———	———	———	———	———	———
				128,67	3,33	193	5	42,8	0,0038	0,0057
42	11-330109-0111	Конструкции стальные (кронштейн У4-5шт. металлическая лента 10м.скрепа-10шт.стяжной хомут -10шт.) Установка	0,03503	32229,52	17956,04	1129	629	460	17,1	0,59901
		т		———	———	———	———	———	———	———
				14273,48	7022,55	500	246	61,7	6,38	0,22349
43	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (кронштейн У4-5шт. металлическая лента 10м.скрепа-10шт.стяжной хомут -10шт.)	0,03503	346297		12131				
		т								
44	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	10	148	–	1480	–	633	0,18	1,8
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				148	–	1480	–	42,8	–	–
45	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	5	2404		12020				
		шт								
46	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	5	645		3225				
		шт								
47	11-330109-0111	Конструкции стальные (комплект промежуточной подвески -5шт.) Установка	0,00325	32000	17846,15	104	58	43	17,1	0,05558
		т		———	———	———	———	———	———	———
				14153,85	7076,92	46	23	61,7	6,38	0,02074

48	21-130816-0803									
		Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	5	1520,29		7601				
		комплект								

Раздел 6 Опора переходная угловая промежуточная одноцепная ПУП23

49	11-330202-0102	Опоры переходнеые угловые промежуточные одноцепные ПУП23. Установка	1	11468	6412	11468	6412	4048	5,98	5,98
		опора		———	———	———	———	———	———	———
				4468	2093	4468	2093	61,7	2	2
51	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	0,3	340	16,67	102	5	17	0,16	0,048
		м		———	———	———	———	———	———	———
				130	3,33	39	1	42,8	0,0038	0,00114
52	11-330109-0111	Конструкции стальные (кронштейн У4-1шт. металлическая лента 2м.скрепа-2шт.стяжной хомут -2шт.) Установка	0,007	32285,71	18000	226	126	92	17,1	0,1197
		т		———	———	———	———	———	———	———
				14285,71	7000	100	49	61,7	6,38	0,04466
53	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (кронштейн У4-1шт. металлическая лента 2м.скрепа-2шт.стяжной хомут -2шт.)	0,007	346297		2424				
		т								
54	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	2	148	–	296	–	127	0,18	0,36
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				148	–	296	–	42,8	–	–
55	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	1	2404		2404				
		шт								
56	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	1	645		645				
		шт								
57	11-330109-0111	Конструкции стальные (комплект промежуточной подвески -1шт.) Установка	0,00065	32307,69	18461,54	21	12	9	17,1	0,01112
		т		———	———	———	———	———	———	———
				13846,15	7692,31	9	5	61,7	6,38	0,00415
58	21-130816-0803									
		Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	1	1520,29		1520				
		комплект								

Раздел 7 Опора переходная промежуточная одноцепная П23

59	11-330202-0101									
		Опоры промежуточные одноцепные П23. Установка	318	5632,56	2759,52	1791153	877528	626279	3,06	973,08
		опора		———	———	———	———	———	———	———
				2286,07	905,88	726969	288070	61,7	0,87	276,66
61	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	95,4	338,32	14,87	32276	1419	5395	0,16	15,264
		м		———	———	———	———	———	———	———
				128,47	3,66	12256	349	42,8	0,0038	0,36252

62	11-330109-0111	Конструкции стальные (металлическая - 636м.скрепа-636шт.стяжной хомут -318шт.) Установка	0,06074	32219,3	17961,8	1957	1091	798	17,1	1,03865
		т		14257,49	7029,96	866	427	61,7	6,38	0,38752
63	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (металлическая -636м.скрепа-636шт.стяжной хомут - 318шт.)	0,06074	346297		21034				
		т								
64	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	954	147,95	–	141144	–	60412	0,18	171,72
		шт.		147,95	–	141149	–	42,8	–	–
65	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	318	2404		764472				
		шт								
66	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	636	645		410220				
		шт								
67	11-330109-0111	Конструкции стальные (комплект промежуточной подвески -318шт.) Установка	0,2067	32225,45	17958,39	6661	3712	2717	17,1	3,53457
		т		14267,05	7034,35	2949	1454	61,7	6,38	1,31875
68	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	318	1520,29		483452				
		комплект								

Раздел 8 Опора переходная промежуточная одноцепная ПП23

69	11-330202-0101	Опоры переходные промежуточные одноцепные ПП23. Установка	51	5632,53	2759,51	287259	140735	100441	3,06	156,06
		опора		2286,06	905,88	116589	46200	61,7	0,87	44,37
71	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	15,3	338,43	14,9	5178	228	865	0,16	2,448
		м		128,5	3,66	1966	56	42,8	0,0038	0,05814
72	11-330109-0111	Конструкции стальные (металлическая лента-102м.скрепа-102шт.стяжной хомут -51шт.) Установка	0,01076	32156,13	17936,8	346	193	141	17,1	0,184
		т		14219,33	7063,2	153	76	61,7	6,38	0,06865
73	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (металлическая лента-102м.скрепа-102шт.стяжной хомут -51шт.)	0,01076	346297		3726				
		т								
74	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	153	147,95	–	22636	–	9689	0,18	27,54
		шт.		147,95	–	22637	–	42,8	–	–

75	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	51	2404		122604				
		шт								
76	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	102	645		65790				
		шт								
77	11-330109-0111	Конструкции стальные (комплект промежуточной подвески -51шт.) Установка	0,03315	32217,19	17948,72	1068	595	436	17,1	0,56687
		т		14268,48	7028,66	473	233	61,7	6,38	0,2115
78	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	318	1520,29		483452				
		комплект								

Раздел 9 Опора переходная промежуточная перекрестная ППк23

79	11-330202-0101	Опоры переходные промежуточные перекрестные одноцепные ППк23. Установка	1	5634	2760	5634	2760	1969	3,06	3,06
		опора		2286	906	2286	906	61,7	0,87	0,87
81	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	1,5	338,67	15,33	508	23	85	0,16	0,24
		м		128,67	3,33	193	5	42,8	0,0038	0,0057
82	11-330109-0111	Конструкции стальные (металлическая лента-8м.скрепа-4шт.стяжной хомут -4шт.) Установка	0,00076	32894,74	18421,05	25	14	10	17,1	0,013
		т		14473,68	6578,95	11	5	61,7	6,38	0,00485
83	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (металлическая лента-8м.скрепа-4шт.стяжной хомут -4шт.	0,00076	346297		263				
		т								
84	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	12	147,92	–	1775	–	760	0,18	2,16
		шт.		147,92	–	1775	–	42,8	–	–
85	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	4	2404		9616				
		шт								
86	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	8	645		5160				
		шт								
87	11-330109-0111	Конструкции стальные (комплект промежуточной подвески -51шт.) Установка	0,0026	32307,69	18076,92	84	47	34	17,1	0,04446
		т		14230,77	6923,08	37	18	61,7	6,38	0,01659
88	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	4	1520,29		6081				
		комплект								

Раздел 10 Опора промежуточная двухцепная П24

89	11-330202-0101									
		Опоры промежуточные двухцепные П24. Установка	2	5632	2759,5	11264	5519	3938	3,06	6,12
		опора								
				2286	905,5	4572	1811	61,7	0,87	1,74
91	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	1	338	15	338	15	56	0,16	0,16
		м								
				128	4	128	4	42,8	0,0038	0,0038
92	11-330109-0111	Конструкции стальные (металлическая лента-8м.скрепа-8шт.стяжной хомут -2шт.) Установка	0,00073	31506,85	17808,22	23	13	9	17,1	0,01248
		т								
				13698,63	6849,32	10	5	61,7	6,38	0,00466
93	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (металлическая лента-8м.скрепа-8шт.стяжной хомут -2шт.)	0,00073	346297		253				
		т								
94	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	12	147,92	–	1775	–	760	0,18	2,16
		шт.								
				147,92	–	1775	–	42,8	–	–
95	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	4	2404		9616				
		шт								
96	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	8	645		5160				
		шт								
97	11-330109-0111	Конструкции стальные (комплект промежуточной подвески -51шт.) Установка	0,0026	32307,69	18076,92	84	47	34	17,1	0,04446
		т								
				14230,77	6923,08	37	18	61,7	6,38	0,01659
98	21-130816-0803									
		Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	4	1520,29		6081				
		комплект								

Раздел 11 Опора переходная ответвительная анкерная двухцепная ПОА24

99	11-330202-0102	Опоры переходные ответвительные анкерные двухцепные ПОА-24. Установка	3	11466	6411,33	34398	19234	12143	5,98	17,94
		опора								
				4467,67	2092,67	13403	6278	61,7	2	6
101	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	4,5	338,67	14,89	1524	67	254	0,16	0,72
		м								
				128,44	3,56	578	16	42,8	0,0038	0,0171
102	11-330109-0111	Конструкции стальные (кронштейн У4-3шт. анкерный кронштейн -3шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-18м.скрепа-16шт.стяжной хомут -12шт. Установка	0,0028	32142,86	17857,14	90	50	37	17,1	0,04788
		т								
				14285,71	7142,86	40	20	61,7	6,38	0,01786

103	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (кронштейн У4-3шт. анкерный кронштейн -3шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-18м.скрепа-16шт.стяжной хомут -12шт.	0,0028	346297		970				
		т								
104	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	14	147,93	–	2071	–	886	0,18	2,52
		шт.								
				147,93	–	2071	–	42,8	–	–
105	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	3	2404		7212				
		шт								
106	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	8	645		5160				
		шт								
107	29-100000-1000(п	Зажим натяжной для СИП с нулевой жилой сечением 50-70мм2	3	4778		14334				
		шт								
108	11-330109-0111	Конструкции стальные (комплект промежуточной подвески -3шт.) Установка	0,00195	32307,69	17948,72	63	35	26	17,1	0,03335
		т								
				14358,97	7179,49	28	14	61,7	6,38	0,01244
109	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	3	1520,29		4561				
		комплект								

Раздел 12 Опора переходная анкерная (концевая) двухцепная ПА24

110	11-330202-0102	Опоры переходные анкерные (концевые) двухцепные ПА-24. Установка	1	11468	6412	11468	6412	4048	5,98	5,98
		опора								
				4468	2093	4468	2093	61,7	2	2
112	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	0,65	338,46	15,38	220	10	37	0,16	0,104
		м								
				129,23	3,08	84	2	42,8	0,0038	0,00247
113	11-330109-0111	Конструкции стальные (кронштейн У4-1шт. анкерный кронштейн -6шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-6м.скрепа-6шт.стяжной хомут -6шт. Установка	0,00948	32173	17932,49	305	170	125	17,1	0,16211
		т								
				14240,51	7067,51	135	67	61,7	6,38	0,06048
114	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы ((кронштейн У4-1шт. анкерный кронштейн -6шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-6м.скрепа-6шт.стяжной хомут -6шт.)	0,00948	346297		3283				
		т								
115	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	12	147,92	–	1775	–	760	0,18	2,16
		шт.								

				147,92	–	1775	–	42,8	–	–
116	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	3	2404		7212				
		шт								
117	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	3	645		1935				
		шт								
118	29-100000-1000(п	Зажим натяжной для СИП с нулевой жилой сечением 50-70мм2	6	4778		28668				
		шт								

Раздел 13 Опора переходная промежуточная перекрестная двухцепная ППк24

119	11-330202-0101	Опоры переходные промежуточные перекрестные двухцепные ППк24. Установка	2	5632	2759,5	11264	5519	3938	3,06	6,12
		опора		———	———	———	———	———	———	———
				2286	905,5	4572	1811	61,7	0,87	1,74
121	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	3	338,33	14,67	1015	44	169	0,16	0,48
		м		———	———	———	———	———	———	———
				128,33	3,67	385	11	42,8	0,0038	0,0114
122	11-330109-0111	Конструкции стальные (.металлическая лента 20х0,7х100мм-16м.скрепа-8шт.стяжной хомут -8шт. Установка	0,00153	32026,14	17647,06	49	27	20	17,1	0,02616
		т		———	———	———	———	———	———	———
				14379,08	7189,54	22	11	61,7	6,38	0,00976
123	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (.металлическая лента 20х0,7х100мм-16м.скрепа-8шт.стяжной хомут -8шт.)	0,00153	346297		530				
		т								
124	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	24	147,96	–	3551	–	1520	0,18	4,32
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				147,96	–	3551	–	42,8	–	–
125	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	8	2404		19232				
		шт								
126	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	16	645		10320				
		шт								
127	11-330109-0111	Конструкции стальные (комплект промежуточной подвески -8шт.) Установка	0,0052	32115,38	17884,62	167	93	68	17,1	0,08892
		т		———	———	———	———	———	———	———
				14230,77	7115,38	74	37	61,7	6,38	0,03318
128	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	8	1520,29		12162				
		комплект								

Раздел 14 Опора переходная промежуточная двухцепная ПП24

129	11-330202-0101	Опоры переходные промежуточные двухцепные ПП24. Установка	1	5634	2760	5634	2760	1969	3,06	3,06
		опора		———	———	———	———	———	———	———

				2286	906	2286	906	61,7	0,87	0,87
131	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	0,5	338	16	169	8	28	0,16	0,08
		м		———	———	———	———	———	———	———
				128	4	64	2	42,8	0,0038	0,0019
132	11-330109-0111	Конструкции стальные (.металлическая лента 20х0,7х100мм-4м.скрепа-4шт.стяжной хомут -1шт. Установка	0,00041	31707,32	17073,17	13	7	6	17,1	0,00701
		т		———	———	———	———	———	———	———
				14634,15	7317,07	6	3	61,7	6,38	0,00262
133	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (металлическая лента 20х0,7х100мм-4м.скрепа-4шт.стяжной хомут -1шт.)	0,00041	346297		142				
		т								
134	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	6	148	–	888	–	380	0,18	1,08
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				148	–	888	–	42,8	–	–
135	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	2	2404		4808				
		шт								
136	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	4	645		2580				
		шт								
137	11-330109-0111	Конструкции стальные (комплект промежуточной подвески -2шт.) Установка	0,0013	32307,69	17692,31	42	23	17	17,1	0,02223
		т		———	———	———	———	———	———	———
				14615,38	6923,08	19	9	61,7	6,38	0,00829
138	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	2	1520,29		3041				
		комплект								

<u>Раздел 15 Опоры совместной подвески проводов ВЛ-10кВ с проводами СИП-2А ВЛИ-0,4кВ</u>

15.1 Опора анкерная (концевая) А10/0,4-4(н)

139	11-330202-0102	Опоры анкерные(концевые) А10/0,4-4(н). Установка	2	11465	6411	22930	12822	8096	5,98	11,96
		опора		———	———	———	———	———	———	———
				4467,5	2093	8935	4186	61,7	2	4
141	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	80,6	338,33	14,88	27269	1199	4558	0,16	12,896
		м		———	———	———	———	———	———	———
				128,47	3,66	10355	295	42,8	0,0038	0,30628
142	11-330109-0111	Конструкции стальные (кронштейн У4-2шт. анкерный кронштейн -12шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-12м.скрепа-12шт.стяжной хомут -12шт.) Установка	0,01844	32212,58	17950,11	594	331	242	17,1	0,31532
		т		———	———	———	———	———	———	———
				14262,47	7049,89	263	130	61,7	6,38	0,11765

143	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (.кронштейн У4-2шт. анкерный кронштейн -12шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-12м.скрепа-12шт.стяжной хомут -12шт.)	0,01844	346297		6386				
		т								
144	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	30	147,97	–	4439	–	1900	0,18	5,4
		шт.								
				147,97	–	4439	–	42,8	–	–
145	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	6	2404		14424				
		шт								
146	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	12	645		7740				
		шт								
147	29-100000-1000(п	Зажим натяжной для СИП с нулевой жилой сечением 50-70мм2	12	4778		57336				
		шт								
	15.2 Опора переходная ответвительная О10/0,4-4(н)									
148	11-330202-0102	Опоры переходные ответвительные О10/0,4-4(н). Установка	3	11466	6411,33	34398	19234	12143	5,98	17,94
		опора								
				4467,67	2092,67	13403	6278	61,7	2	6
150	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	4,5	338,67	14,89	1524	67	254	0,16	0,72
		м								
				128,44	3,56	578	16	42,8	0,0038	0,0171
151	11-330109-0111	Конструкции стальные (кронштейн У4-3шт. анкерный кронштейн -9шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-36м.скрепа-36шт.стяжной хомут -27шт.) Установка	0,02668	32233,88	17953,52	860	479	351	17,1	0,45623
		т								
				14280,36	7046,48	381	188	61,7	6,38	0,17022
152	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (кронштейн У4-3шт. анкерный кронштейн -9шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-36м.скрепа-36шт.стяжной хомут -27шт.)	0,02668	346297		9239				
		т								
153	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	36	147,94	–	5326	–	2280	0,18	6,48
		шт.								
				147,94	–	5326	–	42,8	–	–
154	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	9	2404		21636				
		шт								
155	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	18	645		11610				
		шт								
156	29-100000-1000(п	Зажим натяжной для СИП с нулевой жилой сечением 50-70мм2	9	4778		43002				
		шт								

157	11-330109-0111	Конструкции стальные (комплект промежуточной подвески -9шт.) Установка	0,00585	32136,75	17948,72	188	105	77	17,1	0,10004
		т								
				14188,03	7008,55	83	41	61,7	6,38	0,03732
158	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	9	1520,29		13683				
		комплект								
15.3 Опора промежуточная П10/0,4-1(н)										
159	11-330202-0101	Опоры промежуточные П10/0,4-1(н) Установка	19	5632,58	2759,53	107019	52431	37419	3,06	58,14
		опора								
				2286,05	905,84	43435	17211	61,7	0,87	16,53
161	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	5,7	338,07	14,74	1927	84	322	0,16	0,912
		м								
				128,42	3,68	732	21	42,8	0,0038	0,02166
162	11-330109-0111	Конструкции стальные (металлическая лента 20х0,7х100мм-38м.скрепа-38шт.стяжной хомут -1шт.) Установка	0,00336	32142,86	17857,14	108	60	44	17,1	0,05746
		т								
				14285,71	7142,86	48	24	61,7	6,38	0,02144
163	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (металлическая лента 20х0,7х100мм-38м.скрепа-38шт.стяжной хомут -1шт.)	0,00336	346297		1164				
		т								
164	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	3	148	–	444	–	190	0,18	0,54
		шт.								
				148	–	444	–	42,8	–	–
165	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	1	2404		2404				
		шт								
166	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	2	645		1290				
		шт								
167	11-330109-0111	Конструкции стальные (комплект промежуточной подвески -19шт.) Установка	0,01235	32226,72	17975,71	398	222	162	17,1	0,21119
		т								
				14251,01	7044,53	176	87	61,7	6,38	0,07879
168	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	19	1520,29		28886				
		комплект								
15.4 Опора переходная ответвительная О10/0,4-2(н)										
169	11-330202-0102	Опоры переходные ответвительные О10/0,4-2(н). Установка	7	11465,86	6411,43	80261	44880	28334	5,98	41,86
		опора								
				4467,57	2092,86	31273	14650	61,7	2	14
171	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	10,5	338,38	14,95	3553	157	594	0,16	1,68
		м								
				128,48	3,62	1349	38	42,8	0,0038	0,0399

172	11-330109-0111	Конструкции стальные (кронштейн У4-7шт. анкерный кронштейн -7шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-28м.скрепа-28шт.стяжной хомут -21шт.) Установка	0,05248	32221,8	17949,7	1691	942	690	17,1	0,89741
		т		14272,1	7031,25	749	369	61,7	6,38	0,33482
173	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (кронштейн У4-7шт. анкерный кронштейн -7шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-28м.скрепа-28шт.стяжной хомут -21шт.)	0,05248	346297		18174				
		т								
174	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	28	147,96	–	4143	–	1773	0,18	5,04
		шт.		147,96	–	4143	–	42,8	–	–
175	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	7	2404		16828				
		шт								
176	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	14	645		9030				
		шт								
177	29-100000-1000(п	Зажим натяжной для СИП с нулевой жилой сечением 50-70мм2	7	4778		33446				
		шт								
178	11-330109-0111	Конструкции стальные (комплект промежуточной подвески 7) Установка	0,00455	32307,69	18021,98	147	82	60	17,1	0,07781
		т		14285,71	7032,97	65	32	61,7	6,38	0,02903
179	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	7	1520,29		10642				
		комплект								
	15.5 Опора переходная угловая анкерная ПУА10/0,4-2(н)									
180	11-330202-0101	Опоры переходные угловые анкерные ПУА10/0,4-2(н) Установка	1	5634	2760	5634	2760	1969	3,06	3,06
		опора		2286	906	2286	906	61,7	0,87	0,87
182	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	1	338	15	338	15	56	0,16	0,16
		м		128	4	128	4	42,8	0,0038	0,0038
183	11-330109-0111	Конструкции стальные (кронштейн У4-2шт. анкерный кронштейн -2шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-4м.скрепа-4шт.стяжной хомут -2шт.) Установка	0,01498	32242,99	17957,28	483	269	197	17,1	0,25616
		т		14285,71	7009,35	214	105	61,7	6,38	0,09557

184	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (кронштейн У4-2шт. анкерный кронштейн -2шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-4м.скрепа-4шт.стяжной хомут -2шт.)	0,01498	346297		5188				
		т								
185	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	7	148	–	1036	–	443	0,18	1,26
		шт.								
				148	–	1036	–	42,8	–	–
186	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	1	2404		2404				
		шт								
187	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	2	645		1290				
		шт								
188	29-100000-1000(п	Зажим натяжной для СИП с нулевой жилой сечением 50-70мм2	4	4778		19112				
		шт								
	15.6 Опора промежуточная перекрестная Пк10/0,4-2(н)									
189	11-330202-0101	Опоры промежуточная перекрестная Пк10/0,4-2(н) Установка	2	5632	2759,5	11264	5519	3938	3,06	6,12
		опора								
				2286	905,5	4572	1811	61,7	0,87	1,74
191	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	0,6	336,67	13,33	202	8	34	0,16	0,096
		м								
				128,33	3,33	77	2	42,8	0,0038	0,00228
192	11-330109-0111	Конструкции стальные (металлическая лента 20х0,7х100мм-4м.скрепа-4шт.стяжной хомут -2шт.) Установка	0,00038	31578,95	18421,05	12	7	5	17,1	0,0065
		т								
				13157,89	7894,74	5	3	61,7	6,38	0,00242
193	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (металлическая лента 20х0,7х100мм-4м.скрепа-4шт.стяжной хомут -2шт.)	0,00038	346297		132				
		т								
194	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	6	148	–	888	–	380	0,18	1,08
		шт.								
				148	–	888	–	42,8	–	–
195	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	2	2404		4808				
		шт								
196	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	4	645		2580				
		шт								
197	11-330109-0111	Конструкции стальные (комплект промежуточной подвески 2шт) Установка	0,0013	32307,69	17692,31	42	23	17	17,1	0,02223
		т								
				14615,38	6923,08	19	9	61,7	6,38	0,00829

198	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	2	1520,29		3041				
		комплект								
	15.7 Опора переходная угловая анкерная ПУА10/0,4-4(н)									
199	11-330202-0101	Опоры переходные угловые анкерные ПУА10/0,4-4(н) Установка	1	5634	2760	5634	2760	1969	3,06	3,06
		опора								
				2286	906	2286	906	61,7	0,87	0,87
201	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП6. Монтаж	1	338	15	338	15	56	0,16	0,16
		м								
				128	4	128	4	42,8	0,0038	0,0038
202	11-330109-0111	Конструкции стальные (кронштейн У4-2шт. анкерный кронштейн -2шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-8м.скрепа-8шт.стяжной хомут -4шт.) Установка	0,01596	32268,17	17982,46	515	287	210	17,1	0,27292
		т								
				14285,71	7017,54	228	112	61,7	6,38	0,10182
203	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы (кронштейн У4-2шт. анкерный кронштейн -2шт.металлическая лента 20х0,7х100мм-8м.скрепа-8шт.стяжной хомут -4шт.)	0,01596	346297		5527				
		т								
204	13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	10	148	–	1480	–	633	0,18	1,8
		шт.								
				148	–	1480	–	42,8	–	–
205	29-100000-1000(п	Зажим для ЗП6 Р72	2	2404		4808				
		шт								
206	29-100000-1000(п	Зажим плашечный CD35	4	645		2580				
		шт								
207	29-100000-1000(п	Зажим натяжной для СИП с нулевой жилой сечением 50-70мм2	4	4778		19112				
		шт								
		Всего прямые затраты				**12385021**				**3244**
										870

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 702 786
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 776 893
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	909 711
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 143 709
Накладные расходы I уровня, тенге	2 102 675
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 487 696
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	614 278

Итого, тенге	15 101 974
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 208 158
Всего	**16 310 132**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	391 443
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61 %)	435 911
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**17 137 486**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**18 337 110**
НДС (12 %)	2 200 453
Всего по акту с учетом НДС	**20 537 563**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Муканов К.

расценки по смете проверил