	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Павлодар «26» август 2019 г.

Заказчик ГККП «Ясли-сад №104 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «23» август 2019 г. ТОО «ЛОГОТЕК KZ», директор Магмуров С.М., Павлодарская область, город Павлодар, ул. И. Байзакова, 147

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «26» август 2019 г. ТОО «Engineering Supervision Service» директор Сулейменов С.Е. аттестат № KZ 96 55 1S1 27 00 1153 KZT от 27.03.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «26» август 2019 г. ТОО Компания "СтройПроект-ПВ" ГСЛ №13016727 директор Маканова Р.Л. от 16 октября 2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГККП «Ясли-сад №104 города Павлодара»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область город Павлодар проспект Независимости 97/1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) _____

наименование органа, вынесшего решение

б) _____

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

утвержденного (й)

ГККП «Ясли-сад №104 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодар приказ№1-03/66 от 13.06.2019 года

наименование организации, утвердившей проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15 июня 2019г.

месяц, год

окончание работ 23 августа 2019г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2(два) месяц;

фактически 2(два) месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Мягкая кровля из рулонных материалов	м2	1356,1	1356,1
Плиты парапета	шт.	73	73
Водосточный стояк	м	92	92

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными - предусмотрена замена существующей мягкой плоской кровли из рулонных материалов. Применены следующие материалы: гравий керамзитовый фр. 10-20 мм, тяжелый бетон класса В 15 для стяжки крыши, рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы марки СПП-3,0 и СКП-4,0. Заменены воронки на металлические стальные D 100 мм и водосточные трубы из поливинилхлорида ПВХ Ф 100х3,2мм. Произведена отделка парапет здания оцинкованным листом.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 26915,051 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 24031,296 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 18368,000 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГККП «Ясли-сад №104 города Павлодара» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Жумашева Г.С

фамилия, имя, отчество руководителя подпись М.П.

Технический надзор_____ Сулейменов С.Е.

фамилия, имя, отчество эксперта подпись М.П.

Авторский надзор_____ Маканова Р.Л.

фамилия, имя, отчество эксперта подпись М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ Магмуров С.М.

фамилия, имя, отчество руководителя подпись М.П.