СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 г.

Генподрядчик: ТОО "Кыран"
Субподрядчик: ТОО "Курылыс Даулет"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей" 45-76 км Казалинского района Кызылординской области
Договор: № 59 от "02"мая 2019 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Договорная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге		
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего 2023 года	За отчетный месяц	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей" 45-76 км Казалинского района Кызылординской области	**590 000 000**				**590 000 000**	**590 000 000**	
Всего:						**590 000 000**	

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Кыран»
Ж.Сыздыков

Субподрядчик:
Директор
ТОО «Курылыс Даулет»
Даулетбай У.Ж

Генподрядчик: ТОО "Кыран"
Субподрядчик: ТОО "Курылыс Даулет"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей" 45-76 км Казалинского района Кызылординской области
Договор: № 59 от "02"мая 2019 г.

АКТ

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2019 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей" 45-76 км Казалинского района Кызылординской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 5 см	70400	641,69	13,29	45174976	935616	733139	0,04	1529
		м2		6,51	1,32	458304	92928	133	--	193
2	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	670400	150,92	1,09	101176768	730736	98080	0,04	
		м2		0,04	0,07	26816	46928	133	--	
3	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 13 см	43409,142	337,92	20,37	14668817	884244,2225	588311	0,03	476
		м2		4,79	5,40	207930	234409	133	0,02	305
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			161020561	889126			2011
			Тенге			337780	137387			508

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161020561			
		Материалы -	Тенге			971964			
		Всего заработная плата -	Тенге				18558830		
		Местные материалы -	Тенге			35050176			
		Накладные расходы -	Тенге			1419529			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						316
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94796		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2272861			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2835
		Сметная заработная плата -	Тенге				18653626		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			162440090			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2835
		Сметная заработная плата -	Тенге				18653626		
				СМР	**оборудование, мебель и инвентарь**	**прочих затрат**	**всего**		
		Всего	**тенге**	**162 440 090**			**162 440 090**		
		Сметная заработная плата	тенге			18 653 626	**18 653 626**		
		ИТОГО ПО АКТУ:		**162 440 090**		2 662 992	**165 103 082**		
		Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	5 977 795			**5 977 795**		
						842 869			
		ИТОГО :	**тенге**	**168 417 886**	-		**171 080 878**		
		Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	2 425 218			**2 425 218**		
						1 115 600			
		Сдо	тенге			1 493 292	**1 493 292**		
		Смп	тенге			1 717 675	**1 717 675**		
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			1 710 809	**1 710 809**		
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			684 324	**684 324**		
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 50%	тенге			13 517 014	**13 517 014**		
		ИТОГО по сметному расчету в базисных ценах 2001 г	**тенге**	**170 843 103**		**15 912 146**	**189 418 242**		
		в том числе на 2016 год - 85%	тенге	145 216 638		13 525 324	158 741 962		
		в том числе на 2017 год - 15%	тенге	25 626 465		2 386 822	28 013 287		
		ИТОГО:	**тенге**	**472 452 825**		**44 003 758**	**516 456 582**		
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2016 г (85%) К=2,7367742	тенге	397 425 148		37 015 759	434 440 907		
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2017 г (15%) К=2,9277419	тенге	75 027 677	-	6 987 999	82 015 675		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**тенге**	**472 452 825**	-	**54 332 889**	**526 785 714**		
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2016 г (85%) К=2,7367742	**тенге**			**8 688 818**	**8 688 818**		
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2017 г (15%) К=2,9277419	**тенге**			**1 640 314**	**1 640 314**		
		ИТОГО с налогами в ценах 2016 г (85%) К=2,7367742	**тенге**	**397 425 148**		**45 704 577**	**443 129 725**		
		ИТОГО с налогами в ценах 2017 г (15%) К=2,9277419	**тенге**	**75 027 677**		**8 628 312**	**83 655 989**		
		ИТОГО:	**тенге**				**526 785 714**		
		НДС 12% (2017 год)	тенге			53 175 567	**53 175 567**		
		НДС 12% (2018 год)	тенге			10 038 719	**10 038 719**		
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**472 452 825**	-	**117 547 175**	**590 000 000**		
		ИТОГО с НДС в ценах 2016 г (85%) К=2,7367742	**тенге**	397 425 148		98 880 144	496 305 292		

		ИТОГО с НДС в ценах 2017 г (15%) К=2,9277419	тенге	75 027 677		18 667 031	93 694 708				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**тенге**	**472 452 825**		**117 547 175**	**590 000 000**				

Генподрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
Генеральный директор ТОО "Кыран"

Субподрядчик : _____ **У.Даулетбай**
Директор ТОО "Курылыс Даулет"