Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной сетей по ул. М. Зекеева и НВ Болтекейулы с пос. Шиели, Шиелинского района
Наименование обьекта: Водопроводные сети по ул. Зекеева, Водопроводные сети по ул. Болтекейулы

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за Ноябрь 2023 год

код	код	Договор		Источник финансиро
Подрядчика	Субподрядчика	номер	дата	наименование
		№85/1	04.10.2023	

	Сметная стоимость СМР по договору	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате
		годы	Сметная стоимость СМР по договору (по годам)	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно	С начало текущего года	за отчетный месяц	аванс по договору			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство водопроводных сетей по ул. М.Зекеева и Болтекейулы в поселке Шиели, Шиелийского района	67495 955,07	2023 г	67495 955,07	27693 373,92	27693 376,92	27693 376,92	27693 376,92	20248 786,52	8308 013,08	27693 376,92	19385 363,83

Заказчик:

КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации)

Руководитель Аманжолов Ғ.С

ТОО "GrandBuildCompany" **Руководитель Досматамбет Ш.К.**

ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг" **Руководитель Кусбаева К.К.**

Подрядчик:

ТОО "Кызылординский кирпичный завод" **Руководитель Жанзаков Д.А.**
(наименование организации)

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**

Наименование стройки: **Строительство водопроводной сетей по ул. М. Зекеева и НВ Болтекейулы с пос. Шиели, Шиелинского района**

Наименование объекта: **Водопроводные сети по ул. Зекеева**

Договор: **№85/1 от 04.10.2023 г.**

Акт №3

выполненных работ за Ноябрь месяц 2023 года

на **Водопроводные сети по ул. Зекеева**

(Наименование работ и затрат)

Основание: **РП.НВК**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6747 526**
	Раздел 1.	**Водоснабжение**				**26 860**
35	С1252-207-2716 252-207-2716 *РСНБ РК 2022*	**Указатель пожарного гидранта**	**шт.**	**5**	**5372**	**26860**
	Раздел 2.	**Подключение жилых домов**				**6720 666**
68	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с испытанием, диаметр 50 мм**	**км**	**0,575**	**957121**	**550345**
69	С1241-201-0402 241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**580,75**	**204**	**118473**

1	2	3	4	5	6	7
70	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,575**	**211595**	**121667**
71	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**17**	**8085**	**137445**
72	С1242-404-601 242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**17**	**1602**	**27234**
73	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**17**	**1960**	**33320**
74	С1244-301-0406 244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**17**	**4018**	**68306**
		Дорожная одежда				
83	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**792**	**2855**	**2261160**
84	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м^2**	**792**	**1218**	**964656**
85	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,23**	**197511**	**45428**
86	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**792**	**3021**	**2392632**
		ИТОГО ПО АКТУ:				**6747 526**

	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	**Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска**				**1582 331**
		Итого с учетом затрат на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**8329 857**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	**Сметная прибыль 5%**				**416 493**
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-3%**				**249 896**
		ИТОГО ПО АКТУ:				**8996 246**

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,163				10462 634
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%				1255 516
		1й				11718 150

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Аманжолов Ғ. С.**

Представитель технадзора: ТОО "GrandBuildCompany"

Руководитель **Досмағамбет Ш. Қ.**

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Представитель авторского технадзора: ТОО КБ"МунайГазИнжиниринг"

Руководитель **Кусбаева К.К.**

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Подрядчик: ТОО "Кызылординский кирпичный завод"

Руководитель **Жанзаков Д.А.**

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кызылординский кирпичный завод"
Наименование стройки: Строительство водопроводной сетей по ул. М. Зекеева и НВ Болтекейулы с пос. Шиели, Шиелинского района
Наименование объекта: Водопроводные сети по ул. Зекеева
Договор: №85/1 от 04.10.2023 г.

Акт №2
выполненных работ за Ноябрь месяц 2023 года

на **Водопроводные сети по ул. Болтекейулы**

(Наименование работ и затрат)

Основание: **РП.НВК**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16317 812**
	Раздел 1.	**Водоснабжение**				**13963 891**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**3490,06**	**427**	**1490256**
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м^3**	**107,94**	**6126**	**661240**
3	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**3484,248709**	**70**	**243897**
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**107,7602693**	**3198**	**344617**
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**3484,248709**	**511**	**1780451**
6	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,6**	**1180936**	**708562**

1	2	3	4	5	6	7
7	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	602,97	2466	1486924
8	С1241-201-0608 241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	3,03	522	1582
9	У6121-0402-0202 6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	11439	22878
10	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4852	4852
11	С1242-103-0303 242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	88331	176662
12	С1242-103-0301 242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	42414	42414
13	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	13	8159	106067
14	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	27	8085	218295
15	С1242-207-3706 242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	13	25438	330694
16	С1242-207-3703 242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	27	6954	187758
17	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	3717	74340
18	С1241-213-1006 241-213-1006 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	10	1158	11580
19	С1241-215-0304 241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	10	11731	117310
20	С1241-208-0615 241-208-0615 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63	шт.	10	1717	17170

1	2	3	4	5	6	7
21	С1241-215-0115 241-215-0115 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63x1"	шт.	27	1204	32508
22	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	27	3606	97362
23	С1241-211-0103 241-211-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	27	308	8316
24	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	3987	47844
25	С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	1503	18036
26	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3606	7212
27	С1241-214-0104 241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	706	1412
28	С1241-116-0310 241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4899	58788
29	С1241-116-0307 241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612	5224
30	У6114-0201-0103 6114-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных напорных фасонных частей, диаметр до 100 мм	т	0,6275	164818	103423
31	С1241-505-0404 241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100x100 мм	шт.	5	207562	1037810
32	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	21352	42704
33	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	11080	55400

1	2	3	4	5	6	7
34	С1244-404-0106 244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	**шт.**	**5**	**73387**	**366935**
35	С1252-207-2716 252-207-2716 *РСНБ РК 2022*	**Указатель пожарного гидранта**	**шт.**	**5**	**5372**	**26860**
		Гильзы				
38	С1241-201-0919 241-201-0919 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм**	**м**	**6,6**	**13249**	**87443**
39	С1241-201-0910 241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**0,3**	**1623**	**487**
		Отмостка вокруг колодцев				
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Отмостка. Устройство**	**$м^3$**	**1,76**	**33813**	**59511**
41	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**7,04**	**19991**	**140737**
42	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	**3987**	**11961**
43	С1241-209-0313 241-209-0313 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм**	**шт.**	**1**	**4079**	**4079**
44	С1241-208-0407 241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	**2726**	**5452**
45	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,004**	**1180936**	**4724**
46	С1241-201-0610 241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**м**	**4,04**	**829**	**3349**
47	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**8159**	**16318**
48	С1242-202-0304 242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**6193**	**12386**

1	2	3	4	5	6	7
49	С1241-215-0304 241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	11731	23462
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ д.1500 мм-10шт				
50	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,84	66155	981740
51	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	36297	362970
52	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	25271	505420
53	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	47470	332290
54	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	32902	98706
55	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	7044	119748
56	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7	19329	135303
57	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	36676	110028
58	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С2	т	0,1708	1074856	183585
59	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	105,975	4576	484942
		КОЛОДЕЦ МОКРЫЙ д.1500 мм-1шт				
60	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	66155	100556

1	2	3	4	5	6	7
61	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36297	36297
62	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25271	50542
63	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	47470	47470
64	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7044	7044
65	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8911	8911
66	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329	19329
67	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,01708	1074856	18359
68	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,833	4576	49572
69	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упор бетонный. Устройство	$м^3$	0,112	33813	3787
	Раздел 2.	**Подключение жилых домов**				**1334 925**
70	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с испытанием, диаметр 50 мм	км	0,595	957121	569487
71	С1241-201-0402 241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	600,95	204	122594
72	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,595	211595	125899
73	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	33	8085	266805

1	2	3	4	5	6	7
74	С1242-404-601 242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	33	1602	52866
75	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	33	1960	64680
76	С1244-301-0406 244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	33	4018	132594
	Раздел 3.	**Вскрытие и восстановление**				**1018 996**
77	Е12-200101-0103 1220-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06* *Изм. и доп. вып. 28*	Основание ПГС. Разборка	$м^3$	159,2	1252	199318
78	У6101-0109-0105 6101-0109-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной	637	14	8918
79	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	191,1	200	38220
80	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	191,1	42	8026
81	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	63,7	183	11657
82	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	159,2	4729	752857
		ИТОГО ПО АКТУ:				**16317 812**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				2269 403
		Итого с учетом затрат на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				18587 215
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль 5%				929 361
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-3%				557 616
		ИТОГО ПО АКТУ:				20074 193

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,163				23346 286
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%				2801 554
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС				26147 840

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Аманжолов Ғ. С.**

Представитель технадзора: ТОО "GrandBuildCompany"

Руководитель **Досмағамбет Ш. Қ.**

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Представитель авторского технадзора: ТОО КБ"МунайГазИнжиниринг"

Руководитель **Кусбаева К.К.**

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Подрядчик: ТОО "Кызылординский кирпичный завод"

Руководитель **Жанзаков Д.А.**

должность, подпись (инициалы, фамилия)