"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство дома культуры в с. Павлодарское
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 1 за декабрь месяц 2021 г. от 24.12.2021г

по локальной смете № 1-1-1

на Демонтаж здания

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Демонтаж НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0:**	**шт. сборных конструкций**	**119**	1659,72	1052,69	197507	125270	–	124045	347276
					607,03	276,35	72237	32886	–	25724	
2	1204-0101-0201	**Балки перекрытий стальные. Разборка НР=72 %**	**балка**	**6**	6894,16	4963,4	41365	29780	–	15456	61367
					1930,76	1646,8	11585	9881	–	4546	

3 1204-0101-0101	Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка НР=72 % К=15.000:	м2 перекрытия	70,875	3438,43	1183,73	243699	83897	–	138558	412838
				2254,7	460,53	159802	32640	–	30581	
4 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %	м3 кладки	42,21	25654,19	4986,7	1082863	210489	–	697895	1923219
				20667,49	2296,2	872375	96923	–	142461	
5 1107-0201-0101	Панели стен площадью до 6 м2. Демонтаж НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0.8: кмат1=0:	м3 сборных железобетонн ых конструкций	65,6	22662,28	8803,3	1486646	577496	–	1365982	3080838
				13858,98	3787,54	909149	248463	–	228210	
6 1106-0101-0101	Демонтаж крыльца, площадки НР=91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0.8: кмат1=0:	м3	387,575	1978,11	894,87	766666	346829	–	455306	1319730
				1083,24	207,7	419837	80499	–	97758	

Итого по смете	**7 145 268**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 444 985
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 373 761
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	501 292
- накладные расходы, тенге	2 797 242
в т.ч. зарплата, тенге	251 752
- сметная прибыль (8 %), тенге	529 280
Итого по смете на подряд, тенге	**7 145 268**
Всего	**7 145 268,00**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	107 179,02
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	175 509,22

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**7 427 956,24**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**148 559**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**7 576 515**
в т.ч. с разбивкой по годам	**5 833 916,55**
2022 г. - 77 % (МРП = 3063 тенге)	**1 742 598,45**
2023 г. - 23 % (МРП = 3201 тенге)	
- в текущих и прогнозных ценах	**8 037 242,88**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г. - 77 % (Иинф = 1,050)	**6 125 612,38**
2023 г. - 23 % (Иинф = 1,097)	**1 911 630,50**
с учетом понижающего коэффициента	**7 233 518,59**
Налог на добавленную стоимость	**868 022,23**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г. - НДС (12 %)	**868 022,23**
2023 г. - НДС (12 %)	**868 022,23**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом	**8 101 540,82**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г.	**6 993 634,61**
2023 г.	**2 779 652,73**
Всего по акту с учетом НДС	**8 101 540,82**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Руководитель _____ **Ажмурат А.К.**

Подрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Мукаев Б. К.**

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Инженер технического надзора _____ **Абдрахманов А.К.**

Авторский надзор
ТОО "Павлодармоспроект"

_____ **Кузьменко А.Н.**

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Павлодарское**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры в селе Павлодарское**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 2 за декабрь месяц 2021 г. от 24.12.2021г

по локальной смете № 2-1-1

на Общестроительные работы ниже 0.000

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0379	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**641,54**	259,66	259,66	166582	166582	–	19552	201025
					–	42,33	–	27156	–	14891	
2	412-102-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10.000:**	**т·км**	**13408,186**	46		616777		–	–	666119
					–		–		–	49342	
3	1101-0102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %**	**м3 грунта**	**641,54**	17,62	14,89	11304	9553	–	4101	16637

				2,73	6,15	1751	3945	–	1232	
4	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	**м3 грунта**	**12,83**	2138,14	–	27432	–	–	19751	50958
					2138,14	–	27432	–	–	3775	
5	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**15,41**	1781,78	–	27457	–	–	19769	51004
					1781,78	–	27457	–	–	3778	
6	1101-0102-0379	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**1953,83**	259,66	259,66	507331	507332	–	59548	612229
					–	42,33	–	82706	–	45350	
7	412-102-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;**	**т·км**	**8803,707**	46		404971		–	–	437369
					–		–		–	32398	
8	412-102-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;**	**т·км**	**36782,4**	41		1508078		–	–	1628724
					–		–		–	120646	
9	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**315,92**	35,83	35,83	11319	11319	–	3137	15612

				–	13,79	–	4357	–	1156	
10 1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**105,31**	846,95	–	89192	–	–	64218	165683
				846,95	–	89192	–	–	12273	
11 1101-0102-0379	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**1149,45**	259,66	259,66	298466	298466	–	35032	360178
				–	42,33	–	48656	–	26680	
12 1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0.250:**	**м3 грунта**	**383,15**	846,95	–	324509	–	–	233646	602807
				846,95	–	324509	–	–	44652	
13 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**1465,37**	169,23	78,62	247985	115207	–	135259	413903
				90,61	37,59	132777	55083	–	30659	

Итого по разделу 1	**5 222 248**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	603 118
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 108 459
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	221 903
- перевозка грузов, тенге	2 529 826
- накладные расходы, тенге	594 013
в т.ч. зарплата, тенге	53 461
- сметная прибыль (8 %), тенге	386 832

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаментные плиты

14 1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**22,84**	3993,17	1048,05	91204	23937	47688	27504	128205
				857,22	437,6	19579	9995	–	9497	

15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	2,44	21884,09	1118,59	53397	2729	47364	3583	61538
				1354,05	259,62	3304	633	–	4558	
16 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт сборных конструкций	10	1774,14	962,4	17741	9624	–	13857	34126
				811,74	362,64	8117	3626	–	2528	
17 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт сборных конструкций	42	2358,63	1311,7	99062	55091	–	76422	189523
				1046,93	495,06	43971	20793	–	14039	
18 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	3429,38	1837,02	20576	11022	–	16255	39777
				1592,36	703,56	9554	4221	–	2946	
19 221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	23,27	60765		1414002		1414002	–	1527122
				–		–		–	113120	
20 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	5,688	25380,49	1724,39	144364	9808	122358	13263	170237
				2144,42	418,14	12197	2378	–	12610	
21 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6288	335138		210735		210735	–	227594
				–		–		–	16859	
22 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0576	349485		20130		20130	–	21740

				–		–		–	1610	
23 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	1,3	27363,2 / 3446,04	1370,66 / 326,18	35572 / 4480	1782 / 424	29310 / –	4463 / 3203	43238
24 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,04624	16256,96 / 14720,4	1505,2 / 642,24	752 / 681	70 / 30	1 / –	647 / 112	1511
25 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04191	419679 / –		17589 / –		17589 / –	– / 1407	18996
26 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00433	447247 / –		1937 / –		1937 / –	– / 155	2092
27 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-арматурный пояс НР=91 %	т	1,02097	16256,96 / 14720,4	1505,2 / 642,24	16598 / 15029	1537 / 656	32 / –	14273 / 2470	33341
28 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,94771	346394 / –		328281 / –		328281 / –	– / 26262	354543
29 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07326	349485 / –		25603 / –		25603 / –	– / 2048	27651
2.2 Фундаментные блоки										
30 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	379	1966,55	1053,44	745322	399254	182761	316380	1146638

				430,89	276,55	163307	104812	–	84936	
31 1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %**	**шт сборных конструкций**	**347**	2264,94	1032,97	785934	358441	254438	315239	1189267
				498,72	271,17	173056	94096	–	88094	
32 1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %**	**шт сборных конструкций**	**246**	2897,04	1315,87	712672	323704	202305	320535	1115863
				758,79	345,44	186662	84978	–	82656	
33 221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**158,756**	25882		4108923		4108923	–	4437637
				–		–		–	328714	
34 221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**133,578**	25882		3457266		3457266	–	3733847
				–		–		–	276581	
35 1106-0101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %**	**м3**	**11,4**	25268,24	1370,66	288058	15626	233148	39133	353366
				3446,04	326,18	39285	3718	–	26175	
36 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**91,5**	898,01	20,26	82168	1854	52963	25680	116476
				298,92	2,86	27351	262	–	8628	
37 1108-0101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %**	**м2 поверхности**	**156,8**	3043,79	6,72	477266	1054	439576	34354	552550
				233,65	1,94	36636	304	–	40930	

38	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,01365	515823,56	2375,96	7041	32	6032	919	8597
					71571,6	773,28	977	11	–	637	
39	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00402	349485		1405		1405	–	1517
					–		–		–	112	
40	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00962	346394		3332		3332	–	3599
					–		–		–	267	
41	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	0,6	1128,59	12,4	677	7	395	259	1011
					457,64	5,73	275	3	–	75	
2.3 Фундамент под перегородки											
42	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	27,8	25268,24	1370,66	702457	38104	568553	95430	861718
					3446,04	326,18	95800	9068	–	63831	
43	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,83281	16256,96	1505,2	13539	1254	26	11643	27197
					14720,4	642,24	12259	535	–	2015	
44	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8024	335138		268915		268915	–	290428
					–		–		–	21513	

45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03041	349485		10628		10628	–	11478
					–		–		–	850	
2.4 Фундаментные сетки											
46	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,1418	515823,56	2375,96	73144	337	62658	9541	89300
					71571,6	773,28	10149	110	–	6615	
47	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01376	441876		6080		6080	–	6566
					–		–		–	486	
48	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12804	447247		57266		57266	–	61847
					–		–		–	4581	
2.5 Монолитный ж/б пояс											
49	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	44	39163,92	4778,5	1723212	210254	1043962	468453	2366998
					10659	1040,63	468996	45788	–	175333	
50	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,72794	346394		944942		944942	–	1020537
					–		–		–	75595	
51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27447	349485		95923		95923	–	103597
					–		–		–	7674	
	Итого по разделу 2						20 381 268				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 331 665
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 465 521
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	386 441
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 266 527
- накладные расходы, тенге	1 807 833
в т.ч. зарплата, тенге	162 705
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 509 722

Раздел 3 Разные работы

3.1 Крыльца и вход

52 1101-0102-0379	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**32,284**	259,66	259,66	8383	8383	–	984	10116
				–	42,33	–	1367	–	749	
53 412-102-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000:**	**т·км**	**674,7**	46		31036		–	–	33519
				–		–		–	2483	
54 1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %**	**м3 грунта**	**32,284**	21,48	18,15	693	586	–	252	1021
				3,33	7,49	108	242	–	76	
55 1101-0101-0325	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**36,33**	125,63	121,05	4564	4398	–	636	5616
				4,58	19,73	166	717	–	416	
56 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**1,38**	2138,14	–	2951	–	–	2125	5482

				2138,14	–	2951	–	–	406	
57 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	85	259,66	259,66	22071	22071	–	2591	26635
				–	42,33	–	3598	–	1973	
58 412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км К=50,000;	т·км	6800	36		244800		–	–	264384
				–		–		–	19584	
59 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	25,33	35,83	35,83	908	908	–	251	1252
				–	13,79	–	349	–	93	
60 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	30,33	846,95	–	25688	–	–	18495	47718
				846,95	–	25688	–	–	3535	
61 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	63,75	259,66	259,66	16553	16553	–	1943	19976
				–	42,33	–	2699	–	1480	
62 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	89,08	169,23	78,62	15075	7003	–	8223	25162
				90,61	37,59	8072	3349	–	1864	

63 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт сборных конструкций	20	1966,55	1053,44	39331	21069	9644	16696	60509
				430,89	276,55	8618	5531	–	4482	
64 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт сборных конструкций	26	2264,94	1032,97	58888	26857	19065	23620	89109
				498,72	271,17	12967	7050	–	6601	
65 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт сборных конструкций	26	2897,04	1315,87	75323	34213	21382	33878	117937
				758,79	345,44	19729	8981	–	8736	
66 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	10,79	25882		279267		279267	–	301608
				–		–		–	22341	
67 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	14,118	25882		365402		365402	–	394634
				–		–		–	29232	
68 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство-му НР=91 %	м3	13,7	25268,24	1370,66	346175	18778	280186	47029	424660
				3446,04	326,18	47211	4469	–	31456	
69 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	17,9	23972,64	1212,31	429110	21700	386609	23678	489011
				1162,06	291,56	20801	5219	–	36223	
70 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,38364	16256,96	1505,2	6237	577	12	5363	12528
				14720,4	642,24	5647	246	–	928	

71 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,38364	441876		169521		169521	–	183083
				–		–		–	13562	
72 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,08306	16256,96	1505,2	1350	125	3	1161	2712
				14720,4	642,24	1223	53	–	201	
73 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00286	447247		1279		1279	–	1381
				–		–		–	102	
74 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0802	419679		33658		33658	–	36351
				–		–		–	2693	
75 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,17719	77750,75	1422,75	13777	252	–	12406	28278
				76328	607,47	13525	108	–	2095	
76 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,10206	261990,75	1422,75	26739	145	–	24257	55076
				260568	607,47	26594	62	–	4080	
77 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	57,25	813,58	31,34	46577	1794	23566	20763	72727
				370,6	15,21	21217	871	–	5387	
78 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	57,25	4958,74	147,02	283888	8417	210202	64813	376597

				1140,07	64,29	65269	3681	–	27896	
79 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	6,95	37637,48 / 6904,25	2947,03 / 767,55	261580 / 47985	20482 / 5334	193114 / –	49587 / 24893	336060
80 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,6	5737,62 / 1874,43	270,87 / 69,16	55081 / 17995	2600 / 664	34486 / –	17353 / 5795	78229
81 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	10,3	1128,59 / 457,64	12,4 / 5,73	11624 / 4714	128 / 59	6783 / –	4439 / 1285	17348
82 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР=91 %	м2 поверхности	10,3	438,86 / 413,85	0,93 / 0,43	4520 / 4263	10 / 4	248 / –	3883 / 672	9075
83 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,315	183105,98 / 26032,5	1172,55 / 515,52	57678 / 8200	369 / 162	49109 / –	7526 / 5216	70420
84 1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,27466	66285,24 / 38329,5	21041,72 / 4806,88	84491 / 48857	26821 / 6127	8813 / –	37939 / 9794	132224
85 222-512-0501	Стойки фахверка	т	1,27466	824318 / –		1050725 / –		1050725 / –	– / 84058	1134783

86	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	30,78	94,51	2,66	2909	82	1352	1025	4249
					47,94	0,28	1476	9	–	315	
87	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	30,78	161,96	3,77	4985	116	3144	1203	6683
					56,06	0,58	1726	18	–	495	
88	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93 %	т металлических изделий	0,06068	917209,27	9824,88	55656	596	51803	3230	63597
					53678,7	3565,68	3257	216	–	4711	
89	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,36204	79292,56	26485,32	28707	9589	4617	12257	44241
					40055,4	9011,29	14502	3262	–	3277	
90	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,36204	856578		310115		310115	–	334924
					–		–		–	24809	
91	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	9,04	80,99	1,89	732	17	462	177	982
					28,03	0,28	253	3	–	73	

92 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	1,6	5200,5	14,47	8321	23	6435	1719	10843
				1164,46	3,86	1863	6	–	803	
93 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 % К=2.000:	м2 поверхности	0,28	1128,59	12,4	316	3	184	121	472
				457,64	5,73	128	2	–	35	
94 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0	м3	17,24	40402,5	1869,64	696539	32233	664307	–	752262
				–	452,12	–	7795	–	55723	
95 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,16146	346394		748717		748717	–	808614
				–		–		–	59897	
96 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03918	346394		13572		13572	–	14658
				–		–		–	1086	
97 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15561	349485		54383		54383	–	58734
				–		–		–	4351	
98 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,21819	970224,75	1422,75	211693	310	194729	15276	245127

				76328	607,47	16654	133	–	18158	
99 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,09558	81032,33	6869,25	7745	657	795	7592	16564
				65843,4	1474,96	6293	141	–	1227	
100 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2.000:	т	0,00828	424901		3518		3518	–	3799
				–		–		–	281	
101 214-103-0205	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм	т	0,07842	1545708		121214		121214	–	130911
				–		–		–	9697	
102 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2.000:	т	0,00588	464522		2731		2731	–	2949
				–		–		–	218	
103 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0744	402152		29920		29920	–	32314
				–		–		–	2394	
104 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-Ф1, МС4,Ф3 НР=118 %	т стальных элементов	0,18447	988344,33	6869,25	182320	1267	168907	14653	212731
				65843,4	1474,96	12146	272	–	15758	

3.2 Приямки и подпльные каналы

105 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	3,8	21884,09	1118,59	83160	4251	73764	5580	95839
				1354,05	259,62	5145	987	–	7099	
106 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	16,7	1128,59	12,4	18847	207	10998	7197	28128
				457,64	5,73	7643	96	–	2084	
107 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	21,37	898,01	20,26	19190	433	12370	5998	27203
				298,92	2,86	6388	61	–	2015	
108 1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %	шт сборных конструкций	41	686,11	156,09	28131	6400	1289	26208	58686
				498,58	43,12	20442	1768	–	4347	
109 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,636	60433		159301		159301	–	172045
				–		–		–	12744	
110 1109-0601-0101	Монтаж уголка 75*5 НР=69 %	т конструкций	0,01357	105537,78	5029,73	1432	68	29	940	2562
				98355,8	2047,41	1335	28	–	190	

111	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01357	424901		5766		5766	–	6227
					–		–		–	461	
3.3 Ступени в зрительном зале											
112	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	4,4	37390,25	2947,03	164517	12967	122729	29944	210018
					6550,32	767,55	28821	3377	–	15557	
113	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,65	25268,24	1370,66	16424	891	13293	2231	20147
					3446,04	326,18	2240	212	–	1492	
114	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	1,68	27363,2	1370,66	45970	2303	37878	5767	55876
					3446,04	326,18	5789	548	–	4139	
115	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт сборных конструкций	6	3101,43	776,17	18609	4657	9424	6579	27203
					754,66	174,56	4528	1047	–	2015	
116	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт сборных конструкций	12	4198,8	916,7	50386	11000	28408	15816	71498
					914,8	202,06	10978	2425	–	5296	

117	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	88,8	9480		841824		841824	–	909170
					–		–		–	67346	
118	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,01481	988344,33	6869,25	14637	102	13561	1176	17078
					65843,4	1474,96	975	22	–	1265	
119	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт сборных конструкций	2	628,59	245,46	1257	491	398	569	1972
					184,01	57,14	368	114	–	146	
120	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,206	122015		25135		25135	–	27146
					–		–		–	2011	
3.4 Котельная											
121	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт сборных конструкций	17	1966,55	1053,44	33431	17908	8198	14191	51432
					430,89	276,55	7325	4701	–	3810	
122	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт сборных конструкций	8	2264,94	1032,97	18120	8264	5866	7268	27419
					498,72	271,17	3990	2169	–	2031	
123	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт сборных конструкций	9	2897,04	1315,87	26073	11843	7401	11727	40824
					758,79	345,44	6829	3109	–	3024	
124	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,755	25882		123069		123069	–	132915

				–		–		–	9846	
125 221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	**4,887**	25882		126485		126485	–	136604
				–		–		–	10119	
126 1106-0101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %**	м3	**1,29**	25268,24	1370,66	32596	1768	26382	4428	39986
				3446,04	326,18	4445	421	–	2962	
127 1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %**	т металлических изделий	**0,0264**	515823,56	2375,96	13618	63	11666	1775	16624
				71571,6	773,28	1889	20	–	1231	
128 214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,00192**	441876		848		848	–	916
				–		–		–	68	
129 261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,02448**	447247		10949		10949	–	11825
				–		–		–	876	
130 1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %**	м3	**2,45**	25380,49	1724,39	62182	4225	52704	5713	73327
				2144,42	418,14	5254	1024	–	5432	
131 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,23798**	346394		82435		82435	–	89030
				–		–		–	6595	

132 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,03792**	349485	13252	13252	–	14312
				–	–	–	1060	

Итого по разделу 3	**9 975 887**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	594 482
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	376 973
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 928
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 349 401
- перевозка грузов, тенге	275 836
- накладные расходы, тенге	640 251
в т.ч. зарплата, тенге	63 594
- сметная прибыль (8 %), тенге	738 956

Итого по смете	**35 579 403**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 529 265
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 950 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	703 272
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 615 928
- перевозка грузов, тенге	2 805 662
- накладные расходы, тенге	3 042 097
в т.ч. зарплата, тенге	279 760
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 635 510
Итого по смете на подряд, тенге	**35 579 403**
Всего	**35 579 403,00**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	533 691,05
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	873 936,88
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**36 987 030,93**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**739 741**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**37 726 772**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г. - 77 % (МРП = 3063 тенге)	**29 049 614,44**
2023 г. - 23 % (МРП = 3201 тенге)	**8 677 157,56**
- в текущих и прогнозных ценах	**40 020 937,00**

в т.ч. с разбивкой по годам	30 502 095,16
2022 г. - 77 % (Иинф = 1,050)	9 518 841,84
2023 г. - 23 % (Иинф = 1,097)	36 018 843,30
с учетом понижающего коэффициента	4 322 261,20
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	3 660 251,42
2022 г. - НДС (12 %)	1 142 261,02
2023 г. - НДС (12 %)	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом	40 341 104,50
в т.ч. с разбивкой по годам	34 162 346,58
2022 г.	10 661 102,86
2023 г.	
Всего по акту с учетом НДС	40 341 104,50

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Руководитель _____ **Ажмурат А.К.**

Подрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Мукаев Б. К.**

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Инженер технического надзора _____ **Абдрахманов А.К.**

Авторский надзор
ТОО "Павлодармоспроект"

_____ **Кузьменко А.Н.**

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство дома культуры в с. Павлодарское
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры в селе Павлодарское
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 3 за декабрь месяц 2021 г. от 24.12.2021г

по локальной смете № 2-1-2

на Общестроительные работы выше 0.000

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
1	1108-0201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:**	**м3 кладки**	**97,0798**	45504,58	2947,03	4417576	286097	3461216	692643	5519037
					6904,25	767,55	670263	74514	–	408818	

Итого по разделу 1	**5 519 037**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	670 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	286 097
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 514
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 461 216
- накладные расходы, тенге	692 643
в т.ч. зарплата, тенге	185 874
- сметная прибыль (8 %), тенге	408 818

Итого по смете	**5 519 037**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	670 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	286 097
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 514
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 461 216
- накладные расходы, тенге	692 643
в т.ч. зарплата, тенге	185 874
- сметная прибыль (8 %), тенге	408 818

Итого по смете на подряд, тенге	**5 519 037**
Всего	**5 519 037,00**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	82 785,56
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	135 564,11
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 737 386,67**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**114 748**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**5 852 135**
в т.ч. с разбивкой по годам	**4 506 143,95**
2022 г. - 77 % (МРП = 3063 тенге)	**1 345 991,05**
2023 г. - 23 % (МРП = 3201 тенге)	
- в текущих и прогнозных ценах	**6 208 003,33**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г. - 77 % (Иинф = 1,050)	**4 731 451,15**
2023 г. - 23 % (Иинф = 1,097)	**1 476 552,18**
с учетом понижающего коэффициента	**5 587 203,00**
Налог на добавленную стоимость	**670 464,36**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г. - НДС (12 %)	**567 774,14**
2023 г. - НДС (12 %)	**177 186,26**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную	**6 257 667,36**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г.	**5 299 225,29**
2023 г.	**1 653 738,44**
Всего по акту с учетом НДС	**6 257 667,36**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Руководитель _____ **Ажмурат А.К.**

Подрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Мукаев Б. К.**

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Инженер технического надзора _____ **Абдрахманов А.К.**

Авторский надзор
ТОО "Павлодармоспроект"

_____ **Кузьменко А.Н.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Павлодарское**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры в селе Павлодарское**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 4 за декабрь месяц 2021 г. от 24.12.2021г

по локальной смете № 2-1-10

на Модульная электрокотельная МЭК-75Т тэновая

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	580-001-0001 (пл) (об)	**Модульная электрокотельная МЭК-75 тэновая с одним рабочим котлом электрическим водогрейным КЭВ-Т-75 и одним резервным, с учетом транспортных расходов (ООО "Промышленная компания"**	**компл**	**1**	38504464		38504464		–	–	38504464
					–		–		38504464	–	

Итого по смете	**38 504 464**
в том числе	
- оборудование, тенге	38 504 464
Итого по смете на подряд, тенге	**38 504 464**
Всего	**38 504 464,00**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	0,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	0,00

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**38 504 464,00**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**0**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**38 504 464**
в т.ч. с разбивкой по годам	**29 648 437,28**
2022 г. - 77 % (МРП = 3063 тенге)	**8 856 026,72**
2023 г. - 23 % (МРП = 3201 тенге)	
- **в текущих и прогнозных ценах**	**40 845 920,45**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г. - 77 % (Иинф = 1,050)	**31 130 859,14**
2023 г. - 23 % (Иинф = 1,097)	**9 715 061,31**
с учетом понижающего коэффициента	**36 761 328,41**
Налог на добавленную стоимость	**4 411 359,41**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г. - НДС (12 %)	**3 735 703,10**
2023 г. - НДС (12 %)	**1 165 807,36**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом	**41 172 687,82**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г.	**34 866 562,24**
2023 г.	**10 880 868,67**
Всего по акту с учетом НДС	**41 172 687,82**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Руководитель _____ **Ажмурат А.К.**

Подрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Мукаев Б. К.**

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Инженер технического надзора_____ **Абдрахманов А.К.**

Авторский надзор
ТОО "Павлодармоспроект"

_____**Кузьменко А.Н.**