Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

410П
Форма

**Заказчик:** **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик** **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка :** **Строительство дома культуры в с. Павлодарское**
(наименование, адрес)

**Объект :** **Дом культуры в селе Павлодарское**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18**

# Акт приемки выполненных работ № 6 за 6 апреля 2022 г.

**по локальной смете № 2-1-2**

на Общестроительные работы выше 0.000

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 1 Стены** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1108-0201-0102 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 43,48 | 44793,49 | 2384,92 | 1947621 | 103696 | 1550205 | 298348 | 2425646 | |
| | | | | | | 6755,27 | 622,92 | 293719 | 27085 | – | 179677 | | |
| 2 | 3 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % | м3 кладки | 204,44 | 45150,65 | 2947,03 | 9230599 | 602491 | 7288961 | 1391340 | 11471694 | |
| | | | | | | 6550,32 | 767,55 | 1339147 | 156918 | – | 849755 | | |
| 3 | 4 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % | т металлических изделий | 0,26497 | 73947,56 | 2375,96 | 19594 | 630 | – | 17827 | 40415 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 71571,6 | 773,28 | 18964 | 205 | – | 2994 | | |
| 4 | 5 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0846 | 349485 | | 29566 | | 29566 | – | 31931 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 2365 | | |
| 5 | 6 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,18037 | 441876 | | 79701 | | 79701 | – | 86077 | |
| | | | | | – | | – | | – | 6376 | | |
| 6 | 7 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 % | т стальных элементов | 0,01296 | 988344,33 | 6869,25 | 12809 | 89 | 11867 | 1029 | 14945 | |
| | | | | | 65843,4 | 1474,96 | 853 | 19 | – | 1107 | | |
| 7 | 13 1107-0503-0106 | Ригели, масса до 2 т. Укладка НР=118 % | шт сборных конструкций | 4 | 5846,54 | 2013,33 | 23386 | 8053 | 820 | 19248 | 46045 | |
| | | | | | 3628,28 | 449,8 | 14513 | 1799 | – | 3411 | | |
| 8 | 14 222-202-0101 | Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 | м3 | 2,4 | 219230 | | 526152 | | 526152 | – | 568244 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 42092 | | |
| 9 | 15 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % | т металлических изделий | 0,07834 | 515823,56 | 2375,96 | 40410 | 186 | 34617 | 5271 | 49335 | |
| | | | | | 71571,6 | 773,28 | 5607 | 61 | – | 3654 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01429 | 447247 | | 6391 | | 6391 | – | 6902 |
| | | | | | | – | | – | | – | 511 | |
| 11 | 17 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- | т | 0,06405 | 419679 | | 26880 | | 26880 | – | 29030 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2150 | |
| 12 | 18 | 1106-0101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 0,36 | 25268,24 | 1370,66 | 9097 | 493 | 7363 | 1236 | 11160 |
| | | | | | | 3446,04 | 326,18 | 1241 | 117 | – | 827 | |
| 13 | 19 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,04612 | 970224,75 | 1422,75 | 44747 | 66 | 41161 | 3229 | 51814 |
| | | | | | | 76328 | 607,47 | 3520 | 28 | – | 3838 | |
| 14 | 20 | 1109-0402-0101 | Фахверк. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,23656 | 66285,24 | 21041,72 | 15680 | 4978 | 1636 | 7041 | 24539 |
| | | | | | | 38329,5 | 4806,88 | 9067 | 1137 | – | 1818 | |
| 15 | 21 | 222-512-0501 | Стойки фахверка | т | 0,23656 | 824318 | | 195001 | | 195001 | – | 210601 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 15600 | |
| 16 | 22 | 298-888-8926 | Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,05092 | 7420 | | 378 | | 378 | – | 408 |
| | | | | | | – | | – | | – | 30 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 12,63752 | 32757,92 | 10491 | 413979 | 132580 | 59553 | 180859 | 642425 |
| | | | | | | 17554,5 | 3186,46 | 221845 | 40269 | – | 47587 | |
| 18 | 24 | 222-512-0902 | Балки подкрановые составного сечения со стенкой СТБ 1328-2002 укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ от 0,1 до 0,2 т | т | 12,61818 | 816555 | | 10303438 | | 10303438 | – | 11127713 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 824275 | |
| 19 | 25 | 298-888-8926 | Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 12,61818 | 7420 | | 93627 | | 93627 | – | 101117 |
| | | | | | | – | | – | | – | 7490 | |
| 20 | 26 | 222-512-0801 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0,01934 | 816313 | | 15787 | | 15787 | – | 17050 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1263 | |
| 21 | 27 | 298-888-8926 | Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,01934 | 7420 | | 144 | | 144 | – | 156 |
| | | | | | | – | | – | | – | 12 | |
| 22 | 28 | 1109-0501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 % | т | 12,63752 | 13902,37 | 1511,95 | 175691 | 19107 | 23028 | 92191 | 289313 |
| | | | | | | 10568,25 | 4,3 | 133556 | 54 | – | 21431 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 315,94 | 161,96 | 3,77 | 51170 | 1191 | 32267 | 12348 | 68599 | |
| | | | | | | 56,06 | 0,58 | 17712 | 183 | – | 5081 | | |
| | **Раздел 3 Перекрытик** | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 41 | 1107-0504-0105 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт сборных конструкций | 68 | 3101,43 | 776,17 | 210897 | 52780 | 106801 | 74561 | 308295 | |
| | | | | | | 754,66 | 174,56 | 51317 | 11870 | – | 22837 | | |
| 25 | 42 | 1107-0504-0106 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт сборных конструкций | 126 | 4198,8 | 916,7 | 529049 | 115504 | 298280 | 166056 | 750713 | |
| | | | | | | 914,8 | 202,06 | 115265 | 25460 | – | 55608 | | |
| 26 | 43 | 222-203-0303 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | м2 | 182,85 | 9480 | | 1733418 | | 1733418 | – | 1872091 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 138673 | | |
| 27 | 44 | 222-203-0303 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | м2 | 1188,51 | 9480 | | 11267075 | | 11267075 | – | 12168441 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 901366 | | |
| 28 | 45 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 % | т стальных элементов | 0,16885 | 988344,33 | 6869,25 | 166882 | 1160 | 154604 | 13413 | 194719 | |
| | | | | | | 65843,4 | 1474,96 | 11118 | 249 | – | 14424 | | |
| 29 | 46 | 1107-0107-0104 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР=118 % | т стальных элементов | 0,32731 | 968649,65 | 6679,09 | 317049 | 2186 | 299015 | 19265 | 363219 | |
| | | | | | | 48418,8 | 1460,64 | 15848 | 478 | – | 26905 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 47 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- | т | 0,62693 | 419679 | | 263109 | | 263109 | – | 284158 |
| | | | | | | – | | – | | – | 21049 | |
| 31 | 48 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,03248 | 261990,75 | 1422,75 | 8509 | 46 | – | 7720 | 17527 |
| | | | | | | 260568 | 607,47 | 8463 | 20 | – | 1298 | |
| | **Раздел 4 Лестница** | | | | | | | | | | | |
| 32 | 63 | 1107-0504-0105 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт сборных конструкций | 2 | 3101,43 | 776,17 | 6203 | 1552 | 3141 | 2192 | 9067 |
| | | | | | | 754,66 | 174,56 | 1509 | 349 | – | 672 | |
| 33 | 64 | 222-203-0303 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | м2 | 7,1 | 9480 | | 67308 | | 67308 | – | 72693 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 5385 | |
| 34 | 65 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 % | т стальных элементов | 0,00412 | 988344,33 | 6869,25 | 4072 | 28 | 3772 | 327 | 4751 |
| | | | | | | 65843,4 | 1474,96 | 271 | 6 | – | 352 | |
| 35 | 66 | 1106-0801-0109 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 0,24 | 36916,84 | 2693,7 | 8860 | 646 | 5806 | 2323 | 12078 |
| | | | | | | 10032,62 | 604,56 | 2408 | 145 | – | 895 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **43 372 911** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 265 943 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 047 462 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 266 452 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 34 530 872 |
| - накладные расходы, тенге | 2 315 824 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 208 424 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 3 212 808 |
| **Всего** | **43 372 911** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 650 594 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 1 065 369 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **901 777** |
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | **45 990 651** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)** | **48 290 184** |
| с учетом понижающего коэффициента к=0,9 | **43 461 165,60** |
| **НДС (12 %)** | **5 215 339,87** |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **48 676 505,47** |

**Принял (Заказчик)**

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
**БИН 060140013382**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор:**
**ТОО "Павлодармоспроект"**
**БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Авторский надзор Кузьменко А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Сдал (Подрядчик)**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**
**БИН 050940013378**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель Мукаев Б. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**
**БИН 100840003132, № аттестата**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю**

**Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

410П
Форма

**Заказчи** **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подряд** **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка** **Строительство дома культуры в с. Павлодарское**
(наименование, адрес)

**Объект :** **Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-630/10/0,4 УХЛ4**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18**

# Акт приемки выполненных работ № 7 за 6 апреля 2022 г.

**по локальной смете № 4-1-1**

на Комплексная трансформаторная подстанция КТПН-630-10/0.4

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 10 | 515-102-0420 (об) | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по | шт. | 1 | 1598465 / – | | 1598465 / – | | – / 1598465 | – / – | 1598465 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 515-101-0108 (об) | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА | шт. | 1 | 2487587 | | 2487587 | | – | – | 2487587 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | 2487587 | – | | |
| 3 | 12 | 1308-0103-0501 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР=72 % | шт. | 2 | 3912,98 | 677,88 | 7826 | 1356 | 742 | 4494 | 13306 | |
| | | | | | | 2864 | 256,54 | 5728 | 513 | – | 986 | | |
| 4 | 13 | 515-201-0504 (об) | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный) | шт. | 2 | 107309 | | 214618 | | – | – | 214618 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | 214618 | – | | |
| 5 | 14 | 252-207-1704 | Ограничитель перенапряжения типа LVA-450-4 | шт. | 1 | 7172 | | 7172 | | 7172 | – | 7746 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 574 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 1308-0201-1819 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 1 | 3051,96 | 86,18 | 3052 | 86 | 102 | 2087 | 5550 |
| | | | | | | 2864 | 34,77 | 2864 | 35 | – | 411 | |
| 7 | 16 | 243-903-2704 | Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/25-50/800-L12 | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 1 | 59985 | | 59985 | | 59985 | – | 64784 |
| | | | | | | – | | – | | – | 4799 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **4 392 056** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 8 592 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 442 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 548 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 68 001 |
| - оборудование, тенге | 4 300 670 |
| - накладные расходы, тенге | 6 581 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 592 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 6 770 |
| **Всего** | **4 392 056** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 1 371 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 2 245 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **1 900** |
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | **4 397 572** |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)** | **4 617 451** |
| с учетом понижающего коэффициента к=0,9 | **4 155 705,90** |
| **НДС (12 %)** | **498 684,71** |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **4 654 390,61** |

**Принял (Заказчик)**

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
**БИН 060140013382**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор:**
**ТОО "Павлодармоспроект"**
**БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Авторский надзор Кузьменко А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Сдал (Подрядчик)**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**
**БИН 050940013378**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель Мукаев Б. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**
**БИН 100840003132, № аттестата**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю**

**Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

410П
Форма

**Заказчи** **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подряд** **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка** **Строительство дома культуры в с. Павлодарское**
(наименование, адрес)

**Объект :** **Кабельная ЛЭП-0,4кВ, и наружное освещение**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18**

# Акт приемки выполненных работ № 8 за 6 апреля 2022 г.

**по локальной смете № 4-2-1**

на Кабельная ЛЭП-0,4кВ, и наружное освещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 ЛЭП-0,4** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 580-002-0493 (пл) (об) | Дизельная электростанция АД-400С-Т400-2Р мощностью 400квт | комплект | 1 | 18923661 | | 18923661 | | – | – | 18923661 | |
| | | | | | | – | | – | | 18923661 | – | | |

**Всего** **18 923 661**

в том числе

- оборудование, тенге 18 923 661

| | |
|---|---|
| **Всего** | **18 923 661** |
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | **18 923 661** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)** | **19 869 844** |
| с учетом понижающего коэффициента к=0,9 | **17 882 859,60** |
| **НДС (12 %)** | **2 145 943,15** |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **20 028 802,75** |

**Принял (Заказчик)**

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
**БИН 060140013382**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор:**
**ТОО "Павлодармоспроект"**
**БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Авторский надзор Кузьменко А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Сдал (Подрядчик)**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**
**БИН 050940013378**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель Мукаев Б. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**
**БИН 100840003132, № аттестата**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю**

**Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)