"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Кривенко,25 БИН 060140013382**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Павлодарское**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры в селе Павлодарское**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 9 за 18 мая 2022 г.

по локальной смете № 2-1-2

на Общестроительные работы выше 0.000

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 5 Кровля													
5.1 Чердак													
1	94	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	1291	364,33	12,93	470350	16693	342115	106562	623065	Казахстан
						86,4	3,32	111542	4286	–	46153		

2	95 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	1291	971,14	53,77	1253742	69417	450740	690469	2099748	Казахстан
					568,23	13,11	733585	16925	–	155537		
3	96 234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	42,1785	55748		2351367		2351367	–	2539476	Казахстан
					–		–		–	188109		
4	97 234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	160,8345	31143		5008869		5008869	–	5409579	Казахстан
					–		–		–	400710		
Раздел 6 Полы												
5	152 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	8,316	25488,67	7,2	211964	60	178454	31443	262880	Казахстан
					4022,34	–	33450	–	–	19473		

6.2 Типы 2 и 11

6	157	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	41,0032	25488,67	7,2	1045117	295	879893	155033	1296162	Казахстан
						4022,34	–	164929	–	–	96012		
6.3 Типы 3 и 4													
7	161	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	6,6224	25488,67	7,2	168796	48	142111	25040	209343	Казахстан
						4022,34	–	26638	–	–	15507		
6.5 Типы 5 и 9													
8	173	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	26,56	25488,67	7,2	676979	191	569954	100423	839594	Казахстан
						4022,34	–	106833	–	–	62192		
6.7 Типы 7 и 12													
9	179	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	13,3168	25488,67	7,2	339428	96	285767	50351	420961	Казахстан
						4022,34	–	53565	–	–	31182		

Всего	**13 700 808**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 230 542
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 800
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 209 270

- накладные расходы, тенге	1 159 321
в т.ч. зарплата, тенге	104 339
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 014 875
Всего	**13 700 808**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	205 512
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	336 533
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**284 857**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**14 527 710**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**15 254 096**
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**13 728 686,40**
НДС (12 %)	**1 647 442,37**
Всего по акту с учетом НДС	**15 376 128,77**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодармоспроект"
БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Кузьменко А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132, № аттестата

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Кривенко,25 БИН 060140013382**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Павлодарское**

(наименование, адрес)

Объект : **Вертикальная планировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 10 за 18 мая 2022 г.

по локальной смете № 7-1-1

на Вертикальная планировка

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

N п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 в пределах участка													
1	1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	17223	1,56	1,56	26868	26868	–	7440	37053	Казахстан
						–	0,6	–	10334	–	2745		

2	2 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %										
			м3 грунта	5461	51,13	51,13	279221	279221	–	77380	385129	Казахстан
					–	19,68	–	107472	–	28528		
3	3 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 20 м НР=72 %										
			м3 грунта	5461	43,75	43,75	238919	238919	–	66213	329543	Казахстан
					–	16,84	–	91963	–	24411		
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %										
			м3 грунта	5461	35,83	35,83	195668	195668	–	54221	269880	Казахстан
					–	13,79	–	75307	–	19991		
5	5 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20 м) НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;										
			м3 грунта	5461	53,09	53,09	289924	289924	–	80329	399873	Казахстан
					–	20,43	–	111568	–	29620		

6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	5461	169,23	78,62	924165	429344	–	504072	1542496	Казахстан
					90,61	37,59	494821	205279	–	114259		
7	7 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	5461	93,21	79,97	509020	436716	16383	108954	667412	Казахстан
					10,24	17,47	55921	95404	–	49438		
8	8 1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	876	125,5	121,09	109938	106075	359	17061	137159	Казахстан
					4	23,05	3504	20192	–	10160		
9	9 412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	21024	41		861984		–	–	930943	Казахстан
					–		–		–	68959		

Всего	**4 699 488**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	554 246
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 002 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	717 519
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 742
- перевозка грузов, тенге	861 984
- накладные расходы, тенге	915 670
в т.ч. зарплата, тенге	82 410
- сметная прибыль (8 %), тенге	348 111

Всего	**4 699 488**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	70 492
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	115 434
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**97 708**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**4 983 122**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**5 232 278**
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**4 709 050,20**
НДС (12 %)	**565 086,02**
Всего по акту с учетом НДС	**5 274 136,22**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий производственного сектора Абдыгапиков Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодармоспроект"
БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Кузьменко А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132, № аттестата

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Кривенко,25 БИН 060140013382**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Павлодарское**

(наименование, адрес)

Объект : **Покрытие территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 11 за 18 мая 2022 г.

по локальной смете № 7-2-1

на Покрытие территории

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 В пределах участка													
1.1 тип 1													
1	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	415,8	3316,08	1078,4	1378826	448399	866901	179630	1683132	Казахстан
						152,78	247,23	63526	102798	–	124676		

2	2 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %										
			м2 основания	2772	1240,24	254,88	3437945	706527	2630877	339911	4080084	Казахстан
					36,27	77,27	100540	214192	–	302228		
3	3 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;										
			м2 основания	2772	205,82	30,13	570533	83520	487013	28261	646698	Казахстан
					–	9,44	–	26168	–	47904		
4	8 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	46,053	32378		1491104		1491104	–	1610392	Казахстан
					–		–		–	119288		

1.2 тип 2

5	9 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	411,45	3316,08	1078,4	1364401	443708	857832	177751	1665524	
					152,78	247,23	62861	101723	–	123372		
6	10 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	2743	1240,24	254,88	3401978	699136	2603354	336356	4037401	Казахстан
					36,27	77,27	99489	211952	–	299067		
7	11 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	137,15	3316,08	1078,4	454800	147903	285944	59251	555175	Казахстан
					152,78	247,23	20954	33908	–	41124		
8	14 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	19,072	32378		617513		617513	–	666914	Казахстан
					–		–		–	49401		

Всего	**14 945 320**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	347 370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 529 193
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	690 741
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 840 538
- накладные расходы, тенге	1 121 160
в т.ч. зарплата, тенге	100 904

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 107 060
Всего	**14 945 320**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	224 180
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	367 102
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**310 732**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**15 847 334**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**16 639 701**
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**14 975 730,90**
НДС (12 %)	**1 797 087,71**
Всего по акту с учетом НДС	**16 772 818,61**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодармоспроект"
БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Кузьменко А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132, № аттестата

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам
организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Кривенко,25 БИН 060140013382**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Павлодарское**

(наименование, адрес)

Объект : **Озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 12 за 18 мая 2022 г.

по локальной смете № 7-3-1

на Озеленение

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Снос деревьев													
1	26	1101-0207-0110	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня НР=72 %	дерево	89	177,16	6,68	15767	595	–	10925	28827	Казахстан
						170,48	–	15173	–	–	2135		
2	27	1101-0207-0202	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %	хвост	89	863,2	604,43	76825	53794	–	30164	115548	Казахстан

					258,77	211,94	23031	18863	–	8559		
3	28	1101-0207-0312	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см НР=72 %									
				дерево	89	556	24,94	49484	2220	–	34030	90195 Казахстан
						531,06	–	47264	–	–	6681	
4	29	1101-0207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР=72 %									
				пень	89	170,22	170,22	15150	15150	–	4122	20814 Казахстан
						–	64,33	–	5725	–	1542	
5	30	1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %									
				яма	89	104,86	104,86	9333	9333	–	2778	13080 Казахстан
						–	43,35	–	3858	–	969	
6	31	1101-0207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72 %									
				пень	89	31,24	31,24	2780	2780	–	757	3820 Казахстан
						–	11,81	–	1051	–	283	

Всего **272 284**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 85 468
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 83 872
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 29 497

- накладные расходы, тенге	
в т.ч. зарплата, тенге	82 776
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 450
	20 169
Всего	**272 284**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 084
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6 688
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 661**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**288 717**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**303 153**
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	
НДС (12 %)	**272 837,70**
Всего по акту с учетом НДС	**32 740,52**
	305 578,22

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодармоспроект"
БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Кузьменко А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132, № аттестата

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)