"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Кривенко,25 БИН 060140013382
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство дома культуры в с. Павлодарское
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры в селе Павлодарское
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 34 за 7 февраля 2023 г.

по локальной смете № 2-1-1

на Общестроительные работы ниже 0.000

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Разные работы

3.1 Крыльца и вход

1	1 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-Ф1, МС4,Ф3 НР=118 %	т стальных элементов	0,18447	988344,33	6869,25	182320	1267	168907	14653	212731	Казахстан
					65843,4	1474,96	12146	272	-	15758		
	3.5 Отмостка											
2	133 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=0,050;	м3 основания	6,1	7547,75	1788,3	46041	10909	29434	9812	60321	Казахстан
					934,15	795,6	5698	4853	-	4468		
3	134 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 % К=0,135;	м3	16,47	25268,24	1370,66	416168	22575	336837	56536	510520	Казахстан
					3446,04	326,18	56756	5372	-	37816		

Всего	**783 572**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 751
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 497
- материалы, изделия и конструкции, тенге	535 178
- накладные расходы, тенге	81 001
в т.ч. зарплата, тенге	7 290
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 042
Всего	**783 572**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 754
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	19 247
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 291**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**830 864**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**872 407**
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**785 166,30**
НДС (12 %)	**94 219,96**
Всего по акту с учетом НДС	**879 386,26**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(на основании подписи технического и авторского надзоров)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодармоспроект"
БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор Кузьменко А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Шелекбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132, № аттестата KZ92VJE00067314
(наименование организации, бизнес идентификационный
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Кривенко,25 БИН 060140013382
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство дома культуры в с. Павлодарское
(наименование, адрес)

Объект: Дом культуры в селе Павлодарское
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 35 за 7 февраля 2023 г.

по локальной смете № 2-1-2

на Общестроительные работы выше 0.000

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 6 Полы

6.3 Типы 3 и 4

1	166 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-82,78	3608,48	81,22	-298710	-6723	-182742	-105548	-436599	Казахстан
					1319,7	36,72	-109245	-3040	–	-32341		
	6.5 Типы 5 и 9											
2	175 1111-0101-3605	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат" НР=94 %	м2 покрытия	302	3268,34	23,76	987039	7176	802508	169937	1249534	Казахстан
					587,27	11,35	177356	3428	–	92558		
3	176 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	317,1	278,56	2,43	88331	771	58289	27793	125414	Казахстан
					92,31	0,93	29272	295	–	9290		
	Раздел 10 Наружная отделка											
4	252 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	50,4	902,65	3,45	45494	174	39151	4999	54532	Казахстан
					122,4	1,58	6169	80	–	4039		
	Раздел 11 Разные работы											
	11.3 Ограждение радиаторов											

5	269	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,045	183105,98	1172,55	8240	53	7016	1075	10060	Казахстан
						26032,5	515,52	1171	23	–	745		
6	270	1146-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм НР=84 %	шт	10	1195,71	482,02	11957	4820	–	7899	21444	Казахстан
						713,69	226,69	7137	2267	–	1588		
7	271	1109-0304-0101	Монтаж уголка НР=69 %	т конструкций	0,1532	79292,56	26485,32	12148	4058	1954	5187	18722	Казахстан
						40055,4	9011,29	6136	1381	–	1387		
8	272	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1532	818975		125467		125467	–	135504	Казахстан
						–		–		–	10037		
9	273	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	7,97	80,99	1,89	645	15	407	155	864	Казахстан
						28,03	0,28	223	2	–	64		
10	274	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,149	183105,98	1172,55	27283	175	23229	3560	33310	Казахстан
						26032,5	515,52	3879	77	–	2467		

11	275	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,194	8177,78	45,38	1586	9	1124	412	2158	Казахстан
						2340,6	19,64	454	4	–	160		
12	276	1110-0116-0102	Перегородки. Антисептирование водными растворами НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,42	120,03	4,54	1371	52	317	922	2476	Казахстан
						87,77	1,97	1002	22	–	183		
13	277	1115-0404-0108	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР=80 %	м2 покрытия	5,71	1062,45	0,86	6067	5	4860	963	7592	Казахстан
						210,5	0,41	1202	2	–	562		

Всего	**1 225 011**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	124 756
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 585
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	881 580
- накладные расходы, тенге	117 354
в т.ч. зарплата, тенге	10 562
- сметная прибыль (8 %), тенге	90 739
Всего	**1 225 011**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	18 375
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	30 090
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 470**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 298 946**

Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**1 363 893**
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**1 227 503,70**
НДС (12 %)	**147 300,44**
Всего по акту с учетом НДС	**1 374 804,14**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодармоспроект"
БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор Кузьменко А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Шелекбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132, № аттестата KZ92VJE00067314
(наименование организации, бизнес идентификационный
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Кривенко,25 БИН 060140013382**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дома культуры в с. Павлодарское**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры в селе Павлодарское**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 36 за 7 февраля 2023 г.

по локальной смете № 2-1-3

на Отопление, вентиляция.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Вентиляция													
1	61	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98 %	камера	3	65330,42	3375,49	195991	10126	16729	168601	393759	Казахстан

						56378,6	968,59	169136	2906	–	29167		
2	62	580-002-0408 (пл) (об)	Приточная установка П1,П2	комплект	1	5372833		5372833		–	–	5372833	Казахстан
						–		–		5372833	–		
3	63	580-003-0208 (пл) (об)	Вытяжная установка VS065 (B1)+опциональное оснащение	комплект	1	419646		419646		–	–	419646	Казахстан
						–		–		419646	–		
4	64	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка HP=98 %	вентилятор	11	8467,55	182,65	93143	2009	8113	81755	188890	Казахстан
						7547,4	36,51	83021	402	–	13992		
5	65	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 P 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760		17760		17760	–	19181	Казахстан
						–		–		–	1421		
6	66	246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 P 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42218		42218		42218	–	45595	Казахстан

					–		–		–	3377		
7	67 246-401-0503	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч	комплект	1	122817		122817		122817	–	132642	Казахстан
					–		–		–	9825		
8	68 246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	8	34718		277744		277744	–	299964	Казахстан
					–		–		–	22220		
9	69 1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР=98 %	шт	2	42306,56	347,89	84613	696	77441	6523	98427	Казахстан
					3238,2	90,22	6476	180	–	7291		
10	70 1120-0301-0202	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 225х580 мм. Установка НР=98 %	решетка	7	2192,84	57,75	15350	404	4785	10061	27444	Казахстан

11	71 1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,6	1451,56 6694,2	15,04 37,95	10161 17405	105 99	– 14784	2033 2503	21501	Казахстан
12	72 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	284,1	969,98 6946,04	12,48 42,11	2522 1973370	32 11963	– 1620469	1593 338776	2497118	Казахстан
13	73 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	83,5	1200,06 7354,9	16,73 45,18	340937 614134	4753 3773	– 477192	184972 131978	805801	Казахстан
14	74 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	43,55	1594,85 6729,92	17,97 45,18	133170 293088	1501 1968	– 210848	59689 79434	402324	Казахстан

					1843,22	17,97	80272	783	–	29802			
15	75 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 % К=61,500;	м2 поверхности воздуховодов	36,9	6911,73	56,96	255043	2102	178655	73628	354965	Казахстан	
					2013,17	22,9	74286	845	–	26294			
16	76 246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	8	15157		121256		121256	–	130956	Казахстан	
					–		–		–	9700			
17	77 246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	5	32181		160905		160905	–	173777	Казахстан	
					–		–		–	12872			
18	78 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР=98 %	клапан	1	6451,86	97,24	6452	97	800	5459	12864	Казахстан	

19	79 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР=98 %			5554,84	15,04	5555	15	–	953			
			клапан	3	9116,71	238,78	27350	716	5221	21181	52413	Казахстан	
20	80 246-306-0505	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм x 200 мм			7137,59	66,58	21413	200	–	3882			
			шт.	1	17006		17006		17006	–	18366	Казахстан	
21	81 246-306-0546	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм x 200 мм			–		–		–	1360			
			шт.	1	28963		28963		28963	–	31280	Казахстан	
					–		–		–	2317			

	08 240-306-0552	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 900 мм х 400 мм											
			шт.	1	43226		43226		43226	–	46684	Казахстан	
					–		–		–	3458			
23	83 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98 %											
			зонт	1	5953,93	51,14	5954	51	5214	690	7176	Казахстан	
					688,92	15,04	689	15	–	532			
24	84 1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР=98 %											
			зонт	1	15883,39	121,7	15883	122	13457	2288	19625	Казахстан	
					2305,14	30,07	2305	30	–	1454			

	85 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %											
			решетка	66	1857,36	35,95	122586	2373	24410	94860	234842	Казахстан	
					1451,56	15,04	95803	993	–	17396			
26	86 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР=98 %											
			решетка	42	1951,38	35,95	81958	1510	19483	60366	153710	Казахстан	
					1451,56	15,04	60966	632	–	11386			
27	87 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка НР=98 %											
			решетка	2	3163,01	57,75	6326	116	3307	2874	9936	Казахстан	
					1451,56	15,04	2903	30	–	736			
28	88 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %											
			решетка	17	1687,5	57,75	28688	982	3029	24434	57372	Казахстан	
					1451,56	15,04	24677	256	–	4250			

	69 246-304-0104	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	17	3220		54740		54740	–	59119	Казахстан
					–		–		–	4379		
30	90 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	16	2178,63	133,3	34858	2133	18450	11598	50172	Казахстан
					892,2	61,58	14275	985	–	3716		
31	91 234-304-0108	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм К=1,100;	м2	8,25	8297		68450		68450	–	73926	Казахстан
					–		–		–	5476		

	93 234-304-0303	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм К=1,100;										
			м2	9,35	6832		63879		63879	–	68989	Казахстан
					–		–		–	5110		
33	93 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	797,5	537		428258		428258	–	462519	Казахстан
					–		–		–	34261		
34	94 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	51,9	80,99	1,89	4203	98	2651	1014	5634	Казахстан
					28,03	0,28	1455	15	–	417		

Всего	**12 749 450**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 130 022
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 678
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 152 260
- оборудование, тенге	5 792 479

- накладные расходы, тенге	1 118 023
в т.ч. зарплата, тенге	100 622
- сметная прибыль (8 %), тенге	515 331
Всего	**12 749 450**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	104 355
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	170 884
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**144 644**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**13 169 333**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**8 252 948**
Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,097)	**5 824 393**
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**12 669 606,90**
НДС (12 %)	**1 520 352,83**
Всего по акту с учетом НДС	**14 189 959,73**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(На основании подписи технического и авторского надзоров)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодармоспроект"
БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор Кузьменко А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Шелекбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132, № аттестата KZ92VJE00067314
(наименование организации, бизнес идентификационный
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Кривенко,25 БИН 060140013382
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство дома культуры в с. Павлодарское
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры в селе Павлодарское
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 37 за 7 февраля 2023 г.

по локальной смете № 2-1-4

на Водопровод, канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Система Т3													
1	33	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	953		3812		3812	–	4117	Казахстан

						–		–		–	305		
2	34	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	43,4	1738,28	22,55	75441	979	53519	20902	104051	Казахстан
						482,58	8,88	20944	385	–	7708		
3	35	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98 %	комплект	4	11457,32	495,48	45829	1982	216	43637	96623	Казахстан
						10907,82	224,15	43631	897	–	7157		
4	36	513-106-0101 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	2	33750		67500		–	–	67500	Казахстан
						–		–		67500	–		
5	37	513-106-0101 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	33750		33750		–	–	33750	Казахстан
						–		–		33750	–		

6	38 513-106-0102 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	37951		37951		–	–	37951	Казахстан
					–		–		37951	–		
7	39 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	43,4	93,59	1,17	4062	51	71	3861	8557	Казахстан
					90,78	–	3940	–	–	634		
8	40 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	537		644		644	–	696	Казахстан
					–		–		–	52		

Раздел 5 Система К4Н

9	58	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32										
				шт.	1	2131		2131		2131	–	2301	Казахстан
						–		–		–	170		
10	59	242-307-0204	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40										
				шт.	1	8782		8782		8782	–	9485	Казахстан
						–		–		–	703		
11	60	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %										
				насос	1	22144,5	440,21	22145	440	3985	17507	42824	Казахстан
						17719	145,21	17719	145	–	3172		
12	61	511-101-0101 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин										
				шт.	2	81526		163052		–	–	163052	Казахстан
						–		–		163052	–		

13	62	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6,5	2358,36	22,55	15329	147	12046	3131	19937	Казахстан
						482,58	8,88	3137	58	–	1477		
14	63	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,3	537		1235		1235	–	1334	Казахстан
						–		–		–	99		
15	64	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	1,30624	80,68	1,58	105	2	67	26	142	Казахстан
						28,03	0,14	37	–	–	11		

Всего	**592 320**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	89 408
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 601
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 485
- материалы, изделия и конструкции, тенге	86 508
- оборудование, тенге	302 253
- накладные расходы, тенге	89 064
в т.ч. зарплата, тенге	8 016
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 488

Всего	**592 320**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 351
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 125
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 031**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**609 827**
Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,097)	**668 980**
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**602 082,00**
НДС (12 %)	**72 249,84**
Всего по акту с учетом НДС	**674 331,84**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(На основании подписи технического и авторского надзоров)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодармоспроект"
БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор Кузьменко А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Шелекбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132, № аттестата KZ92VJE00067314
(наименование организации, бизнес идентификационный
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015", Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Кривенко,25 БИН 060140013382**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дома культуры в с. Павлодарское**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры в селе Павлодарское**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 38 за 7 февраля 2023 г.

по локальной смете № 2-1-6

на Слаботочные устройства

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Радиофикация													
1	1	1134-0207-0101	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка НР=76 %	стойка	1	15665,05	–	15665	–	6314	7107	24594	Казахстан
						9350,96	–	9351	–	–	1822		

2	2 252-101-0106	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20										
			шт.	4	335		1340		1340	–	1447	Казахстан
					–		–		–	107		
3	3 1310-0411-0205	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке НР=61 %										
			шт	1	2874,58	–	2875	–	154	1660	4898	Казахстан
					2720,8	–	2721	–	–	363		
4	4 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=61 %										
			шт	17	2834,63	–	48189	–	3445	27294	81522	Казахстан
					2632	–	44744	–	–	6039		
5	5 290-001-0646 (пл)	Приемник проводного вещания	шт	17	14005		238085		238085	–	257132	Казахстан
					–		–		–	19047		
6	6 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %										
			шт.	17	249,26	0,31	4237	5	164	2930	7740	Казахстан
					239,28	0,13	4068	2	–	573		

7	7 247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная										
			шт.	17	354		6018		6018	–	6499	Казахстан
					–		–		–	481		
8	8 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %										
			м кабеля	155	342,9	154,69	53150	23977	6977	21506	80628	Казахстан
					143,2	49,5	22196	7673	–	5972		
9	9 243-301-0703	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9										
			км	0,14	80163		11223		11223	–	12121	Казахстан
					–		–		–	898		
10	10 243-301-0704	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2										
			км	0,015	128016		1920		1920	–	2074	Казахстан
					–		–		–	154		
11	11 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П										
			шт.	3	154		462		462	–	499	Казахстан
					–		–		–	37		

12	12 243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	17	107		1819		1819	–	1965	Казахстан
					–		–		–	146		
13	13 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	1	818,78	50,77	819	51	366	295	1203	Казахстан
					401,94	7,65	402	8	–	89		
14	14 243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	1	188		188		188	–	203	Казахстан
					–		–		–	15		
15	15 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	3	228,46	9,63	685	29	74	427	1201	Казахстан
					194,04	3,83	582	11	–	89		
16	16 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	3	53		159		159	–	172	Казахстан
					–		–		–	13		
17	17 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	7	259,29	12,27	1815	86	177	1142	3194	Казахстан
					221,76	4,86	1552	34	–	237		

18	18 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	7	194 –		1358 –		1358 –	– 109	1467	Казахстан

Раздел 2 Электрочасофикация

19	19 1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	1	4815,68 4794	– –	4816 4794	– –	22 –	2924 619	8359	Казахстан
20	20 580-004-0043 (пл) (об)	Часовая станция ETC 24	шт	1	862274 –		862274 –		– 862274	– –	862274	Казахстан
21	21 1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР=61 %	шт	6	2655 2632	– –	15930 15792	– –	138 –	9633 2045	27608	Казахстан
22	22 580-004-0044 (пл) (об)	Часовая станция ECO.A.40.210	шт	6	99660 –		597960 –		– 597960	– –	597960	Казахстан
23	23 580-004-0045 (пл) (об)	Батарея запаса хода BP ETC R 24	шт	1	220985 –		220985 –		– 220985	– –	220985	Казахстан
24	24 1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	1	13555,48	1695,93	13555	1696	404	7277	22499	Казахстан

					11456	472,56	11456	473	–	1667		
25	25 247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898	–	10690	Казахстан
					–		–		–	792		
26	26 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	154		924		924	–	998	Казахстан
					–		–		–	74		
27	27 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	4	342,83	154,69	1371	619	180	555	2080	Казахстан
					143,2	49,5	573	198	–	154		
28	28 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72 %	м	96	189,67	2,59	18208	249	3324	10610	31124	Казахстан
					152,46	1,04	14636	100	–	2306		
29	29 243-301-0704	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,1	128016		12802		12802	–	13826	Казахстан

						–		–		–	1024		
30	30 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	4	259,29	12,27	1037	49	101	652	1824	Казахстан
					221,76	4,86	887	19	–	135		
31	31 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	4	194		776		776	–	838	Казахстан
					–		–		–	62		
	Раздел 3 Телевидение											
32	32 1134-0101-0901	Площадки под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 1 т. Установка НР=76 %	т металлокон струкций	0,001	225657,21	31474,67	226	31	62	109	362	Казахстан
					132214,58	12356,32	132	12	–	27		
33	33 248-101-0103	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	1	29648		29648		29648	–	32020	Казахстан
					–		–		–	2372		
34	34 1134-0101-0601	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка НР=76 %	т металлокон струкций антенны	0,0057	130476,68	54464,09	744	310	253	226	1048	Казахстан
					31601,94	20659,54	180	118	–	78		

35	35 248-101-0301	Мачта телескопическая, марки МТП 6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	39918		39918		39918	–	43111	Казахстан
					–		–		–	3193		
36	36 1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	1225,88	4,32	1226	4	24	731	2114	Казахстан
					1198	–	1198	–	–	157		
37	37 243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	3913		3913		3913	–	4226	Казахстан
					–		–		–	313		
38	38 248-401-0602	Разветвитель видеосигнала РВС-4, для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	1	1757		1757		1757	–	1898	Казахстан
					–		–		–	141		

39	39 247-202-0204	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56										
			шт.	1	4064		4064		4064	–	4389	Казахстан
					–		–		–	325		
40	40 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %										
			м	15	818,78	50,77	12282	762	5491	4424	18042	Казахстан
					401,94	7,65	6029	115	–	1336		
41	41 243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	15	375		5625		5625	–	6075	Казахстан
					–		–		–	450		
42	42 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72 %										
			м	210	189,67	2,59	39831	544	7270	23209	68083	Казахстан
					152,46	1,04	32017	218	–	5043		
43	43 243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11										
			км	0,015	206547		3098		3098	–	3346	Казахстан
					–		–		–	248		

44	44 243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6										
			км	0,18	93920		16906		16906	–	18258	Казахстан
					–		–		–	1352		
45	45 243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66										
			км	0,015	241970		3630		3630	–	3920	Казахстан
					–		–		–	290		
46	46 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	160	228,46	9,63	36554	1541	3966	22794	64096	Казахстан
					194,04	3,83	31046	613	–	4748		
47	47 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	160	53		8480		8480	–	9158	Казахстан
					–		–		–	678		

48	48 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %											
			шт.	4	365,21	0,34	1461	1	368	787	2428	Казахстан	
					272,96	0,16	1092	1	–	180			
49	49 247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная											
			шт.	4	354		1416		1416	–	1529	Казахстан	
					–		–		–	113			
	Раздел 4 Звукофикация												
50	50 1310-0202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61 %											
			шт	1	23633,12	2787,4	23633	2787	314	13005	39569	Казахстан	
					20532	787,6	20532	788	–	2931			

51	51 580-002-0034 (пл) (об)	Микшер- усилитель MP3 ReBox-T8/V2	шт	1	75893		75893		–	–	75893	Казахстан
					–		–		75893	–		
52	52 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=61 %	шт	4	2834,63	–	11339	–	811	6422	19182	Казахстан
					2632	–	10528	–	–	1421		
53	53 580-002-0034 (пл) (об)	Акустическая система ,мощностью 2.5/5/10/20	шт	4	21339		85356		–	–	85356	Казахстан
					–		–		85356	–		
54	54 243-401-0104	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП 2х1,5 мм2	км	0,05	128162		6408		6408	–	6921	Казахстан
					–		–		–	513		
55	55 1310-0411-0106	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	1	12347,87	–	12348	–	2324	6115	19940	Казахстан
					10024	–	10024	–	–	1477		

56	56 580-002-0007 (пл) (об)	Микрофон гусиная шея	шт	1	20982		20982		–	–	20982	Казахстан
					–		–		20982	–		
57	57 243-102-0202	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 2х1,0-0,66										
			км	0,005	128684		643		643	–	694	Казахстан
					–		–		–	51		
58	58 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	50	228,46	9,63	11423	482	1240	7124	20031	Казахстан
					194,04	3,83	9702	192	–	1484		
59	59 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	50	53		2650		2650	–	2862	Казахстан
					–		–		–	212		

Раздел 5 Заземление

60	60 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	10	386,9	15,29	3869	153	1360	1724	6040	Казахстан
					235,62	3,83	2356	38	–	447		
61	61 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	3	6567,5	194,02	19703	582	15378	2837	24343	Казахстан
					1247,4	66,07	3742	198	–	1803		
62	62 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	10	864,6	24,37	8646	244	6462	1452	10906	Казахстан
					194,04	7,65	1940	77	–	808		

Всего	**2 906 446**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	264 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 202
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 888
- материалы, изделия и конструкции, тенге	482 291
- оборудование, тенге	1 863 450
- накладные расходы, тенге	184 971
в т.ч. зарплата, тенге	16 647
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 260

Всего	**2 906 446**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	15 645
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	25 619
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 685**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2 969 395**
Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,097)	**3 257 426**
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**2 931 683,40**
НДС (12 %)	**351 802,01**
Всего по акту с учетом НДС	**3 283 485,41**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(На основании подписи авторского и технического надзоров)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодармоспроект"
БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор Кузьменко А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Шелекбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132, № аттестата KZ92VJE00067314
(наименование организации, бизнес идентификационный
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Кривенко,25 БИН 060140013382
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство дома культуры в с. Павлодарское
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры в селе Павлодарское
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 39 за 7 февраля 2023 г.

по локальной смете № 2-1-7

на Пожарная сигнализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Пожарная сигнализация													
1	1	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=61 %	луч	1	1949,59	0,19	1950	–	16	1179	3379	Казахстан

					1933,1	–	1933	–	–	250		
2	2 248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8										
			шт.	1	23582		23582		23582	–	25469	Казахстан
					–		–		–	1887		
3	3 1308-0305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР=72 %										
			шт	1	6341,57	182,74	6342	183	1698	3262	10372	Казахстан
					4461	69,54	4461	70	–	768		
4	4 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %										
			шт.	2	3046,03	22,97	6092	46	3226	2030	8772	Казахстан
					1410	–	2820	–	–	650		
5	5 247-204-0602	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В"										
			шт.	2	820		1640		1640	–	1771	Казахстан
					–		–		–	131		
6	6 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %										
			комплект	2	932,13	5,19	1864	10	34	1313	3431	Казахстан
					910,04	2,09	1820	4	–	254		

7	7 293-600-9000 (пл)	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20	шт	2	2232		4464		4464	–	4821	Казахстан
					–		–		–	357		
8	8 248-401-0609	Блок коммутации БК-2V видеосигнала от двух блоков вызова для многоабонентских видеодомофонов серии М 400	шт.	1	4695		4695		4695	–	5071	Казахстан
					–		–		–	376		
9	9 248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1961		1961		1961	–	2118	Казахстан
					–		–		–	157		
10	10 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	5	1762		8810		8810	–	9515	Казахстан
					–		–		–	705		
11	11 1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	1	12819,83	2,04	12820	2	258	7662	22121	Казахстан
					12560	–	12560	–	–	1639		

12	12 248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645	Казахстан
					–		–		–	1529		
13	13 295-600-9000 (пл)	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт	1	3482		3482		3482	–	3761	Казахстан
					–		–		–	279		
14	14 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %										
			шт	90	2935,07	1,92	264156	173	6224	157234	455101	Казахстан
					2864	–	257760	–	–	33711		
15	15 248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	90	2326		209340		209340	–	226087	Казахстан
					–		–		–	16747		
16	16 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	37	154		5698		5698	–	6154	Казахстан
					–		–		–	456		
17	17 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	141	228,46	9,63	32213	1358	3495	20088	56485	Казахстан
					194,04	3,83	27360	540	–	4184		

18	18 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	135	27		3645		3645	–	3937	Казахстан
					–		–		–	292		
19	19 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	6	53		318		318	–	343	Казахстан
					–		–		–	25		
20	20 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	7	259,29	12,27	1815	86	177	1142	3194	Казахстан
					221,76	4,86	1552	34	–	237		
21	21 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	7	140		980		980	–	1058	Казахстан
					–		–		–	78		
22	22 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72 %	м	760	50,88	0,86	38669	654	6414	22938	66536	Казахстан
					41,58	0,34	31601	258	–	4929		
23	23 243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,7	113815		79671		79671	–	86045	Казахстан
					–		–		–	6374		

24	24 243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66											
			км	0,045	390844			17588		17588	–	18995	Казахстан
					–			–		–	1407		
25	25 243-108-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66											
			км	0,015	328105			4922		4922	–	5316	Казахстан
					–			–		–	394		
26	26 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %											
			м	524	248,79	2,31		130366	1210	8798	86703	234435	Казахстан
					229,69	0,12		120358	63	–	17366		
27	27 243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм											
			м	524	65			34060		34060	–	36785	Казахстан
					–			–		–	2725		

28	28 1308-0206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	21	282,19	2,59	5926	54	426	3923	10637	Казахстан
					259,3	0,12	5445	3	–	788		
29	29 243-907-0111	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 60 мм	м	21	404		8484		8484	–	9163	Казахстан
					–		–		–	679		
	Раздел 2 Звонковая сигнализация											
30	30 248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	4	927		3708		3708	–	4005	Казахстан
					–		–		–	297		
31	31 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	7	259,29	12,27	1815	86	177	1142	3194	Казахстан
					221,76	4,86	1552	34	–	237		
32	32 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	7	140		980		980	–	1058	Казахстан
					–		–		–	78		
33	33 248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	23	1961		45103		45103	–	48711	Казахстан
					–		–		–	3608		

34	34 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	35	154		5390		5390	–	5821	Казахстан
					–		–		–	431		
35	35 1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %	м	200	285,58	10,04	57116	2008	7984	34481	98925	Казахстан
					235,62	3,83	47124	766	–	7328		
36	36 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	200	27		5400		5400	–	5832	Казахстан
					–		–		–	432		
37	37 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72 %	м	220	50,88	0,86	11194	189	1857	6641	19262	Казахстан
					41,58	0,34	9148	75	–	1427		
38	38 243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,22	47871		10532		10532	–	11375	Казахстан
					–		–		–	843		

Всего	**1 539 700**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	525 494
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 847
- материалы, изделия и конструкции, тенге	544 353
- накладные расходы, тенге	349 738

в т.ч. зарплата, тенге	31 477
- сметная прибыль (8 %), тенге	114 055
Всего	**1 539 700**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	23 096
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	37 820
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 012**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 632 628**
Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,097)	**1 790 993**
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**1 611 893,70**
НДС (12 %)	**193 427,24**
Всего по акту с учетом НДС	**1 805 320,94**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(На основании подписи технического и авторского надзоров)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодармоспроект"
БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор Кузьменко А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Шелекбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132, № аттестата KZ92VJE00067314
(наименование организации, бизнес идентификационный
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Кривенко,25 БИН 060140013382
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство дома культуры в с. Павлодарское
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры в селе Павлодарское
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 40 за 7 февраля 2023 г.

по локальной смете № 2-1-8

на КиП и Автоматика

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Щиты управления приточными системами .Щит автоматики VTS CLIMA тип VS 21-150CG ACX36 EVO-WEB (2шт) учтен в разделе ОВ.													
1	1	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	24	818,78	50,77	19651	1218	8786	7078	28867	Казахстан
						401,94	7,65	9647	184	–	2138		
2	2	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	24	188		4512		4512	–	4873	Казахстан

					–		–		–	361		
3	3 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	28	89,04	0,86	2493	24	529	1404	4209	Казахстан
					69,3	0,34	1940	10	–	312		
4	4 1311-0601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных НР=75 %	м	30	157,61	–	4728	–	109	3465	8849	Казахстан
					153,99	–	4620	–	–	656		
5	5 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	14	342,87	154,69	4800	2166	630	1943	7283	Казахстан
					143,2	49,5	2005	693	–	540		
6	6 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72 %	м	704	50,88	0,86	35820	605	5942	21248	61633	Казахстан
					41,58	0,34	29272	239	–	4565		
7	7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	94	342,9	154,69	32233	14541	4231	13042	48897	Казахстан

					143,2	49,5	13461	4653	–	3622		
8	8 243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,72	40523		29177		29177	–	31511	Казахстан
					–		–		–	2334		
9	9 243-142-0301	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 0,5 мм2	км	0,03	26146		784		784	–	847	Казахстан
					–		–		–	63		
10	10 243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	149500		8970		8970	–	9688	Казахстан
					–		–		–	718		
11	11 243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,03	267301		8019		8019	–	8661	Казахстан
					–		–		–	642		

12	12 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03	220596		6618		6618	–	7147	Казахстан
					–		–		–	529		
13	13 247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	4	829		3316		3316	–	3581	Казахстан
					–		–		–	265		
14	14 1312-0901-0102	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	4	1959,32	405,67	7837	1623	487	4021	12807	Казахстан
					1432	216,09	5728	864	–	949		
15	15 1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	4	1510,26	74,68	6041	299	14	3495	10299	Казахстан
					1432	0,2	5728	1	–	763		

16	16 242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150 °С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3185 –	12740 –	12740 –	– 1019	13759	Казахстан
17	17 241-109-0203	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 14х2,0 мм	м	2	1745 –	3490 –	3490 –	– 279	3769	Казахстан

Всего	**266 680**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72 401
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 476
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 644
- материалы, изделия и конструкции, тенге	98 354
- накладные расходы, тенге	55 696
в т.ч. зарплата, тенге	5 013
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 755
Всего	**266 680**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 000
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6 550
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 545**

Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**282 775**
Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,097)	**310 204**
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**279 183,60**
НДС (12 %)	**33 502,03**
Всего по акту с учетом НДС	**312 685,63**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(На основании технического и финансового контроля)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодармоспроект"
БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор Кузьменко А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132, № аттестата KZ92VJE00067314

(наименование организации, бизнес идентификационный

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Кривенко,25 БИН 060140013382
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство дома культуры в с. Павлодарское
(наименование, адрес)

Объект : Покрытие территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 41 за 7 февраля 2023 г.

по локальной смете № 7-2-1

на Покрытие территории

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 В пределах участка													
1.2 тип 2													
1	12	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	1243	5339,13	143,42	6636539	178271	4935816	1478460	8764199	Казахстан
						1224,82	40,53	1522451	50379	–	649200		
Раздел 2 За пределами участка													
2.1 тип 1													

2	18	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	27,9	3316,08	1078,4	92519	30087	58169	12054	112939	Казахстан
						152,78	247,23	4263	6898	–	8366		
3	19	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	186	1240,24	254,88	230685	47408	176531	22807	273771	Казахстан
						36,27	77,27	6746	14372	–	20279		
4	20	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 основания	186	30,13	30,13	5604	5604	–	1896	8100	Казахстан

						–	9,44	–	1756	–	600		
5	21 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %											
			м2 покрытия	186	1934,01	197,28	359726	36694	318549	10071	399381	Казахстан	
					24,1	26,03	4483	4842	–	29584			
6	22 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;											
			м2 покрытия	186	837,22	0,08	155723	15	154131	1703	170020	Казахстан	
					8,48	–	1577	–	–	12594			

7	23 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	186	2074,01	208,75	385766	38828	342456	9942	427365	Казахстан
					24,1	25,39	4483	4723	–	31657		
8	24 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	81	2172,54	32,62	175976	2642	106845	72949	268839	Казахстан
					820,85	13,04	66489	1056	–	19914		
9	25 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	3,483	32378		112773		112773	–	121795	Казахстан
					–		–		–	9022		

Всего	**10 546 409**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 610 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	339 549
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 026
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 205 270
- накладные расходы, тенге	1 609 882
в т.ч. зарплата, тенге	144 889
- сметная прибыль (8 %), тенге	781 216

Всего	**10 546 409**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	158 196
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	259 051
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**219 273**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**11 182 929**
Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,097)	**12 267 673**
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**11 040 905,70**
НДС (12 %)	**1 324 908,68**
Всего по акту с учетом НДС	**12 365 814,38**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Но основании технического и авторского надзоров)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодармоспроект"
БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор Кузьменко А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Шелекбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132, № аттестата KZ92VJE00067314
(наименование организации, бизнес идентификационный
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Кривенко,25 БИН 060140013382
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство дома культуры в с. Павлодарское
(наименование, адрес)

Объект : Озеленение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 2021.05.18

Акт приемки выполненных работ № 42 за 7 февраля 2023 г.

по локальной смете № 7-3-1

на Озеленение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 В пределах участка

1	15	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %										
				м2	2100	433,44	17,04	910224	35784	–	776382	1821534	Казахстан
						416,4	3,72	874440	7812	–	134928		
2	16	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88 %										
				м2	2100	57,09	0,15	119889	315	–	105225	243123	Казахстан
						56,94	–	119574	–	–	18009		
3	17	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=88 %										
				м2	2100	359,15	179,61	754215	377181	247380	186611	1016092	Казахстан
						61,74	39,24	129654	82404	–	75266		

Всего	**3 080 749**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 123 668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	413 280
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 216
- материалы, изделия и конструкции, тенге	247 380
- накладные расходы, тенге	1 068 218

в т.ч. зарплата, тенге	96 140
- сметная прибыль (8 %), тенге	228 203
Всего	**3 080 749**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	46 211
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	75 672
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**64 053**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**3 266 685**
Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,097)	**3 583 553**
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**3 225 197,70**
НДС (12 %)	**387 023,72**
Всего по акту с учетом НДС	**3 612 221,42**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заведующий производственного сектора Абдыгаликов Б.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(На основании технического надзора)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодармоспроект"
БИН 050340008986, ГСЛ №12023237 от 28.12.2012 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор Кузьменко А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Шелекбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132, № аттестата KZ92VJE00067314
(наименование организации, бизнес идентификационный
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Абдрахманов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)