Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "Құрылысшы-ТБС"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 030440000930

Исполнитель ТОО"Темірқазық-стройпроект" БИН 041040000970,РК.Алматинская область,г.Талдыкорган ул.Жансугурова, д.114, офис 41. тел.: 8-728-232-41-42 ,
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041040000970

Договор (контракт) Договор субподряда №12-2022

Номер документа	Дата составления
34	17.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту"РП Строительство школы на 80 мест с миницентром на 25 мест в с.Тополевка Сарканского района, область Жетысу"			шт	1	103 262 809,00	103 262 809,00	11 063 872,39
				Итого	1	x	103 262 809,00	11 063 872,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кусаинов Кенжебай Закирович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2022

М.П.

Наименование объекта: Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с. Тополевка Сарканского района

№	Номер акта (формы №2)	Наименование локальной сметы	Субподряд	за ноябрь 2022 ж.
			Номер локальной сметы	Сумма
1	№ 19	Проезды,тратуары,площадки	07-01-02	23 196 397
2	№ 20	Внутриплощ.сети-Электроснабжение-0,4 кВ	04-02	14 793 012
3	№ 21	Внутриплощ.сети водопровода	06-01	10 091 587
4	№ 22	Внутриплощ.сети канализации	06-02	7 952 082
5	№ 23	Общестроит.работы(АС)-подзем.резервуары под диз.топливо	06-04-03	2 771 764
6	№ 24	Общестроит.работы(КЖ)-котельная,дым.труба	06-04-01	3 932 930
7	№ 25	Общестроительные работы (КЖ) Блок№2	02-02-01	13 109 479
8	№26	Общестроительные работы (КЖ) Блок№6	02-04-01.03	27 415 558
		Итого		103 262 809

Сдал:

Принял

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС" Алматинская область, Карасайский район, с.Кемертоган, КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4, 90 БИН/ИИН 030440000930 БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420

Субподрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970

Объект: Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с. Тополевка Сарканского района ,области Жетысу

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	дог.№12/22 номер	дог.№12/22 дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		12/22	12.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с. Тополевка Сарканского района	302 413 561,00	92 198 937							11 063 872	103 262 809

Принял Генподрядчик:

ТОО "Құрылысшы -ТБС" БИН 030440000930

Директор _____ **Тохтаев Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Сдал Субподрядчик:

ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Программный комплекс АВС (редакция 2022.6)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН/ИИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ76965000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №19

за ноябрь месяц 2022 год по л.с. 07-01-02 ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Асфальтобетонные покрытия										
1	1	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		375	9343,69	1455,19	3503884	545696	2876659	236618	4039741	
				м³ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	81529	137561		299239		
2	2	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 (8) см. Устройство		2500	2206,92	328,83	5517300	822075	4566100	436425	6430025	
				м² основания		51,65	109,99	129125	274975		476300		
3	7	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		224	3428,92	44,28	768078	9919	496256	287349	1139862	
				м бортового камня		1169,21	18,58	261903	4162		84435		
4	8	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		10,08	76237		768469		768469		829947	Казахстан
5	21	Е11-270401-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня гравийного. Устройство		67,5696	2488,06	2153,7	168117	145525	147	63994	250680	
				м³ материала основания в плотном теле		332,19	544,74	22446	36808		18569		
6	22	С1211-301-0405	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004		85,137696	7689		654624		654624		706994	Казахстан
				м³							52370		
7	23	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 12 (8) см. Устройство		844,62	2169,05	206,87	1832023	174726	1313502	430309	2443317	
				м² покрытия		407,04	64,69	343794	54638		180985		
8	28	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		425,2	3087,48	44,28	1312796	18828	796821	545451	2006905	
				м бортового камня		1169,21	18,58	497148	7900		148658		
9	29	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		6,8032	76237		518656		518656		560148	Казахстан
				м³							41492		
10	38	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		18,072	1619,54	1400,58	29268	25311	28	11113	43612	
				м³ материала основания в плотном теле		217,41	351,95	3929	6360		3231		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	39	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		19.8792	6585		130905		130905		141377	Казахстан
				м³							10472		
12	40	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 12 (8) см. Устройство		903,6	2169,05	206,87	1959954	186928	1405225	460357	2613934	
				м² покрытия		407,04	64,69	367801	58454		193623		
13	41	Е11-270701-0202	Основания под тротуары из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		903,6	600,97	28,73	-543036	-25960	-484366	-43282	-633224	
				м² покрытия		36,2	8,15	-32710	-7364		-46906		
14	45	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Сечение 100х200 мм		56	3087,48	44,28	172899	2479	104943	71837	264315	
				м бортового камня		1169,21	18,58	65476	1040		19579		
15	46	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м2	0,896	76237		68308		68308		73773	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонные покрытия										
			ИТОГО:					16862245	1905527	13216277	2500171	20911406	
			В том числе :									2091·1406	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		313671					
			Итого с временными									21225076	
			Зимние удорожания			0,7 %		148576					
			Итого с зимними удорожаниями									21373652	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		427473					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21801125	
			НДС			12 %		2616135					
			Итого с НДС									24417260	
			Скидка 5 % (0,9499999993523-4)									1220863	
			Итого к оплате:									23196397	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темірказыкстройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН/ИИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект : ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №20

за ноябрь месяц 2022 год по л.с. 04-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 0,4 КВ - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ										
1	1	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	65,475	251,32 0	251,32 100,14	16455 0	16456 6557	0	4721 1694	22870	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к	м³ грунта	2,025	3043,66 3043,66	0 0	6163 6163	0 0	0	4438 848	11449	
3	3	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	36	37,38 0	37,38 11,06	1346 0	1346 398	0	287 131	1764	
4	4	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	36	115,51 14,57	97,84 24,86	4158 525	3522 895	112	1022 414	5594	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	36	246,46 129,01	117,45 53,5	8873 4644	4228 1926	0	4731 1088	14692	
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	9	1323,75 1323,75	0 0	11914 11914	0 0	0	8578 1639	22131	
7	7	Е11-340201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,096	301712,42 241211,52	0 0	28964 23156	0 0	5808	17599 3725	50288	
8	8	С1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	95,04	1396		132676		132676	10614	143290	Казахстан
9	9	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	272	333,54 120,01	213,53 99,81	90723 32643	58080 27148	0	43049 10700	144472	
10	10	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	276	101,19 40	61,19 28,6	27928 11040	16889 7894	0	13632 3326	44886	
11	11	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	272	312,45 120,01	192,44 84,04	84986 32643	52344 22859	0	39962 9996	134944	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-080201-0402 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	276	161,24 60,01	101,23 44,21	44502 16563	27940 12202	0	20711 5216	70429	
13	13	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,197	66289		145637		145637		157288	Казахстан
14	14	Ц13-080201-0904 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	96	1025,85 480,05	488,5 186,71	98482 46085	46896 17924	5501	11651 46087 11565	156134	
15	15	Ц13-080201-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	199	511,45 240,03	216,36 81,13	101779 47766	43056 16145	10957	46017 11825	159621	
16	16	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	315	472,53 220,02	197,45 72,87	148847 69306	62197 22954	17344	66427 17221	232495	
17	17	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	917,78 280,03	493,31 210,72	9178 2800	4933 2107	1444	3533 1017	13728	
18	18	С1243-113-0919	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,10098	3578301		361337		361337		390244	Казахстан
19	19	С1243-113-0918	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,102	2719940		277434		277434	28907	299629	Казахстан
20	20	С1243-113-0904	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06528	881908		57571		57571	22195	62177	Казахстан
21	21	С1243-113-0905	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	1159160		17735		17735	4606	19154	Казахстан
22	22	С1243-113-0902	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,102	590384		60219		60219	1419	65037	Казахстан
23	23	С1243-214-1104	Кабели контрольные АКВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,24684	436237		107681		107681	4818	116295	Казахстан
24	24	Ц13-080201-2503 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	38622,51 12001,32	26547,28 12769,86	77245 24003	53095 25540	148	8614 35671 9033	121949	
25	25	С1243-903-1502	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13658		27316		27316		29501	
26	26	Ц13-080201-2502 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	31402,32 10001,1	21327,31 10258,93	62805 20002	42655 20518	148	2185 29174 7358	99337	
27	27	С1243-903-1501	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10838		21676		21676		23410	
28	28	Ц13-080201-2501 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	26518,68 8000,88	18443,89 8871,95	212149 64007	147552 70976	591	1734 97188 24747	334084	
29	29	С1243-903-1501	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	10838		86704		86704		93640	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ									3040532	
			Раздел: 2. Наружное освещение										
30	33	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	79,6176	251,32 0	251,32 100,14	20009 0	20010 7973	0	5740 2060	27809	
31	34	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м³ грунта	2,4624	3043,66 3043,66	0 0	7495 7495	0 0	0	5396 1031	13922	
32	35	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	43,776	37,38 0	37,38 11,06	1636 0	1636 484	0	348 159	2143	
33	36	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	43,776	115,51 14,57	97,84 24,86	5057 638	4283 1088	136	1243 504	6804	
34	37	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	43,776	246,46 129,01	117,45 53,5	10789 5648	5141 2342	0	5753 1323	17865	
35	38	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	10,944	1323,75 1323,75	0 0	14487 14487	0 0	0	10431 1993	26911	
36	39	Е11-340201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,078	301712,42 241211,52	0 0	23534 18814	0 0	4719	14299 3027	40860	
37	40	С1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	77,22	1396		107799		107799		116423	Казахстан
38	41	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	378	333,54 120,01	213,53 99,81	126078 45364	80714 37728	0	59826 14871	200775	
39	42	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	54	101,19 40	61,19 28,6	5464 2160	3304 1544	0	2667 651	8782	
40	43	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	378	312,45 120,01	192,44 84,04	118106 45364	72742 31767	0	55536 13892	187534	
41	44	Ц13-080201-0402 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	54	161,24 60,01	101,23 44,21	8707 3241	5466 2387	0	4052 1021	13780	
42	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,613	66289		173213		173213		187070	Казахстан
43	46	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	78	444,25 200,02	186,93 69,19	34652 15602	14581 5397	4469	13857 15119 3982	53753	
44	47	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	432	472,53 220,02	197,45 72,87	204133 95049	85299 31480	23786	91100 23617	318850	
45	48	С1243-113-1003	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,50694	709252		359548		359548	28764	388312	Казахстан
46	49	С1243-113-0502	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01326	474786		6296		6296	504	6800	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	50	Е11-010205-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	22,272	2198,75 2198,75	0 0	48971 48971	0 0	0	35259 6738	90968	
48	51	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	13,572	1323,75 1323,75	0 0	17966 17966	0 0	0	12935 2472	33373	
49	52	Е11-330301-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	24	42153,13 22887,36	13052,13 5435,12	1011675 549297	313251 130443	149127	543792 124437	1679904	
50	53	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³	6	34805		208830		208830		225536	Казахстан
51	54	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,3528	1036166		365559		365559	16706	394804	Казахстан
52	55	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	24	14503,66 6954,49	6834,43 3277,67	348088 166908	164026 78664	17154	176812 41992	566892	
53	56	С1247-306-0102	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	24	55320		1327680		1327680		1433894	Казахстан
54	57	С1247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	24	11266		270384		270384	106214	292015	Казахстан
55	58	Е11-330207-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	24	8248,28 3631,75	4588,46 1650,75	197959 87162	110123 39618	674	21631 101424 23951	323334	
56	59	С1247-103-0224	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Волна Мини LED-60-ШБ/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	24	67627		1623048		1623048		1752892	
57	60	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	9011,93 5809,86	62,65 0	216286 139437	1504 0	75346	129844 100394 25334	342014	
58	61	С1247-202-1201	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	24	33372		800928		800928		865002	
59	62	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	144	444,25 200,02	186,93 69,19	63972 28803	26918 9963	0251	17912 7351	99235	
60	63	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14688	371741		54601		54601	4368	58969	Казахстан
61	64	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	72	3701,65 1355,63	151,99 38,86	266519 97605	10943 2798	157970	72290 27104	365913	
62	65	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	168	363,5 309,86	23,34 6,8	61068 52056	3921 1142	5090	38304 7950	107322	
63	66	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,10416	398384		41496		41496	3320	44816	
			Итого по разделу: 2. Наружное освещение									10295275	
			ИТОГО:					10484516 1855327	1505051 640861	7124143	1863459 987833	13335808	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		200037					
			Итого с временными									13535844	
			Зимние удорожания			0,7 %		94751					
			Итого с зимними удорожаниями									13630595	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		272612					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13903207	
			НДС			12 %		1668385					
			Итого с НДС									15571592	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									778580	
			Итого к оплате:									14793012	

Генподрядчик:

ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:

ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН/ИИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №21

за ноябрь месяц,2022 год по л.с. 06-01 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопроводы инженерных сетей										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	893,3413089	209,56 0	209,56 52,12	187209 0	187209 46561	0	33527 17661	238397	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м³ грунта	27,6291126	3043,66 3043,66	0 0	84094 84094	0 0	0	60548 11571	156213	
3	3	Е11-010102-0378 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	63,6342082	497,08 0	497,08 111,81	31631 0	31631 7115	0	5123 2941	39695	
4	4	С3412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	779,5190504	44		34299			2744	37043	
5	5	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³	63,6342082	40,98 4,74	35,88 10,67	2608 302	2283 679	23	706 265	3579	
6	6	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	685,8689707	37,38 0	37,38 11,06	25638 0	25638 7586	0	5460 2490	33588	
7	7	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	685,8689707	115,51 14,57	97,84 24,86	79225 9993	67106 17051	2126	19472 7894	106591	
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	685,8689707	246,46 129,01	117,45 53,5	169039 88484	80555 36694	0	90130 20734	279903	
9	9	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	171,4672427	1323,75 1323,75	0 0	226980 226980	0 0	0	163425 31233	421638	
10	10	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	26,3263	9091,13 1596,22	251,41 71,33	239336 42023	6619 1878	190695	43461 22624	305421	
11	11	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,2576	585258,12	266537,45	150762	68660	0	102729	273770	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	260,176	318720,67	84100,87	82102	21664		20279		
				м		2542		661367		661367		714276	Казахстан
13	13	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100(110x6,6) мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2576	97445,17	0	25102	0	2464	22411	51314	
						87879,6	0	22638	0		3801		
14	14	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0169	553207,45	246493,23	9349	4166	0	6516	17134	
						306714,22	82762,25	5183	1399		1269		
15	15	С1241-201-0509	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,069	1042		17786		17786		19209	Казахстан
											1423		
16	16	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65(63x4,7) мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0169	90281,17	0	1526	0	41	1470	3236	
						87879,6	0	1485	0		240		
17	17	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100(89) мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0296	831905,2	158037,96	24624	4678	2080	19545	47703	
						603612	63356,23	17867	1875		3534		
18	18	С1241-102-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,7184	2864		85113		85113		91922	Казахстан
											6809		
19	19	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100(89) мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02964	2066611,15	54674,4	61254	1621	47644	11880	78985	
						404497,8	366,83	11989	11		5851		
20	20	Е11-220701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80(89x3) мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0296	93274,31	0	2761	0	160	2575	5763	
						87879,6	0	2601	0		427		
21	21	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени	км кабеля	0,2745	35830,81	22494,84	9836	6175	0	3331	14220	
						13335,97	6556,55	3661	1800		1053		
22	22	С1249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м x 0,2 м детекционная	м	274,5	64		17568		17568		18973	
											1405		
23	23	Е11-220301-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0296	1221868,46	328487,82	36167	9723	2622	27232	68471	
						804816	124465,59	23823	3684		5072		
24	24	Е11-220601-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0296	3121774,92	282752,42	92405	8370	69083	16507	117625	
						505128,96	58160,75	14952	1722		8713		
25	25	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	29,6	1945,24	11,64	57579	344	6321	50506	116732	
						1720,04	3,46	50913	102		8647		
26	26	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,19	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	8266,04	1003,42	8266	1003	4469	2785	11935	
						2793,79	19,36	2794	19		884		
27	27	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1795,47	43,6	1795	43	162	1594	3660	
						1590,02	20,38	1590	20		271		
28	28	С1242-101-1202	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	46063		46063		46063		49748	Казахстан
											3685		
29	29	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	3357,06	45,49	6714	91	5064	1544	8919	
						779,67	0	1559	0		661		
30	30	Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		2	2895,26	130,8	5791	261	614	4987	11640	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С1242-101-1204	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	задвижка или клапан шт.	2	2457,3 66017	61,14	4915 132034	122	132034	862 10563	142597	Казахстан
32	32	Е11-221201-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	5185,39 1120,78	68,23 0	20742 4483	273 0	15986	4438 2014	27194	
33	33	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2967,54 2529,58	130,8 61,14	14838 12648	654 306	1536	12824 2213	29875	
34	34	С1242-101-1205	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	80407		402035		402035	32163	434198	Казахстан
35	35	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	6538,78 1461,89	90,98 0	65388 14619	910 0	49859	14473 6389	86250	
36	36	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25#К=0,5#ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	821,38 742,68	78,7 0,2	821 743	79 0	0	735 125	1681	
37	37	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25#К=0,5#ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	906,84 775,56	131,28 0,71	15416 13185	2232 12	0	13065 2279	30760	
38	38	С1241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1019		1019		1019	82	1101	
39	39	С1241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	2452		41684		41684	3335	45019	
40	40	Е11-160401-0404 Кзтр и Кэм=1,04 #К=0,5#ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений(фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80)	соединение	17	6856,94 1488,03	112,25 9,81	116568 25297	1908 167	89363	24954 11322	152844	
41	41	Е11-160401-0402 Кзтр и Кэм=1,04 #К=0,5#ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений(фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80)	соединение	3	5137,8 1488,03	133,24 19,62	15413 4464	400 59	10550	4433 1588	21434	
42	42	Е11-160701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили для спуска воды диаметр 32 мм. Установка	вентиль	1	608,24 588,74	0 0	608 589	0 0	20	577 95	1280	
43	43	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2527		2527		2527	202	2729	
44	44	Е11-160701-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили для спуска воды диаметром 50 мм. Установка	вентиль	3	608,24 588,74	0 0	1825 1766	0 0	59	1731 284	3840	
45	45	С1242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	4895		14685		14685	1175	15860	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка. Крестовина стальная приварная бесшовная из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	т фасонных частей	0,005	1930183,41 761887,3	693862,98 228887,31	9651 3809	3469 1144	2372	4904 1164	15719	
47	47	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3874,68 3105,65	270,27 119,37	7749 6211	541 239	998	6386 1131	15266	
48	48	С1244-404-0104	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	46975		46975		46975		50733	Казахстан
49	49	С1244-404-0105	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	51119		51119		51119	3758	55209	Казахстан
50	50	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка. Пожарная подставка стальная сварная проходная, диаметр 150 мм	т фасонных частей	0,062	1930183,41 761887,3	693862,98 228887,31	119671 47237	43019 14191	29415	60814 14439	194924	
51	51	Е11-340201-0804 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	1004,67 1004,67	0 0	2009 2009	0 0	0	1527 283	3819	
52	52	С1261-401-0327	Указатель с отражателем	100 шт.	0,02	152037		3041		3041	243	3284	
53	53	Е11-160901-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	46955,83 15337,4	1328,87 347,65	46956 15337	1329 348	30290	15371 4986	67313	
54	54	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтры сетчатые проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	шт.	1	13614,1 2652,47	338,29 78,5	13614 2652	339 79	10623	2676 1303	17593	
55	55	С1244-301-0704	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м³/ч, Tmax 50°	шт.	1	165983		165983		165983	13279	179262	
56	56	С1242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С. PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	17424		17424		17424	1394	18818	
57	57	С1242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	61185		61185		61185	4895	66080	
58	58	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Клапана обратные фланцевые.Задвижки проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	шт.	3	6507,01 4691,44	783,68 173,83	19521 14074	2351 521	3096	14304 2706	36531	
59	59	С1242-101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	36814		110442		110442	8835	119277	
60	60	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	11615,67 1461,89	181,96 0	69694 8771	1092 0	59831	8684 6270	84648	
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы инженерных сетей									5272441	
			Раздел: 2. Колодцы водопроводные из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм (7шт); 2000 мм (1шт)										
61	61	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,3	37143,78 15711,97	13384,03 5743,4	419725 177545	151239 64900	90940	240021 52780	712526	
62	62	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	40942		286594		286594	22928	309522	Казахстан
63	63	С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	79775		79775		79775	6382	86157	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	32817		229719		229719	18378	248097	Казахстан
65	65	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	32817		229719		229719	18378	248097	Казахстан
66	66	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	50615		50615		50615	4049	54664	Казахстан
67	67	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	50615		50615		50615	4049	54664	Казахстан
68	68	С1225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	46857		327999		327999	26240	354239	Казахстан
69	69	С1225-101-0614	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	89063		89063		89063	7125	96188	Казахстан
70	70	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	3864		57960		57960	4637	62597	Казахстан
71	71	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	35152		281216		281216	22497	303713	Казахстан
72	72	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,14952	1004968		150263		150263	12021	162284	Казахстан
73	73	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012)	т стальных элементов	0,27288	1127405,17 93753,83	9861,06 2099,1	307646 25584	2691 573	279372	30864 27081	365591	
74	74	Е11-161201-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	18	10258,36 5431,24	0 0	184650 97762	0 0	86888	95807 22437	302894	
75	75	С1241-102-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4216	20158		109289		109289	8743	118032	Казахстан
76	76	Е11-220601-0308 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0054	5892769,64 704418,12	410277,6 82071,41	31821 3804	2215 443	25802	4205 2882	38908	
77	77	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м³ основания	4	14382,86 1330,18	2622,13 1132,38	57531 5321	10489 4530	41722	9161 5335	72027	
78	78	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная. Устройство	м³	5,3	38940,49 1927,48	1651,33 369,48	206385 10216	8752 1958	187417	11078 17397	234860	
			Итого по разделу: 2. Колодцы водопроводные из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм (7шт); 2000 мм (1шт)									3825060	
			ИТОГО:					7143109 1198074	740156 239451	5170584	1280496 673896	9097501	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		136463					
			Итого с временными									9233965	
			Зимние удорожания			0,7 %		64638					
			Итого с зимними удорожаниями									9298603	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**185972**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9484575**	
			НДС			**12 %**		**1138149**					
			Итого с НДС									**10622724**	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									**531137**	
			Итого к оплате:									**10091587**	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ГБС", БИН 030440000930
(наименование организации)
Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)
Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)