Программный комплекс АВС (редакция 2022.6)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН/ИИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА , КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект : ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №22

за ноябрь месяц,2022 год по л.с. 06-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Колодец-жироуловитель канализационный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм(1 шт)										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	442,6919837	209,56 0	209,56 52,12	92771 0	92770 23073	0	16614 8752	118137	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м³ грунта	13,6915047	3043,66 3043,66	0 0	41672 41672	0 0	0	30004 5734	77410	
3	3	Е11-010102-0378 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	47,2382613	497,08 0	497,08 111,81	23481 0	23481 5282	0	3803 2183	29467	
4	4	С3412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	578,6687009	44		25461			2037	27498	
5	5	Е11-010102-0602 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³	47,2382613	40,98 4,74	35,88 10,67	1936 224	1695 504	17	524 197	2657	
6	6	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	327,3161817	37,38 0	37,38 11,06	12235 0	12235 3620	0	2605 1188	16028	
7	7	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	327,3161817	115,51 14,57	97,84 24,86	37808 4769	32025 8137	1015	9293 3767	50868	
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	327,3161817	246,46 129,01	117,45 53,5	80670 42227	38443 17511	0	43013 9895	133578	
9	9	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	81,8290454	1323,75 1323,75	0 0	108321 108321	0 0	0	77991 14905	201217	
10	10	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	20,4288	9091,13 1596,22	251,41 71,33	185721 32609	5136 1457	147976	33725 17556	237002	
11	11	Е11-220501-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,1578	82573,12 72809,6	8283,92 3872,12	13030 11489	1307 611	233	11979 2001	27010	
12	12	С1241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011	м	157,3266	2457		386551		386551	30924	417475	Казахстан
13	13	Е11-160201-0103 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	34	24880 1487,68	105,54 47,86	845920 50581	3588 1627	791751	51164 71767	968851	
			Итого по разделу Колодец-жироуловитель канализационный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм(1 шт)									2307198	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Колодцы канализационные из сборных железобетонных элементов, диаметр 1000 мм (11 шт)										
14	14	Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	9,64	62252,03 / 25987,74	15355,73 / 6504	600110 / 250522	148030 / 62699	201559	310088 / 72816	983014	
15	15	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	18865		207515		207515	16601	224116	Казахстан
16	16	С1225-101-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14210		85260		85260	6821	92081	Казахстан
17	17	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	20656		103280		103280	8262	111542	Казахстан
18	18	С1225-101-0606	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	18123		199353		199353	15948	215301	Казахстан
19	19	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	3864		85008		85008	6801	91809	Казахстан
20	20	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	35152		246064		246064	19685	265749	Казахстан
21	21	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25559		102236		102236	8179	110415	Казахстан
22	22	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0913	1004968		91754		91754	7340	99094	Казахстан
23	23	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012)	т стальных элементов	0,25104	1127405,17 / 93753,83	9861,06 / 2099,1	283024 / 23536	2476 / 527	257012	28394 / 24913	336331	
24	24	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м² основания	5,5	14382,86 / 1330,18	2622,13 / 1132,38	79106 / 7316	14422 / 6228	57368	12596 / 7336	99038	
25	25	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная. Устройство	м³	7,2875	38940,49 / 1927,48	1651,33 / 369,48	283779 / 14047	12034 / 2693	257698	15233 / 23921	322933	
			Итого по разделу: 1. Колодцы канализационные из сборных железобетонных элементов, диаметр 1000 мм (11 шт)									2951423	
			Раздел: 2. Колодцы канализационные из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм (3 шт)										
26	26	Е11-230601-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	3,795	53588,76 / 18091,53	10366,24 / 4458,8	203369 / 68657	39340 / 16921	95372	84723 / 23047	311139	
27	27	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	40942		122826		122826	9826	132652	Казахстан
28	28	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21718		108590		108590	8687	117277	Казахстан
29	29	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32817		32817		32817	2625	35442	Казахстан
30	30	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	41394		124182		124182	9935	134117	Казахстан
31	31	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3864		23184		23184	1855	25039	Казахстан
32	32	С1261-301-0514	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	3	60989		182967		182967	14637	197604	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,042	1004968		42209		42209	3377	45586	Казахстан
34	34	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012)	т стальных элементов	0,11196	1127405,17 93753,83	9861,06 2099,1	126224 10497	1104 235	114624	12663 11111	149998	
35	35	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м² основания	2,5	14382,86 1330,18	2622,13 1132,38	35957 3325	6555 2831	26076	5725 3335	45017	
36	36	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная. Устройство	м³	3,3125	38940,49 1927,48	1651,33 369,48	128990 6385	5470 1224	117136	6924 10873	146787	
			Итого по разделу: 2. Колодцы канализационные из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм (3 шт)									1340658	
			Раздел: 3. Колодец-жироуловитель канализационный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм(1 шт)										
37	37	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	11,4725297	279,45 0	279,45 111,35	3206 0	3206 1277	0	920 330	4456	
38	38	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м² грунта	0,2043453	3043,66 3043,66	- 0 0	622 622	0 0	0	448 86	- 1156	
39	39	Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4,8997914	133,53 5,69	126,95 32,81	654 28	622 161	4	136 63	853	
40	40	С3412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	60,0224442	44		2641			211	2852	
41	41	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³	4,8997914	40,98 4,74	35,88 10,67	201 23	176 52	2	54 20	275	
42	42	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,4216669	37,38 0	37,38 11,06	203 0	203 60	0	43 20	266	
43	43	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	5,4216669	115,51 14,57	97,84 24,86	626 79	531 135	17	154 62	842	
44	44	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	5,4216669	246,46 129,01	117,45 53,5	1336 699	637 290	0	712 164	2212	
45	45	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,3554167	1323,75 1323,75	0 0	1794 1794	0 0	0	1292 247	3333	
46	46	Е11-230601-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	1,375	53588,76 18091,53	10366,24 4458,8	73685 24876	14254 6131	34555	30697 8350	112732	
			Плиты днища железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
47	47	С1225-101-0602		шт.	1	40942		40942		40942	3275	44217	Казахстан
48	48	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21718		21718		21718	1737	23455	Казахстан
49	49	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32817		32817		32817	2625	35442	
50	50	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	41394		41394		41394	3312	44706	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3864		11592		11592		12519	Казахстан
											927		
52	52	С1261-301-0514	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1	60989		60989		60989		65868	
											4879		
53	53	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	5,53	457		2527		2527		2729	
											202		
54	54	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012)	т стальных элементов	0,04856	1127405,17	9861,06	54747	479	49715	5492	65058	
						93753,83	2099,1	4553	102		4819		
55	55	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м² поверхности	1,76625	1537,13	17,44	2715	30	1533	1084	4103	
						651,84	8,15	1151	14		304		
56	56	Е11-080101-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная	м² поверхности	4,71	2268,8	17,44	10686	82	2627	7454	19591	
						1693,67	8,15	7977	38		1451		
57	57	Е11-070107-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные для крепления из прокатных профилей. Установка	т стальных элементов	0,01062	49565,89	6887,16	526	73	29	526	1136	
						39931,16	2037,96	424	22		84		
58	58	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01062	929500		9871		9871		10661	Казахстан
											790		
59	59	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	0,492768	193,34	4,6	95	2	55	26	131	
						76,88	0,78	38	0		10		
60	60	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Анкеры из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,001004	88919,93	3637,05	89	4	6	56	157	
						79518,24	736,61	80	1		12		
61	61	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,001004	959622		963		963		1040	Казахстан
											77		
62	62	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	0,0641556	193,34	4,6	12	0	7	3	16	
						76,88	0,78	5	0		1		
63	63	Е11-100201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Щиты. Укладка	м²	0,56	7746,75	186,49	4338	104	4056	201	4902	
						317,31	82,37	178	46		363		
64	64	Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0077	118325,28	4577,96	911	35	323	564	1593	
						71839,44	2139,86	553	16		118		
65	65	С1241-505-0215	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт	1	9233		9233		9233		9972	
											739		
66	66	Е11-220801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0108	109326,14	20210,18	1181	219	360	672	2001	
						55799,28	7089,76	603	77		148		
67	67	С1241-505-0218	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150x150 ГОСТ 6942-98	шт	1	7119		7119		7119		7689	
											570		
68	68	Е11-340201-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы. Устройство ввода труб. Сальник набивной для пропуска труб через стены ТМ89-02	канал	1	5307,95	0	5308	0	3841	1115	6937	
						1467,18	0	1467	0		514		
69	69	Е11-340201-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы. Устройство ввода труб. Сальник набивной для пропуска труб через стены ТМ89-04	канал	1	10749,38	0	10749	0	9282	1115	12813	
						1467,18	0	1467	0		949		
70	70	Е11-161201-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	7584,77	0	15170	0	6653	8346	25397	
						4258,38	0	8517	0		1881		
71	71	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м³ основания	0,5	14382,86	2622,13	7191	1311	5215	1145	9003	
						1330,18	1132,38	665	566		667		
72	72	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная. Устройство		0,6625	38940,49	1651,33	25798	1094	23427	1385	29358	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		1927,48	369,48	1277	245		2175		
			Итого по разделу: 3. Колодец-жироуловитель канализационный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм(1 шт)									569471	
			ИТОГО:					5817030	463173	4592505	820701	7168750	
								733253	164413		531019		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		107531					
			Итого с временными									7276284	
			Зимние удорожания			0,7 %		50934					
			Итого с зимними удорожаниями									7327218	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		146544					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7473762	
			НДС			12 %		896851					
			Итого с НДС									8370613	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									**418531**	
			Итого к оплате:									**7952082**	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН/ИИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект : КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №23

за ноябрь месяц,2022 год) ПО Л.С. 06-04-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ПОД ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (V=3м3) - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Элементы резервуаров										
1	1	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	25,4	9979,33	1510,54	253475	38367	184103	43548	320785	
						1220,64	622,89	31004	15821		23762		
2	2	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,24	39915,61	1651,33	49495	2047	45058	2592	56254	
						1927,48	369,48	2390	458		4167		
3	3	Е11-060101-0118 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство (бетон тяжелый класса В12,5, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,34	49053,75	3119,87	114786	7300	90964	16542	141834	
						7060,44	707,85	16521	1656		10506		
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05488	399352		21916		21916		23669	Казахстан
											1753		
5	5	Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 (25) мм. Устройство разукловки (бетон тяжелый класса В7,5, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м² стяжки	7,82	1219,85	34,47	9539	269	5335	3852	14462	
						503,2	20,87	3935	163		1071		
6	6	Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (бетон тяжелый класса В7,5, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м² стяжки	7,82	182,39	6,07	1426	47	1332	70	1616	
						6,05	3,45	47	27		120		
7	7	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	7,82	1228,12	35,52	9604	278	5351	3890	14574	
						508,34	20,87	3975	163		1080		
8	8	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0673	39437,63	1961,63	2654	132	0	2348	5407	
						37476	864,72	2522	58		400		
9	9	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0673	492392		33138		33138		35789	
											2651		
10	10	Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,04	Изоляция засыпная гравийная. Устройство	м³ изоляции	2	16529,99	2340,28	33060	4680	17074	12179	48858	
						5652,61	825,65	11305	1651		3619		
11	11	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	15,66	1208,66	28,22	18928	442	11824	6255	27198	
						425,41	4,08	6662	64		2015		
12	12	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колодцы объемом до 3 м³. Устройство (бетон тяжелый класса В12,5, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,86	53163,06	2885,01	45720	2481	33935	8986	59083	
						10818,58	664	9304	571		4377		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0764	383478		29298		29298	2344	31642	Казахстан
14	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	7,18	1208,66 425,41	28,22 4,08	8678 3054	202 29	5421	2868 924	12470	
15	15	Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В12,5, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,94	72427,87 24644,77	7540,76 3026,37	212938 72456	22170 8898	118312	74031 22958	309927	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04248	399352		16964		16964	1357	18321	Казахстан
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0503	383478		19289		19289	1543	20832	Казахстан
18	18	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0568	1052237,63 37476	1961,63 864,72	59767 2129	111 49	57527	1982 4940	66689	
19	19	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	2,808	14382,86 1330,18	2622,13 1132,38	40387 3735	7363 3180	29289	6431 3745	50563	
20	20	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	18,72	2179,2 279,31	4,42 1,6	40795 5229	83 30	35483	5679 3718	50192	
21	21	Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,08	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий	0,47892	129126,85 76429,33	14110,59 5074,52	61841 36604	6758 2430	18480	36301 7851	105993	
22	22	С1222-506-0102	Элементы щитов кровли из листового профильного проката	т	0,47892	931828		446271		446271	35702	481973	Казахстан
23	23	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,208	39915,61 1927,48	1651,33 369,48	8302 401	344 77	7558	435 699	9436	
24	24	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,211	1420634,6 359868,1	594576,08 187677,45	299754 75932	125456 39600	98366	114377 33130	447261	
25	25	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,73422	116,65 65,75	3,15 0,39	552 311	15 2	226	216 61	829	
26	26	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	4,73422	193,34 76,88	4,6 0,78	915 364	22 4	530	254 94	1263	
27	27	Е11-230201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Установка	км трубопровода	0,0004	2301733,72 1295926,08	474434,32 134088,22	10011 8294	2097 853	3020	9001 2006	27078	
28	28	С1241-701-0207	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	6,4512	10248		66112		66112	5289	71401	
29	29	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство отмостки	м³ основания	0,7266588	14382,86 1330,18	2622,13 1132,38	10451 967	1906 823	7579	1664 969	13084	
30	30	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки	м² покрытия	4,844392	2179,2 279,31	4,42 1,6	10557 1353	22 8	9182	1470 962	12989	
31	31	Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,08	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий	0,0118	129126,85 76429,33	14110,59 5074,52	1524 902	167 60	455	894 193	2611	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1222-506-0102	Элементы щитов кровли из листового профильного проката		0,0118	931828		10996		10996		11876	Казахстан
				т							880		
33	33	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,1841	1269,09	1,52	1503	2	170	1065	2773	
			м² окрашиваемой поверхности			1123,99	0,75	1331	1		205		
			Итого по разделу: 1. Элементы резервуаров									2498727	
			ИТОГО:					1956646	223361	1432558	356990	2498727	
								300727	76681		185091		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		37481					
			Итого с временными									2536210	
			Зимние удорожания			0,7 %		17753					
			Итого с зимними удорожаниями									2553963	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		51079					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2605042	
			НДС			12 %		312605					
			Итого с НДС									2917647	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									145883	
			Итого к оплате:									2771764	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4.90,БИН/ИИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ76965000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №24

за ноябрь месяц,2022 год по л.с. 06-04-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³		174,6	279,45	279,45	48792	48792	0	13998	67813	
				м³ грунта		0	111,35	0	19442		5023		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к		3,15	3043,66	0	9588	0	0	6903	17810	
				м³ грунта		3043,66	0	9588	0		1319		
3	3	Е11-010102-0418 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³		96,8	223,81	223,81	21665	21665	0	6216	30111	
				м³ грунта		0	89,18	0	8633		2230		
4	4	СЗ412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км		1185,8	44		52175				56349	
				т·км							4174		
5	5	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		96,8	40,98	35,88	3967	3473	35	1074	5445	
				м³		4,74	10,67	459	1033		404		
6	6	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		46,4	37,38	37,38	1734	1734	0	369	2271	
				м³ грунта		0	11,06	0	513		168		
7	7	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		46,4	115,51	97,84	5360	4540	144	1317	7211	
				м³ уплотненного грунта		14,57	24,86	676	1154		534		
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		46,4	246,46	117,45	11436	5449	0	6097	18936	
				м³ уплотненного грунта		129,01	53,5	5986	2482		1403		
9	9	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		11,6	1323,75	0	15356	0	0	11056	28525	
				м³ грунта		1323,75	0	15356	0		2113		
10	10	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		36	714,38	711,94	25718	25630	4	5795	34034	
				м³ грунтовой подушки		2,32	221,27	84	7966		2521		
11	11	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		10,8	6286		67889		67889		73320	Казахстан
				м³							5431		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									341824	
			Раздел: 2. Фундаменты										
12	12	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)		4,4	39915,61	1651,33	175629	7266	159882	9197	199612	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		1927,48	369,48	8481	1626		14786		
13	13	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	12,24	41813,57	2533,77	511798	31013	443398	40650	596644	
						3054,46	595,09	37387	7284		44196		
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2538	399352		101356		101356		109464	Казахстан
											8108		
15	15	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5373	383478		206043		206043		222526	Казахстан
											16483		
16	16	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04208	1123442,03	1961,63	47274	82	42619	4195	55587	
						108680,4	864,72	4573	36		4118		
17	17	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	9,24	1208,66	28,22	11168	261	6976	3691	16048	
						425,41	4,08	3931	38		1189		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									1199881	
			Раздел: 3. Разные работы										
18	18	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,23	39915,61	1651,33	9181	380	8357	481	10435	
						1927,48	369,48	443	85		773		
19	19	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,08	Падусы железобетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,19	48488,22	2985,73	9213	568	7410	1235	11284	
						6504,62	635,35	1236	121		836		
20	20	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00553	481766		2664		2664		2877	
											213		
21	21	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	4,9218	14382,86	2622,13	70790	12905	51337	11272	88627	
						1330,18	1132,38	6547	5573		6565		
22	22	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	41,015	2179,2	4,42	89380	182	77743	12443	109969	
						279,31	1,6	11456	66		8146		
23	23	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,15	39915,61	1651,33	5987	247	5451	314	6805	
						1927,48	369,48	289	55		504		
24	24	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,65	55994,8	4305,37	36397	2798	25249	8597	48594	
						12845,27	1689,38	8349	1098		3600		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00165	399352		659		659		712	Казахстан
											53		
26	26	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06367	383478		24416		24416		26369	Казахстан
											1953		
27	27	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	4,51	1208,66	28,22	5451	127	3405	1801	7832	
						425,41	4,08	1919	18		580		
			Итого по разделу: 3. Разные работы									313504	
			Раздел: 4. Фундаменты										
28	28	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,9	39915,61	1651,33	35924	1487	32703	1881	40829	
						1927,48	369,48	1735	333		3024		
29	29	Е11-060201-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)		12	43998,71	616,65	527985	7400	460107	57468	632289	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		5039,82	222,82	60478	2674		46836		
30	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00282	399352		1126		1126	90	1216	Казахстан
31	31	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1127	372799		42014		42014	3361	45375	Казахстан
32	32	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008352	481766		4024		4024	322	4346	
33	33	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2032	331233		67307		67307	5385	72692	
34	34	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04746	331233		15720		15720	1258	16978	
35	35	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,04912	566711,74 221108,4	1957,11 646,89	27837 10861	96 32	16880	9912 3020	40769	
36	36	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,12712	566711,74 221108,4	1957,11 646,89	72040 28107	249 82	43684	25652 7815	105507	
37	37	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	17,76	1208,66 425,41	28,22 4,08	21466 7555	501 72	13409	7094 2285	30845	
38	38	Е11-340107-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Настил из рифленой стали. Устройство	м² настила	0,28325	41560,24 9446,24	1973,8 835,56	11772 2676	559 237	8537	2213 1119	15104	
39	39	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,5665	96,67 38,44	2,3 0,39	55 22	1 0	32	15 6	76	
40	40	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка трубы утечек	т	0,0135	114465,71 86613,3	25899,42 10455,27	1545 1169	349 141	26	1192 219	2956	
41	41	С1241-108-0130	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,9	4318		8204		8204	656	8860	Казахстан
42	42	Е11-120101-2101 Кзтр и Кэм=1,08	Воронки. Установка	1 воронка	1	499,8 236,4	181,53 40,76	500 236	182 41	82	255 60	815	
43	43	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0011	565637		622		622	50	672	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Фундаменты									1019329	
			Раздел: 5. Конструктивные элементы										
44	44	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,025	39915,61 1927,48	1651,33 369,48	998 48	41 9	908	52 84	1134	
45	45	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,032	47838,15 8361,36	1732,17 407,94	1531 268	55 13	1208	255 143	1929	
46	46	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00038	23076,3 20959,34	2074,96 914,22	9 8	0 0	0	8 1	18	
47	47	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00038	481766		183		183	15	198	
48	48	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	0,324	1208,66 425,41	28,22 4,08	392 138	9 1	245	129 42	563	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01206	158770,3 137911,68	9688,66 646,36	1915 1663	117 8	135	1153 245	3313	
50	50	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01206	1018274		12280		12280	982	13262	Казахстан
51	51	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,342083	116,65 65,75	3,15 0,39	40 22	1 0	16	16 4	60	
52	52	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	0,342083	193,34 76,88	4,6 0,78	66 26	1 0	38	18 7	91	
53	53	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,26	39915,61 1927,48	1651,33 369,48	50294 2429	2081 466	45784	2634 4234	57162	
54	54	Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,23	73263,21 24644,77	7540,76 3026,37	163377 54958	16816 6749	91603	56153 17562	237092	
55	55	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06645	383478		25482		25482	2039	27521	Казахстан
56	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	399352		2236		2236	179	2415	Казахстан
57	57	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07277	481766		35058		35058	2805	37863	
58	58	Е11-060801-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия каналов. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,864	62423,29 14162,62	3733,8 868,9	53934 12237	3226 751	38471	11818 5260	71012	
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00928	399352		3706		3706	296	4002	Казахстан
60	60	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18144	372799		67641		67641	5411	73052	Казахстан
61	61	Е11-060801-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 100 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50 W4 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,15	79278,8 24706,3	4710,35 972,46	11892 3706	707 146	7479	3505 1232	16629	
62	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000864	399352		345		345	28	373	Казахстан
63	63	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02895	372799		10793		10793	863	11656	Казахстан
64	64	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0165	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	6154 6122	32 14	0	5584 939	12677	
65	65	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0165	463375		7646		7646	612	8258	Казахстан
66	66	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,0725	116,65	3,15	125	3	51	49	188	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		65,75	0,39	71	0		14		
67	67	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)		1,0725	193,34	4,6	207	5	120	57	285	
				м²		76,88	0,78	82	1		21		
68	68	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		17,028	1208,66	28,22	20581	480	12857	6801	29573	
				м² поверхности		425,41	4,08	7244	69		2191		
69	69	Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты перекрытия каналов. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		11,61	4525,08	10,4	52536	121	48553	3622	60651	
				м² поверхности		332,66	2,76	3862	32		4493		
			Итого по разделу: 5. Конструктивные элементы									670977	
			ИТОГО:					2938648	201631	2362352	344237	3545516	
								322483	69094		262631		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		53183					
			Итого с временными									3598694	
			Зимние удорожания			0,7 %		25191					
			Итого с зимними удорожаниями									3623885	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		72478					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3696363	
			НДС			12 %		443564					
			Итого с НДС									4139927	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									206997	
			Итого к оплате:									3932930	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)
Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)
Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)