Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Форма (по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,Квартал,квартал 4.90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОКИ "1-7"
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №10

за октябрь месяц 2022 год по л.с. 02-06 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ- работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. (группа грунта 100% суглинки, светло-коричневый (35В))	м3 грунта	3222,34	158,4 9:11	149,29 40,38	510407 29358	481049 130104	0	114813 50018	675237	
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (группа грунта 100% суглинки, светло-коричневый (35В))	м3 грунта	99,66	2188.03 2188.03	0 0	218059 218059	0 0	0	157003 30005	405067	
3	3	E11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	572	503,56 1,67	501,78 158,95	288037 954	287019 90918	64	66148 28335	382520	
4	4	C121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	143	2420		346060		346060	27685	373745	
5	5	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	572	211,51 10,1	201,32 59,68	120982 5775	115156 34140	51	28738 11978	161698	
6	6	C341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	1001	161		161161			12893	174054	
7	7	E11-010101-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	821,7	19,08 0	19,08 7,93	16675 0	15675 6532	0	4703 1630	22008	
8	8	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	821,7	171,86 92,66	79,2 38,43	141218 76142	65076 31578	0	77558 17502	236278	
9	9	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	91,3	951,59 951,59	0 0	86880 86880	0 0	0	62554 11955	161388	
10	10	E11-010105-0306	Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	2296,8	201,38 3,93	197,45 63,39	462521 9025	453495 145589	0	111322 45907	619750	
11	11	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2296,8	171,86 92,66	79,2 38,43	394729 212831	181898 88266	0	216790 48921	660440	
12	12	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		255,2	951,59	0	242845	0	0	174849	451109	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	м3 грунта		951.59	0	242845	0		33416		
								2988574	1599368	346175	1014478	4331242	
			ИТОГО:					881869	527127		320245		
										0			
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		64969				4396212	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		59349				4455561	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		89111				4544672	
			Непредвиденные работы и затраты									*4485581*	
			Итого с непредвидениыми работами и затратами									*297794*	
			Итого в текущих ценах 2021 год -94 % Инф=1,05									5357392	
			Итого в текущих ценах 2022 год 6%.Инф=1,0921			12 %						267870	
			ИТОГО с НДС									5089522	
			Скидка 5%										
			Итого к оплате:								*297794*		

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Токтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,Квартал,квартал 4,90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №11

за октябрь месяц 2022 год по л.с. 06-04-04 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ТМ) - КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	КП ТОО "Буран Бойлер"	Котельная модульная (инвентарная) тепловой производительностью 0,6 МВт	комплект	0,2	24877178,57		4975436		4975436		4975436	
			Отпускная цена	%		24877179		4975436					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		59705					
			Сметная стоимость оборудования					*5035141*					
			ИТОГО:					5035141	0				
								0	0	4975436			
			В том числе :							5035141			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		0				5035141	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		0				5035141	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		0				5035141	
			Непредвиденные работы и затраты									*4969684*	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*325644*	
			Итого в текущих ценах 2021 год -94 % Инфл=1,05									5930767	
			Итого в текущих ценах 2022 год 6%.Инфл=1,0921			12 %						296538	
			ИТОГО с НДС									5634229	
			Сумма 5%										
			Итого к оплате:										

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма (к приложению 3-1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,Квартал,квартал 4,90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : ВЫГРЕБНАЯ ЯМА
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №12

за октябрь месяц 2022 год по л.с. 06-05 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - ВЫГРЕБНАЯ ЯМА - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	624,4474221	158,4	149,29	98910	93221	0	22249	130852	
						9,11	40,38	5689	25212		9693		
2	2	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкиздкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19,3128069	2188,03	0	42257	0	0	30425	78497	
						2188,03	0	42257	0		5815		
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	453,9544232	19,08	19,08	8660	8660	0	2598	12159	
						0	7,95	0	3609		901		
4	4	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	453,9544232	84,38	71,11	38305	32282	1271	9259	51370	
						10,47	17,86	4752	8108		3805		
	4.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	45,3954	28				1271,07			
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	453,9544232	171,86	79,2	78017	35951	0	42848	130534	
						92,66	38,43	42065	17445		9669		
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	113,4886058	951,59	0	107994	0	0	77756	200610	
						951,59	0	107994	0		14860		
7	7	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	74,6832	211,51	201,32	15796	15035	7	3752	21112	
						10,1	59,68	754	4457		1564		
8	8	С341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груз 1. Расстояние перевозки 7 км	т	130,6956	161		21042			1083	22725	
												647859	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы										
			Раздел: 2. Днище и стенки										
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,8	17003,3	1125,96	30606	2027	26086	2704	35974	
						1385,1	265,42	2493	478		2665		
	9.1	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,836	12509				22966,52			
10	10	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	31	29979,11	3256,76	929352	100960	542226	294642	1321914	
						9231,18	1213,41	286167	37616		97920		
	10.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	31,465	15890				499978,85			
11	11	Е11-130301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	70,14	501,23	2,31	35157	162	31410	2501	40671	
						51,1	0,59	3584	41		3013		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	2204-0501-1305	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24,4087	982				23969,36			
12	12	Е11-130301-0907 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	70,14	256,05 24,09	2,02 0,44	17959 1690	142 31	16127	1187 1532	20678	
	12.1	2204-0701-0410	Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75	т	0,0154	795720				12278,6			
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9376	226611		212470		212470	16998	229468	
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6676	224534		374433		374433	29955	404388	
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4884	218745		106835		106835	8547	115382	
16	16	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	10,5	674,88 379,14	30,72 15,57	7086 3981	323 163	2783	3896 879	11861	
	16.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2142	12943				2772,39			
17	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	343,3	898,48 305,7	19,98 2,93	308449 104948	6859 1005	196642	98537 32559	439544	
	17.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	823,92	223				183734,16			
18	18	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2457	199,87 86,96	2,58 1,32	491086 213669	6329 3237	271088	197385 55078	743548	
			Итого по разделу: 2. Днище и стенки									3363428	
			Раздел: 3. Покрытие										
19	19	Е11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	5	34987,17 12500	1539,08 377,17	174936 62500	7695 1886	104740	58591 18682	252209	
	19.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,075	15890				80641,75			
	19.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса оборочной единицы до 0,1 т	т	0,014	497928				6970,99			
20	20	Е11-130301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	10,5	561,23 51,1	2,31 0,59	5263 537	24 6	4702	374 451	6088	
	20.1	2204-0501-1305	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,654	982				3588,23			
21	21	Е11-130301-0907 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	10,5	256,05 24,09	2,02 0,44	2689 253	21 5	2414	178 229	3096	
	21.1	2204-0701-0410	Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75	т	0,0023	795720				1838,11			
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	226611		2719		2719	218	2937	
23	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3012	224534		67630		67630	5410	73040	
24	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,2028	898,48 305,7	19,98 2,93	4675 1591	104 15	2980	1493 493	6661	
	24.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	12,4867	223				2784,54			
			Итого по разделу: 3. Покрытие									344031	
			Раздел: 4. Разные работы										
25	25	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5727,24 3176,56	0 0	5727 3177	0 0	2551	3113 707	9547	
	25.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	320				2176			
26	26	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00064	769613,19 67380,6	6964,11 1507,92	493 43	4 1	445	52 44	588	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	26.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0006	686948				439,65			
27	27	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00064	542198		347		347	28	375	
28	28	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,67599	95,38 49,06	2,45 0,29	64 33	2 0	30	23 7	94	
	28.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439514				26,74			
29	29	Е11-130301-1406 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,67599	159,98 57,34	3,48 0,59	108 39	2 0	67	27 11	146	
	29.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0001	493943				60,1			
30	30	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00124	518410,76 268260	12659,76 1566,48	643 333	16 2	294	395 83	1121	
	30.1	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	218745				271,24			
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00124	226611		281		281	22	303	
32	32	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,017	683082,67 26920	1376,67 621,24	11612 458	23 11	11131	426 963	13002	
	32.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,017	654786				11131,36			
33	33	С125-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2	2086		4589		4589	367	4956	
34	34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,743589	95,38 49,06	2,45 0,29	71 36	2 0	33	25 8	104	
	34.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439514				29,41			
35	35	Е11-130301-1406 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,743589	159,98 57,34	3,48 0,59	119 43	3 0	74	30 12	161	
	35.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0001	493943				66,11			
36	36	Е11-200701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3421,29 517,86	45,27 15,37	3421 518	45 15	2858	523 316	4259	
	36.1	2305-0301-0804	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	2760				2760			
37	37	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00028	224534		63		63	5	68	
38	38	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00583	734230,67 78068	1376,67 621,24	4281 455	8 4	3817	417 376	5074	
	38.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0058	654786				3817,4			
39	39	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,165287	95,38 49,06	2,45 0,29	16 8	0 0	7	6 2	23	
	39.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439514				6,54			
40	40	Е11-130301-1406 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,165287	159,98 57,34	3,48 0,59	26 9	1 0	16	7 3	36	
	40.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	493943				14,7			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель-инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В15 F50, W4 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,36	18298,7	1125,96	6588	405	5684	541	7699	
						1385,1	265,42	499	96		570		
	41.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3672	13779				5059,65			
42	42	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	1,32	1196,42	28,83	1579	38	1310	225	1949	
						175,32	8,05	231	11		144		
	42.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	9285				306,41			
	42.2	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,452	226				328,15			
	42.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,904	223				647,59			
43	43	Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м3	1,64	39490,4	3593,49	64764	5893	34569	24160	96038	
						14818,1	1370,44	24302	2248		7114		
	43.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6646	15890				26450,49			
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	226611		22208		22208	1777	23985	
45	45	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06633	248556		16487		16487	1319	17806	
46	46	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0126	734230,67	1376,67	9251	17	8250	902	10966	
						78068	621,24	984	8		812		
	46.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0126	654786				8250,3			
47	47	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0126	262707		3310		3310	265	3575	
48	48	Е11-231201-0101	Люки. Установка (люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99)	шт.	1	21324,38	200,34	21324	200	19487	1723	24891	
						1637,5	102,48	1638	102		1844		
	48.1	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383				19383			
49	49	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00114	734230,67	1376,67	837	2	746	82	992	
						78068	621,24	89	1		73		
	49.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0011	654786				746,46			
50	50	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00114	542198		618		618	49	668	
51	51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,165287	95,38	2,45	16	0	7	6	23	
						49,06	0,29	8	0		2		
	51.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439514				6,54			
52	52	Е11-130301-1406 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,165287	159,98	3,48	26	1	16	7	36	
						57,34	0,59	9	0		3		
	52.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	493943				14.7			
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	226611		562		562	45	607	
54	54	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,165287	95,38	2,45	16	0	7	6	23	
						49,06	0,29	8	0		2		
	54.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439514				6,54			
55	55	Е11-130301-1406 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,165287	159,98	3,48	26	1	16	7	36	
						57,34	0,59	9	0		3		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	55 1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	493943				14,7			
56	56	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,00587	134788		791		791	63	855	
57	57	С121-130805-0202	Войлок строительный пропитанный (смоченный в глиняном растворе)	100 м2	0,00003	98546		3		3	0	3	
58	58	С121-070203-0103	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0036	65628		236		236	19	255	
59	59	С121-130201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00372	236223		879		879	70	949	
			Итого по разделу: 4. Разные работы									231213	
			ИТОГО:					3363708	316456	2108352	883078	4586531	
			В том числе :					917853	105813		339747		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		68798				4655326	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		62847				4718173	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		94363				4812536	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*4749973*	
			Итого в текущих ценах 2021 год -94 % Иинф=1,05									*315346*	
			Итого в текущих ценах 2022 год 6%,Иинф=1,0921									5673158	
			ИТОГО с НДС			12 %						283658	
			Скидка 5%									5389500	
			Итого к оплате:										

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)
Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темірқазық-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)
Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)