Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,Квартал,квартал 4,90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №14

за октябрь месяц 2022 год по л.с. 07-01-05 ОГРАЖДЕНИЯ. ПОДПОРНАЯ СТЕНА -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Подпорные стены										
1	1	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	3	32563,46 / 26575,4	5194,74 / 2095,17	97690 / 79726	15584 / 6286	2380 / 14710	101494 / 15935	215119	
2	2	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,08	13620		14710			1177	15886	
3	3	С121-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,3412395	760883		259643		259643	20771	280415	
4	4	С121-050206-0803 #К=1,01 - 1% на массу сварных швов:#К=1,03 - 3% к итогу из уточнение массы при разработке чертежей КМД	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1390673	270529		37622		37622	3010	40631	
5	5	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,025476	82665,19 / 67380,6	6964,11 / 1507,92	2106 / 1717	177 / 38	212	2071 / 334	4511	
6	6	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00942	542198		5108		5108	409	5516	
7	7	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,000564	588246		332		332	27	358	
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004152	224534		932		932	75	1007	
9	9	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01134	621303		7046		7046	564	7609	
10	10	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,8974448	95,38 / 49,06	2,45 / 0,29	467 / 240	12 / 1	215 / 193,72	167 / 51	685	
	10.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	439514							
11	11	Е11-150404-0406 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	23,6349885	725,47 / 683,47	0 / 0	17147 / 16154	0 / 0	993 / 613,73	12923 / 2406	32475	
	11.1	2204-0501-1315	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0021	288521							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	12092,82	111,37	24186	223	83	28283	56666	
						11939,85	44,44	23880	89		4197		
13	13	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,72	13620		9806		9806	785	10591	
14	14	С121-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,0807284	760883		61425		61425	4914	66339	
15	15	С121-050206-0803 #К=1,01 - 1% на массу сварных швов;#К=1,03 - 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0927115	270529		25081		25081	2006	27088	
16	16	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,016984	82665,19	6964,11	1404	118	141	1381	3007	
						67380,6	1507,92	1144	26		223		
17	17	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00628	542198		3405		3405	272	3677	
18	18	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,000376	588246		221		221	18	239	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002768	224534		622		622	50	671	
20	20	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00756	621303		4697		4697	376	5073	
21	21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2649632	95,38	2,45	311	8	143	111	456	
						49,06	0,29	160	1		34		
	21.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	439514				129,15			
22	22	Е11-150404-0406 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	8,9537668	725,47	0	6496	0	376	4896	12303	
						683,47	0	6120	0		911		
	22.1	2204-0501-1315	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0008	288521				232,5		790322	
			Итого по разделу: 3. Подпорные стены										
			Раздел: 4. Ограждение ОГ										
23	23	Е11-070111-0112	Ограды металлические из панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	640	3314,42	1127,14	2121228	721367	24769	1958266	4405854	
						2148,58	444,46	1375091	284456		326360		
24	24	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	23,04	13620		313805		313805	25104	338909	
25	25	С121-050206-0803 #К=1,01 - 1% на массу сварных швов;#К=1,03 - 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	4,9182263	270529		1330523		1330523	106442	1436965	
26	26	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	12,448	540121		6723426		6723426	537874	7261300	
27	27	С121-050206-0802 #К=1,01 - 1% на массу сварных швов	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	4,5273856	281927		1276392		1276392	102111	1378504	
28	28	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,471488	82665,19	6964,11	121641	10248	12243	119615	260556	
						67380,6	1507,92	99150	2219		19300		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,294336	542198		701786		701786	56143	757929	
30	30	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,177152	224534		39777		39777	3182	42959	
31	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	156,4932608	95,38	2,45	14926	383	6865	5329	21875	
						49,06	0,29	7677	46		1620		
	31.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0141	439514				6190,29			
32	32	Е11-150404-0406 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	929,801088	725,47	0	674546	0	39051	508396	1277577	
						683,47	0	635495	0		94635		
	32.1	2204-0501-1315	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0837	288521				24144,04			
33	33	Е11-070111-0112	Ограды металлические из панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам безцоколя. Установка	м оград	24,65	3314,42	1127,14	81700	27784	954	75424	169694	
						2148,58	444,46	52962	10956		12570		
34	34	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,480762	540121		259670		259670	20774	280443	
35	35	Е11-150404-0406 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	20,913147	725,47	0	15172	0	878	11435	28735	
						683,47	0	14294	0		2129		
	35.1	2204-0501-1315	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0019	288521				543,05			
			Итого по разделу: 4. Ограждение ОГ									17661300	
			Раздел: 5. Ограждение ОГК-1#.....#										
36	36	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	60	749,36	82,97	44961	4978	4675	44284	96385	
						588,47	37,01	35308	2221		7140		
37	37	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,0411095	581977		605902		605902	48472	654374	
38	38	С121-130205-0702	Анкер размерами 8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,672	14498		9743		9743	779	10522	
39	39	Е11-130301-1406 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	67,8803394	159,98	3,48	10859	236	6731	2713	14658	
						57,34	0,59	3892	40		1086		
	39.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0122	493943				6035,22		775939	
			Итого по разделу: 5. Ограждение ОГК-1#.....#										
			Раздел: 6. Подпорные стены										
40	40	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	36	227,38	32,91	8186	1185	4098	3165	12258	
						80,63	12,88	2903	464		908		
	40.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,836	2231				4096,12			
41	41	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,6	16867,64	1125,96	60723	4053	51684	5407	71421	
						1385,1	265,42	4986	956		5290		
	41.1	2102-0101-0201	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,672	12376				45444,67			
42	42	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	25,2	31093,51	2600,35	783556	65529	429405	276979	1145378	
						11453,26	625	288622	15750		84843		
	42.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	25,578	13620				348372,36			
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0284	226611		6436		6436	515	6951	
44	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1312	224534		478527		478527	38282	516809	
45	45	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	166,92	898,48	19,98	149975	3335	95612	47911	213716	
						305,7	2,93	51028	489		15831		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	45.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	400,608	223				89335,58			
46	46	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	30	227,38	32,91	6821	987	3415	2637	10215	
						80,63	12,88	2419	386		757		
	46.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,53	2231				3413,43			
47	47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3	16867,64	1125,96	50603	3378	43070	4506	59518	
						1385,1	265,42	4155	796		4409		
	47.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,06	12376				37870,56			
48	48	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18	31093,51	2600,35	559683	46806	306718	197842	818127	
						11453,26	625	206159	11250		60602		
	48.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,27	13620				248837,4			
49	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0188	226611		4260		4260	341	4601	
50	50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,53228	224534		344049		344049	27524	371573	
51	51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	91,4	898,48	19,98	82121	1826	52354	26234	117024	
						305,7	2,93	27941	268		8668		
	51.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	219,36	223				48917,28			
52	52	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	25	227,38	32,91	5684	823	2846	2198	8513	
						80,63	12,88	2016	322		631		
	52.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,275	2231				2844,52			
53	53	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	16867,64	1125,96	42169	2815	35891	3755	49598	
						1385,1	265,42	3463	664		3674		
	53.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,55	12376				31558,8			
54	54	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	15,4	31093,51	2600,35	478840	40045	262414	169265	699953	
						11453,26	625	176380	9625		51848		
	54.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	15,631	13620				212894,22			
55	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01668	226611		3780		3780	302	4082	
56	56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2987	224534		291602		291602	23328	314930	
57	57	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	83,14	898,48	19,98	74700	1661	47623	23863	106448	
						305,7	2,93	25416	243		7885		
	57.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	199,536	223				44496,53			
58	58	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	21	227,38	32,91	4775	691	2391	1846	7151	
						80,63	12,88	1693	271		530		
	58.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,071	2231				2389,4			
59	59	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1	16867,64	1125,96	35422	2365	30149	3154	41662	
						1385,1	265,42	2909	557		3086		
	59.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,142	12376				26509,39			
60	60	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,1	31093,51	2600,35	562793	47066	308422	198941	822672	
						11453,26	625	207304	11312		60939		
	60.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,3715	13620				250219,83			
61	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0285	226611		6458		6458	517	6975	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8133	224534		407148		407148	32572	439719	
63	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	105,78	898,48	19,98	95041	2113	60591	30362	135436	
	63.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	253,872	223				56613,46	10032		
64	64	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	210,8	3405,99	36,51	717983	7697	378170	268726	1065645	
	64.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	6,5348	1575,5	17,99	332115	3792	100113,14	78937		
	64.2	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	227,664	15320 1147				261130,61			
65	65	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	1054	21		22134		22134	1771	23905	
66	66	Е11-150106-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками(керамогранитные плитки) на клеевом растворе	м2 поверхности облицовки	210,8	4698,74	23,58	990495	4972	658210	263776	1354613	
	66.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	2,108	1552,72 15739	11,42	327313	2407	33177,81	100342		
	66.2	2202-0102-0104	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	210,8	2941				619962,8			
67	67	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Установка накрывочного камня на морозостойком клею	м2 поверхности облицовки	44,559	7192,17	33,04	320476	1472	157883	129483	485955	
	67.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,8912	3615,9 15739	16,45	161121	733	14026,28	35997		
	67.2	2202-0102-0104	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	44,559	2941				131048,02			
68	68	Е11-150108-0902 Изм. и доп. вып. 3	Накрывочный элемент. Облицовка гранитными плитами толщиной до 60 мм, число плит в 1 м2 до 6	м2 облицовки	44,559	26947,69	3678,43	1200762	163907	42147	905225	2274466	
	68.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,3635	22323,4 15739	3070,59	994708	136823	21460,21	168479		
69	69	С122-010101-0504	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	м2	45,45018	27054		1229609		1229609	98369	1327978	
70	70	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	68	951,59 951,59	0 0	64708 64708	0 0	0 9563	46590 8904 7384	120202 28602	
71	71	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	84	227,38 80,63	32,91 12,88	19100 6773	2764 1082		2119		
	71.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,284	2231				9557,6			
72	72	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,4	16867,61 1385,1	1125,96 265,42	141655 11635	9458 2230	120595	12617 12344	166649	
	72.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,568	12376				106037,57			
73	73	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,6	18052,98 2194,54	1731,74 427,49	173309 21068	16625 4104	135616 132713,28	22906 15697	211912	
	73.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,744	13620				83457		90133	
74	74	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30528	273377		83457			6677	13134790	
			Итого по разделу: 6. Подпорные стены					24433587	1212696	17908710	5531560	32362351	
			ИТОГО:					5312182	511213	0	2397216		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,5 %		485435				32847788	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		443445				33291233	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		665825				33957058	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*33515616*	
			Итого в текущих ценах 2021 год -94 % Инф=1,05									*2225070*	
			Итого в текущих ценах 2022 год 6%.Инф=1,0921			12 %						40029568	
			ИТОГО с НДС									2001478	
			Скидка 5%									38028090	
			Итого к оплате:										

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС" БИН 030440000930
(наименование организации)
Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации)
Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,Квартал,квартал 4,90

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ВЫГРЕБОМ**

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №15

за октябрь месяц 2022 год по л.с. 06-06-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ВЫГРЕБОМ- работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		108,0192	158,4	149,29	17110	16126	0	3849	22635	
				м3 грунта		9,11	40,38	984	4361		1677		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,3408	2188,03	0	7310	0	0	5263	13579	
				м3 грунта		2188,03	0	7310	0		1006		
3	3	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		38,24	171,98	163,71	6577	6260	3	1562	8790	
				м3 грунта		8,21	48,53	314	1856		651		
4	4	С341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км		66,92	161		10774				11636	
				т							862		
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		38,24	21,9	18,4	837	704	3	305	1234	
				м3		3,41	7,67	130	293		91		
6	6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		73,8	19,08	19,08	1408	1408	0	422	1977	
				м3 грунта		0	7,95	0	587		146		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		73,8	171,86	79,2	12683	5845	0	6966	21221	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	6839	2836		1572		
8	8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		73,8	84,38	71,11	6227	5248	207	1505	8351	
				м3 уплотненного грунта		10,47	17,86	773	1318		619		
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		18,45	951,59	0	17557	0	0	12641	32614	
				м3 грунта		951,59	0	17557	0		2416		
10	10	Е11-010105-0306	Подсыпка под полы. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2		15,288	201,38	197,45	3079	3019	0	741	4125	
				м3 грунта		3,93	63,39	60	969		306		
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		15,288	171,86	79,2	2627	1211	0	1443	4396	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	1417	588		326		
12	12	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		15,288	84,38	71,11	1290	1087	43	312	1730	
				м3 уплотненного грунта		10,47	17,86	160	273		128		
13	13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,822	951,59	0	3637	0	0	2619	6756	
				м3 грунта		951,59	0	3637	0		500		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									139044	
			Раздел: 2. Фундаменты										
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,06	4244,12	1125,96	4499	1194	1837	1592	6578	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1385,1	265,42	1468	281		487		
15	15	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0812	12376		13381		13381	1070	14451	
16	16	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9,06	8351,96 4672,8	2061,22 456,42	75669 42336	18675 4135	14658	42288 9437	127394	
17	17	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1959	13620		125248		125248	10020	135268	
18	18	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01251	22015,63 20694,88	1032,75 355,64	275 259	13 4	4	240 41	556	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01251	224534		2809		2809	225	3034	
20	20	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	7,284	1012,89 468,33	11,45 5,86	7378 3411	83 43	3883	3212 847	11437	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									298718	
			Раздел: 3. Водонепроницаемый выгреб										
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,33	4244,12 1385,1	1125,96 265,42	5645 1842	1498 353	2305	1998 611	8254	
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,33	12376		16460		16460	1317	17777	
23	23	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13,24	13850,76 9231,18	3256,76 1213,41	183384 122221	43120 16066	18044	125841 24738	333963	
24	24	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	13,24	13620		180329		180329	14426	194755	
25	25	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19117	22015,63 20694,88	1032,75 355,64	4209 3956	197 68	55	3662 630	8500	
26	26	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02477	21800,23 20109,24	1402,99 418,4	540 498	35 10	7	463 80	1083	
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,80032	224534		179699		179699	14376	194075	
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02477	226611		5613		5613	449	6062	
29	29	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,1	43564,71 19500	1877,41 462,23	47921 21450	2065 508	24406	19982 5432	73336	
30	30	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,09568	22015,63 20694,88	1032,75 355,64	2106 1980	99 34	28	1833 315	4254	
31	31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09568	224534		21483		21483	1719	23202	
32	32	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,29	44895,65 18000	6405,18 1413,48	13020 5220	1858 410	5942	5123 1451	19594	
33	33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01449	21800,23 20109,24	1402,99 418,4	316 291	20 6	4	271 47	633	
34	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01876	218745		4104		4104	328	4432	
35	35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00674	224534		1513		1513	121	1634	
36	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01449	226611		3284		3284	263	3546	
37	37	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,07	41351,36 16375	4469,36 988,27	2895 1146	313 69	1435	1106 320	4321	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00126	21800,23	1402,99	27	2	0	24	55	
						20109,24	418,4	25	1		4		
39	39	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00568	224534		1275		1275		1377	
											102		
40	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	226611		286		286		308	
											23		
41	41	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00556	922670,67	1376,67	5130	8	3641	1352	7000	
						266508	621,24	1482	3		519		
42	42	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00556	252877		1406		1406		1518	
											112		
43	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,355284	95,38	2,45	34	1	16	12	50	
						49,06	0,29	17	0		4		
44	44	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,355284	159,98	3,48	57	1	35	14	77	
						57,34	0,59	20	0		6		
45	45	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	7,1575	969,04	11,45	6936	82	3502	3156	10900	
						468,33	5,86	3352	42		807		
46	46	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	7,1575	445,53	0,86	3189	6	154	2759	6423	
						423,1	0,44	3028	3		476		
47	47	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 (5) мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,1575	730,36	43,64	5228	312	1925	2850	8724	
						417,72	5,87	2990	42		646		
48	48	Е11-110101-0406 #К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	7,1575	812,57	67,82	5816	485	2304	2911	9425	
						422,87	9,83	3027	70		698		
49	49	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	28,06	1870,13	11,45	52476	321	18018	31900	91126	
						1216,56	5,86	34137	164		6750		
50	50	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	28,06	445,53	0,86	12502	24	605	10815	25182	
						423,1	0,44	11872	12		1865		
51	51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9#К=1,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 (3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,06	1347,72	29,97	37817	841	24109	12081	53890	
						458,56	4,39	12867	123		3992		
			Итого по разделу: 3. Водонепроницаемый выгреб									1115476	
			Раздел: 4. Кровля										
52	52	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3533088	108403,04	1477,45	38300	522	28689	8382	50416	
						25724,4	635,88	9089	225		3735		
53	53	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Карнизный щит. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	7,8	3877,72	23	30246	179	24938	4690	37731	
						657,5	10,63	5129	83		2795		
54	54	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,099	123898,94	1388,92	12266	138	6364	5242	18908	
						58227	600,32	5764	59		1401		
55	55	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	17	1245,42	15,54	21172	264	6649	12954	36856	
						838,75	7,91	14259	134		2730		
56	56	Е11-120101-0701 Изм. и доп. вып. 16	Кровля из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	28,6	2525,63	81,25	72233	2324	54751	14662	93847	
						530	27,25	15158	779		6952		
57	57	Е11-120101-1503	Изоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,42	346,34	12,83	7419	275	5250	1809	9966	
						88,42	3,39	1894	73		738		
58	58	Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	Накладки из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,0324	94338,63	1378,36	3057	45	2395	573	3920	
						19034,4	621,24	617	20		290		
59	59	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		8,4	943,28	11,93	7924	100	4771	2834	11618	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м планки		363,42	3,24	3053	27		861		
60	60	С121-100102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80*	м	4,2	1052		4418		4418	353	4772	
61	61	С121-100102-0213	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	4,2	838		3520		3520	282	3801	
62	62	С121-130814-2202	Скобы металлические	кг	7,536	154		1161		1161	93	1253	
63	63	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,6594	239		158		158	13	170	
64	64	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6203088	8928,33 975	60,2 28,03	5538 605	37 17	4896	560 488	6586	
65	65	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	33,12	311,22 36,95	2,79 1,3	10308 1224	92 43	8991	1140 916	12363	
66	66	Е11-460303-0107	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	0,06	46005,48 32461,12	496,9 248,88	2760 1948	30 15	783	1649 353	4762	
			Итого по разделу: 4. Кровля									296969	
			Раздел: 5. Стены										
67	67	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство (бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,93	30887,36 10906,5	4838,51 1063,89	28725 10143	4500 989	14082	10131 3108	41964	
68	68	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02694	21800,23 20109,24	1402,99 418,4	587 542	38 11	8	503 87	1178	
69	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09199	224534		20655		20655	1652	22307	
70	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02694	226611		6105		6105	488	6593	
71	71	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00822	414855,33 158828	1452,67 464,78	3410 1306	12 4	2093	1192 368	4970	
72	72	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	13,5	19769,25 6215,82	2476,8 585,6	266885 83914	33437 7906	149535	85392 28182	380459	
73	73	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0154642	273377		4228		4228	338	4566	
			Итого по разделу: 5. Стены									462037	
			Раздел: 6. Каркас										
74	74	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00064	22015,63 20694,88	1032,75 355,64	14 13	1 0	0	12 2	28	
75	75	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00936	224534		2102		2102	168	2270	
76	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00064	226611		145		145	12	157	
77	77	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,82	25155,43 6306,3	4054,59 981,87	20627 5171	3325 805	12132	5438 2085	28151	
78	78	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,007	22015,63 20694,88	1032,75 355,64	154 145	7 2	2	134 23	311	
79	79	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03332	224534		7481		7481	599	8080	
80	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,007	226611		1586		1586		1713	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							127		
			Итого по разделу: 6. Каркас									40710	
			Раздел: 7. Перегородки										
81	81	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,00152	21800,23	1402,99	33	2	0	28	66	
				т		20109,24	418,4	31	1		5		
82	82	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02418	224534		5429		5429		5864	
				т							434		
83	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,002315	226611		525		525		567	
				т							42		
84	84	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		2,11	25155,43	4054,59	53078	8555	31216	13994	72438	
				м3		6306,3	981,87	13306	2072		5366		
85	85	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,01824	21800,23	1402,99	398	26	5	341	797	
				т		20109,24	418,4	367	8		59		
86	86	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08144	224534		18286		18286		19749	
				т							1463		
87	87	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02656	226611		6019		6019		6500	
				т							482		
88	88	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,004116	273377		1125		1125		1215	
				т							90		
89	89	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная		0,36	990,56	11,45	357	4	184	159	557	
				м2 поверхности		468,33	5,86	169	2		41		
			Итого по разделу:7. Перегородки									107753	
			Раздел: 8. Полы										
90	90	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 (20) мм. Устройство		5	956,43	99,81	4782	499	2361	1993	7317	
				м2 покрытия		384,47	39,6	1922	198		542		
91	91	Е11-110101-1502 #К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		5	170,09	9,02	-850	-45	-695	-126	-1055	
				м2 покрытия		22,15	4,66	-111	-23		-78		
92	92	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		9,56	248,44	32,91	2375	315	1290	840	3473	
				м2 площади уплотнения		80,63	12,88	771	123		257		
93	93	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,7648	19304,31	7,68	14764	6	11612	2957	19139	
				м3 подстилающего слоя		4113,84	0	3146	0		1418		
94	94	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм по уклону. Устройство		9,56	706,09	30,72	6750	294	2832	3547	11121	
				м2 стяжки		379,14	15,57	3625	149		824		
95	95	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой		9,56	730,36	43,64	6982	417	2572	3806	11652	
				м2 изолируемой поверхности		417,72	5,87	3993	56		863		
96	96	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,56	706,09	30,72	6750	294	2832	3547	11121	
				м2 стяжки		379,14	15,57	3625	149		824		
97	97	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 (20) мм. Устройство		9,56	956,43	99,81	9143	954	4514	3811	13991	
				м2 покрытия		384,47	39,6	3675	379		1036		
98	98	Е11-110101-1502 #К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		9,56	170,09	9,02	-1626	-86	-1328	-241	-2016	
				м2 покрытия		22,15	4,66	-212	-45		-149		
99	99	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		3,5	248,44	32,91	870	115	472	308	1271	
				м2 площади уплотнения		80,63	12,88	282	45		94		
100	100	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,28	19304,31	7,68	5405	2	4251	1083	7007	
				м3 подстилающего слоя		4113,84	0	1152	0		519		
101	101	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 (20) мм. Устройство		3,5	956,43	99,81	3348	349	1653	1395	5122	
				м2 покрытия		384,47	39,6	1346	139		379		
102	102	Е11-110101-1502 #К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		3,5	170,09	9,02	-595	-32	-486	-88	-738	
				м2 покрытия		22,15	4,66	-78	-16		-55		
103	103	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		16,3	178,24	1,14	2905	19	405	2342	5667	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м плинтусов		152,26	0,59	2482	10		420		
			Итого по разделу: 8. Полы									93072	
			Раздел: 9. Проемы										
104	104	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,402	2866,38	560,06	9751	1905	3656	4247	15118	
						1231,63	155,34	4190	528		1120		
105	105	С121-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-8П СТ РК 943-92	м2	3,36	15136		50857		50857		54926	
											4069		
106	106	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	4	500		2000		2000		2160	
											160		
107	107	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт	2	1678		3356		3356		3624	
											268		
108	108	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами сварениыми	м2 проемов	2,184	4147,08	487,89	9057	1066	3257	4539	14684	
						2168,08	141,2	4735	308		1088		
109	109	С121-090101-6801	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,16	26968		58251		58251		62911	
											4660		
			Итого по разделу: 9. Проемы									153423	
			Раздел: 10. Внутренняя отделка										
110	110	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	21,21	1244,5	3,38	26396	72	7653	14966	44671	
						880,28	1,73	18671	37		3309		
111	111	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,2	1068,58	63,07	108140	6383	24660	65976	188046	
						761,84	53,09	77098	5372		13929		
112	112	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	45,23	94,12	1,09	4257	49	923	2648	7457	
						72,62	0,56	3285	25		552		
113	113	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	55,9	422,81	1,66	23635	93	9868	10977	37381	
						244,61	0,85	13674	48		2769		
			Итого по разделу: 10. Внутренняя отделка									277555	
			Раздел: 11. Наружная отделка										
114	114	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,07	1223,47	34,2	4980	139	1200	3008	8627	
						894,5	29,42	3641	120		639		
115	115	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	65,96	320,62	0	21148	0	0	19667	44081	
						320,62	0	21148	0		3265		
116	116	Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,2025	1991,58	2,81	403	1	59	275	733	
						1695,96	1,44	343	0		54		
			Итого по разделу: 11. Наружная отделка									53441	
			Раздел: 12. Разные работы										
117	117	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,014875	94581,04	1087,66	1407	16	994	364	1912	
						26640	527,04	396	8		142		
118	118	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,014875	8423,78	43,58	125	1	89	32	170	
						2395,12	20,08	36	0		13		
119	119	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из досок. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02	88035,13	1087,66	1761	22	1206	489	2430	
						26640	527,04	533	11		180		
120	120	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,02	8423,78	43,58	168	1	120	43	229	
						2395,12	20,08	48	0		17		
121	121	Е11-100106-0401	Приборы скобяные. Установка	комплект	1	1319,95	2,2	1320	2	0	1187	2707	
						1317,75	0,73	1318	1		201		

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		0,5495	239		131		131		142	
				кг							11		
123	123	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками		4	730,15	21,21	2921	85	1843	933	4162	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			248,29	10,83	993	43		308		
124	124	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,1	8423,78	43,58	842	4	599	217	1145	
			м3 древесины в конструкции			2395,12	20,08	240	2		85		
125	125	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Ступени. Укладка бетона толщиной 100 (50) мм		0,64	1669,83	65,07	1069	42	877	152	1318	
				м2		235,13	25,77	150	16		98		
126	126	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16#К=5	Ступени. Укладка бетона. Исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины		0,64	791,27	31,96	-506	-20	-438	-51	-602	
				м2		75,08	12,7	-48	-8		-45		
127	127	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4,695	4244,12	1125,96	19926	5286	8137	7052	29136	
				м3		1385,1	265,42	6503	1246		2158		
128	128	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		4,7889	12376		59267		59267		64009	
				м3							4741		
129	129	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка асфальтобетонная однослойная из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (4) см. Устройство		46,95	1261,57	3,01	59231	141	49665	10237	75025	
				м2 покрытия		200,74	1,15	9425	54		5557		
			Итого по разделу:12. Разные работы									181783	
			ИТОГО:					2324405	184449	1445255	657064	3219945	
								683919	57778		238517		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		48299				3268246	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		44121				3312367	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		66247				3378614	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*3334692*	
			Итого в текущих ценах 2021 год -94 % Иинф=1,05									*221387*	
			Итого в текущих ценах 2022 год 6%.Иинф=1,0921									3982809	
			ИТОГО с НДС									199141	
			Скидка 5%									3783668	
			Итого к оплате:										

Генподрядчик
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)
Директор Мохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)
Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)