Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,Квартал,квартал 4.90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ВЫГРЕБОМ
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №16

за октябрь месяц,2022 год по л.с. 06-06-02 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ВЫГРЕБОМ- работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2803,84	25,13	2804	25	1337	1038	4149	
				шт.		1442	0	1442	0		307		
2	2	С123-070206-0142	Выключатели автоматические модели АП50Б-2МТ, 10А, Iр-10Iн, 400В, IР20		1	3916		3916		3916		4229	
				шт.							313		
3	3	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		4	2093,85	817,85	8375	3271	541	4922	14361	
				шт.		1140,75	568,19	4563	2273		1064		
4	4	С123-070101-0303	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82		4	2751		11004		11004		11884	
				шт.							880		
5	5	С123-070104-0403	Лампы энергосберигающие 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27		4	669		2676		2676		2890	
				шт.							214		
6	6	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		2	199,04	0,2	398	0	19	273	724	
				шт.		189,17	0,09	378	0		54		
7	7	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		2,04	827		1687		1687		1822	
				шт.							135		
8	8	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		4	750,78	0	3003	0	17	1821	5211	
				шт		746,5	0	2986	0		386		
9	9	С123-070202-0108	Коробка пластмассовая, тип У409		4	3939		15756		15756		17016	
				шт.							1260		
10	10	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		22	317,39	2,48	6982	55	310	4767	12689	
				м		300,83	0,11	6618	2		940		
11	11	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		22,22	71		1578		1578		1704	
				м							126		
12	12	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		22	343	152,22	7546	3349	976	3121	11521	
				м кабеля		146,4	50,65	3221	1114		853		
13	13	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02244	177811		3990		3990		4309	
				км							319		
14	14	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		4	399,23	2,56	1597	10	172	1019	2825	
				м		353,59	0,27	1414	1		209		
15	15	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00408	120301		491		491		530	
				км							39		
			ИТОГО:					71803	6710	44470	16961	95864	
								20622	3390		7099		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1438					
			Итого с временными									97304	
			Зимние удорожания			1,35 %		1314					
			Итого с зимними удорожаниями									98618	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1972					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									100590	
			Итого в текущих ценах 2021 год -94 % Иинф=1,05									*99282*	
			Итого в текущих ценах 2022 год 6%.Иинф=1,0921									*6591*	
			ИТОГО с НДС									118579	
			Скидка 5%									5929	
			Итого к оплате:									112650	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,Квартал,квартал 4,90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - РАБОТЫ МАРКИ КМ БЛОКИ "1-7"
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №17

за октябрь месяц 2022 год по л.с. 02-07 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (КМ) - БЛОКИ "1-7" -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Материал										
1	1	С121-060408-0501	Стойки фахверка (стойки, колонны); сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	2,704	487368		1317843		1317843	105427	1423271	
2	2	С121-060408-0501	Стойки фахверка (стойки, колонны); сталь марки С235, огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	3,224	481596		1552666		1552666	124213	1676879	
3	3	С121-060408-0601	Ригели фахверка (ригели, балки); сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	10,192	487368		4967255		4967255	397380	5364635	
4	4	С121-060408-0801	Прогоны кровельные из прокатных профилей; сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	19,968	515915		10301791		10301791	824143	11125934	
5	5	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка; сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	0,936	506655		474229		474229	37938	512167	
6	6	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка; сталь марки С235, огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	5,2	500883		2604592		2604592	208367	2812959	
7	7	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1965,55	2877		5654887		5654887	452391	6107278	
			Итого по разделу: 4. Материал									**29023123**	
			ИТОГО:					26873263	0	26873263			
								0	0		2149859		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		435347					
			Итого с временными									**29458470**	
			Зимние удорожания			1,35 %		397689					
			Итого с зимними удорожаниями									**29856159**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		597123					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**30453282**	
			Итого в текущих ценах 2021 год -94 % Иинф=1,05									***30057389***	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 год 6%.Иинф=1,0921									*1995482*	
			ИТОГО с НДС									**35899216**	
			Скидка 5%									**1794961**	
			Итого к оплате:									**34104255**	

Генподрядчик:
ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма № 2П

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,Квартал,квартал 4,90

Субподрядчик ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА

Объект Разбивка основных осей,перенос в натуру и закрепление пунктами и знаками

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №18

за октябрь 2022 года по л.с. 01-01 "Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений,переноску их в натуру и закрепление пунктами изнаками"

№ п/п	Наименование работ и затрат		кол-во	ед.изм.	Обоснование стоимости		Расчет стоимости	Стоимость , тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*СЦП-06, подразд. 2, гл. 1, табл. 1706-0201-06, п. 5*		52	знак	СЦИ-01ч.2гл.4 табл 1601-0204-03 п.29		СИЗ=ВП-2856*52*0,001	148,512
2	*Изготовление и установка знаков:Рабочие пункты:металлические трубки*		*52*	*знак*	*табл.1601-0204-04 п.2*		СИЗ=ВП-550*52*0,001	
3	Приложение ходов:теодолитных		1,4966	км	табл.1601-0204-04 п.3		СИЗ=20856*1,3346*0,001*1,2	37,456
4	Приложение ходов:теодолитных		1,2327	км	табл.1601-0204-04 п.2		СИЗ=14405*1,2327*0,001	17,757

5	*Разбивка геодезической строительной сетки,основных осей здания и сооружений*	*2,7293*	*км.хода*	табл.1601-0204-20 п.22	СИЗ=13951*2,5673*0,001	38,076
6	*Разбивка и техническое нивелирование*	*2,7293*	*км*	табл.1601-0204-08 п.2	СИЗ=23579*2,5673*0,001	64,354
	ИТОГО:					334,755
	НДС 12%					40,171
	ВСЕГО:					394,619
	Скидка 5%					**19731**
	ИТОГО к оплате:					**374888**

Сдал Субподрядчик:

Принял Генподрядчик: