Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«21» августа 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Курылысшы - ТБС», юридический адрес: . Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский сельский округ, село Кемертоган, Квартал 4, строение 90***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Тохтаева Батырхана Садыковича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с.Тополевка Сарканского района Алматинской области», с.Тополевка, Сарканский район, область Жет, с.Тополевка, Сарканский район, область Жетісу**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства области Жетісу» руководитель Бектасов Темирлан Амангельдиевич**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Темірказык-Стройпроект» МКЛ №00092 от 06.05.2005 года в лице директора Кусаинова Кенжебай Закировича**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Капремпроект» РП№130-19**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **письмом ГУ "Управление строительства области Жетісу ", № 87-нк от 21.07.2021 г.;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки здания	м2	1817,65			
Общая площадь	м2	3670,83			
Полезная площадь	м2	2838,38			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы на 80 учащихся состоит из 7-и блоков. За относительную отм. 0,000 взят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует отметке на генплане 925,70.

Блок 1 – Трёхэтажное здание с размерами в осях 21,9м х 12,0м. Входная группа, вестибюль, лифтовый холл, помещение охраны, гардероб для учителей, административные помещения, радиоузел, медицинские помещения, комната техперсонала, санузел для персонала, кабинет информатики, кабинет завучей, учительская-методический кабинет, помещение уборочного инвентаря, кладовая.

Блок 2 - Трёхэтажное здание с размерами в осях 19,2м х 10,4м. Учебные кабинеты предшкольных (нулевых классов), начальных классов, мультимедийный кабинет (кабинет иностранного языка), учебные кабинеты для основной и средней школы, гардероб начальной школы, санузел для девочек и мальчиков, помещение уборочного инвентаря.

Блок 3 - Трёхэтажное здание с размерами в осях 22,5м х 10,4м. Учебные кабинеты для основной и средней школы, гардероб 5-11 классов, санузел для МГН, помещение уборочного инвентаря, комната личной гигиены девочек, комната личной гигиены женщин, санузелы для девочек и мальчиков.

Блок 4 – Двухэтажное здание с размерами в осях 12,0м х 6,0м. Раздевалки для девочек и мальчиков, снарядная, тренерская, на 2-ом этаже общешкольный ресурсный центр / читальный зал / медиатека, закрытый фонд библиотеки, инвентарная.

Блок 5 – Одноэтажное здание с размерами в осях 12,0м х 18,0м. Спортивный зал.

Блок 6 – Двухэтажное здание с размерами в осях 6,6м х 21,0м. Пищеблок, обеденный зал на 26 мест на первом этаже, актовый зал на 56 мест с эстрадой, артистической, кладовой инвентаря на втором этаже.

Блок 7 – Одноэтажное здание с размерами в осях 13,2м х 15,6м. Миницентр на 25 мест с групповой спальней, раздевальной, буфетной, туалетной, постирочной с помещениями для грязного и чистого белья, комнатой и гардеробом персонала с санузлом и душевой, комната персонала (воспитателей) с санузлом.

Учебные помещения группируются в учебные блоки-секции начальной школы, основной и средней. Данное планировочное решение позволяет разделить.

Объемно-планировочное структура здания соответствует назначению учреждения, его специфике и включая связь с участком школы.

В техническом подполье расположены венткамера, электрощитовая, тепловой узел и.т.д. Все эвакуационные лестницы из техподполья также имеют обособленные выходы непосредственно наружу и отделены на всю высоту этажа от основных лестниц глухой противопожарной перегородкой.

Поэтажное связь блоков осуществляется по лестницам.

Проектом предусмотрено устройство пандуса для МГН на 1 этаже здания школы, для доступа МГН на 2-ой этаж предусмотрен лифт с размерами кабины 2100х1300мм для доступа МГН на 2-ой и 3-й этажи. Грузоподъёмностью 1000кг, ширина двери не менее 0,9м, с возможностью перевозки противопожарных подразделений (согласно теплотехнического расчёта).

Здание школы разработано в монолитном ж/бетонные, см.марку КЖ. С заполнением газоблоками толщиной 400мм.

Плиты перекрытий и покрытия монолитные ж/бетонные.

Внутренние перегородки кирпичные толщиной 120мм с армированием.

Высота этажа от пола до пола 3,3м.

Кровля скатная из профтнастила Н57 по металлическому каркасу.

Перекрытие – утеплитель плиты из минеральной ваты на базальтовой основе на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150.

Окна, витражи и входные двери – металлопластиковые. Остекление – применяется энергосберегающий стеклопакет – наружное стекло простое, внутреннее энергосберегающее стекло.

Крыльцо входов – монолитные ж/бетонные с покрытием из керамогранита с шероховатой поверхностью.

Входные группы главного и входа в миницентр – из монолитных ж/б колонн и перекрытия с рулонным покрытием по стяжке с уклоном.

Козырьки входов – монолитная ж/б плита с рулонным покрытием по стяжке с уклоном.

Внутренняя отделка выполнена с учетом специфики помещений и требований нормативных документов:

- в санузлах, душевых, в цехах пищеблока, процедурной – керамическая плитка с шероховатой поверхностью.

- комбинированная мастерская – мозаичное покрытие.

- классные комнаты, кабинеты, лаборантские, помещения общешкольного назначения – полукоммерческий линолеум.

Наружная отделка – фасадная влагостойкая акриловая краска с грунтовной по штукатурке – окрашенная в разные цвета.

Цоколь – керамогранит.

Вокруг здания выполнена отмостка из из мелкозернистого асфальтобетона, узлы и расход смотреть в ГП.

Тепловые сети

В соответствии решений раздела ТС конструктивной частью проекта предусматривается подземная прокладка теплотрассы в непроходных каналах из
монолитного железобетонного лотка (бетон класса В15 W4 F50 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*) и сборных железобетонных плит перекрытий по серии 3.006.1-8. Габариты канала по внутреннему обмеру – 1300х450(h) мм. Подготовка – бетонная толщиной 100 мм из бетона класса В7.5 W4 F50 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*. Армируется канал двусторонней сеткой из арматуры класса А400, шпильки из арматуры класса А240.

Для опирания подвижных опор трубопроводов тепловых сетей предусматриваются железобетонные опорные подушки. Неподвижные опоры выполняются по аналогии узлов серии 3.006.1-8 с применением стальных балок из швеллера [16 по ГОСТ 8240-97. В местах примыкания канала к теплофикационной камере, фундаментам здания, выполняются деформационные швы шириной 10 мм с тщательной зачеканкой битумной мастикой согласно узлу серии 3.006.1-8. Швы между плитами заделываются мелкозернистым бетоном.

Наружные боковые поверхности стенок каналов защищаются битумной мастикой за два раза. По перекрытию каналов выполняется оклеечная гидроизоляция из двух слоев гидроизола на битумной мастике с заведением на 150 мм на стенки канала.

Тепломеханические решения

Источником теплоснабжения школы является проектируемая автономная котельная мощностью Q-0,600МВт с котлами на жидком топливе.

Котельная предназначена для работы только в учебный период. Котельная по надежности отпуска тепла и надежности теплоснабжения относится ко второй категории. В котельной установлено два котла, производительностью по 300,0 кВт каждый.

Система теплоснабжения котельной четырехтрубная. Теплоносителем является вода с максимальными параметрами для нужд отопления 90-70°С, в системе горячего водоснабжения температура воды 60°С. Для приготовления воды на нужды горячего водоснабжения предусмотрено два скоростных, пластинчатых водоводяных теплообменника мощностью по 240 кВт каждый. В котельной применено центральное качественное регулирование температуры теплоносителя систем отопления и вентиляции, в зависимости от реальной температуры наружного воздуха.

В проекте выполнена закольцовка котлов на случай выхода из строя одного из них. Управление работой котлов производится панелями управления котлов, оснащенными регулирующими и предохранительными термостатами. Котлы оснащены приборами КИПи защиты: клапанами предохранительными и блокирующими реле давления. Котлы оснащены автоматизированными двухступенчатыми комбинированными горелками.

Для подачи теплоносителя в систему теплоснабжения установлен блок с двумя сетевыми насосами, с электронным блоком управления (один насос рабочий, второй резервный), с трехходовым смесителем, управляемым регулятором температуры, с датчиком температуры наружного воздуха.

Подпитка системы производится умягченной водой, для этих целей установлен «Узел оборудования водоподготовки». Умягченная вода накапливается в баке запаса и в автоматическом режиме подается в обратный трубопровод перед котлами.

В качестве основного топлива принято жидкое топливо. Трубопроводы в котельной выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,2% в сторону движения среды. В верхних точках системы установлены воздушники, в нижних точках системы установлены вентили для спуска. Трубы покрываются масляно-битумной антикоррозийной изоляцией толщиной 0,15-0,2 мм в два слоя ОСТ10-426-79 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Сброс дренажа от котлов и предохранительных клапанов отводится через приямок в канализационный колодец.

Для отвода дымовых газов от котлов устанавливается металлическая дымовая труба диаметром 426 мм, высотой 15,0 м. Газоходы от котлов выполнены из листовой стали в минераловатной изоляции толщиной 50 мм.

Отопление и вентиляция

Проектом предусмотрено теплоснабжение здания школы от автономного источника тепла на жидком топливе.

Параметры теплоносителя в тепловых сетях 90-70°С, в системе теплоснабжения калориферов 90-70° С, в системе горячего водоснабжения 60°С.

Присоединение системы отопления к тепловым сетям принято по зависимой схеме. Система отопления здания запроектирована двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя.

Подключение систем отопления блоков производится через распределительные коллекторы, размещаемые в подвалах каждого блока. Магистральные трубопроводы системы отопления и трубопроводы системы

теплоснабжения воздухонагревателей выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и проложены в подвале.

Трубопроводы после распределительных коллекторов выполнены из полипропиленовых труб с фитингами на сварке и проложены в конструкции пола. Все трубопроводы изолируются теплоизоляционным материалом из вспененного синтетического каучука трубчатой конструкции типа "K-Flex ST» проходящие в конструкции пола - толщиной 9 мм, по подвалу – толщиной 25мм. Перед изоляцией металлические трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием - краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021.

Удаление воздуха из системы осуществляется с помощью воздуховыпускных кранов, устанавливаемых в верхних точках трубопроводов и нагревательных приборов. Для спуска воды в нижних точках системы устанавливаются спускные краны или балансировочные клапаны с дренажным краном.

В качестве нагревательных приборов предусмотрены алюминиевые радиаторы. Гидравлическая увязка систем отопления выполняется балансировочными клапанами.

В местах пересечения труб через стеновые ограждения предусмотрены гильзы из оцинкованной стали. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотрена цементно-песчаным раствором.

Компенсация температурных удлинений труб осуществляется за счет самокомпенсации участков трубопровода.

Во всех помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. В приточных установках наружный воздух очищается в фильтрах, подогревается и подается в помещения на компенсацию вытяжных систем. От оборудования пищеблока, выделяющего вредности, предусмотрена местная вытяжная вентиляция. Воздуховоды систем вентиляции изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, толщина стали для воздуховодов принята согласно требованиям СНиП РК 4.02-42-2006.

Воздуховоды, проходящие в чердачном пространстве, изолируются матами теплоизоляционными из стекловолокна толщиной 50 мм с покрытием из алюминиевой фольги. Все транзитные воздуховоды выполнены классом «П».

Системы вентиляции, отопления и теплоснабжения калориферов подлежат
регулировке на заданную производительность и теплоотдачу.

Места прохода трубопроводов и воздуховодов через перекрытия зданий уплотняются негорючим материалом, обеспечивающим нормируемый предел огнестойкости ограждающих конструкций.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем производится согласно СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы. Организация и приемка работ».

Наружные сети водопровода и канализации

Водоснабжение предусмотрено от поселковых сетей согласно технических

условий ГКП на ПХВ «Саркан су кубыры» № 585 от 03.07.2020 года. Давление в точке подключения 24 метра водяного столба.

Трубопровод принят из полиэтиленовых питьевых труб PE100 SDR 17 диаметром 110х6.6 мм, SDR 13.6 диаметром 63х4.7мм, по СТ РК ISO 4427-2014, и стальных электросварных прямошовных труб диаметром 89х3.0 мм по ГОСТ 10704-91. Общая протяженность трубопровода 304,1 метра. Наружное пожаротушение принято от двух проектируемых пожарных гидрантов. Расход на пожар принят 20 л/сек, согласно техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» приложение 4.

На сети хозяйственно-питьевого и пожарного водопровода монтируются водопроводные колодцы, в которых предусматривается установка водомерного узла диаметром 40 мм, запорной арматуры для отключения ремонтных участков и опорожнения сети, пожарного гидранта.

Канализация предусмотрена хозяйственно-бытовая, отводящая сточные воды от здания школы во внутриплощадочные сети, далее в железобетонный выгреб полезной емкостью 31,5 м3. Из выгреба стоки вывозятся по мере накопления в места, согласованные с СЭС.

Самотечные сети выполнены из полипропиленовых труб диаметром 160 мм, по ГОСТ Р 54475-2011. Общая протяженность трубопровода 157.8 метров. Полиэтиленовые трубы укладываются на песчаную постель толщиной 10 см. Защитный слой выполнен из местного мягкого грунта, не содержащего твердых включений, толщиной 30см. Стальные трубы покрываются гидроизоляцией типа «весьма усиленная». На выпуске производственной канализации предусмотрено устройство колодца масло-жироуловителя.

Проектом предусмотрено строительство водопроводных и канализационных колодцев из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 диаметром 1000-2000
мм по серии 3.900.1-14.1 в соответствии ТПР 901-09-11.84 ТПР 902-09-22.84 альбом II; альбом IV. Антисейсмические мероприятия предусмотрены в соответствии ТПР 901-09-11.84 альбом VI.88, ТПР 902-09-22.84 альбом VIII.88.

Внутренние сети водопровода и канализации

Водоснабжение здания предусмотрено от запроектированных внутриплощадочных сетей водоснабжения. В здании предусмотрен объединенный хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод.

В здании предусмотрено внутреннее пожаротушение согласно СН РК 4.01-01-2011 пункт 5.3.1. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят одна струя 2,6 л/сек. Открытие задвижки осуществляется дистанционно от кнопок «Пуск», установленных у пожарных кранов. Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных кранов, расположенных на отметке 1,35 м от пола этажа. В пожарном шкафу предусмотрено место для размещения двух ручных огнетушителей вместимостью по 10 литров.

В здание выполнено два ввода водопровода из стальных электросварных трубГОСТ 10704-91, предусмотрено покрытие их «весьма усиленной» гидроизоляцией.

Горячее водоснабжение автономное от теплового пункта с циркуляцией по

магистралям и стоякам.

Сети холодного и горячего водопровода выполнены из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Трубы окрашиваются масляной краской за два раза. Подводки к санитарно-техническим приборам и оборудованию приняты из термопластовых труб по ГОСТ Р 52134-2003. Весь трубопровод, кроме подводок, покрывается трубчатой изоляцией толщиной 9, 13 мм.

В здании запроектированы раздельные друг от друга системы хозяйственно-бытовой, производственной и дренажной канализации.

Хозяйственно-бытовая и производственная канализация отводит сточные воды отсанитарных приборов здания. Самотечная канализационная сеть монтируется изпластмассовых канализационных труб диаметром 50-100 мм по ГОСТ 22689-2014. Выпуски канализации выполнены из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ГОСТ 6942-98. Трубопроводы напорной канализации монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262- 75. Предусмотрена окраска стальных трубопроводов.

Вентиляционные трубопроводы канализации проложены по чердаку с утеплениемтрубчатой изоляцией.

Дренажная канализация отводит условно чистые дренажные воды из помещений зенткамеры и насосной станции, где выполнены приямки, в которых установлены дренажные насосы производительностью 6 м3/час, напором 10 м. Сброс дренажных вод выполнен на отмостку здания. Сети дренажной канализации выполнены из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75, предусмотрена их окраска.

Внеплощадочные электрические сети

Проект разработан в соответствии с техусловиями №25-312/312 от 25.06.2020 г., выданными АО «ТАТЭК».

Проектом предусмотрено:

вынос существующих сетей 10кВ и 0.4кВ с территории строительства;

строительство ВЛ-10кВ от существующей опоры №74 ВЛ-10кВ № 9903 ПС-№199 на железобетонных опорах до проектируемой КТПГ-160/10/0.4 кВ с установкой на концевой опоре разъединителя типа РЛНД -10 и кабельной муфты наружной установки;

прокладка в траншее кабеля марки АСБ-10-3х95мм2 от концевой опоры проектируемой ВЛ-10кВ до КТПГ-160/10/0.4кВ.

Проектом предусмотрен вынос сетей 10 и 0.4кВ.

На участке сети ВЛ-10кВ между опорами №75 и 76 устанавливается промежуточная опора с УОП.

Участок между опорами №75 и устанавливаемой промежуточной опорой выполнен кабелем марки АСБ-10-3х95мм2 в траншее.

Выполнен вынос опоры ВЛ-0.4кВ с территории строительства и замена участка линии ВЛ-0.4кВ с проводом АС- 25 на ВЛИ 0.4кВ с проводом СИП-4.

Строительство ВЛ-10кВ от существующей опоры №74 предусмотрено на железобетонных опорах проводом марки АС- 50.

На концевой опоре у проектируемого здания устанавливается разъединитель РЛНД-10 и кабельная муфта 10кВ.

Ввод в проектируемую ТП-10/0.4кВ выполнен кабелем марки АСБ-10; 3х95мм2,проложенным в траншее на глубине 0.7м.

Протяженность трассы ВЛ-10кВ – 8 м.

Внутриплощадочные сети

Проектом предусматривается:

установка ТП типа КТПГ-160/10/0.4 кВ;

установка в помещении охраны, в блоке 1 щита аварийной сигнализации ЩСс проектируемой котельной;

установка дизельной электростанции в шумопогодозащищенном кожухе для обеспечения резервного питания и АВР электроприемников I категории;

прокладка кабельных линий 0.4кВ от РУ-0.4кВ КТПГ до ВРУ 1 в электрощитовой блока 4, до ГРЩ2 (столовая) блока 4 проектируемого здания школы;

прокладка кабельных линий 0.4кВ от РУ-0.4кВ КТПГ и ШР ДЭС до ЩСк проектируемой котельной;

прокладка контрольного кабеля аварийной сигнализации от ЩСк котельной до ЩСс в помещении охраны;

устройство наружного освещения территории школы.

Внутриплощадочные сети 0,4 кВ выполняются кабелями марки АВБбШв-1 ,проложенными в траншее на глубине 0,7 м. От механических повреждений кабель защищен слоем кирпича, в местах пересечения с другими коммуникациями –асбоцементной трубой.

Наружное освещение территории выполняется светильниками консольного типа на металлических опорах. Сети наружного освещения выполнены кабелем марки АВБбШв- 0.66, проложенным в траншее.

Управление наружным освещением осуществляется от панели наружного освещения, установленной в проектируемой КТПГ-10/0.4кВ.

Проектом предусмотрено устройство заземления опор наружного освещения.

Основные показатели:

Категория электроснабжения - II.

Напряжение питания - 10/0.4 кВ.

Расчетная мощность кВт - 139.8 кВт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *декабрь 2021 года;*
(месяц, год)
окончание работ *август 2023 года;*
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***9 (девять)***;
фактически, месяц: ***21(двадцать один)***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 87% фактически применено 87% (на объектах, финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ордабаев Начальник СРЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Алиев М.Ш. Инженер Су Кудоберген

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с.Тополевка Сарканского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Құрылысшы ТБС» Тохтаев Батырхан Садыкович

_____ « 21 » августа 2023 год.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:

Директор ТОО «Темірказық Стройпроект» Кусаинов Кенжебай Закирович

_____ « » августа 2023 год.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)