Форма с изменениями,
внесенными приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСТ-Билдинг КОМПАНИ»,
г. Астана, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), ул. Балкантау, 78.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Алпыспаевой Гульмиры Булатовны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания бассейна «Шымыр», расположенного в Павлодарской области, г. Павлодар, ул. М. Жусупа, 168/1
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа «Батыр» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области, Руководитель Семеев Чингиз Серикович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Строй Снаб Сервис-ПВ»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Гео-проект Г.П.», рабочий проект №03/2023
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Коммунальное государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа «Батыр» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области от 22.08.2023 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	Эт.	2		2	
Мощность объекта					
Площадь застройки	м2	1116,3		1116,3	
Строительный объем	м3	9266		9266	
Общая площадь	м2	2694,3		2694,3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Здание бассейна прямоугольной формы, двухэтажное с размерами в плане 43,95м*25,40м высотой 8,30 м., без подвала. Крыша – бесчердачная, кровля – сэндвич панели по стальным прогонам с наружным организованным водостоком, фундамент здания и бассейна – железобетон, наружные стены – металлические, перекрытие – ж/б плиты, перегородки – кирпичные. Год постройки – 1991 г. Основные проектные решения: демонтаж и монтаж керамических плиток. Система водопровода – хозяйственно-питьевая, противопожарная. Для хозяйственно-питьевых нужд потребный напор обеспечивают наружные сети, Горячее водоснабжение от водонагревателей. Прокладка магистрали системы В1 по 1 этажу с непосредственным присоединением к ним подводок к приборам. Технологическое водоснабжение плавательного и оздоровительного бассейна запроектировано по рециркуляционной системе. Исходная вода подается от сети к фильтрам что установлены в помещениях водоподготовки. В помещении водоподготовки насосно-фильтровальное оборудование, УФ-установка, теплообменники, станции дезинфекции и станция коагуляции. Производится учет подаваемой воды от сети водопровода к фильтрам и учет оборотной воды, поступающей от ванны бассейна на дезинфекцию. Для учета исходной, подготовленной и оборотной воды в помещении водоподготовки установлены водомерные узлы. Очистка воды от механических загрязнений и возникающего при коагуляции осадка частиц взвеси осуществляется в фильтрах. Фильтрующим элементом является калиброванный кварцевый песок. Вода поступает через донные*

форсунки, что установлены на дне бассейна, при такой подаче происходит вытеснение верхнего загрязненного слоя воды в скиммеры. Система канализации – хозяйственно-бытовая, производственная. Отвод стоков от промывки фильтров выполняется в бытовую канализацию. От скиммеров стоки отправляются на водоочистку, но предусмотрен перепуск их в бытовую канализацию. Очистка стен и дна бассейна производится водным пылесосом. Электроосвещение и электроснабжение. В качестве распределительного устройства принят существующий распределительный шкаф ШР1. Потребителями являются: рабочее, аварийное освещение, оборудование для сауны, лестничный подъемник и подъемник в бассейн для инвалидов, вентиляционное оборудование. К установке приняты щитки освещения навесного исполнения и модульные боксы с автоматическими выключателями. Освещение выполнено светодиодными светильниками. Для эвакуационного освещения предусмотрена установка светильника с указателем «ВЫХОД». Сети электроснабжения и освещения выполнены кабелем с медными жилами и изоляцией, не распространяющей горения марки ВВГнг-0,66. Для данного проекта защитное заземление и молниезащита существующее.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2023 г.;
месяц, год
окончание работ: декабрь 2023 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 69,5% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Не предусмотрено проектом, ранее построенные имеются

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Не предусмотрено проектом, ранее построенные имеются

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания бассейна «Шымыр».

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Алпыспаева Гульмира Булатовна 25.12.2023.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)