ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № 61
29. 11 2019 ж.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда «29» ноября 2019 г.

Заказчик **ГУ «Управление строительсва, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» - руководитель Альсериков М., инд. 120000 г. Кызылорда, ул. Султан Бейбарс б/н**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 29 ноября 2019 года, ТОО «СМП-Кызылорда»-директор Алимкулов Темирхан Маликович, Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Д. Тажибаева №14**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 29 ноября 2019 года, ТОО «СК Энерго-OIL », Асанов Б.А - эксперт аттестат № KZ79VJE00019533 от 17.08.2016г, № KZ08VJE00019162 от 26.07.2016г, № KZ58VJE00019523 от 16.08.2016г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 29 ноября 2019 года ТОО «Жоба», эксперт Джуманова А.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«РП «Строительство центральной районной больницы на 150 коек в поселке Шиели, Кызылординской области.» пос.Шиели, Шиелийского района Кызылординской области.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Кызылординская область, Шиелийский район, пос. Шиели**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «06» января 2017 года №393 решение акима пос.Шиели**;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» от 20.12.2017 года №KZ35REA00080846**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Жоба» г.Кызылорда, заказ №18-11**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление строительсва, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» приказ № от г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2017 год**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, **17** месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **17** ;
фактически, месяц: **17** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Больница	коек	150		150	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание больницы состоит из четырёх блоков (А, Б, В – 3-х этажные блоки; Г – 2-х этажный блок) прямоугольной формы в плане. Связь блоков осуществляется переходными 3-х этажными галереями (2шт). Междуэтажная связь осуществляется связующими лестнично-лифтовыми блоками.

Блок А-трехэтажное здание с техподпольем. 1этаже расположены- приемное отделение, приемно-смотровой бокс, перевязочная, рентген,процедурный и смотровые кабинеты, комнаты персонала

2-этаж-послеоперационная на четыре кровати и изолятора, стерилизационного отделеня, лаборатории,кабинеты персонала.

3-этаж- операционная,санпропускник с боксами, наркозных,помещении подготоаки аппарптов искусственного кровообращения , инструментальной, кладовой переносной аппаратуры и др.помещений.

Блок Б- здание трехэтажное с подвалом. Расположены следующие отделения: 1этаж-приемное и обсервационное отделение, палаты для новорожденных с кувезами, помещения акушерки,родовой, палат санпропускника, отделения выписки идр.

2 этпж- родовое отделение и послеродовое отделение с палатами,палат для новорожденных с кувезами , помещений для сцеживания, хранения и выдачи молока, прививочной, кабинета фототерапии

3 этаж-послеродовое отделение, неврологическое отделение.

Блок В- здание трехэтажное с подвалом. Расположены следующие отделения: 1 этаж – педиатрическое, 2 этаж-хирургическое, 3 этаж- терапевтическое.

Блок Г-двухэтажное здание с техподпольем.Расположены следующие отделения: 1 этаж-клинико-диагостическая лаборатория, служебно-бытовые помещения

2-этаж- отделение физиотерапии, рентген кабинет и отделение реабилитации и восстановления.

Блок Д (галерея) здание одноэтажное, осуществляется связь между лечебными корпусами

Для обеспечения доступности верхних этажей предусмотрено: в блоках «А» и «Г» - по 1-му больничному лифту в каждом блоке и в блоках «Б» и «В» - по 1-му пассажирскому лифту.

Хозяйственный корпус
Здание одноэтажное прямоугольной формы без подвала.
В здании расположены помещения: стиральная, сушильно-гладильные цеха, сантехническая, электротехническая мастерские, ремонтная мастерская медицинского оборудования.

Патологоанатомический корпус
Здание одноэтажное, прямоугольное без подвала.
В здании расположены следующие помещения: вестибюль ожидания, комната одеваний трупов, секционная, помещение хранения трупов, кабинет врача, комната персонала, канцелярия, лаборатория, моечная, душевая, санузел, кладовые, тепловой узел.

Теплая стоянка на 3 автомашины
Здание одноэтажное прямоугольной формы без подвала

Котельная
Здание одноэтажное, прямоугольной формы без подвала, с двумя котлами «ВВ-1200» (основной вариант) и двумя котлами «ВВ-750» (резервный вариант).
Резервуары для хранения топлива емкостью 10 м3, дымовая труба – из металлической трубы диаметром 400мм, высотой 15м

Пищеблок
Здание одноэтажное, прямоугольной формы без подвала.
Предусмотрены следующие помещения: варочный цех, цех заготовки мяса, птицы, рыбы, цех мучных изделий, цех заготовки овощей, помещение для хранения мяса, птицы и рыбы, комната диетолога, раздаточная, моечная кухонной посуды, загрузочная, кладовые, комната персонала, душевая, венткамера и электрощитовая.

Главный корпус фундаменты – ленточные, сборные железобетонные плиты и блоки бетонные стен подвала, по верху сборных фундаментных плит выполнен армированный железобетонный шов толщиной 100мм, по верху бетонных блоков – армированный монолитный железобетонный пояс.
Хозкорпус, пищеблок, ПАК, теплая стоянка, котельная , проходная фундаменты – ленточные, монолитные железобетонные из бетона и блоки бетонные стен подвала.

Стены больницы и вспомогательных служб из керамического кирпича с утеплителем из пенополистирола и облицовкой лицевым керамическим кирпичом, внутренние стены и перегородки – из керамического кирпича.
Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты, лестницы – сборные железобетонные, перемычки – сборные железобетонные , прогоны – сборные железобетонные .
Шахты лифтов – из керамического кирпича, пандус: стенки – бетонные
Кровля - металлочерепица по наслонным стропилам.
Оконные блоки: поливинилхлоридные, дверные блоки: деревянные, металлические, полы: линолеум, керамические плитки, бетонные, внутренняя отделка водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой.

Трансформаторная станция БКТП, выгреб на 100м3, уборная на 9 очков.
Тепловые сети
Прокладка тепловых сетей выполнена в канале из сборных железобетонных элементов. Прокладка труб – четырехтрубная, общей протяженностью 712м в 8-трубном исполнении из стальных электросварных труб диаметром 38х2,5 – 159х4,5 мм и стальных водогазопроводных труб диаметром 25 – 125мм , предусмотрено резервирование подачи тепла на теплоснабжение больницы.

Вентиляция
Здание больницы оборудовано системами кондиционирования воздуха и приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением.
Медицинское газоснабжение
Кислородоснабжениябольницы является пункт хранения кислорода на 40 баллонов. От пункта хранения кислород подается в главный корпус,прокладка кислородопровода принята подземная.
Трубопроводы - из стальных бесшовных труб.
Разводка кислородопровода внутри здания выполнена открыто по стенам коридоров. Подача кислорода осуществляется в операционные, наркозные, послеоперационные палаты, реанимационные, родовые, палаты интенсивной терапии, перевязочные.
Газоснабжение
Подводящий газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб типа ПЭ 100 ГАЗ SDR11 диаметры труб 250х22,7мм, 110х10,0мм, 90х8,2мм и низкого давления - надземно, из стальных электросварных труб диаметром 108х4,0мм от точки врезки до площадки ШРП;
Наружные водопроводные сети из полиэтиленовых труб диаметрами 160х9,5мм; 110х6.6мм; 63х3.8мм; 25х2мм. Общая протяженность – 902м, установлены пожарные гидранты,водопроводные колодцы приняты диаметром 1500мм
Сети 10кВ. протяженностью- 1,777 км проводами марки СИП на железобетонных опорах с использованием арматуры фирмы ENSTO, установка прибора учета электроэнергии электронного типа Меркурий.

Внутриплощадочные сети 0,4кВвыполнены от проектируемой РУ-0,4кВ 2БКТП-10/0,4кВ кабелями АВБбШв-1кВ, наружного освещения марки «Торшер» с лампами на металлических стойках высотой h=3,5м кабелем марки АВВГ-660 (L=1242,0м).
Установлены слаботочные сети,телефонизация, территория благоустроена.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации): всего **7040564,123**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажныхработ **2220268,883**тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **3660305,427**тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **5 548 324,7**тысяч тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ **2220268,883** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2226968,342** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:

«Строительство центральной районной больницы на 150 коек в поселке Шиели, Кызылординской области»»

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик: **ГУ «Управление строительсва, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**

Начальник Альсериков М

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «СК Энерго-OIL »**

Директор Кайыров С.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «Жоба»**

Директор Пягай С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик **ТОО «СМП-Кызылорда»**
(генеральный подрядчик)

Директор Алимкулов Т. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 61
29.11 2019 ж.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"29" ноября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМП-Кызылорда», Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Д. Тажибаева №14**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Т. Алимкулова.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«РП «Строительство центральной районной больницы на 150 коек в поселке Шиели, Кызылординской области.».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительсва, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» - руководитель Альсериков М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Танатар-Курылыс Сервис», ТОО «Асар-Курылыс», ПК «Сапак»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация**) ТОО «Жоба» г.Кызылорда, заказ №18-11**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительсва, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» приказ № от г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Больница	коек	150		150	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание больницы состоит из четырёх блоков (А, Б, В – 3-х этажные блоки; Г – 2-х этажный блок) прямоугольной формы в плане. Связь блоков осуществляется переходными 3-х этажными галереями (2шт). Междуэтажная связь осуществляется связующими лестнично-лифтовыми блоками..

Блок А-трехэтажное здание с техподпольем. 1этаже расположены- приемное отделение, приемно-смотровой бокс, перевязочная, рентген,процедурный и смотровые кабинеты, комнаты персонала

2-этаж-послеоперационная на четыре кровати и изолятора, стерилизационного отделеня, лаборатории,кабинеты персонала.

3-этаж- операционная,санпропускник с боксами, наркозных,помещении подготоаки аппарптов искусственного кровообращения , инструментальной, кладовой переносной аппаратуры и др.помещений.

Блок Б- здание трехэтажное с подвалом. Расположены следующие отделения: 1этаж-приемное и обсервационное отделение, палаты для новорожденных с кувезами, помещения акушерки,родовой, палат санпропускника, отделения выписки идр.

2 этпж- родовое отделение и послеродовое отделение с палатами,палат для новорожденных с кувезами , помещений для сцеживания, хранения и выдачи молока, прививочной, кабинета фототерапии

3 этаж-послеродовое отделение, неврологическое отделение.

Блок В- здание трехэтажное с подвалом. Расположены следующие отделения: 1 этаж – педиатрическое, 2 этаж-хирургическое, 3 этаж- терапевтическое.

Блок Г-двухэтажное здание с техподпольем.Расположены следующие отделения: 1 этаж-клинико-диагостическая лаборатория, служебно-бытовые помещения

2-этаж- отделение физиотерапии, рентген кабинет и отделение реабилитации и восстановления.

Блок Д (галерея) здание одноэтажное, осуществляется связь между лечебными корпусами

Для обеспечения доступности верхних этажей предусмотрено: в блоках «А» и «Г» - по 1-му больничному лифту в каждом блоке и в блоках «Б» и «В» - по 1-му пассажирскому лифту.

Хозяйственный корпус

Здание одноэтажное прямоугольной формы без подвала.

В здании расположены помещения: стиральная, сушильно-гладильные цеха, сантехническая, электротехническая мастерские, ремонтная мастерская медицинского оборудования.

Патологоанатомический корпус

Здание одноэтажное, прямоугольное без подвала.

В здании расположены следующие помещения: вестибюль ожидания, комната одеваний трупов, секционная, помещение хранения трупов, кабинет врача, комната персонала, канцелярия, лаборатория, моечная, душевая, санузел, кладовые, тепловой узел.

Теплая стоянка на 3 автомашины

Здание одноэтажное прямоугольной формы без подвала

Котельная

Здание одноэтажное, прямоугольной формы без подвала, с двумя котлами «ВВ-1200» (основной вариант) и двумя котлами «ВВ-750» (резервный вариант).

Резервуары для хранения топлива емкостью 10 м3, дымовая труба – из металлической трубы диаметром 400мм, высотой 15м

Пищеблок

Здание одноэтажное, прямоугольной формы без подвала.

Предусмотрены следующие помещения: варочный цех, цех заготовки мяса, птицы, рыбы, цех мучных изделий, цех заготовки овощей, помещение для хранения мяса, птицы и рыбы, комната диетолога, раздаточная, моечная кухонной посуды, загрузочная, кладовые, комната персонала, душевая, венткамера и электрощитовая.

Главный корпус фундаменты – ленточные, сборные железобетонные плиты и блоки бетонные стен подвала, по верху сборных фундаментных плит выполнен армированный железобетонный шов толщиной 100мм, по верху бетонных блоков – армированный монолитный железобетонный пояс.

Хозкорпус, пищеблок, ПАК, теплая стоянка, котельная , проходная фундаменты – ленточные, монолитные железобетонные из бетона и блоки бетонные стен подвала.

Стены больницы и вспомогательных служб из керамического кирпича с утеплителем из пенополистирола и облицовкой лицевым керамическим кирпичом, внутренние стены и перегородки – из керамического кирпича.

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты, лестницы – сборные железобетонные, перемычки – сборные железобетонные , прогоны – сборные железобетонные .

Шахты лифтов – из керамического кирпича, пандус: стенки – бетонные

Кровля - металлочерепица по наслонным стропилам.

Оконные блоки: поливинилхлоридные, дверные блоки: деревянные, металлические, полы: линолеум, керамические плитки, бетонные, внутренняя отделка водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой.

Трансформаторная станция БКТП, выгреб на 100м3, уборная на 9 очков.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей выполнена в канале из сборных железобетонных элементов. Прокладка труб – четырехтрубная, общей протяженностью 712 м в 8-трубном исполнении из стальных

электросварных труб диаметром 38х2,5 – 159х4,5 мм и стальных водогазопроводных труб диаметром 25 – 125мм , предусмотрено резервирование подачи тепла на теплоснабжение больницы.

Вентиляция

Здание больницы оборудовано системами кондиционирования воздуха и приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением.

Медицинское газоснабжение

Кислородоснабжения больницы является пункт хранения кислорода на 40 баллонов. От пункта хранения кислород подается в главный корпус, прокладка кислородопровода принята подземная.

Трубопроводы - из стальных бесшовных труб.

Разводка кислородопровода внутри здания выполнена открыто по стенам коридоров. Подача кислорода осуществляется в операционные, наркозные, послеоперационные палаты, реанимационные, родовые, палаты интенсивной терапии, перевязочные.

Газоснабжение

Подводящий газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб типа ПЭ 100 ГАЗ SDR11 диаметры труб 250х22,7мм, 110х10,0мм, 90х8,2мм и низкого давления - надземно, из стальных электросварных труб диаметром 108х4,0мм от точки врезки до площадки ШРП;

Наружные водопроводные сети из полиэтиленовых труб диаметрами 160х9,5мм; 110х6.6мм; 63х3.8мм; 25х2мм. Общая протяженность – 902м, установлены пожарные гидранты, водопроводные колодцы приняты диаметром 1500мм

Сети 10кВ. протяженностью-1,777 км проводами марки СИП на железобетонных опорах с использованием арматуры фирмы ENSTO, установка прибора учета электроэнергии электронного типа Меркурий.

Внутриплощадочные сети 0,4кВ выполнены от проектируемой РУ-0,4кВ 2БКТП-10/0,4кВ кабелями АВБбШв-1кВ, наружного освещения марки «Торшер» РТУ04-125-021-У1 с лампами ДРЛ-125 Вт на металлических стойках высотой h=3,5м кабелем марки АВВГ-660 (L=1242,0м).

Установлены слаботочные сети, телефонизация, территория благоустроена.

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2017 год.** окончание работ **ноябрь 2019 год;**

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, 17 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17 ;

фактически, месяц: 17 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Шиелийского РЭС, **Куздибаев Н.** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Директор районного газового хозяйства пос.Шиели, **Молдраимова А**. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Начальник Шиелийского ЛТЦ АО «Казахтелком» ЮРДТ Кызылординский ТУМС, **Жумабаев А.Е.** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Начальник производственного участка ЖГВ Шиелийского филиала ОДСП «Арал», **Сарсенбаев А.Ш.** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Главврач райбольницы пос. Шиели, **Амиров Н.А.** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Руководитель Шиелийского районного отдела занятости социальных программ и регистрации актов гражданского состояния **Толегенов А.Р.** _____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство центральной районной больницы на 150 коек в поселке Шиели, Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «СМП-Кызылорда», Алимкулов Т.М. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Асар-Курылыс», Малкаждар Н.С. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись , дата

Место печати (при наличии)

ПК «Сапак», Садыков С.Т. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись , дата

Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 61
29 11 2019 ж.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

г.Кызылорда " 29 " ноября 2019 года

Авторский надзор **ТОО «Жоба»-директор Пягай С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Джуманова Айнур -авторский надзор №KZ81VJE00021728 от 28.12.2016 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании _____
№ договора и дата

по объекту: **«РП «Строительство центральной районной больницы на 150 коек в поселке Шиели,Кызылординской области.» в пос. Шиел Шиелийского района Кызылординской области.**
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Управление строительсва, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» - руководитель Альсериков М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «СМП-Кызылорда», ГСЛ №008993 от 3 июня 2002 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Алимкулова Т.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО «Асар Курылс», ГСЛ №13004930 от 04.03.2013г
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Малкаждар Ниязхана Сейтсұлтанұлы.** ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ПК «Сапак» ГСЛ №15008807 от 13№05№2015года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Садыкова Серикбая Тастамбекұлы..** ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Танатар-Курылыс Сервис» ГСЛ № 0001092 от 13.07.2010 г№
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Бадашева Армана Айтмахановича.** ;
фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2017 год**;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **17**

по норме или по проекту организации строительства **17** месяц;

фактически **17** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

«Строительство центральной районной больницы на 150 коек в поселке Шиели, Кызылординской области.» заказ №18-11
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Управление строительсва, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» приказ № от г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация:

ТОО «Жоба» - директор Пягай С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата *М.П.*

эксперт(ы) по авторскому надзору:

Джуманова Айнур Акылбековна №KZ81VJE00021728 от 28.12.2016 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

подпись, дата *М.П.*