Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

Подрядчик: **ТОО " BCS Construction"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ноябрь** 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№492/22-141	31.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района	**15 465 400,91**	**13 808 393,67**	**13 808 393,67**						**1 657 007,24**	**15 465 400,91**

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель **Майшыбаев А.Б.**

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Директор
ТОО «Қабылан эксперт»
Нургалин Р.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА,404/67 БИН/ИИН 091240001846

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района

(наименование, адрес)

Договор (контракт) №492/22-141 от 31.10.2022г

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 года

на 01-01 ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ - АВТОДОРОГА

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Устройство трубы D=2х0,5м (1 шт), длина 11,20 мп на ПК 11+38										
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2019 таб.1601-0204-30 п.2	Восстановление оси трассы II категории сложности	км	1,168015	27271 0	0 0	31853 0	0 0	0	0 0	31853	
2	2	СЦИ РК 8.03-04-2019 таб.1601-0204-30 п.5	Закрепление оси трассы II категории сложности	км	1,168015	16517 0	0 0	19292 0	0 0	0	0 0	19292	
			Итого по разделу: 5. Устройство трубы D=2х0,5м (1 шт), длина 11,20 мп на ПК 11+38									51145	
			ИТОГО:					51145 0	0 0				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51145	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									53704	
			НДС			12 %		6444					
			Итого с НДС									60148	
			Конкурсная скидка									3007,40	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									57140,60	
			В том числе НДС 12%:									6122,21	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction" Прокопчин П.В.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт" Асанбаев М.О.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель Майлыбаев А.Б.

Авторский надзор ТОО "БА ЕРС и К"

Ибрагимова Г.Е.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА,404/67 БИН/ИИН 091240001846
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района
(наименование, адрес)

Договор (контракт) №492/22-141 от 31.10.2022г

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 года

на 02-01-01 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - АВТОДОРОГА

Составлен (а) в текущих ценах на 08 11 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Рекультивация земель										
1	1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	501	27,61	27,61	13833	13833	0	4152	19424	
						0	11,51	0	5767		1439		
2	2	E11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м3 грунта	501	23,9	23,9	11974	11974	0	3593	16812	
						0	9,96	0	4990		1245		
3	3	E11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5010	1,15	1,15	5762	5762	0	1731	8092	
						0	0,48	0	2405		599		
4	4	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	501	27,61	27,61	13833	13833	0	4152	19424	
						0	11,51	0	5767		1439		
5	5	E11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м3 грунта	501	23,9	23,9	11974	11974	0	3593	16812	
						0	9,96	0	4990		1245		
			Итого по разделу: 1. Рекультивация земель									80564	
			Раздел: 2. Земляные работы										
6	6	E11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1329	56,43	56,43	74995	74996	0	17616	100020	
						0	18,41	0	24467		7409		
7	7	E11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м	м3 грунта	1329	189,8	189,8	252244	252245	0	59250	336414	
						0	61,92	0	82292		24920		
8	8	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т до 6 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4103	70,79	70,79	290451	290452	0	85198	405701	
						0	28,84	0	118331		30052		
9	9	E11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход (5) по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4103	34,16	34,16	140158	140159	0	32319	186275	
						0	10,94	0	44887		13798		
10	10	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4103	84,38	71,11	346211	291765	11488	83691	464294	
						10,47	17,86	42958	73280		34392		
	10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	410,3	28				11488,4			Казахстан 100%
11	11	E11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1933	64,12	64,12	123944	123944	0	29116	165305	
						0	20,92	0	40438		12245		
12	12	E11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м3 грунта	1160	53,86	53,86	62478	62477	0	14674	83324	
						0	17,57	0	20381		6172		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	E11-010104-0210 K=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м		773	215,44	215,44	166535	166535	0	39121	222108	
				м3 грунта		0	70,29	0	54334		16452		
14	14	E11-010102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3		2040	152,7	145,74	311508	297309	184	55961	396867	
				м3 грунта		6,87	31,23	14015	63709		29398		
	14 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0816	2340				190,94			
15	15	C341-020102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		3672	170		624240				674179	
				т·км							49939		
16	16	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		2040	21,9	18,4	44676	37536	184	16274	65826	
				м3 грунта		3,41	7,67	6956	15647		4876		
	16 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0816	2340				190,94			
17	17	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т до 6 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		3069	70,79	70,79	217255	217255	0	63727	303461	
				м3 уплотненного грунта		0	28,84	0	88510		22479		
18	18	E11-010201-0108 K=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход (5) по одному следу при толщине слоя 30 см		3069	34,16	34,16	104837	104837	0	24174	139332	
				м3 уплотненного грунта		0	10,94	0	33575		10321		
19	19	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой до 10%		307	84,38	71,11	25905	21831	860	6262	34740	
				м3 уплотненного грунта		10,47	17,86	3214	5483		2573		
	19 1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	30,7	28				859,6			Казахстан 100%
20	20	E11-010203-0112 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48. Группа грунтов 2		13675	60,92	33,13	833081	453052	0	349828	1277542	
				м2 спланированной площади		27,79	7,74	380028	105844		94633		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									**4855388**	
			ИТОГО:					**3675894**	**2591769**	**12716**	**894432**	**4935952**	
								447171	**795097**		**365626**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**192502**					
			Итого с временными									**5128453**	
			Зимние удорожания			**6,48 %**		**332324**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5460777**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**109216**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5569993**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**5848693**	
			НДС			**12 %**		**701843**					
			Итого с НДС									**6550536**	
			Конкурсная скидка									**327526,81**	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									**6223009,19**	
			В том числе НДС 12%:									**666750,98**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction" Прокошин П.В.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт" Асылбаев М.О.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель Майшыбаев А.Б.

Авторский надзор ТОО "БА ЕРС и К"

Ибрагимова Г.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА,404/67 БИН/ИИН 091240001846

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района

(наименование, адрес)

Договор (контракт) №492/22-141 от 31.10.2022г

за ноябрь 2022 года

Акт выполненных работ

на 02-01-03 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ - АВТОДОРОГА

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубы										
1	1	E11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63,39	168,13 / 6,33	161,8 / 27,24	10658 / 401	10257 / 1727	0	1532 / 975	13165	
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,5085	2188,03 / 2188,03	0 / 0	20805 / 20805	0 / 0	0	14980 / 2863	38648	
3	3	E11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	3,238	3951,98 / 1146,48	238,53 / 74,66	12797 / 3712	773 / 242	8312	3915 / 1337	18049	
	3.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,0475	2053,58				8311,87			
4	4	E11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство (бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010)	м3 бетона в деле	4,85	27376,48 / 3554,7	3555,56 / 909,29	132776 / 17240	17244 / 4410	98291	18186 / 12077	163039	
	4.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	56115				3102,6			Казахстан 100%
	4.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0664	50417				3349,96			Казахстан 100%
	4.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,2289	10612				2429,3			Казахстан 100%
	4.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,047	44550				2095,85			Казахстан 100%
	4.5	2102-0101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,947	16882				83515,25			
	4.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	4,947	326				1612,72			Казахстан 100%
5	5	E11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,249326	64320,8 / 63984,8	0 / 0	16037 / 15953	0 / 0	84	13401 / 2355	31793	
	5.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,748	112				83,77			Казахстан 100%
6	6	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235928	226611		53464		53464	4277	57741	Казахстан
7	7	E11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м (заделка стыков раствором марки М150)	м3 железобетона звеньев	7,68	28832,76 / 10619,94	12205,41 / 3395	221436 / 81561	93738 / 26074	46137	90413 / 24948	336797	
	7.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,8448	14473				12226,79			Казахстан 100%
	7.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	76,8	223				17126,4			Казахстан 100%
	7.3	2113-0804-1101	Пакли пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	19,5072	575				11216,64			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С121-040801-0109	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	18	41377		744786		744786	59583	804369	Казахстан
9	9	ССЦП РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F300, W6 5%	м3	7,68	4925,83		37830		37830	3026	40856	
10	10	Е11-300504-0103 Изм и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	51,808	4052,96 828,85	142,44 49,68	209976 42941	7380 2574	159655	38233 19857	268066	
	10.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,2331	152763				35614,55			
	10.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0829	194349				16110,13			Казахстан 100%
	10.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0409	471631				19303,06			Казахстан 100%
	10.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	51,808	1280				66314,24			
11	11	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	9,495	4864,32 1290,38	212,15 73,83	46187 12252	2014 701	31920	10881 4565	61633	
	11.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0646	152763				9863,3			
	11.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,2218	6932				15401,73			Казахстан 100%
	11.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,3112	575				4203,91			
12	12	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	9,4	4650,24 2180,56	210,74 103,36	43712 20497	1981 972	21234	18034 4940	66686	
	12.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,34	2053,58				21234,02			
13	13	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон лотка. Устройство (бетон класса В20, F300, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	1,616	28474 3554,7	3555,56 909,29	46014 5744	5745 1469	34524	6060 4166	56240	
	13.1	2107-0201-0202	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0184	56115				1033,77			Казахстан 100%
	13.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0221	50417				1116,19			Казахстан 100%
	13.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0763	10612				809,43			Казахстан 100%
	13.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0157	44550				698,33			Казахстан 100%
	13.5	2102-0101-2818	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,6483	17958				29600,53			
	13.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,6483	326				537,35			Казахстан 100%
14	14	Е11-420104-0205	Доски противофильтрационные, масса свыше 0,1 т. Установка	м3 сборных конструкций	2,02	36418,96 15639	11249,69 4231,62	73566 31591	22725 8548	19251	27294 8069	108929	
	14.1	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,04	154448				6177,3			Казахстан 100%
	14.2	2110-0406-9901	Маты битумные	м2	40,602	322				13073,84			Казахстан 100%
15	15	С121-040803-0501	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	71335		142670		142670	11414	154084	Казахстан
16	16	ССЦП РК 8.04-08-2020 табл.5 п 2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F300, W6 6%	м3	2,02	4237,72		8560		8560	685	9245	
17	17	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1,0 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	1,96	11619,42 3755,34	3819,81 1067,5	22774 7360	7487 2092	7927	7940 2457	33171	
	17.1	2102-0103-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,4116	13388				5510,5			Казахстан 100%
	17.2	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,098	14473				1418,35			Казахстан 100%
18	18	С121-040801-0405	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 15.170 (№13) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт	2	79711		159422		159422	12754	172176	Казахстан
19	19	ССЦП РК 8.04-08-2020 табл.5 п 2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F300, W6 5%	м3	1,96	4066,89		7971		7971	638	8609	
20	20	Е11-420103-0103	Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 3 т	м3 сборных конструкций	3,56	6777,09 2611,7	4165,39 1662,08	24126 9298	14829 5917	0	10346 2758	37230	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	С121-040803-0201	Стенки откосные железобетонные водопровускных труб СТ1вл, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	60860		243440		243440	19475	262915	Казахстан
22	22	ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F300, W6 6%	м3	3,56	4102,92		14606		14606	1169	15775	
23	23	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,5	4052,96	142,44	99298	3490	75501	18080	126768	
						828,85	49,68	20307	1217		9390		
	23.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,1103	152763				16842,12			
	23.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0392	194349				7618,48			Казахстан 100%
	23.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0194	471631				9128,42			Казахстан 100%
	23.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24,5	1280				31360			
24	24	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,616	36,29	36,29	276	276	0	77	381	
						0	14,1	0	107		28		
25	25	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,616	171,86	79,2	1309	604	0	719	2190	
						92,66	38,43	706	293		162		
26	26	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,616	84,38	71,11	643	542	21	155	862	
						10,47	17,86	80	136		64		
	26.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,7616	28				21,32			Казахстан 100%
27	27	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	34,6	50,17	22,38	1736	774	0	823	2764	
						27,79	5,23	962	181		205		
28	28	Е11-400801-0101	Конструкции подпорные деревянные (асфальтовые планки). Устройство	м3 древесины в конструкции	0,4	86817,04	2319,31	34727	927	22537	10552	48901	
						28155,4	1156,22	11262	462		3622		
	28.1	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,42	49060				20605,2			Казахстан 100%
29	29	Е11-420101-0601	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 20 см (10см). Устройство насухо вручную	м2 подстилающего слоя	35	1008,36	49,23	35293	1723	18805	10486	49441	
						421,85	18,72	14765	655		3662		
	29.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,35	2558,48				18804,83			
30	30	Е11-420101-0602 К=2	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка). Устройство насухо вручную. Добавлять или исключить с изменением толщины на 5 см к норме 1142-0101-0601	м2 подстилающего слоя	35	354,23	24,85	-12398	-870	-9402	-1671	-15194	
						60,74	9,45	-2126	-331		-1125		
	30.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,675	2558,48				9402,41			
31	31	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Упоры монолитные. Устройство (бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010)	м3 бетона в деле	4	27376,48	3555,56	109506	14222	81065	14999	134465	
						3554,7	909,29	14219	3637		9960		
	31.1	2107-0201-0202	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0456	56115				2558,84			Казахстан 100%
	31.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0548	50417				2762,85			Казахстан 100%
	31.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,1888	10612				2003,55			Казахстан 100%
	31.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0388	44550				1728,54			Казахстан 100%
	31.5	2102-0101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,08	16882				68878,56			
	31.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	4,08	326				1330,08			Казахстан 100%
32	32	Е11-420102-0101 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3 бетона в конструкции	2,9	22920,35	623,8	66469	1809	54403	7640	80038	
						3536,82	337,35	10257	978		5929		
	32.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0015	15664				47015,5			Казахстан 100%
	32.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2801	6932				1941,93			Казахстан 100%
	32.3	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3,77	1252				4720,04			Казахстан 100%
33	33	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0762	264810		20179		20179	1614	21793	
			Итого по разделу: 1. Трубы									3211625	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					2650651	207670	2103193	323075	3211625	
								339787	62061		237899		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		125253					
			Итого с временными									3336876	
			Зимние удорожания			3,15 %		105112					
			Итого с зимними удорожаниями									3441988	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68840					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3510828	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3686496	
			НДС			12 %		442379,52					
			Итого с НДС									4128875,52	
			Конкурсная скидка									206443,78	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									3922431,74	
			В том числе НДС 12%:									420260,54	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction" Прокопчик П.В.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт" Асанов М.О

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Ибрагимова Г.Е.

Руководитель Майшыбаев А.Б.

Авторский надзор ТОО "БА ЕРС и К"

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА,404/67 БИН/ИИН 091240001846

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района

(наименование, адрес)

Договор (контракт) №492/22-141 от 31.10.2022г

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022года

02-01-02 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА - АВТОДОРОГА

Составлен (а) в текущих ценах на 25 11 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство дорожной одежды										
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 24см. Устройство.		240,175	1256,98	1098,78	301895	263899	471	108889	443647	
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	263,55	37525	63298		32863		
	1 1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	16,8122	28				470,74			Казахстан 100%
2	2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		301,1366667	2053,58		618408		618408		667881	
				м3							49473		
3	3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщиной 15 см		1314	248,15	186,22	326072	244693	486	164522	529842	
			м2 основания или покрытия			61,56	54,37	80893	71442		39248		
	3 1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	17,2462	28				482,89			Казахстан 100%
4	4	С121-010603-0105	Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83		303,7116667	6450		1958940		1958940		2115655	Казахстан
				м3							156715		
			Итого по разделу: 1. Устройство дорожной одежды									**3757025**	
			ИТОГО:					**3205315**	**508592**	**2578305**	**273411**	**3757025**	
								118418	**134740**		**278299**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**146524**					
			Итого с временными									**3903550**	
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**56211**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3959761**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**79195**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4038956**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**4241049**	
			НДС			**12 %**		**508925,88**					
			Итого с НДС									**4749974,88**	
			Конкурсная скидка									**237498,75**	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									**4512476,13**	
			В том числе НДС 12%:									**483479,58**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction" Прокошин Я.В.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель Майшибаев А.Б.

Авторский надзор ТОО "БА ЕРС и К"

Ибрагимова Г.Е.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт" Асанбаев М.О.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА,404/67 БИН/ИИН 091240001846
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района
(наименование, адрес)

Договор (контракт) №492/22-141 от 31.10.2022г

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 года

на 01-02 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АВТОДОРОГА работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Подготовительные работы										
1	1	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22,61	168,13 6,33	161,8 27,24	3801 143	3658 616	0	546 348	4695	
2	2	Е11-300402-0201	Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 0,75 м. Демонтаж	м одноочковой трубы	22,61	14546 11710,2	2835,8 691,28	328885 264768	64118 15630	0	235534 45154	609573	
	2.1	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т		12181							
	2.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
	2.3	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633905							
3	3	С341-040103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	3,957	691		2734			219	2953	
4	4	С341-020102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т км	27,699	49		1357			109	1466	
			Итого по разделу: 3. Подготовительные работы									618687	
			ИТОГО:					336777 264911	67776 16246		236080 45830	618687	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		24129					
			Итого с временными									642817	
			Зимние удорожания			2,43 %		15620					
			Итого с зимними удорожаниями									658437	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13169					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									671606	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									705210	
			НДС			12 %		84625					
			Итого с НДС									789835	
			Конкурсная скидка									39491,75	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									750343,25	
			В том числе НДС 12%:									80393,92	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction" Прокопин П.В.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт" Асанбаев М.О.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель Мейшыбаев

Авторский надзор ТОО "БА ЕРС и К"

Норатомова Г.Е.