Форма № приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 230540026543**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА,404/67 БИН/ИИН 091240001846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

Договор (контракт) **№492/22-141** от **31.10.2022г**
Доп.соглашение **№492/22-141/3 от22.06.2023г.**

Акт выполненных работ

за **август 2023** года

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ - АВТОДОРОГА

Составлен (а) в текущих ценах на 03.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Исключить акт выполненных работ за ноябрь 2022 года										
			Раздел: 1. Трубы										
1	1	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63,39	168,13	161,8	10658	10257	0	1532	-13165	
						6,33	27,24	401	1727		975		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,5085	2188,03	0	20805	0	0	14980	-38648	
						2188,03	0	20805	0		2863		
3	3	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	3,238	3951,98	238,53	12797	773	8312	3915	-18049	
						1146,48	74,66	3712	242		1337		
	3.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,0475	2053,58				8311,87			
4	4	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство (бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010)	м3 бетона в деле	4,85	27376,48	3555,56	132776	17244	98291	18186	-163039	
						3554,7	909,29	17240	4410		12077		
5	5	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,249326	64320,8	0	16037	0	84	13401	-31793	
						63984,8	0	15953	0		2355		
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235928	226611		53464		53464		-57741	Казахстан
											4277		
7	7	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м (заделка стыков раствором марки М150)	м3 железобетона звеньев	7,68	28832,76	12205,41	221436	93738	46137	90413	-336797	
						10619,94	3395	81561	26074		24948		
8	8	С121-040801-0109	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016		18	41377		744786		744786		-804369	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							59583		
9	9	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F300, W6 5%		7,68	4925,83		37830		37830		-40856	
				м3							3026		
10	10	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		51,808	4052,96	142,44	209976	7380	159655	38233	-268066	
				м2 изолируемой поверхности		828,85	49,68	42941	2574		19857		
11	11	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство		9,495	4864,32	212,15	46187	2014	31920	10881	-61633	
				м2 изолируемой поверхности		1290,38	73,83	12252	701		4565		
12	12	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство		9,4	4650,24	210,74	43712	1981	21234	18034	-66686	
				м3 подушки		2180,56	103,36	20497	972		4940		
	12.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,34	2053,58				21234,02			
13	13	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон лотка. Устройство (бетон класса В20, F300, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		1,616	28474	3555,56	46014	5745	34524	6060	-56240	
				м3		3554,7	909,29	5744	1469		4166		
14	14	Е11-420104-0205	Доски противофильтрационные, масса свыше 0,1 т. Установка		2,02	36418,96	11249,69	73566	22725	19251	27294	-108929	
				м3 сборных конструкций		15639	4231,62	31591	8548		8069		
15	15	С121-040803-0501	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		2	71335		142670		142670		-154084	Казахстан
				шт.							11414		
16	16	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F300, W6 6%		2,02	4237,72		8560		8560		-9245	
				м3							685		
17	17	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1,0 м. Сооружение		1,96	11619,42	3819,81	22774	7487	7927	7940	-33171	
				м3 сборных конструкций		3755,34	1067,5	7360	2092		2457		
18	18	С121-040801-0405	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 15.170 (№13) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016		2	79711		159422		159422		-172176	Казахстан
				шт.							12754		
19	19	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F300, W6 5%		1,96	4066,89		7971		7971		-8609	
				м3							638		
20	20	Е11-420103-0103	Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 3 т		3,56	6777,09	4165,39	24126	14829	0	10346	-37230	
				м3 сборных конструкций		2611,7	1662,08	9298	5917		2758		
21	21	С121-040803-0201	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		4	60860		243440		243440		-262915	Казахстан
				шт.							19475		
22	22	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F300, W6 6%		3,56	4102,92		14606		14606		-15775	
				м3							1169		
23	23	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		24,5	4052,96	142,44	99298	3490	75501	18080	-126768	
				м2 изолируемой поверхности		828,85	49,68	20307	1217		9390		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,616	36,29	36,29	276	276	0	77	-381	
						0	14,1	0	107		28		
25	25	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,616	171,86	79,2	1309	604	0	719	-2190	
						92,66	38,43	706	293		162		
26	26	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,616	84,38	71,11	643	542	21	155	-862	
						10,47	17,86	80	136		64		
27	27	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	34,6	50,17	22,38	1736	774	0	823	-2764	
						27,79	5,23	962	181		205		
28	28	Е11-400801-0101	Конструкции подпорные деревянные (асфальтовые планки). Устройство	м3 древесины в конструкции	0,4	86817,04	2319,31	34727	927	22537	10552	-48901	
						28155,4	1156,22	11262	462		3622		
29	29	Е11-420101-0601	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 20 см (10см). Устройство насухо вручную	м2 подстилающего слоя	35	1008,36	49,23	35293	1723	18805	10486	-49441	
						421,85	18,72	14765	655		3662		
30	30	Е11-420101-0602 К=2	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка). Устройство насухо вручную. Добавлять или исключить с изменением толщины на 5 см к норме 1142-0101-0601	м2 подстилающего слоя	35	354,23	24,85	-12398	-870	-9402	-1671	-15194	
						60,74	9,45	-2126	-331		-1125		
31	31	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Упоры монолитные. Устройство (бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010)	м3 бетона в деле	4	27376,48	3555,56	109506	14222	81065	14999	-134465	
						3554,7	909,29	14219	3637		9960		
32	32	Е11-420102-0101 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3 бетона в конструкции	2,9	22920,35	623,8	66469	1809	54403	7640	-80038	
						3536,82	337,35	10257	978		5929		
33	33	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0762	264810		20179		20179		-21793	
			Итого по разделу: 1. Трубы								1614		
												-3211625	
			ИТОГО:					**2650651**	**207670**	**2103193**	**323075**	**-3211625**	
								339787	**62061**		**237899**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**125253**					
			Итого с временными									**-3336876**	
			Зимние удорожания			**3,15 %**		**105112**					
			Итого с зимними удорожаниями									**-3441988**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**68840**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**-3510828**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**-3686496**	
			НДС			**12 %**		**-442379,52**					
			Итого с НДС									**-4128875,52**	
			Конкурсная скидка									**-206443,78**	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									**-3922431,74**	
			В том числе НДС 12%:									**-420260,54**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Исключить акт выполненных работ за июнь 2023 года										
			Раздел: 1. Устройство трубы D=2x0,5м (1 шт), длина 11,20 мп на ПК 11+38										
1	1	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,9	168,13	161,8	824	792	0	118	-1017	
						6,33	27,24	31	133		75		
2	2	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	1,5	3951,98	238,53	5928	358	3850	1813	-8360	
						1146,48	74,66	1720	112		619		
	2.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1.875	2053,58				3850,46			
3	3	Е11-300401-0401 Изм. и доп. вып. 14	Звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2x0,50 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/1,35 м	м3 железобетона звеньев	3,3	43217,65	14845,03	142618	48989	53076	45513	-203182	
						12288,98	4130	40554	13629		15051		
4	4	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм x 660 мм x 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	22	25542		561924		561924		-606878	
											44954		
5	5	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F200, W6 1,5%	м3	3,3	2554,2		8429		8429		-9103	
											674		
6	6	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	51,4	4052,96	142,44	208322	7322	158398	37931	-265953	
						828,85	49,68	42603	2554		19700		
7	7	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,5	4864,32	212,15	55940	2440	38661	13178	-74647	
						1290,38	73,83	14839	849		5529		
8	8	Е11-110101-0803	Изоляция засыпная песчанно-гравийная. Устройство	м3 изоляции	3,36	8154,07	1677,69	27398	5637	7590	15266	-46077	
						4217,44	615,96	14171	2070		3413		
	8.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,696	2053,58				7590,03			
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,9	36,29	36,29	178	178	0	50	-246	
						0	14,1	0	69		18		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,9	171,86	79,2	842	388	0	462	-1408	
						92,66	38,43	454	188		104		
11	11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,9	84,38	71,11	413	349	14	100	-554	
						10,47	17,86	51	88		41		
	11.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,49	28				13,72			Казахстан 100%
12	12	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	24	168,13	161,8	4035	3883	0	580	-4984	
						6,33	27,24	152	654		369		
13	13	Е11-300403-0104	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2x0,50 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	2,52	14119,82	7194,81	35582	18131	3849	15685	-55368	
						5397,46	2012,5	13602	5072		4101		
14	14	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		4	40961		163844		163844		-176952	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							13108		
15	15	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F200, W6 2,5%	м3	2,52	1625,44		4096		4096		-4424	
											328		
16	16	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	36,29	36,29	1016	1016	0	284	-1404	
						0	14,1	0	395		104		
17	17	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28	171,86	79,2	4812	2218	0	2643	-8051	
						92,66	38,43	2594	1076		596		
18	18	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	28	84,38	71,11	2363	1991	78	571	-3169	
						10,47	17,86	293	500		235		
19	19	Е11-070201-0201	Смотровой блок диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,52	14596,69	7690,99	7590	4000	200	5784	-14444	
						6521,43	2905,09	3391	1511		1070		
20	20	С121-040801-0502	Смотровой блок типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	2	19529		39058		39058		-42183	
											3125		
21	21	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F200, W6 2,5%	м3	0,52	1877,79		976		976		-1054	
											78		
22	22	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2	1941,38	200,34	3883	401	207	3445	-7914	
						1637,5	102,48	3275	205		586		
23	23	С123-030101-0316	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	2	65201		130402		130402		-140834	
											10432		
24	24	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,13	4052,96	142,44	41056	1443	31217	7476	-52415	
						828,85	49,68	8396	503		3883		
			Итого по разделу: 1. Устройство трубы D=2x0,5м (1 шт), длина 11,20 мп на ПК 11+38									**-1730621**	
			ИТОГО:					**1451529**	**99536**	**1205869**	**150899**	**-1730621**	
								146126	**29608**		**128193**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**67 494,00**					
			Итого с временными									**-1 798 116,00**	
			Зимние удорожания			**3,15 %**		**56 641,00**					
			Итого с зимними удорожаниями									**-1 854 757,00**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**37 095,00**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**-1 891 852,00**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**-1 986 513,00**	
			НДС			**12 %**		**238 382,00**					
			Итого с НДС									**-2 224 895,00**	
			Конкурсная скидка									**-111 244,75**	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									**-2 113 650,25**	
			В том числе НДС 12%:									**-226 462,53**	
			Раздел: 1. Трубы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63,39	168,13	161,8	10658	10257	0	1532	13165	
						6,33	27,24	401	1727		975		
2	2	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,5085	2188,03	0	20805	0	0	14980	38648	
						2188,03	0	20805	0		2863		
3	3	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	3,238	3951,98	238,53	12797	773	8312	3915	18049	
						1146,48	74,66	3712	242		1337		
	3.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,0475	2053,58				8311,87			
4	4	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство (бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010)	м3 бетона в деле	4,85	27376,48	3555,56	132776	17244	98291	18186	163039	
						3554,7	909,29	17240	4410		12077		
5	5	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,249326	64320,8	0	16037	0	84	13401	31793	
						63984,8	0	15953	0		2355		
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235928	226611		53464		53464		57741	Казахстан
											4277		
7	7	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м (заделка стыков раствором марки М150)	м3 железобетона звеньев	7,68	28832,76	12205,41	221436	93738	46137	90413	336797	
						10619,94	3395	81561	26074		24948		
8	8	С121-040801-0109	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	18	41377		744786		744786		804369	Казахстан
											59583		
9	9	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F300, W6 5%	м3	7,68	4925,83		37830		37830		40856	
											3026		
10	10	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	51,808	4052,96	142,44	209976	7380	159655	38233	268066	
						828,85	49,68	42941	2574		19857		
11	11	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	9,495	4864,32	212,15	46187	2014	31920	10881	61633	
						1290,38	73,83	12252	701		4565		
12	12	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	9,4	4650,24	210,74	43712	1981	21234	18034	66686	
						2180,56	103,36	20497	972		4940		
	12.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,34	2053,58				21234,02			
13	13	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон лотка. Устройство (бетон класса В20, F300, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	1,616	28474	3555,56	46014	5745	34524	6060	56240	
						3554,7	909,29	5744	1469		4166		
14	14	Е11-420104-0205	Доски противофильтрационные, масса свыше 0,1 т. Установка	м3 сборных конструкций	2,02	36418,96	11249,69	73566	22725	19251	27294	108929	
						15639	4231,62	31591	8548		8069		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С121-040803-0501	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	71335		142670		142670		154084	Казахстан
											11414		
16	16	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F300, W6 6%	м3	2,02	4237,72		8560		8560		9245	
											685		
17	17	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1,0 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	1,96	11619,42	3819,81	22774	7487	7927	7940	33171	
						3755,34	1067,5	7360	2092		2457		
18	18	С121-040801-0405	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 15.170 (№13) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	2	79711		159422		159422		172176	Казахстан
											12754		
19	19	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F300, W6 5%	м3	1,96	4066,89		7971		7971		8609	
											638		
20	20	Е11-420103-0103	Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 3 т	м3 сборных конструкций	3,56	6777,09	4165,39	24126	14829	0	10346	37230	
						2611,7	1662,08	9298	5917		2758		
21	21	С121-040803-0201	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	60860		243440		243440		262915	Казахстан
											19475		
22	22	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F300, W6 6%	м3	3,56	4102,92		14606		14606		15775	
											1169		
23	23	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,5	4052,96	142,44	99298	3490	75501	18080	126768	
						828,85	49,68	20307	1217		9390		
24	24	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,616	36,29	36,29	276	276	0	77	381	
						0	14,1	0	107		28		
25	25	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,616	171,86	79,2	1309	604	0	719	2190	
						92,66	38,43	706	293		162		
26	26	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,616	84,38	71,11	643	542	21	155	862	
						10,47	17,86	80	136		64		
	26.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.7616	28				21,32			Казахстан 100%
27	27	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	34,6	50,17	22,38	1736	774	0	823	2764	
						27,79	5,23	962	181		205		
28	28	Е11-400801-0101	Конструкции подпорные деревянные (асфальтовые планки). Устройство	м3 древесины в конструкции	0,4	86817,04	2319,31	34727	927	22537	10552	48901	
						28155,4	1156,22	11262	462		3622		
29	29	Е11-420101-0601	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 20 см (10см). Устройство насухо вручную	м2 подстилающего слоя	35	1008,36	49,23	35293	1723	18805	10486	49441	
						421,85	18,72	14765	655		3662		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-420101-0602 К=2	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка). Устройство насухо вручную. Добавлять или исключить с изменением толщины на 5 см к норме 1142-0101-0601		35	354,23	24,85	-12398	-870	-9402	-1671	-15194	
				м2 подстилающего слоя		60,74	9,45	-2126	-331		-1125		
31	31	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Упоры монолитные. Устройство (бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010)		4	27376,48	3555,56	109506	14222	81065	14999	134465	
				м3 бетона в деле		3554,7	909,29	14219	3637		9960		
32	32	Е11-420102-0101 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)		2,9	22920,35	623,8	66469	1809	54403	7640	80038	
				м3 бетона в конструкции		3536,82	337,35	10257	978		5929		
33	33	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0762	264810		20179		20179		21793	
				т							1614		
			Итого по разделу: 1. Трубы									**3211625**	
			Раздел: 2. Устройство трубы D=2х0,5м (1 шт), длина 11,20 мп на ПК 11+38										
34	34	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		4,9	168,13	161,8	824	792	0	118	1017	
				м3 грунта		6,33	27,24	31	133		75		
35	35	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчанно-гравийное. Устройство		1,5	3951,98	238,53	5928	358	3850	1813	8360	
				м3 основания		1146,48	74,66	1720	112		619		
	35.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,875	2053,58				3850,46			
36	36	Е11-300401-0401 Изм. и доп. вып. 14	Звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2х0,50 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/1,35 м		3,3	43217,65	14845,03	142618	48989	53076	45513	203182	
				м3 железобетона звеньев		12288,98	4130	40554	13629		15051		
37	37	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016		22	25542		561924		561924		606878	Казахстан
				шт.							44954		
38	38	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F200, W6 1,5%		3,3	2554,2		8429		8429		9103	
				м3							674		
39	39	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		51,4	4052,96	142,44	208322	7322	158398	37931	265953	
				м2 изолируемой поверхности		828,85	49,68	42603	2554		19700		
40	40	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство		11,5	4864,32	212,15	55940	2440	38661	13178	74647	
				м2 изолируемой поверхности		1290,38	73,83	14839	849		5529		
41	41	Е11-110101-0803	Изоляция засыпная песчанно-гравийная. Устройство		3,36	8154,07	1677,69	27398	5637	7590	15266	46077	
				м3 изоляции		4217,44	615,96	14171	2070		3413		
	41.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,696	2053,58				7590,03			
42	42	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		4,9	36,29	36,29	178	178	0	50	246	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	14,1	0	69		18		
43	43	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,9	171,86	79,2	842	388	0	462	1408	
						92,66	38,43	454	188		104		
44	44	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,9	84,38	71,11	413	349	14	100	554	
						10,47	17,86	51	88		41		
	44.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,49	28				13,72			Казахстан 100%
45	45	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	24	168,13	161,8	4035	3883	0	580	4984	
						6,33	27,24	152	654		369		
46	46	Е11-300403-0104	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х0,50 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	2,52	14119,82	7194,81	35582	18131	3849	15685	55368	
						5397,46	2012,5	13602	5072		4101		
47	47	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	40961		163844		163844		176952	Казахстан
											13108		
48	48	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F200, W6 2,5%	м3	2,52	1625,44		4096		4096		4424	
											328		
49	49	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	36,29	36,29	1016	1016	0	284	1404	
						0	14,1	0	395		104		
50	50	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28	171,86	79,2	4812	2218	0	2643	8051	
						92,66	38,43	2594	1076		596		
51	51	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	28	84,38	71,11	2363	1991	78	571	3169	
						10,47	17,86	293	500		235		
52	52	Е11-070201-0201	Смотровой блок диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,52	14596,69	7690,99	7590	4000	200	5784	14444	
						6521,43	2905,09	3391	1511		1070		
53	53	С121-040801-0502	Смотровой блок типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	2	19529		39058		39058		42183	Казахстан
											3125		
54	54	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F200, W6 2,5%	м3	0,52	1877,79		976		976		1054	
											78		
55	55	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2	1941,38	200,34	3883	401	207	3445	7914	
						1637,5	102,48	3275	205		586		
56	56	С123-030101-0316	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	2	65201		130402		130402		140834	
											10432		
57	57	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,13	4052,96	142,44	41056	1443	31217	7476	52415	
						828,85	49,68	8396	503		3883		
			Итого по разделу: 2. Устройство трубы D=2х0,5м (1 шт), длина 11,20 мп на ПК 11+38									1730621	
			Раздел: 3. Устройство трубы ЗКП2.200 D=1,0м (8 шт), длина 16 мп (дополнительно)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63,39	168,13	161,8	10658	10257	0	1532	13165	
						6,33	27,24	401	1727		975		
59	59	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,5085	2188,03	0	20805	0	0	14980	38648	
						2188,03	0	20805	0		2863		
60	60	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	3,238	3951,98	238,53	12797	773	8312	3915	18049	
						1146,48	74,66	3712	242		1337		
	60.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,0475	2053,58				8311,87			
61	61	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство (бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010)	м3 бетона в деле	4,85	27376,48	3555,56	132776	17244	98291	18186	163039	
						3554,7	909,29	17240	4410		12077		
62	62	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,249326	64320,8	0	16037	0	84	13401	31793	
						63984,8	0	15953	0		2355		
63	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235928	226611		53464		53464		57741	Казахстан
											4277		
64	64	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м (заделка стыков раствором марки М150)	м3 железобетона звеньев	7,68	28832,76	12205,41	221436	93738	46137	90413	336797	
						10619,94	3395	81561	26074		24948		
65	65	С121-040801-0207	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	8	78924		631392		631392		681903	Казахстан
											50511		
66	66	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	Надбавка к сметной стоимости за F300, W6 5%	м3	7,68	4925,83		37830		37830		40856	
											3026		
67	67	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	51,808	4052,96	142,44	209976	7380	159655	38233	268066	
						828,85	49,68	42941	2574		19857		
68	68	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	9,495	4864,32	212,15	46187	2014	31920	10881	61633	
						1290,38	73,83	12252	701		4565		
69	69	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	34,6	50,17	22,38	1736	774	0	823	2764	
						27,79	5,23	962	181		205		
70	70	Е11-400801-0101	Конструкции подпорные деревянные (асфальтовые планки). Устройство	м3 древесины в конструкции	0,4	86817,04	2319,31	34727	927	22537	10552	48901	
						28155,4	1156,22	11262	462		3622		
71	71	Е11-420101-0601	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 20 см (10см). Устройство насухо вручную	м2 подстилающего слоя	35	1008,36	49,23	35293	1723	18805	10486	49441	
						421,85	18,72	14765	655		3662		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	Е11-420101-0602 К=2	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка). Устройство насухо вручную. Добавлять или исключить с изменением толщины на 5 см к норме 1142-0101-0601	м2 подстилающего слоя	35	354,23	24,85	-12398	-870	-9402	-1671	-15194	
						60,74	9,45	-2126	-331		-1125		
73	73	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Упоры монолитные. Устройство (бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010)	м3 бетона в деле	4	27376,48	3555,56	109506	14222	81065	14999	134465	
						3554,7	909,29	14219	3637		9960		
74	74	Е11-420102-0101 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3 бетона в конструкции	2,9	22920,35	623,8	66469	1809	54403	7640	80038	
						3536,82	337,35	10257	978		5929		
75	75	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0762	264810		20179		20179		21793	
											1614		
			Итого по разделу: 3. Устройство трубы ЗКП2.200 D=1,0м (8 шт), длина 16 мп (дополнительно)									**2033898**	
			ИТОГО:					**5751050**	**457197**	**4563734**	**708344**	**6976144**	
								730117	**132979**		**516750**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**272069**				**7248209**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**3,15 %**		**228319**				**7476528**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**149531**				**7626059**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**8007636**	
			НДС			**12 %**		**960916**					
			Итого с НДС									**8968552**	
			Конкурсная скидка									**448 427,62**	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									**8 520 124,38**	
			Акт выполненных работ за ноябрь 2022									**-3 922 431,74**	
			Акт выполненных работ за июнь 2023									**-2 113 650,25**	
			Итого:									**2 484 042,40**	
			Непредвиденные работы и затраты									**-166 885,91**	
			Итого с НДС									**2 317 156,49**	
			В том числе НДС 12%:									**248 266,77**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction"

Директор _____ **Прокошин Н.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кабылан эксперт" _____ **Асанбаев М.О.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Руководитель _____ **Сулейменов Ж**

Авторский надзор ТОО "БА ЕРС и К"

_____ **Ибрагимова Г.Е.**