Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик — **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"**
Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, АЛМАТЫ, 84

Подрядчик: — **ТОО " BCS Construction"**

Наименование строительства и его адрес: — **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за **июнь** 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№492/22-141	31.10.2022				
		Доп. Соглашение №492/22-141/3	22.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района	**66 253 431,64**	**25 338 778,25**	**25 338 778,25**						**3 040 653,39**	**28 379 431,64**

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Руководитель _____ **Жанабек Е**

Зам.директора
ТОО «Қабылан эксперт»
_____ **Нургалин Р.Н.**

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

_____ **Прокошин П.В.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 230540026543**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА,404/67 БИН/ИИН 091240001846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

(наименование)

Договор (контракт) **№492/22-141** от **31.10.2022**г
Доп.соглашение **№492/22-141/3** от **22.06.2023**г.

Акт выполненных работ

за **июнь 2023**года

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА - АВТОДОРОГА

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство дорожной одежды										
1	1	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,00033	2053,58		1		1		1	
2	2	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщиной 15 см**	м2 основания или покрытия	40	248,15	186,22	9926	7449	15	5008	16129	
						61,56	54,37	2462	2175		1195		
	2.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,525	28				14,7			Казахстан 100%
3	3	С121-010603-0105	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	16,0647	6450		103617		103617		111906	Казахстан
											8289		
			Итого по разделу: 1. Устройство дорожной одежды									128036	
			Раздел: 2. Устройство тротуаров										
4	4	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	152	1823,36	0	277151	0	0	199549	514836	
						1823,36	0	277151	0		38136		
5	5	Е11-010104-0703 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48 К=2	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) в два прохода. Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1168	4,39	4,39	5128	5127	0	883	6492	
						0	1,05	0	1226		481		
6	6	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 24см. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	297,5	1256,98	1098,78	373952	326887	583	134879	549537	
						156,24	263,55	46481	78406		40706		
	6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	20,825	28				583,1			Казахстан 100%
7	7	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	362,95	2053,58		745347		745347		804975	
											59628		
8	8	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщиной 15 см**	м2 основания или покрытия	1168,5	248,15	186,22	289966	217598	432	146304	471172	
						61,56	54,37	71936	63531		34902		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	15,3366	28				429,42			Казахстан 100%
9	9	С121-010603-0105	Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	174,33	6450		1124428		1124428		1214382	Казахстан
											89954		
10	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2337	1720,48	32,69	4020762	76397	1982010	2153039	6667705	
						839,69	13,35	1962356	31199		493904		
	10.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	137,883	13713				1890789,58			Казахстан 100%
11	11	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	121,48	54924		6672168		6672168		7205941	Казахстан
											533773		
12	12	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1168,5	1602,01	32,69	1871949	38198	852573	1076519	3184345	
						839,69	13,35	981178	15599		235877		
	12.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	59,2897	13713				813039,52			Казахстан 100%
13	13	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,9	54924		1038064		1038064		1121109	Казахстан
											83045		
			Итого по разделу: 2. Устройство тротуаров									**21740494**	
			ИТОГО:					**16532459**	**671656**	**12519238**	**3716181**	**21868530**	
								3341564	**192136**		**1619890**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**852 873,00**					
			Итого с временными									**22 721 401,00**	
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**327 188,00**					
			Итого с зимними удорожаниями									**23 048 589,00**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**460 972,00**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23 509 561,00**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**24 685 885,00**	
			НДС			**12 %**		**2 962 306,00**					
			Итого с НДС									**27 648 191,00**	
			Конкурсная скидка									**1 382 409,61**	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									**26 265 781,39**	
			В том числе НДС 12%:									**2 814 190,86**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction" **Прокопцев П.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт" **Асанбаев М.О**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Руководитель **Жанабек Е.**

Авторский надзор ТОО "БА ЕРС и К"

Ибрагимова Г.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 230540026543**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА,404/67 БИН/ИИН 091240001846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

Договор (контракт) **№492/22-141** от **31.10.2022**г
Доп.соглашение **№492/22-141/3** от**22.06.2023**г.

Акт выполненных работ

за июнь 2023 года

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ - АВТОДОРОГА

Составлен (а) в текущих ценах на 23.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство трубы D=2x0,5м (1 шт), длина 11,20 мп на ПК 11+38										
1	**1**	**Е11-010101-0326**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**4,9**	**168,13** / **6,33**	**161,8** / **27,24**	**824** / **31**	**792** / **133**	**0**	**118** / **75**	**1017**	
2	**2**	**Е11-230101-0103**	**Основание под трубопроводы песчанно-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**1,5**	**3951,98** / **1146,48**	**238,53** / **74,66**	**5928** / **1720**	**358** / **112**	**3850**	**1813** / **619**	**8360**	
	2.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,875	2053,58				3850,46			
3	**3**	**Е11-300401-0401 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2х0,50 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/1,35 м**	**м3 железобетона звеньев**	**3,3**	**43217,65** / **12288,98**	**14845,03** / **4130**	**142618** / **40554**	**48989** / **13629**	**53076**	**45513** / **15051**	**203182**	
	3.1	2102-0103-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,31	13388				30926,28			Казахстан 100%
	3.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	37,95	223				8462,85			Казахстан 100%
	3.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	10,659	575				6128,93			
4	**4**	**С121-040801-0101**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016**	**шт.**	**22**	**25542**		**561924**		**561924**	**44954**	**606878**	
5	**5**	**СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7**	**Надбавка к сметной стоимости за F200, W6 1,5%**	**м3**	**3,3**	**2554,2**		**8429**		**8429**	**674**	**9103**	
6	**6**	**Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**51,4**	**4052,96** / **828,85**	**142,44** / **49,68**	**208322** / **42603**	**7322** / **2554**	**158398**	**37931** / **19700**	**265953**	
	6.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,2313	152763				35334,08			
	6.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0822	194349				15983,26			Казахстан 100%
	6.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0406	471631				19151,05			Казахстан 100%
	6.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	51,4	1280				65792			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	**Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	11,5	4864,32	212,15	55940	2440	38661	13178	74647	
						1290,38	73,83	14839	849		5529		
	7.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0782	152763				11946,07			
	7.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,691	6932				18654,01			Казахстан 100%
	7.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	8,855	575				5091,63			
8	8	**Е11-110101-0803**	**Изоляция засыпная песчанно-гравийная. Устройство**	**м3 изоляции**	3,36	8154,07	1677,69	27398	5637	7590	15266	46077	
						4217,44	615,96	14171	2070		3413		
	8.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,696	2053,58				7590,03			
9	9	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	4,9	36,29	36,29	178	178	0	50	246	
						0	14,1	0	69		18		
10	10	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	4,9	171,86	79,2	842	388	0	462	1408	
						92,66	38,43	454	188		104		
11	11	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	4,9	84,38	71,11	413	349	14	100	554	
						10,47	17,86	51	88		41		
	11.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,49	28				13,72			Казахстан 100%
12	12	**Е11-010101-0326**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	24	168,13	161,8	4035	3883	0	580	4984	
						6,33	27,24	152	654		369		
13	13	**Е11-300403-0104**	**Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х0,50 м. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	2,52	14119,82	7194,81	35582	18131	3849	15685	55368	
						5397,46	2012,5	13602	5072		4101		
	13.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1008	14473				1458,88			Казахстан 100%
	13.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	7,56	223				1685,88			Казахстан 100%
14	14	**С121-040803-0101**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	4	40961		163844		163844		176952	
											13108		
15	15	**СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7**	**Надбавка к сметной стоимости за F200, W6 2,5%**	**м3**	2,52	1625,44		4096		4096		4424	
											328		
16	16	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	28	36,29	36,29	1016	1016	0	284	1404	
						0	14,1	0	395		104		
17	17	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	28	171,86	79,2	4812	2218	0	2643	8051	
						92,66	38,43	2594	1076		596		
18	18	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	28	84,38	71,11	2363	1991	78	571	3169	
						10,47	17,86	293	500		235		
	18.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,8	28				78,4			Казахстан 100%
19	19	**Е11-070201-0201**	**Смотровой блок диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	0,52	14596,69	7690,99	7590	4000	200	5784	14444	
						6521,43	2905,09	3391	1511		1070		
	19.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0094	12943				121,15			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	19.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	216144				78,68			Казахстан 100%
20	20	С121-040801-0502	**Смотровой блок типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	шт.	2	19529		39058		39058		42183	
21	21	СССЦ РК 8.04-08-2020 табл.5 п.2.3.7	**Надбавка к сметной стоимости за F200, W6 2,5%**	м3	0,52	1877,79		976		976	3125	1054	
22	22	Е11-231201-0101	**Люки. Установка**	шт.	2	1941,38	200,34	3883	401	207	78	7914	
	22.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,016	1637,5	102,48	3275	205		586		
						12943				207,09			Казахстан 100%
23	23	С123-030101-0316	**Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99**	комплект	2	65201		130402		130402		140834	
24	24	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	10,13	4052,96	142,44	41056	1443	31217	10432	52415	
						828,85	49,68	8396	503		3883		
	24.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0456	152763				6963,7			
	24.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0162	194349				3150,01			Казахстан 100%
	24.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,008	471631				3774,32			Казахстан 100%
	24.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,13	1280				12966,4			
			Итого по разделу: 1. Устройство трубы D=2х0,5м (1 шт), длина 11,20 мп на ПК 11+38									**1730621**	
			ИТОГО:					**1451529**	**99536**	**1205869**	**150899**	**1730621**	
			В том числе :					**146126**	**29608**		**128193**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**67 494,00**				**1 798 116,00**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**3,15 %**		**56 641,00**				**1 854 757,00**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**37 095,00**				**1 891 852,00**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1 986 513,00**	
			НДС			**12 %**		**238 382,00**				**2 224 895,00**	
			Итого с НДС									**111 244,75**	
			Конкурсная скидка									**2 113 650,25**	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									**226 462,53**	
			В том числе НДС 12%:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction" **Прокошин П.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт" **Асанбаев М.О.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Руководитель **Жанабек Е.**

Авторский надзор ТОО "БА ЕРС и К"

Ибрагимова Г.Е.