Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

Подрядчик: **ТОО " BCS Construction"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за **декабрь** 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№492/22-141	31.10.2022				
		Доп. Соглашение №492/22-141/1	09.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района	**37 874 000,00**	**20 007 677,76**	**20 007 677,76**						**2 400 921,33**	**22 408 599,09**

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель **Майшыбаев А.Б.**

Зам.директора
ТОО «Кабылан эксперт»
Нургалин Р.Н.

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА,404/67 БИН/ИИН 091240001846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№492/22-141** от **31.10.2022**г
Доп.соглашение **№492/22-141/1** от **09.12.2022**г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022года**

02-01-02 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА - АВТОДОРОГА

Составлен (а) в текущих ценах на 19.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство дорожной одежды										
1	1	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 24см. Устройство.**		**1200,875**	**1256,98**	**1098,78**	**1509476**	**1319498**	**2354**	**544445**	**2218235**	
			м3 материала основания в плотном теле			**156,24**	**263,55**	**187625**	**316491**		**164314**		
	1.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	84,0613	28				2353,72			Казахстан 100%
2	2	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**		**1505,683**	**2053,58**		**3092040**		**3092040**		**3339403**	
				м3							**247363**		
3	3	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщиной 15 см**		**6530**	**248,15**	**186,22**	**1620436**	**1216016**	**2416**	**817602**	**2633081**	
			м2 основания или покрытия			**61,56**	**54,37**	**402003**	**355036**		**195043**		
	3.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	85,7062	28				2399,78			Казахстан 100%
4	4	**С121-010603-0105**	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**		**1502,4936**	**6450**		**9691084**		**9691084**		**10466371**	**Казахстан**
				м3							**775287**		
			Итого по разделу: 1. Устройство дорожной одежды									**18657090**	
			ИТОГО:					**15913036**	**2535514**	**12787894**	**1362047**	**18657090**	
								589628	**671527**		**1382007**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**727627**					
			Итого с временными									**19384717**	
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**279140**					
			Итого с зимними удорожаниями									**19663857**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**393277**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20057134**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**21060713**	
			НДС			**12 %**		**2527285,56**					
			Итого с НДС									**23587999,1**	
			Конкурсная скидка									**1179400,01**	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									**22408599,09**	
			В том числе НДС 12%:									**2400921,33**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction" Прокошин П.В.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт" Асанбаев М.О

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель Майшыбаев А.Б.

Авторский надзор ТОО "БА ЕРС и К"

Ибрагимова Г.Е.