Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"

Форма № 3-КС
Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Наименование строительства и его адрес:
«Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. Кайрат, уч.153/1, в Турксибском районе, г.Алматы. Наружные сети связи»

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 17 марта 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№55	05.08.2021г.				
		доп.согл.№1	15.12.2021г.				
		доп.согл.№2	17.03.2021г.				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**11 104 087**	**9 914 363**							**1 189 723,6**	**11 104 087**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заместитель руководителя: _____Байназаров Б.А.

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"

Директор_____ Копжасаров Е.М.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"
Руководитель проекта

_____Жыдкибаев К.Ж.

Форма 2в пр.3-1 Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию стициям и развитию

Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656 ября 2018 года №656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" БИН:011240001633,

(полное наименование, бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис», БИН:980940002912, адрес: г. Алматы, ул. Волочаевская 379

(полное наименование, бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка: «Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. Кайрат, уч.153/1, в Турксибском районе, г.Алматы. Наружные сети связи»

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. Кайрат, уч.153/1, в Турксибском районе, г.Алматы. Наружные сети связи»

(наименование.)

Договор подряда: №55 от 05.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ

№ 1
за март 2022 год
на (локальная смета 2-1-1) Наружние Сети Связи

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождение
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Устройство колодцев											
1	14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		359,24	2223,76	--	798864	--	--	575182	1483969	
			НР - 72%; СП - 8%				2223,76	--	798864	--		109924		
2	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		260,33	1160,57	--	302131	--	--	217534	561239	
			НР - 72%; СП - 8%				1160,57	--	302131	--		41573		
3	16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		69,92	4292,70	189,46	300146	13247	189050	101199	433453	
			НР - 99%; СП - 8%				1399,44	62,54	97849	4373		32108		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под колодцы щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		8,371	6972,90	1976,00	58370	16541	32067	16808	81192	
			НР - 93%; СП - 8%				1166,20	992,82	9762	8311		6014		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	18	1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	**колодец**		13	8531,36	3324,06	110908	43213	--	66324	191411	
			НР - 76%; СП - 8%				5207,30	1505,68	67695	19574		14179		
6	19	225-201-0103 РСНБ РК 2015	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10**	**шт.**		13	50329,00	--	654277	--	654277	--	706619	**Казахстан**
			СП - 8%				--	--	--	--		52342		

7	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	90,48	966,11	20,82	87414	1884	51789	31679	128621	
			НР - 93%; СП - 8%			372,91	3,57	33741	323		9527		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	23	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	52	3091,24	--	160744	--	91966	52272	230057	
			НР - 76%; СП - 8%			1322,66	--	68778	--		17041		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	24	252-207-3964 РСНБ РК 2015	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	52	1878,00	--	97656	--	97656	--	105468	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7812		
10	25	243-907-4322 РСНБ РК 2015	Кронштейн настенный длиной 600 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	52	2063,00	--	107276	--	107276	--	115858	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8582		
11	26	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	13	2348,12	241,43	30526	3138	1417	27321	62475	
			НР - 99%; СП - 8%			1997,75	125,09	25971	1626		4628		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	27	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	13	62811,00	--	816543	--	816543	--	881866	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		65323		
13	28	261-301-1724 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром до 50 мм	шт.	291	235,00	--	68385	--	68385	--	73856	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5471		
			Кабель										
14	32	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,748	198150,00	--	346366	--	5079	259378	654203	
			НР - 76%; СП - 8%			195244,00	--	341287	--		48460		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	33	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	1782,96	2305,00	--	4109723	--	4109723	--	4438501	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		328778		
16	34	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	52	1370,79	--	71281	--	4425	50810	131859	
			НР - 76%; СП - 8%			1285,69	--	66856	--		9767		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10280646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1812934					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78023				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34207				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6229653			
			- Накладные расходы	Тенге							1398507		
			- Сметная прибыль	Тенге							761529		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					10 280 646					
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стоимость оборудования, всего	Тенге				0					
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге				0					
			Всего с оборудованием	**Тенге**				**10 280 646**					

Временные здания и сооружения-2,2%	Тенге	226 174
Итого с временными	Тенге	10 506 820
Зимнее удорожание 2,79%	Тенге	293 140
Итого с зимними удорожаниями	Тенге	10 799 960
Непредвиденные работыи затраты	Тенге	215 999
Итого с непредвиденными работыми затратами:	Тенге	11 015 960
НДС - 12%	Тенге	1 321 915
Всего по акту с учетом НДС	**Тенге**	**12 337 875**
Итого с учетом тендерной скидки, 10%	**Тенге**	**11 104 087**
в том числе НДС-12%		*1 189 724*

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской средыгорода Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

_____ **Касенов А.К.**

Отдел сметной работы

_____

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Эксперт ТОО "АДС САПА"

_____ **Файзолла А.О.**

Сметчик ТОО "АДС САПА"

_____/Сагнаева Д.С.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТ СИТИ"

_____ **Токарев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ком-Сервис"

_____ **Конжасаров Е.М.**

Начальник участка ТОО "Ком-Сервис"

_____ **Исмаилов Б.Т.**