Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"

Наименование строительства и его адрес:
«Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. Кайрат, уч.153/1, в Турксибском районе, г.Алматы. Наружные сети связи»

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№55	05.08.2021г.				
		доп.согл.№1	15.12.2021г.				
		доп.согл.№2	17.03.2022г.				
		доп.согл.№3	12.09.2022г.				
		доп.согл.№4	10.12.2022г.				
		доп.согл.№5	10.03.2023г.				
		доп.согл.№6	05.06.2023г.				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Всего к оплате	
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**134 033 803**	**2 569 974,11**							**308 396,89**	**2 878 371**

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заместитель руководителя: _____ Пургожаев А.Д.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"
Руководитель проекта

_____ Жылкибаев К.Ж.

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"

Директор _____ Копжасаров Е.М.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН:011240001633, адрес: г. Алматы, Площадь Республики, 4
(полное наименование, бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис», БИН:980940002912, адрес: г. Алматы, ул. Волочаевская 379
(полное наименование, бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка: «Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. Кайрат, уч.153/1, в Турксибском районе, г.Алматы. Наружные сети связи»

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. Кайрат, уч.153/1, в Турксибском районе, г.Алматы. Наружные сети связи»

(наименование.)

Договор подряда: №55 от 05.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ

№ 4
за июль 2023 год
на (локальная смета 2-1-1) Наружные Сети Связи

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021г.

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
по порядку	по смете				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Оборудование											
1	4	1402-0201-0101 РСНБ РК 2015 Демо-режим	**Программное обеспечение общее и специальное. Инсталляция и базовая настройка**	инсталляция	133		8170,41	--	1086665	--	--	543332	1760397	
			НР - 50%; СП - 8%				8170,41	--	1086665	--		130400		
2	7	1311-0402-0202 РСНБ РК 2015 Демо-режим	**Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 24 шт. Включение в аппаратуру**	разъем	40		449,80	--	17992	--	--	13494	34005	
			НР - 75%; СП - 8%				449,80	--	17992	--		2519		
3	8	ТТОО "Альянс" Демо-режим	**Оптический патчкорд SC/UPC-SC/APC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 25 метр**	шт	20		2162,95	--	43259	--	43259	--	46720	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		3461		
4	9	ТТОО "Альянс" Демо-режим	**Оптический патчкорд SC/UPC-SC/APC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 3 метр**	шт	20		1060,98	--	21220	--	21220	--	22918	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1698		
5	10	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015 Демо-режим	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	5		1559,49	34,49	7797	172	--	5786	14669	
			НР - 75%; СП - 8%				1525,00	17,87	7625	89		1087		
6	11	ТТОО "Альянс" Демо-режим	**Оптическая полка (кросс) (Выдвижная/поворотная), OK-ODF-2U-48-SC**	шт	5		45981,96	--	229910	--	229910	--	248303	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		18393		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Кабель										
7	29	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015 Демо-режим	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	м кабеля	555,484	506,49	133,35	281347	74074	516	145920	461449	
			НР - 61%; СП - 8%			372,21	58,43	206757	32457		34181		
8	31	243-501-0202 РСНБ РК 2015 Демо-режим	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203**	км	0,468168	294677,00	--	137958	--	137958	--	148995	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11037		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2737456**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1319039**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**74246**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**32546**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**432864**			
			- Накладные расходы	Тенге							**708532**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**202776**		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		2 737 456
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Прочие затраты	Тенге	1 086 665
Стоимость оборудования, всего	Тенге	0
в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге	0
Всего с оборудованием	**Тенге**	**2 737 456**
Временные здания и сооружения-2,2%	Тенге	36 317
Итого с временными	Тенге	2 773 773
Зимнее удорожание 2,79%	Тенге	47 070
Итого с зимними удорожаниями	Тенге	2 820 843
Непредвиденные работыи затраты	Тенге	34 684
Итого с непредвиденными работым и затратами:	Тенге	2 855 527
НДС - 12%	Тенге	342 663
Всего по акту с учетом НДС	**Тенге**	**3 198 190**
Итого с учетом тендерной скидки, 10%	**Тенге**	**2 878 371**
в том числе НДС-12%		*308 397*

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

Касенов А.К.

Отдел сметной работы

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор:
Эксперт ТОО "АДС САПА"

/Бектемиров И.Ш.

Сметчик ТОО "АДС САПА"

/Ербулекова А.А.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТ СИТИ"

/Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ком-Сервис"

Копжасаров Е.М.

Начальник участка ТОО "Ком-Сервис"

Исмаилов Б.Т.