Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060240011697

Заказчик **ТОО AKBARS STROY LTD**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030740000288

Исполнитель **ТОО "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г, тел.: (87242) 22-48-48**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №10/СМР-15/08/22 от 15.08.2022г

Номер документа	Дата составления
10	**14.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай			Услуга	1	148 519 623,77	148 519 623,77	15 912 816,83
				Итого	1	x	148 519 623,77	15 912 816,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Джалмагамбетов М.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Хамитов А.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2022

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"
и его адрес: - пос.Торетам,ауыльный округ Акай

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		10/СМР -15/08/22	15.08.2022г.			ТОО "Сырэнергогазстрой"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**148 519 623,77**								15 912 816,83	
Акт №1 Квартал-1, Квартал-2, Квартал-3, Квартал-5, Квартал-6		132 606 806,94							15912816,83	148 519 623,77
За отчетный период	**148 519 623,77**	**132 606 806,94**							**15 912 816,83**	**148 519 623,77**
К оплате	**148 519 623,77**								**15 912 816,83**	**148 519 623,77**

Генподрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Субподрядчик
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Генподрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутрикварталных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутрикварталных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10/СМР -15/08/22 от 15 августа 2022г.**

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022 (месяц, год)

№ п/п	Наименование работ, затрат	ед.изм	Общее кол-во по договору	Фактический объем работ за отчетный период		Выполнение до отчетного месяца		Выполнение с начала строительства		Ст-ть единицы по договору, тенге	Ст-ть работ, всего	Ст-ть работ с начала строительства, тенге	в том числе за отчетный месяц, тенге
				план	факт	%	физ.объем	%	физ.объем				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Строительно-монтажные работы:**												
4.1	**Квартал № 1**												
4.1.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе, в том числе	работа	1		0,3778503					44 204 018,56	16 702 500,22		16 702 500,22
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.2	**Квартал № 2**												
4.2.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 90, 63 мм, в том числе	работа	1		0,5187683					32 867 290,85	17 050 507,01		17 050 507,01
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.3	**Квартал № 3**												
4.3.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе	работа	1		0,8351385					47 907 629,11	40 009 505,35		40 009 505,35
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.5	**Квартал № 5**												

4.5.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе	работа	1		1					35 002 802,34	35 002 802,34		35 002 802,34
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.6	**Квартал № 6**												
4.6.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе	работа	1		1					39 754 308,86	39 754 308,86		39 754 308,86
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
	Итого:										**148 519 623,77**		**148 519 623,77**

Генподрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Субподрядчик
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО AKBARS STROY LTD,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чайкиной, 1/1, каб.32** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240011697**
Исполнитель	**ТОО "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г, тел.: (87242) 22-48-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030740000288**

Договор (контракт) Договор №10/СМР-15/08/22 от 15.08.2022г

Номер документа	Дата составления
7	**30.04.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области			Услуга	1	44 751 226,40	44 751 226,40	4 794 774,26
				Итого	1	x	44 751 226,40	4 794 774,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Джалмагамбетов М.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"
и его адрес: - пос.Торетам,ауыльный округ Акай

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		10/СМР -15/08/22	15.08.2022г.			ТОО "Сырэнергогазстрой"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**193 270 850,17**								20 707 591,09	
Акт №2 Квартал-1, Квартал-2, Квартал-3		39 956 452,14							4794774,26	44 751 226,40
За отчетный период	**44 751 226,40**	**39 956 452,14**							**4 794 774,26**	**44 751 226,40**
К оплате	**44 751 226,40**								**4 794 774,26**	**44 751 226,40**

Генподрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Субподрядчик
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Генподрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10/СМР -15/08/22 от 15 августа 2022г.**

Акт выполненных работ №2

за **апрель 2023** **(месяц, год)**

№ п/п	Наименование работ, затрат	ед.изм	Общее кол-во по договору	Фактический объем работ за отчетный период		Выполнение до отчетного месяца		Выполнение с начала строительства		Ст-ть единицы по договору, тенге	Ст-ть работ, всего	Ст-ть работ с начала строительства, тенге	в том числе за отчетный месяц, тенге
				план	факт	%	физ.объем	%	физ.объем				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Строительно-монтажные работы:**												
4.1	**Квартал № 1**												
4.1.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе, в том числе	работа	1		0,6221497		0,3778503			44 204 018,56	27 501 518,34		27 501 518,34
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.2	**Квартал № 2**												
4.2.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 90, 63 мм, в том числе	работа	1		0,4812317		0,5187683			32 867 290,85	15 816 783,84		15 816 783,84
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.3	**Квартал № 3**												
4.3.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе	работа	1		0,0299101		0,8351385			47 907 629,11	1 432 924,22		1 432 924,22
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.5	**Квартал № 5**												

4.5.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе	работа	1				1			35 002 802,34	0,00		0,00
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.6	**Квартал № 6**												
4.6.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе	работа	1				1			39 754 308,86	0,00		0,00
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
	Итого:										**44 751 226,40**		**44 751 226,40**

Генподрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Субподрядчик
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

вад врат

Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"
и его адрес: - пос.Торетам,ауыльный округ Акай

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		10/СМР -15/08/22	15.08.2022г.			ТОО "Сырэнергогазстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**209 138 078,02**								22 407 651,22	
Акт №3 Квартал-4		14 167 167,72							1700060,13	15 867 227,85
За отчетный период	**15 867 227,85**	**14 167 167,72**							**1 700 060,13**	**15 867 227,85**
К оплате	**15 867 227,85**								**1 700 060,13**	**15 867 227,85**

Генподрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Субподрядчик
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Генподрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Субподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10/СМР -15/08/22 от 15 августа 2022г.**

Акт выполненных работ №3

за **ноябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	Наименование работ, затрат	ед.изм	Общее кол-во по договору	Фактический объем работ за отчетный период		Выполнение до отчетного месяца		Выполнение с начала строительства		Ст-ть единицы по договору, тенге	Ст-ть работ, всего	Ст-ть работ с начала строительства, тенге	в том числе за отчетный месяц, тенге
				план	факт	%	физ.объем	%	физ.объем				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Строительно-монтажные работы:**												
1	**Опоры под газопровод, в том числе:**												
1.1	Опоры под газопровод, в том числе	работа	1							3 946 112,37	0,00		0,00
	Ду 57х3 мм Н=2,2м												
	Ду 89х3 мм Н=4,0м												
	Ду 89х3 мм Н=2,2м												
	Ду 108х4 мм Н=4,0м												
1.1	**Ограждение ГРПШ**												
1.2.	Ограждение ГРПШ	работа	1							1 263 429,70	0,00		0,00
	ГРПШ 16-2В-У1 разм. 12х6 м Н=1,6м												
	ГРПШ 13-2Н-У1 с узлом учета газа "RABO" G-100 разм. 9х4 м Н=1,6м												
	ГРПШ 13-2Н-У1 с узлом учета газа "RABO" G-160 разм. 9х4 м Н=1,6м												
	ГРПШ 13-2Н-У1 с узлом учета газа "RABO" G-250 разм. 9х4 м Н=1,6м												
2	**Молниезащита и заземление ГРПШ**	работа	1							50 713,15	0,00		0,00
3	**Электрохимзащита. Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе ПМ-10У с установкой стойки кабельной СП1500 (1шт.)**	работа	1							526 171,09	0,00		0,00
4.1	**Квартал № 1**												
4.1.1	Надземный газопровод низкого давления Ду219мм, в том числе	работа	1							2 334 018,05	0,00		0,00
	Установка задвижки стальной 30с41нж Ду200мм												
	Узел выхода из земли с установкой коверов												
4.1.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе, в том числе	работа	1				1			44 204 018,56	0,00		0,00
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												

	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.1.3	**Переход газопровода среднего давления через автодорогу методом ГНБ №1 с устройством контрольных трубок и коверов**	м	1							226 679,93	0,00		0,00
4.2	**Квартал № 2**												
4.2.1	Надземный газопровод низкого давления Ду219мм, в том числе	работа	1							3 109 140,00	0,00		0,00
	Ду 219х5,0 мм												
	Ду 57х4,0 мм												
	Установка задвижки стальной 30с41нж Ду200мм												
	Узел выхода из земли с установкой коверов												
4.2.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 90, 63 мм, в том числе	работа	1				1			32 867 290,85	0,00		0,00
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.3	**Квартал № 3**												
4.3.1	Надземный газопровод низкого давления Ду219мм, в том числе	работа	1							3 022 733,86	0,00		0,00
	Ду 219х5,0 мм												
	Установка задвижки стальной 30с41нж Ду200мм												
	Узел выхода из земли с установкой коверов												
4.3.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе	работа	1				0,8650486			47 907 629,11	0,00		0,00
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.3.3	**Переход газопровода среднего давления через автодорогу методом ГНБ №2,3,4 с устройством контрольных трубок и коверов**	м	1							656 381,76	0,00		0,00
4.4	**Квартал № 4**												
4.4.1	Надземный газопровод низкого давления Ду219мм, в том числе	работа	1							1 610 160,03	0,00		0,00
	Ду 219х5,0 мм												
	Ду 57х4,0 мм												
	Установка задвижки стальной 30с41нж Ду200мм												
	Узел выхода из земли с установкой коверов												
4.4.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду160, 110, 90, 63 мм, в том числе	работа	1		1					15 867 227,85	15 867 227,85		15 867 227,85
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												

4.4.3	**Переход газопровода среднего давления через автодорогу методом ГНБ №5 с устройством контрольных трубок и коверов**	м	1							151 336,53	0,00		0,00
4.5	**Квартал № 5**												
4.5.1	Надземный газопровод низкого давления Ду219мм, в том числе	работа	1							2 493 673,54	0,00		0,00
	Ду 219х5,0 мм												
	Ду 57х4,0 мм												
	Установка задвижки стальной 30с41нж Ду200мм												
	Узел выхода из земли с установкой коверов												
4.5.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе	работа	1				1			35 002 802,34	0,00		0,00
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.6	**Квартал № 6**												
4.5.1	Надземный газопровод низкого давления Ду89-219мм, в том числе	работа	1							3 028 667,29	0,00		0,00
	Ду 219х5,0 мм												
	Ду 89х3,0 мм												
	Установка задвижки стальной 30с41нж Ду200мм												
	Узел выхода из земли с установкой коверов												
4.6.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе	работа	1				1			39 754 308,86	0,00		0,00
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
5	**Газопровод среднего давления**												
5.1	Надземный газопровод среднего давления Ду 160х9,5 мм, в том числе	работа	1							503 465,00	0,00		0,00
	Установка задвижки стальной 30с41нж Ду150мм	шт	1								0,00		
	Устройство ГРПШ 13-2Н-У1-СГ-ЭК с обвязкой	шт	1								0,00		
5.2	**Подземный ПЭ газопровод среднего давления Ду 160х9,5 мм с устройством футляров, контрольных трубок, коверов**	работа	1							10 344 184,23	0,00		0,00
5.3	**Переход газопровода среднего давления через автодорогу методом ГНБ №1,2,3,4,5,6,7,8 с устройством контрольных трубок и коверов**	м	1							6 193 721,29	0,00		0,00
	Газопровод высокого давления												
	Надземный газопровод высокого давления 1 категории												
	Установка ГРПШ-16-2В-У1-СГ-ЭК с обвязкой	шт	1							114 851,00	0,00		0
	Прокладка подземного СТАЛЬНОГО газопровода ВЫСОКОГО давления с установкой запорной армтауры и фитингами, контрольной трубки Ду159х6мм	м	1							1 864 025,62	0,00		0

											0,00		
	Итого:									**257 042 742,01**	**15 867 227,85**		**15 867 227,85**

Генподрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Субподрядчик
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 050740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"
и его адрес: - пос.Торетам,ауыльный округ Акай

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ_2 месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		10/СМР -15/08/22	15.08.2022г.			ТОО "Сырэнергогазстрой"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**257 042 742,01**								27 540 293,79	
Акт №4 Ограждение, опоры, Квартал-4, Квартал-6		42 772 021,41							5132642,57	47 904 663,98
За отчетный период	**47 904 663,98**	**42 772 021,41**							**5 132 642,57**	**47 904 663,98**
К оплате	**47 904 663,98**								**5 132 642,57**	**47 904 663,98**

Генподрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Субподрядчик
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Генподрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10/СМР -15/08/22 от 15 августа 2022г.**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2 2023** (месяц, год)

№ п/п	Наименование работ, затрат	ед.изм	Общее кол-во по договору	Фактический объем работ за отчетный период		Выполнение до отчетного месяца		Выполнение с начала строительства		Ст-ть единицы по договору, тенге	Ст-ть работ, всего	Ст-ть работ с начала строительства, тенге	в том числе за отчетный месяц, тенге
				план	факт	%	физ.объем	%	физ.объем				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Строительно-монтажные работы:**												
1	**Опоры под газопровод, в том числе:**												
1.1	Опоры под газопровод, в том числе	работа	1		1					3 946 112,37	3 946 112,37		3 946 112,37
	Ду 57х3 мм Н=2,2м												
	Ду 89х3 мм Н=4,0м												
	Ду 89х3 мм Н=2,2м												
	Ду 108х4 мм Н=4,0м												
1.1	**Ограждение ГРПШ**												
1.2.	Ограждение ГРПШ	работа	1		1					1 263 429,70	1 263 429,70		1 263 429,70
	ГРПШ 16-2В-У1 разм. 12х6 м Н=1,6м												
	ГРПШ 13-2Н-У1 с узлом учета газа "RABO" G-100 разм. 9х4 м Н=1,6м												
	ГРПШ 13-2Н-У1 с узлом учета газа "RABO" G-160 разм. 9х4 м Н=1,6м												
	ГРПШ 13-2Н-У1 с узлом учета газа "RABO" G-250 разм. 9х4 м Н=1,6м												
2	**Молниезащита и заземление ГРПШ**	работа	1		1					50 713,15	50 713,15		50 713,15
3	**Электрохимзащита. Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе ПМ-10У с установкой стойки кабельной СП1500 (1шт.)**	работа	1		1					526 171,09	526 171,09		526 171,09
4.1	**Квартал № 1**												
4.1.1	Надземный газопровод низкого давления Ду219мм, в том числе	работа	1		1					2 334 018,05	2 334 018,05		2 334 018,05
	Установка задвижки стальной 30с41нж Ду200мм												
	Узел выхода из земли с установкой коверов												
4.1.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе, в том числе	работа	1				1			44 204 018,56	0,00		0,00
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												

	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.1.3	**Переход газопровода среднего давления через автодорогу методом ГНБ №1 с устройством контрольных трубок и коверов**	м	1		1					226 679,93	226 679,93		226 679,93
4.2	**Квартал № 2**												
4.2.1	Надземный газопровод низкого давления Ду219мм, в том числе	работа	1		1					3 109 140,00	3 109 140,00		3 109 140,00
	Ду 219х5,0 мм												
	Ду 57х4,0 мм												
	Установка задвижки стальной 30с41нж Ду200мм												
	Узел выхода из земли с установкой коверов												
4.2.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 90, 63 мм, в том числе	работа	1				1			32 867 290,85	0,00		0,00
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.3	**Квартал № 3**												
4.3.1	Надземный газопровод низкого давления Ду219мм, в том числе	работа	1		1					3 022 733,86	3 022 733,86		3 022 733,86
	Ду 219х5,0 мм												
	Установка задвижки стальной 30с41нж Ду200мм												
	Узел выхода из земли с установкой коверов												
4.3.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе	работа	1		0,1349514		0,8650486			47 907 629,11	6 465 199,54		6 465 199,54
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.3.3	**Переход газопровода среднего давления через автодорогу методом ГНБ №2,3,4 с устройством контрольных трубок и коверов**	м	1		1					656 381,76	656 381,76		656 381,76
4.4	**Квартал № 4**												
4.4.1	Надземный газопровод низкого давления Ду219мм, в том числе	работа	1		1					1 610 160,03	1 610 160,03		1 610 160,03
	Ду 219х5,0 мм												
	Ду 57х4,0 мм												
	Установка задвижки стальной 30с41нж Ду200мм												
	Узел выхода из земли с установкой коверов												
4.4.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду160, 110, 90, 63 мм, в том числе	работа	1				1			15 867 227,85	0,00		0,00
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												

4.4.3	**Переход газопровода среднего давления через автодорогу методом ГНБ №5 с устройством контрольных трубок и коверов**	м	1		1					151 336,53	151 336,53		151 336,53
4.5	**Квартал № 5**												
4.5.1	Надземный газопровод низкого давления Ду219мм, в том числе	работа	1		1					2 493 673,54	2 493 673,54		2 493 673,54
	Ду 219х5,0 мм												
	Ду 57х4,0 мм												
	Установка задвижки стальной 30с41нж Ду200мм												
	Узел выхода из земли с установкой коверов												
4.5.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе	работа	1				1			35 002 802,34	0,00		0,00
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
4.6	**Квартал № 6**												
4.5.1	Надземный газопровод низкого давления Ду89-219мм, в том числе	работа	1		1					3 028 667,29	3 028 667,29		3 028 667,29
	Ду 219х5,0 мм												
	Ду 89х3,0 мм												
	Установка задвижки стальной 30с41нж Ду200мм												
	Узел выхода из земли с установкой коверов												
4.6.2	Прокладка подземного ПЭ100 SDR17 газопровода низкого давления с установкой запорной арматуры и фитингами, контрольной трубки Ду225,160, 110, 90, 63 мм, в том числе	работа	1				1			39 754 308,86	0,00		0,00
	Ду 225х13,4 мм												
	Ду 160х9,5 мм												
	Ду 110х6,6 мм												
	Ду 90х5,4 мм												
	Ду 63х3,8 мм												
5	**Газопровод среднего давления**												
5.1	Надземный газопровод среднего давления Ду 160х9,5 мм, в том числе	работа	1		1					503 465,00	503 465,00		503 465,00
	Установка задвижки стальной 30с41нж Ду150мм	шт	1								0,00		
	Устройство ГРПШ 13-2Н-У1-СГ-ЭК с обвязкой	шт	1								0,00		
5.2	**Подземный ПЭ газопровод среднего давления Ду 160х9,5 мм с устройством футляров, контрольных трубок, коверов**	работа	1		1					10 344 184,23	10 344 184,23		10 344 184,23
5.3	**Переход газопровода среднего давления через автодорогу методом ГНБ №1,2,3,4,5,6,7,8 с устройством контрольных трубок и коверов**	м	1		1					6 193 721,29	6 193 721,29		6 193 721,29
	Газопровод высокого давления												
	Надземный газопровод высокого давления 1 категории												
	Установка ГРПШ-16-2В-У1-СГ-ЭК с обвязкой	шт	1		1					114 851,00	114 851,00		114 851
	Прокладка подземного СТАЛЬНОГО газопровода ВЫСОКОГО давления с установкой запорной армтауры и фитингами, контрольной трубки Ду159х6мм	м	1		1					1 864 025,62	1 864 025,62		1 864 026

											0,00		
	Итого:									**257 042 742,01**	**47 904 663,98**		**47 904 663,98**

Генподрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Субподрядчик
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**