Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных переходов район ДК

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52-1	11.05.2022				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подземных переходов район ДК	**69 169 947,89**									
в том числе:		**28 224 201,50**							**3 386 904,18**	**31 611 105,68**
ИТОГО к оплате:										**31 611 105,68**

Заказчик: **Заместитель акима района ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"** _____ **Жагалбайлы М.М.** **БИН 950740000587**

Подрядчик: **Директор ТОО "Ғимарат KZ"** _____ **Кайыркенов С.Е.** **БИН 150240018326**

Технадзор: **Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"** _____ **Скурихин П.З.** **БИН 020340001190**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Аппарат
акима района имени Казыбек би города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда,
Гоголя, 34
БИН 950740000587
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Ғимарат KZ"
Карагандинская область, г.Караганда,
район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4,95
БИН 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"
Дополнительное соглашение №52-1 2022-05-11
к договору о государственных закупках № 52 от 2022-04-27

АКТ № 3 от 7 октября 2022 г.
выполненных работ за период с 9 августа по 6 октября 2022 г.
Капитальный ремонт подземных переходов район ДК

	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	186 135 296,03
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	37 558 842,21
3.	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	00,00
4.	Виды выполненных работ	Капитальный ремонт подземных переходов район ДК
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	37 558 842,21
6.	Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	69 169 947,89
7.	Сумма выполненных работ с 9 августа по 6 октября 2022 г.	31 611 105,68
8.	Сумма удержания аванса	00,00
9.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты оказанных работ, с учетом ранее оплаченных	31 611 105,68
10.	В том числе НДС, 12%	3 386 904,18

Заказчик: _____ **Жагалбайлы М.М.**
Заместитель акима района

Подрядчик:
Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА РАЙОН ДК,РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,Г.КАРАГАНДА**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подземных переходов район ДК**

(наименование)

Дополнительное соглашение №52-1 2022-05-11 к договору о государственных закупках № 52 от 2022-04-27

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **С04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	271	386,96	169,66	104866	45978	13339	43656	160404	
						168,08	55,66	45550	15084		11882		
2	2	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	147,8	251,31	159,63	37144	23594	0	17870	59415	
						91,68	76,25	13550	11270		4401		
3	3	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	272,2	76,31	45,75	20772	12454	0	10272	33527	
						30,56	21,85	8318	5948		2483		
4	4	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	147,8	244,8	153,12	36181	22631	0	16588	56991	
						91,68	64,2	13550	9489		4222		
5	5	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	272,2	126,38	80,54	34401	21923	0	15602	54003	
						45,84	33,77	12478	9192		4000		
6	6	С1243-111-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-0.66	км	0,01	395164		3952		3952		4268	Казахстан
											316		
7	7	С1243-113-0522	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0.66	км	0,42	697212		292829		292829		316255	Казахстан
											23426		
8	8	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	114	82,53	0,96	9408	109	882	6098	16746	
						73,83	0,46	8417	52		1240		
9	9	С1241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	114	1006		114684		114684		123859	
											9175		
10	10	Ц13-080206-1903 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	35	581,54	44,75	20354	1567	1694	12719	35719	
						488,4	16,33	17094	572		2646		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1241-207-1002	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	35	268		9380		9380	750	10130	
12	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,87	1556		13802		13802	1104	14906	Казахстан
13	13	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,76	66570		50593		50593	4047	54640	Казахстан
14	14	Ц13-080205-1401 Изм. и доп. вып. 17	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	2	21048,07	14995,48	42096	29991	1153	15279	61965	
						5476,26	5134,44	10953	10269		4590		
15	15	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	80,28496	268,46	268,46	21553	21554	0	2675	26166	
						0	46,28	0	3716		1938		
16	16	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,48304	3675,36	0	9126	0	0	6571	16953	
						3675,36	0	9126	0		1256		
17	17	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	73,898	21,98	21,98	1624	1624	0	503	2297	
						0	9,45	0	698		170		
18	18	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	73,898	211,92	96,34	15660	7120	0	8690	26298	
						115,58	47,75	8541	3529		1948		
			Итого по разделу: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1074542	
			Раздел: 2. ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ										
19	19	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	240	1134,91	259,98	272378	62395	200686	31418	328100	
						38,74	82,47	9298	19793		24304		
20	20	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 1127-0403-0100, 1127-0403-0200, 1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.10см/	м2 основания	240	401,49	99,89	-96358	-23973	-49140	-32791	-139481	
						96,85	29,66	-23244	-7118		-10332		
21	21	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 0-10 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	240	742,55	259,98	178212	62395	106519	31418	226400	
						38,74	82,47	9298	19793		16770		
22	22	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=10	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 0-10 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 1127-0403-0100, 1127-0403-0200, 1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.5см/	м2 основания	240	595,37	199,77	-142889	-47944	-48456	-65580	-225147	
						193,7	59,31	-46488	-14234		-16678		
23	23	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	240	2072,59	202,69	497422	48645	57960	380364	948009	
						1628,4	57,61	390816	13826		70223		
24	24	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,96	1556		15498		15498	1240	16738	
			Итого по разделу: 2. ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ									1154619	
			ИТОГО:					1562688	290063	785375	501352	2229161	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								487257	101879		165121		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		23183					
			Итого с временными									2252345	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		45047					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2297392	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1,05005142						2412379,73	
			Итого с учетом скидки			0,95						2291760,75	
			НДС			12 %		275011,29					
			Итого с НДС									2566772,03	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гимарат KZ"

Кайыркенов С.Б.

Авторский надзор:
ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Принял (Заказчик)

Заместитель акима района
ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Жаналбайлы М.М.

Руководитель отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Карамендинов С.Ж.

Главный специалист отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Аканов А.К.

Технадзор:
Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"

Скурихин П.З.

Жумашев А.К

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА РАЙОН ДК,РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:рЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,Г.КАРАГАНДА

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт подземных переходов район ДК

(наименование)

Дополнительное соглашение №52-1 2022-05-11 к договору о государственных закупках № 52 от 2022-04-27

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022 (месяц, год) на С02-01-02 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-210201-0302 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	456,8	94,9 74,75	1,71 0,41	43350 34146	781 187	8423	24720 5446	73516	
2	2	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66	км	0,27048	301095		81440		81440	6515	87955	Казахстан
3	3	С1243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0.66	км	0,0408	400941		16358		16358	1309	17667	Казахстан
4	4	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66	км	0,11424	468325		53501		53501	4280	57781	Казахстан
5	5	С1243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0.66	км	0,0408	289894		11828		11828	946	12774	Казахстан
			ИТОГО:					206477 34146	781 187	171550	24720 18496	249693	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		2597					
			Итого с временными									252291	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5046					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									257337	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1,05005142						270217,08	
			Итого с учетом скидки			0,95						256706,23	
			НДС			12 %		30804,75					
			Итого с НДС									287510,98	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Ғимарат KZ"

_____ Кайпркенов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КАРЭНТ"

_____ Ледыгин А.Н.

Принял (Заказчик)

Заместитель акима района

ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

_____ Жагалбайлы М.М.

Руководитель отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

_____ Карамендинов С.Ж.

Главный специалист отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

_____ Акаев А.К.

Технадзор:
Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Скурихин П.В.

Жуманаев А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА РАЙОН ДК, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подземных переходов район ДК**

(наименование)

Дополнительное соглашение №52-1 2022-05-11 к договору о государственных закупках № 52 от 2022-04-27

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2022 (месяц, год) на С01-01 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
1	1	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	500	103,49	0,25	51745	125	0	37213	96075	
						103,24	0,13	51620	65		7117		
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									96075	
			Раздел: 2. ОТДЕЛКА										
2	2	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2/демонтаж трубы в стене/	м борозд	1	319,96	127,2	320	127	0	183	544	
						192,76	62,04	193	62		40		
3	3	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	150	244,4	0	36660	0	0	26395	68100	
						244,4	0	36660	0		5044		
4	4	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17к=0,8	Демонтаж с облицовкой керамогранитными плитами по каркасу	м2 поверхности облицовки	50	3187,21	34,52	159360	1726	0	113836	295052	
						3152,69	9,41	157634	471		21856		
5	5	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Информационные вывески. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	10	1592,41	680,25	15924	6803	1197	7236	25013	
						792,42	212,6	7924	2126		1853		
			Итого по разделу: 2. ОТДЕЛКА									388709	
			Раздел: 3. ПОЛЫ И ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
6	6	Е12-160101-0801	Люки и решетки чугунные. Демонтаж	шт	12,5	2476,57	0	30957	0	0	22289	57506	
						2476,57	0	30957	0		4260		
7	7	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/швеллер 125м/	т конструкций	0,65	40142,5	2014,49	26093	1309	1539	16917	46450	
						35760,84	386,6	23245	251		3441		
8	8	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	81	17899,08	7080,58	1449825	573527	0	832330	2464728	
						10818,5	3453,28	876299	279716		182572		
9	9	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка/приямки и лотки/	м3	7,2	38427,13	17707,11	276675	127491	14439	141613	451751	
						18714,6	8602,64	134745	61939		33463		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ И ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									3020435	
			Раздел: 4. УРНА										
10	10	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16к=0,8	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Демонтаж/урны/	изделие	3	710,53	97,44	2132	292	0	1428	3844	
						613,09	47,89	1839	144		285		
			Итого по разделу: 4. УРНА									3844	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ВЫВОЗ МУСОРА										
11	11	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	6	891		5346			428	5774	
12	12	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	60	57		3420			274	3694	
			Итого по разделу: 5. ВЫВОЗ МУСОРА									9468	
			ИТОГО:					2058457	711400	17175	1199440	3518531	
								1321115	344773		260633		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		36593					
			Итого с временными									3555123	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		71102					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3626225	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									3807723	
			Итого с учетом скидки			0,95						3617336,85	
			НДС			12 %		434080,42					
			Итого с НДС									4051417,27	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гимарат KZ"

Кайыркенов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Принял (Заказчик)

Заместитель акима района

ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Жагалбайлы М.М.

Руководитель отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Карамендинов С.Ж.

Главный специалист отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Аканов А.К.

Технадзор:
Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"

Скурихин П.З.

Нуманаев А.К

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА РАЙОН ДК, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подземных переходов район ДК**

(наименование)

Дополнительное соглашение №52-1 2022-05-11 к договору о государственных закупках № 52 от 2022-04-27

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **С02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОЛЫ/лист 5/										
1	1	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		323	254	43,59	82040	14080	36722	26401	117117	
			м2 площади уплотнения			96,72	16,81	31239	5430		8675		
2	2	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ.150мм		48,45	10094,73	2335,12	489090	113137	164017	189240	732596	
			м3 подстилающего слоя			4374,32	1050,5	211936	50897		54266		
3	3	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона кл.В15 толщ.100мм		32,3	28834,82	10,2	931365	329	771429	114916	1129983	
			м3 подстилающего слоя			4941,37	0	159606	0		83702		
4	4	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,99937	20042,38	1935,32	40072	3869	63	27254	72712	
			т			18075,7	856,8	36140	1713		5386		
5	5	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.10мм/		1,99937	346394		692570		692570		747975	
			т								55406		
6	6	Е11-110101-3108 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук		52	7457,06	384,63	387767	20001	127622	177211	610176	
			м2 покрытия			4618,17	115,02	240145	5981		45198		
7	7	С1231-201-0106	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 60 мм		53,3	23535		1254416		1254416		1354769	
			м2								100353		
			Итого по разделу: 1. ПОЛЫ/лист 5/									4765328	
			Раздел: 2. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 6/										
8	8	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное		200	1806,64	113,68	361328	22736	86696	194119	599883	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1259,48	88,57	251896	17714		44436		
9	9	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/минерал.сух.смеси/		200	711,9	6,53	142381	1306	59280	59208	217716	
			м2 отделываемой поверхности			408,97	2,19	81795	438		16127		
10	10	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя		73	4833,92	53,94	352876	3938	18103	238974	639198	
			м2 поверхности облицовки			4531,99	14,7	330835	1073		47348		
11	11	С1231-102-0101	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень		73	7273		530929		530929		573403	
			м2								42474		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1231-102-0301	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 х 18 мм	шт.	584	146		85264		85264		92085	
											6821		
13	13	С1261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	584	105		61320		61320		66226	Казахстан
											4906		
14	14	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	74,46	10110		752791		752791		813014	Казахстан
											60223		
			Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 6/									3001525	
			Раздел: 3. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД 4										
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,624	970,75	25,47	5459	143	3253	1501	7518	
						366,92	3,82	2064	21		557		
16	16	Е11-150108-1001	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	30,4128	33458,03	4555,52	1017552	138546	76511	660122	1811889	
						26386,75	3759,66	802495	114342		134214		
17	17	Коммерческое предложение от 30.11.2021 г. ПК "Гранит" г.Темиртау	Ступени 1280х380х150мм	шт	72	50089,29		3606429		3606429		3894943	
											288514		
			Итого по разделу: 3. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД 4									5714350	
			Раздел: 4. ПРИЯМОК Прм-1-1шт										
18	18	Е12-010101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2	м3 грунта	15,92865	10645,84	4	169574	64	38655	94238	284917	
						8215,11	1,91	130856	30		21105		
19	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В10,с/с	м3	0,5	25206,05	1440,1	12603	720	11052	723	14392	
						1662,73	346,28	831	173		1066		
20	20	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,с/с,F75	м3	1,6	55110,31	7263,45	88177	11622	42542	27757	125208	
						21257,98	2836,65	34013	4539		9275		
21	21	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.10мм/	т	0,0745953	346394		25839		25839		27907	
											2067		
			Итого по разделу: 4. ПРИЯМОК Прм-1-1шт									452424	
			Раздел: 5. ПРИЯМОК Прм-2-1шт										
22	22	Е12-010101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2	м3 грунта	15,92865	10645,84	4	169574	64	38655	94238	284917	
						8215,11	1,91	130856	30		21105		
23	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В10,с/с	м3	0,5	25206,05	1440,1	12603	720	11052	723	14392	
						1662,73	346,28	831	173		1066		
24	24	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,с/с,F75	м3	2	55110,31	7263,45	110221	14527	53178	34696	156510	
						21257,98	2836,65	42516	5673		11593		
25	25	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.10мм/	т	0,112294	346394		38898		38898		42010	
											3112		
			Итого по разделу: 5. ПРИЯМОК Прм-2-1шт									497829	
			Раздел: 6. ПРИЯМОК Прм-3-2шт										
26	26	Е12-010101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2	м3 грунта	12,42	10645,84	4	132221	50	30140	73480	222157	
						8215,11	1,91	102032	24		16456		
27	27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В10,с/с	м3	0,4	25206,05	1440,1	10082	576	8841	579	11514	
						1662,73	346,28	665	139		853		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,с/с,F75	м3	1,2	55110,31	7263,45	66132	8716	31907	20818	93906	
						21257,98	2836,65	25510	3404		6956		
29	29	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.10мм/	т	0,0625638	346394		21672		21672		23405	
											1734		
			Итого по разделу: 6. ПРИЯМОК Прм-3-2шт									350982	
			Раздел: 7. ТРУБА, БЕТОН										
30	30	Е12-010101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2	м3 грунта	21,1	10645,84	4	224627	84	51204	124833	377417	
						8215,11	1,91	173339	40		27957		
31	31	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В10,с/с	м3	9	25206,05	1440,1	226854	12961	198929	13018	259063	
						1662,73	346,28	14965	3117		19190		
32	32	Е11-061301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство из бетона кл.В15,W6,с/с	м3	21,1	92606,61	9743,17	1953999	205581	738354	785479	2958636	
						47870,36	3833,07	1010065	80878		219158		
33	33	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,044	1523303,73	691270,51	67025	30416	4723	30635	105473	
						724702,4	242305,16	31887	10661		7813		
34	34	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	44,176	12790		565011		565011		610212	Казахстан
											45201		
35	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,25704	106,16	3,39	3212	103	1329	1290	4863	
						58,86	0,38	1781	12		360		
36	36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	30,25704	175,78	4,81	5319	146	3090	1516	7382	
						68,84	0,76	2083	23		547		
37	37	Е12-010101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2	м3 грунта	53,496	10645,84	4	569510	214	129820	316496	956886	
						8215,11	1,91	439475	102		70880		
38	38	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В10,с/с	м3	12	25206,05	1440,1	302473	17281	265239	17358	345417	
						1662,73	346,28	19953	4155		25586		
39	39	Е11-070201-0207	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3	1,16928	23065,47	8563,27	26970	10013	1220	14016	44264	
						13459,2	3188,81	15738	3729		3279		
40	40	С1244-601-0107	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-10.16.12-ПП щелевой, класс нагрузки D	комплект	14	21008		294112		294112		317641	
											23529		
41	41	С1244-601-0108	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-10.16.15-ПП щелевой, класс нагрузки D	комплект	14	21449		300286		300286		324309	
											24023		
42	42	С1244-601-0112	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-10.16.20-ПП щелевой, класс нагрузки D	комплект	14	22090		309260		309260		334001	
											24741		
43	43	Е11-070516-0106	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков	м шва	20,748	550,86	289,11	11429	5998	0	4986	17728	
						261,75	72,01	5431	1494		1313		
44	44	С1235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 300 мл	шт.	2	1778		3556		3556		3840	
											284		
45	45	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	467934,78	138629,56	562	166	6	318	950	
						324610,5	43708,15	390	52		70		
46	46	С1241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	1,212	1054		1277		1277		1380	Казахстан
											102		
47	47	С1241-208-0210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		2	1842		3684		3684		3979	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							295		
			Итого по разделу: 7. ТРУБА, БЕТОН									6673441	
			ИТОГО:					16520410	638104	11550946	3346143	21455879	
								4331368	316056		1589322		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		223141					
			Итого с временными									21679019	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		433580					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22112599	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1,05005142						23219365,98	
			Итого с учетом скидки			0,95						22058397,68	
			НДС			12 %		2647007,72					
			Итого с НДС									24705405,4	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Тимарат KZ"

Кайыркенов С.Е.

Принял (Заказчик)

Заместитель акима района

ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Жагалбайлы М.М.

Руководитель отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Карамендинов С.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Главный специалист отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Аканов А.К.

Технадзор:
Эксперт ТОО "KZ Строиэксперт"

Скурихин П.З.