Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных переходов район ДК

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52-1	11.05.2022				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подземных переходов район ДК	**90 625 663,23**									
в том числе:		**19 156 888,70**							**2 298 826,64**	**21 455 715,34**
ИТОГО к оплате:										**21 455 715,34**

Заказчик: **Заместитель акима района ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"_____Жагалбайлы М.М.** **БИН 950740000587**

Подрядчик: **Директор ТОО "Ғимарат KZ"_____Кайыркенов С.Е.** **БИН 150240018326**

Технадзор: **Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"_____Скурихин П.З.** **БИН 020340001190**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Аппарат
акима района имени Казыбек би города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда,
Гоголя, 34
БИН 950740000587
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Ғимарат KZ"
Карагандинская область, г.Караганда,
район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4,95
БИН 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"
Дополнительное соглашение №52-1 2022-05-11
к договору о государственных закупках № 52 от 2022-04-27

АКТ № 4 от 17 ноября 2022 г.
выполненных работ за период с 7 октября по 16 ноября 2022 г.
Капитальный ремонт подземных переходов район ДК

	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	186 135 296,03
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	69 169 947,89
3.	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	00,00
4.	Виды выполненных работ	Капитальный ремонт подземных переходов район ДК
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	69 169 947,89
6.	Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	90 625 663,23
7.	Сумма выполненных работ с 7 октября по 16 ноября 2022 г.	21 455 715,34
8.	Сумма удержания аванса	00,00
9.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты оказанных работ, с учетом ранее оплаченных	21 455 715,34
10.	В том числе НДС, 12%	2 298 826,64

Заказчик:
Заместитель акима района _____ **Жагалбайлы М.М.**

Подрядчик:
Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА РАЙОН ДК,РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,Г.КАРАГАНДА**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подземных переходов район ДК**

(наименование)

Дополнительное соглашение №52-1 2022-05-11 к договору о государственных закупках № 52 от 2022-04-27

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **С04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ										
1	1	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		2,6	2971	1095,04	7725	2847	4454	1199	9638	
				м3 материала основания в плотном теле		163,01	263,88	424	686		714		
2	2	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		26	968,4	259,98	25178	6759	17412	3404	30869	
				м2 основания		38,74	82,47	1007	2144		2287		
3	3	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		26	1134,91	259,98	29508	6759	21741	3404	35545	
				м2 основания		38,74	82,47	1007	2144		2633		
4	4	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 1127-0403-0100, 1127-0403-0200, 1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.8см/		26	562,08	139,84	-14614	-3636	-7453	-4973	-21154	
				м2 основания		135,59	41,52	-3525	-1080		-1567		
5	5	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,065	183926,67	2139,91	11955	139	11816	74	12991	
				т		0	1059,66	0	69		962		
6	6	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2.9 т/м3. Устройство		26	1999,47	198,99	51986	5173	46143	1503	57768	
				м2 покрытия		25,74	27,78	669	722		4279		
7	7	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /на толщ.6см/		26	867,86	0,08	22564	2	22327	254	24643	
				м2 покрытия		9,04	0	235	0		1825		
8	8	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство		26	1995,29	210,43	51878	5472	45737	1484	57631	
				м2 покрытия		25,74	27,1	669	705		4269		
9	9	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /на толщ.5см/		26	440,75	0,04	11460	1	11341	127	12514	
				м2 покрытия		4,52	0	118	0		927		
			Итого по разделу: 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ									220444	
			ИТОГО:					197640	23516	173518	6476	220445	
								604	5390		16329		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**2293**					
			Итого с временными									**222737**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4455**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**227192**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**238563**	
			Итого с учетом скидки			**0,95**						**226634,85**	
			НДС			**12 %**		**27196,18**					
			Итого с НДС									**253831,03**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гимарат KZ"

Канырбенов Є.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КАРЭНТ"

Лапыгин А.Н.

Принял (Заказчик)

Заместитель акима района

ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Жагалбайлы М.М.

Руководитель отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Жумакаев А.К.

Главный специалист отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Туленбергенов Ж.Т.

Технадзор:
Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"

Скурихин П.З.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА РАЙОН ДК, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подземных переходов район ДК**

(наименование)

Дополнительное соглашение №52-1 2022-05-11 к договору о государственных закупках № 52 от 2022-04-27

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **С01-01 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
1	3	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16к=0,4	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж		1	1176,87	24,66	1177	25	0	837	2175	
				шкаф		1152,21	10,09	1152	10		161		
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									2175	
			Раздел: 2. ПЕРЕГОРОДКИ										
2	4	Е12-030101-0102	Перегородки. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки		35	606,2	116,64	21217	4082	0	13553	37551	
				м2 стен		489,56	48,24	17135	1688		2782		
			Итого по разделу: 2. ПЕРЕГОРОДКИ									37551	
			Раздел: 3. ПОЛЫ И ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
3	26	Е12-160101-0104	Трубопроводы диаметром 200 мм. Разборка		65	1424	0	92560	0	0	66643	171939	
				м		1424	0	92560	0		12736		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ И ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									171939	
			Раздел: 4. ОКНА И ДВЕРИ										
4	28	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14к=0,8	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей		9,828	1066,97	162,7	10486	1599	0	6940	18820	
				м2		904,27	76,48	8887	752		1394		
5	29	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		9,828	1641,66	37,45	16134	368	0	11465	29808	
				м2		1604,21	16,09	15766	158		2208		
6	30	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14к=0,8	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей		2,4479	1066,97	162,7	2612	398	0	1729	4688	
				м2		904,27	76,48	2214	187		347		
7	31	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		2,4479	1531,92	39,5	3750	97	0	2661	6923	
				м2		1492,42	17,13	3653	42		513		
			Итого по разделу: 4. ОКНА И ДВЕРИ									60239	
			ИТОГО:					147936	6569		103828	271904	
								141367	2837		20141		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**2828**					
			Итого с временными									**274732**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**5495**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**280227**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**294253**	
			Итого с учетом скидки			**0,95**						**279540,35**	
			НДС			**12 %**		**33544,84**					
			Итого с НДС									**313085,19**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Ғимарат KZ"

Кайыркенов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Принял (Заказчик)

Заместитель акима района

ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Жаппарбайлы М.М.

Руководитель отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Жумакаев А.К.

Главный специалист отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Туленбергенов Ж.Т.

Технадзор:
Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"

Скурихин П.З.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА РАЙОН ДК, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подземных переходов район ДК**

(наименование)

Дополнительное соглашение №52-1 2022-05-11 к договору о государственных закупках № 52 от 2022-04-27

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на С02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ/лист 8/										
1	1	Е11-150108-0901 Изм. и доп. вып. 3	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4	м2 облицовки	18,56	25391,11	4010,57	471259	74436	17634	317096	851423	
						20430,44	3298,61	379189	61222		63068		
2	2	Коммерческое предложение от 30.11.2021 г. ПК "Гранит" г.Темиртау	Плита парапетная 1200х1000х150мм	шт	14	189109,82		2647537		2647537	211803	2859340	
3	3	Коммерческое предложение от 30.11.2021 г. ПК "Гранит" г.Темиртау	Плита парапетная 880х1000х150мм	шт	2	138701,79		277404		277404	22192	299596	
			Итого по разделу: 1. ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ/лист 8/									4010359	
			Раздел: 2. ПРОЕМЫ/лист 3/										
4	4	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	6,3851	3928,02	68,12	25081	435	3744	15182	43483	
						3273,58	28,72	20902	183		3221		
5	5	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	6,3851	40727		260046		260046	20804	280850	
6	6	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	5,6466	3589,3	71,66	20267	405	2682	12494	35383	
						3042,64	30,59	17181	173		2621		
7	7	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,6466	53571		302494		302494	24200	326694	
			Итого по разделу: 2. ПРОЕМЫ/лист 3/									686410	
			Раздел: 3. ПОЛЫ/лист 5/										
8	8	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	310	858,01	55,21	265983	17115	93456	113605	409955	
						501,33	7,65	155413	2372		30367		
9	9	Е11-110101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	310	196	7,03	60759	2179	1265	41822	110787	
						184,89	2,49	57315	772		8206		
10	10	Е11-110101-1703 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) с рисунком толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	310	3196,87	140,52	991030	43561	47163	657373	1780275	
						2904,21	41,01	900305	12713		131872		
11	11	Е11-061501-0114	Бетон тяжелый на щебне. Приготовление	м3	6,324	4753,77	1459,32	30063	9229	38	17923	51824	
						3288,51	647,72	20797	4096		3839		
12	12	С1211-204-0101	Щебень декоративный из мрамора фракция 5-10 мм/на 1 м2=0,0204м3 материала, 1:3, 3 часть щебня,0,0204:4части=0,0051=3 часть плотность 1,8т/м3=0,0051.1,8.264,3.3м2 по проекту/		8,5374	9040		77178		77178		83352	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							6174		
13	13	С1216-101-0601	Портландцемент декоративный белый ГОСТ 965-89 ПЦБ 1-500-Д0/на 1 м2=0,0204м3 материала, 1:3, 1 часть цемента,0,0204:4части=0,0051=1 часть плотность 1,3т/м3=0,0051.1.1.3.264.3м2 по проекту/		2,0553	60059		123439		123439		133314	
				т							9875		
14	14	Е11-110101-1803	Покрытия мозаичные. Установка жилок алюминиевых		350	538,25	0,4	188388	140	79380	78433	288167	
				м жилок		311,05	0,19	108868	67		21346		
15	15	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		4,68	1502,3	136,3	7031	638	1645	3634	11518	
				м2 покрытия		1014,4	64,01	4747	300		853		
16	16	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона		4,7736	8837		42184		42184		45559	
				м2							3375		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ/лист 5/									2914751	
			Раздел: 4. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 6/										
17	17	Е11-150203-0204 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное		180,6	1832,63	113,68	330973	20531	79906	177503	549154	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1276,5	88,57	230536	15996		40678		
18	18	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/левкас/		180,6	975,62	6,53	176197	1179	49062	90973	288543	
				м2 отделываемой поверхности		697,43	2,19	125956	396		21374		
19	19	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз/фасадная/		360,6	482,36	1,11	173940	400	35800	99312	295113	
				м2 окрашиваемой поверхности		381,97	0,54	137739	195		21860		
20	20	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113/фасадная/		360,6	252,88	0,46	91189	166	15380	54521	157366	
				м2 окрашиваемой поверхности		209,77	0,22	75644	79		11657		
21	21	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя		180	4833,92	53,94	870105	9709	44638	589251	1576105	
				м2 поверхности облицовки		4531,99	14,7	815758	2646		116749		
22	22	С1231-102-0101	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень		180	7273		1309140		1309140		1413871	
				м2							104731		
23	23	С1231-102-0301	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 х 18 мм		1440	146		210240		210240		227059	
				шт.							16819		
24	24	С1261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90		1440	105		151200		151200		163296	Казахстан
				шт.							12096		
25	25	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм		183,6	10110		1856196		1856196		2004692	Казахстан
				м2							148496		
			Итого по разделу: 4. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 6/									6675199	
			Раздел: 5. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД 1										
26	26	Коммерческое предложение от 30.11.2021 г. ПК "Гранит" г.Темиртау	Ступени 1280х380х150мм		3	50089,29		150268		150268		162289	
				шт							12021		
			Итого по разделу: 5. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД 1									162289	
			Раздел: 6. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД 2										
27	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,804	970,75	25,47	5634	148	3357	1549	7758	
				м2 поверхности		366,92	3,82	2130	22		575		
28	28	Е11-150108-1101	Ступени цельные гранитные толщиной 150 мм. Установка		20,6976	16418,04	251,97	339814	5215	40951	213100	597147	
				м2 ступеней		14187,55	112,29	293648	2324		44233		
29	29	Коммерческое предложение от 30.11.2021 г. ПК "Гранит" г.Темиртау	Ступени 1280х380х150мм		49	50089,29		2454375		2454375		2650725	
				шт							196350		
			Итого по разделу: 6. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД 2									3255630	
			Раздел: 7. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД 3										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-150108-1101	Ступени цельные гранитные толщиной 150 мм. Установка		1,2672	16418,04	251,97	20805	319	2507	13047	36560	
				м2 ступеней		14187,55	112,29	17978	142		2708		
31	31	Коммерческое предложение от 30.11.2021 г. ПК "Гранит" г.Темиртау	Ступени 1280х380х150мм		3	50089,29		150268		150268		162289	
				шт							12021		
			Итого по разделу: 7. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД 3									198849	
			Раздел: 8. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД 4										
32	32	Е11-150108-1001	Ступени. Облицовка гранитными плитами		1,2672	33458,03	4555,52	42398	5773	3188	27505	75495	
				м2 облицовки		26386,75	3759,66	33437	4764		5592		
33	33	Коммерческое предложение от 30.11.2021 г. ПК "Гранит" г.Темиртау	Ступени 1280х380х150мм		3	50089,29		150268		150268		162289	
				шт							12021		
			Итого по разделу: 8. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД 4									237784	
			ИТОГО:					14273153	191581	10684033	2524323	18141271	
								3397543	108461		1343797		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		188669					
			Итого с временными									18329943	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		366599					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18696542	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									19632330	
			Итого с учетом скидки			0,95						18650713,5	
			НДС			12 %		2238085,62					
			Итого с НДС									20888799,12	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гимарат KZ"

Кайыркенов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Принял (Заказчик)

Заместитель акима района

ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Жагалбайлы М.М.

Руководитель отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Жумакаев А.К.

Главный специалист отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Туленбергенов Ж.Т.

Технадзор:
Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"

Скурихин П.З.