Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных переходов район ДК

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52-1	11.05.2022				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подземных переходов район ДК	**101 616 294,85**									
в том числе:		**9 813 063,95**							**1 177 567,67**	**10 990 631,62**
ИТОГО к оплате:										**10 990 631,62**

Заказчик: **Заместитель акима района ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"** _____ **Жагалбайлы М.М.** **БИН 950740000587**

Подрядчик: **Директор ТОО "Ғимарат KZ"** _____ **Кайыркенов С.Е.** **БИН 150240018326**

Технадзор: **Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"** _____ **Скурихин П.З.** **БИН 020340001190**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Аппарат
акима района имени Казыбек би города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда,
Гоголя, 34
БИН 950740000587
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Ғимарат KZ"
Карагандинская область, г.Караганда,
район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4,95
БИН 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"
Дополнительное соглашение №52-1 2022-05-11
к договору о государственных закупках № 52 от 2022-04-27

АКТ № 5 от 28 ноября 2022 г.
выполненных работ за период с 17 ноября по 27 ноября 2022 г.
Капитальный ремонт подземных переходов район ДК

	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	186 135 296,03
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	90 625 663,23
3.	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	00,00
4.	Виды выполненных работ	Капитальный ремонт подземных переходов район ДК
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	90 625 663,23
6.	Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	101 616 294,85
7.	Сумма выполненных работ с 17 ноября по 27 ноября 2022 г.	10 990 631,62
8.	Сумма удержания аванса	00,00
9.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты оказанных работ, с учетом ранее оплаченных	10 990 631,62
10.	В том числе НДС, 12%	1 177 567,67

Заказчик:
Заместитель акима района _____ **Жагалбайлы М.М.**

Подрядчик:
Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА РАЙОН ДК, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт подземных переходов район ДК

(наименование)

Дополнительное соглашение №52-1 2022-05-11 к договору о государственных закупках № 52 от 2022-04-27

Акт выполненных работ №5

за ноябрь 2022 (месяц, год) на С01-01 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОКНА И ДВЕРИ										
1	1	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15к=0.8	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,86	1545,03 / 1385,35	159,68 / 74,54	2874 / 2577	297 / 139	0	1955 / 386	5215	
2	2	Е11-090403-0601 Изм. и доп. вып. 18ЯГЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	**Решетки для окон.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2 роллет	2,544	289,45 / 279,04	0,38 / 0	736 / 710	1 / 0	26	511 / 100	1347	
			Итого по разделу: 1. ОКНА И ДВЕРИ									6562	
			ИТОГО:					3610 / 3287	298 / 139	26	2466 / 486	6562	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		68					
			Итого с временными									6630	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		133					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6763	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7101	
			Итого с учетом скидки			0,95						6745,95	
			НДС			12 %		809,51					
			Итого с НДС									7555,46	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Ғимарат KZ"

Кайыркенов С.Е.

Принял (Заказчик)

Заместитель акима района

ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Жаталбайлы М.М.

Руководитель отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Жумакаев А.К.

Главный специалист отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Тулеубергенов Ж.Т.

Авторский надзор:
ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Технадзор:
Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"

Скурихин П.З.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34

(полное наименование, адрес, код по ОКПО, банковские реквизиты, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя, главного бухгалтера)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95

(полное наименование, адрес, код по ОКПО, банковские реквизиты, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя, главного бухгалтера)

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА РАЙОН ДК, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт подземных переходов район ДК

(наименование)

Дополнительное соглашение №52-1 2022-05-11 к договору о государственных закупках № 52 от 2022-04-27

Акт выполненных работ №5

за ноябрь 2022 (месяц, год) на С02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ/лист 8/										
1	1	Е11-150108-0901 Изм. и доп. вып. 3	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4	м2 облицовки	7,2	25391,11 20430,44	4010,57 3298,61	182816 147099	28876 23750	6841	123011 24466	330294	
2	2	Коммерческое предложение от 30.11.2021 г. ПК "Гранит" г.Темиртау	Плита парапетная 1200х1000х150мм	шт	6	189109,82		1134659		1134659	90773	1225432	
			Итого по разделу: 1. ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ/лист 8/									**1555726**	
			Раздел: 2. ПРОЕМЫ/лист 3/										
3	3	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/М100/	м3 кладки	0,5	47609,99 8043,38	3787,84 1023,76	23805 4022	1894 512	17889	3264 2166	29235	
			Итого по разделу: 2. ПРОЕМЫ/лист 3/									**29235**	
			Раздел: 3. ОКНА										
4	4	Е11-100501-0702 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами/ОК-1/	м2	0,99	2712,05 2112,06	38,45 7,26	2685 2091	38 7	556	1511 336	4531	
5	5	С1223-103-0406	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	0,99	81405		80591		80591	6447	87038	Казахстан
			Итого по разделу: 3. ОКНА									**91569**	
			Раздел: 4. ВИТРАЖИ ВН-1										
6	6	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1,82	2168,62 1712,96	36,22 7,26	3947 3118	66 13	763	2254 496	6697	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		С1231-001-0108	Витраж из алюминиевых профилей с сильфонной вставкой ПВХ 1 250х1 [illegible] двухкамерной толщиной 55 мм, с пухкой для щелевых вставок, [illegible] с остеклением верхней [illegible] двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,2	83186		151399		151399	12112	163510	
			Итого по разделу: 4. ВИТРАЖИ ВН-1									170207	
			Раздел: 5. ПОЛЫ/лист 5/										
8	8	Е11-110101-4507	Покрытия бетонные и металлоцементные: Шлифовка	м2 покрытия	264,5	1214,98 1114,87	97,17 89,22	321129 294659	25682 10551	777	219751 43270	584140	
9	9	Е11-110101-3108 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей: Устройство. Количество плит на 1 м2: до 4 штук	м2 покрытия	20	7457,06 6618,17	384,63 115,02	149141 92363	7693 2300	49085	68158 17384	234683	
10	10	С1231-201-0106	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 шлифованная, полированная, толщина 60 мм	м2	20,5	23535		482468		482468	38597	521065	
11	11	Е11-110101-4101	Плинтуса из гранитных плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	11,235	18218,96 17618,87	39,99 19,1	204690 197948	149 215	6293	142677 27789	375157	
12	12	Коммерческое предложение от 30.11.2021 г. ПК "Гранит" г.Темиртау	Бортовер с фаской 1х150х70мм	м.п.	70	16347,32		1144312		1144312	91545	1235857	
			Итого по разделу: 5. ПОЛЫ/лист 5/									2950902	
			Раздел: 6. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 6/										
13	13	Е11-150203-0204 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	180	1832,63 1276,5	113,68 88,57	329873 229770	20462 15943	79641	176913 40543	547329	
14	14	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/.левкас/	м2 отделываемой поверхности	180	975,62 697,43	6,53 2,19	175611 125537	1175 394	48899	90671 21303	287585	
15	15	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,95	1806,64 1259,48	113,68 88,57	119148 83063	7497 5841	28588	64011 14653	197811	
16	16	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/минерал.сух.смеси/	м2 отделываемой поверхности	65,95	711,9 408,97	6,53 2,19	46950 26972	431 144	19548	19524 5318	71792	
17	17	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз/фасадная/	м2 окрашиваемой поверхности	265,95	420,54 320,15	1,11 0,54	111842 85143	295 144	26404	61407 13860	187109	
18	18	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство облицовки керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	50	4833,92 4531,99	53,94 14,7	241696 226599	2697 735	12400	163681 32430	437807	
19	19	С1231-102-0101	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов под облицовки: природный камень	м2	50	7273		363650		363650	29092	392742	
20	20	С1231-102-0301	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 х 18 мм	шт.	400	146		58400		58400	4672	63072	
21	21	С1261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	400	105		42000		42000	3360	45360	Казахстан
22	22	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 шлифованная, полированная, толщина 20 мм	м2	51	10110		515610		515610	41249	556859	Казахстан
			Итого по разделу: 6. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 6/									2787466	
			Раздел: 7. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД 2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	E17-150108-1001	Стяжки из цементно-песчаных толщиной 150 мм. Установка		6,336	16418,04	251,97	104025	1596	125,56	65235	182800	
				м2 стяжек		14187,55	217,79	89892	711		13541		
24	24	Калькуляция к приложению 5к-14-2021 г. Ш6 "Тропик" г. Темиртау	Стремянка 1200х600х1400мм										
				шт.	15	50089,29		751339		751339	60107	811447	
			Итого по разделу: 7. ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД 2									994246	
			Раздел: 9. ПРИЯМОК Прм-1-1шт										
25	25	E11-231201-0101	Решетки. Установка			2368,94	279,91	16583	1959	872	10575	29330	
				шт.		1964,48	133,7	13751	936		2173		
26	26	C1244-602-0609	Решетка чугунная для водоотводных лотков серии Drive ГОСТ 7293-85 "шина" 530х500-класс нагрузки Е		7	29326		205282		205282		221705	
				шт.							16423		
27	27	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,28	970,75	25,47	5126	134	3054	1409	7058	
				м2 поверхности		366,92	3,82	1937	20		523		
28	28	E11-131001-0301 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя(дегидрат-3/прим.5		4,6891	2436,76	29,83	11426	140	6602	3406	16019	
				м2 поверхности		999,07	9,74	4685	46		1187		
			Итого по разделу: 9. ПРИЯМОК Прм-1-1шт									274112	
			Раздел: 10. ПРИЯМОК Прм-2-1шт										
29	29	E11-231201-0101	Решетки. Установка		7	2368,94	279,91	16583	1959	872	10575	29330	
				шт.		1964,48	133,7	13751	936		2173		
30	30	C1244-602-0609	Решетка чугунная для водоотводных лотков серии Drive ГОСТ 7293-85 "шина" 530х500-класс нагрузки Е		7	29326		205282		205282		221705	
				шт.							16423		
31	31	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,28	970,75	25,47	5126	134	3054	1409	7058	
				м2 поверхности		366,92	3,82	1937	20		523		
32	32	E11-131001-0301 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя(дегидрат-3/прим.5		7,3491	2436,76	29,83	17908	219	10347	5338	25106	
				м2 поверхности		999,07	9,74	7342	72		1860		
			Итого по разделу: 10. ПРИЯМОК Прм-2-1шт									283199	
			Раздел: 11. ПРИЯМОК Прм-3-2шт										
33	33	E11-231201-0101	Решетки. Установка		2	2368,94	279,91	4738	560	249	3021	8380	
				шт.		1964,48	133,7	3929	267		621		
34	34	C1244-602-0609	Решетка чугунная для водоотводных лотков серии Drive ГОСТ 7293-85 "шина" 530х500-класс нагрузки Е		2	29326		58652		58652		63344	
				шт.							4692		
35	35	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,528	970,75	25,47	3425	90	2040	942	4716	
				м2 поверхности		366,92	3,82	1294	13		349		
36	36	E11-131001-0301 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя(дегидрат-3/прим.5		2,632	2436,76	29,83	6414	79	3705	1912	8991	
				м2 поверхности		999,07	9,74	2630	26		666		
			Итого по разделу: 11. ПРИЯМОК Прм-3-2шт									85431	
			ИТОГО:					**7298321**	**104125**	**5534659**	**1240655**	**9222094**	
								1659532	**63596**		**683122**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		95910					
			Итого с временными									9318001	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		186360					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9504361	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									9980068	
			Итого с учетом скидки			0,95						9481064,6	
			НДС			12 %		1137727,75					
			Итого с НДС									10618792,35	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гимарат KZ"

Кайыркенов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КАРЭНГ"

Ладыгин А.Н.

Принял (Заказчик)

Заместитель акима района

ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Жагалбайлы М.М.

Руководитель отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Жумакаев А.К.

Главный специалист отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Тулеубергенов Ж.Т.

Технадзор:
Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"

Скурихин П.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА РАЙОН ДК,РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,Г.КАРАГАНДА

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт подземных переходов район ДК

(наименование)

Дополнительное соглашение №52-1 2022-05-11 к договору о государственных закупках № 52 от 2022-04-27

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2022 (месяц, год) на С04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4730,98	1458,62	9462	2917	197	5429	16082	
						3174	595,93	6348	1192		1191		
2	2	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 УХЛ3 IP31	шт.	2	9211		18422		18422		19896	
											1474		
3	3	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	25	494,78	197,56	12370	4938	1700	5255	19035	
						229,2	62,74	5730	1568		1410		
4	4	С1243-304-0124	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0.5	км	0,025	1143561		28589		28589		30876	
											2287		
5	5	Ц13-080201-1901 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	3252,47	88,51	13010	354	432	8908	23671	
						3056	37,11	12224	148		1753		
6	6	С1243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10975		43900		43900		47412	Казахстан
											3512		
7	7	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	804,88	480,18	8049	4802	1108	2699	11608	
						213,92	160,96	2139	1610		860		
8	8	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	149	358,24	160,43	53378	23904	6706	22061	81474	
						152,8	52,84	22767	7873		6035		
			Итого по разделу: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									250053	
			ИТОГО:					187180	36915	101054	44352	250054	
								49208	12391		18522		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		2601					
			Итого с временными									252654	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5053					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									257707	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									270606	
			Итого с учетом скидки			0,95						257075,70	
			НДС			12 %		30849,08					
			Итого с НДС									287924,78	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Ғимарат KZ"

Кайыркенов С.Е.

Принял (Заказчик)

Заместитель акима района

ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Жагалбайлы М.М.

Руководитель отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Жумакаев А.К.

Главный специалист отдела ЖКХ и жизнеобеспечения

Туленбергенов Ж.Т.

Авторский надзор:
ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Технадзор:
Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"

Скурихин П.З.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной 3, 1 4, 95

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА РАЙОН ДК,РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,Г.КАРАГАНДА

Объект: Капитальный ремонт подземных переходов районДК

Дополнительное соглашение №52-1 2022-05-11 к договору о государственных закупках № 52 от 2022-04-27

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2022 (месяц, год) на С02-01-02 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С1243-186-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, числ. жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг (А) 3х1,5 (ож) 0,66	км	0,09162	301895		27586		27586	2207	29793	Казахстан
2	2	С1243-186-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, числ. жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг (А) 4х1,5 (ож) 0,66	км	0,0197	206911		4099		4099	327	4427	Казахстан
3	3	С1243-186-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, числ. жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг (А) 5х2,5 (ож) 0,66	км	0,02856	468325		13375		13375	1070	14445	Казахстан
4	4	С1243-201-4903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с алюминиевой жилами и оболочкой, числ. жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг (А) 4х1,5 0,66	км	0,0192	289894		2957		2957	237	3194	Казахстан
5	5	Е11-210101-0205 Изм. и доп. инд. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	20	258,8	3,85	5176	77	100	3601	9479	
						249,95	0,12	4999	2		702		
6	6	С1241-207-0303	Труба из полипропилена марки ПВХ гибкая гофрированная стенкой диаметром 25 мм	м	20,2	45		909		909	73	982	
7	7	Е11-210101-0105 Изм. и доп. инд. 23	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	4	219,72	4,66	879	19	395	485	1387	
						138,7	1,75	555	7		103		
8	8	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	4,09	594		2424		2424	194	2618	Казахстан
			ИТОГО:					57396	96	51746	4006	66315	
								5554	9		4913		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		690					
			Итого с временными									67005	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1340					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									68345	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									71766	
			Итого с учетом скидки			0,95						68177,70	
			НДС			12 %		8181,32					
			Итого с НДС									76359,02	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гимарат KZ"

Кайыркенов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КАРЭНП"

Ладыгин А.Н.

Принял (Заказчик)

Заместитель акима района

ГУ "Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды"

Жагалбайлы М.М.

Руководитель отдела ЖКХ и жилобеспечения

Жумакаев А.К.

Главный специалист отдела ЖКХ и жилобеспечения

Тулепбергенов Ж.Т.

Технадзор:
Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"

Сидрихин П.З.