ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС. СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 84 «28» 12 20 23 ж.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 12 2023 года

Заказчик: «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелинского района» 120700, Кызылординская область, Шиели, Шиели, Абдикаримова, 11, , БИН 020340003533, тел: 8(702)1032522 Руководитель Аман Дана Смахнұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома здания (стационарного помещения)

на основании:

Деклараций о соответствии (прилагается)

« » 2023г. ТОО «AKBARS STROY Ltd» Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул.Кызыбек би 109А, Руководитель Хамитов Арсен Сабыкенович, БИН 060240011697, Лицензия: №22010613 от 03.06.2022. тел.: +7 (705) -301- 55-44

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

« » 2023г. ТОО «L.A.D.Stroy» руководитель Елеусинов Асылбек Талгатович, Республика Казахстан Акмолинская область, Кокшетау Г.А. ул. Назарбаев 29Б, Эксперт Қадырбекұлы Ғани, №KZ93VJE00048962 от 29.08.2019 г KZ69 VJE00079077 от 21.02.2023 г KZ89VJE00037977 от 18.05.2018 г тел: +7(775)-186-90-87, БИН: 120340021502

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

« » 2023г. ТОО «Жаңа Құрылыс Групп», Республика Казахстан, г. Астана, ул. Г. Мустафина, №98, Әліпбек Өркен Нүркенұлы, KZ10VJE00068887 от 13.09.2021г , соответствии договором №46 от 12.04.2023, БИН: №110140002418, тел. +77051869087.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. А.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области» II (нормальный) - уровень ответственности.**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: **Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район Теликольский с.о., с.Абдильда Тажибаев**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

Правоустанавливающего документа на земельный участок **КГУ «Аппарат акима сельского округа Теликоль» от 02.08.2021 года №114**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Коммунальное государственное учреждение «Управление по контролю Кызылординской области», KZ39REA00343741 от 27.07.2023г.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Жаңа Құрылыс Групп» Рабочий проект №04-2020г.**

(наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й))

«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелинского района»

(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «27» июль 2023 года;

окончание работ: «27» апрель 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц: 09;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 09;

фактически, месяц: 05;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир,	число	площадь квартир, м2

	квартир	м2		квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для газоснабжения природным газом с. Тажибаев, Шиелийского района Кызылординской области запроектирован газопровод высокого, среднего и низкого давления. Точка подключения: от существующего кранового узла Ду200 в ограждении от подводящего газопровода высокого давления до 0,6 МПа. Диаметр газопровода в точке подключения - сталь Ø200мм. Давления в точке подключения - 0,6МПа.

Согласно гидравлического расчета запроектирован:

а) Газопровод высокого давления II-категорий из стальных электросварных труб Ø219х4,5мм Ø159х4,5мм и Ø108х4,0мм по ГОСТ 10704-91 из марки стали ВСт3сп.

б) Газопровод высокого давления II-категорий из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ø200х18,2мм, Ø180х16,4мм и Ø110х10,0мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2.

в) Газопровод среднего давления II-категорий из стальных электросварных труб Ø76х4,0мм и Ø57х3,5мм по ГОСТ 10704-91 из марки стали ВСт3сп.

г) Газопровод среднего давления III-категорий из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ø90х8,2мм и Ø63х5,8мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2.

д) Газопровод низкого давления IV-категорий из стальных электросварных труб Ø108х4,0мм, Ø89х3,5мм, Ø76х3,5мм и Ø57х3,5мм по ГОСТ 10704-91 из марки стали ВСт3сп.

е) Газопровод низкого давления IV-категорий из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11Ø110х10,0мм, Ø90х8,2мм, Ø76х6,8 и Ø63х5,8мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2.

Трасса сетей газопровода высокого, среднего и низкого давления проложена по территорий с. Тажибаев.

Протяженность газопровода высокого давления до 0,6 МПа из полиэтиленовых труб (подземная) –25,304 км.

Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб (подземная) –2,091 км.

Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб (надземная)- 10,475 км.

Для понижения давления газа с высокого 0,6 МПа на среднее 0,3 МПа предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа.

ГРПШ-13-2В-У1 – 4 шт.

Для понижения давления газа со среднего 0,3 МПа на низкое 0,005 МПа предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа.

ГРПШ-07-2У1 – 6 шт.

Прокладка газопровода через местные автодороги предусмотрена открытым способом. Переходы через автодороги, где интенсивные движение транспорта, и через водные преграды запроектированы методом горизонтально направленного бурения. Для отбора проб воздуха в футляре предусматриваются контрольные трубки под ковер. Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов. Подземные переходы через местные автодороги выполнены в полиэтиленовых футлярах с выводом

контрольной трубки под ковер. Длина футляров принята с учетом прокладки футляра на 2,0 м от кромки дороги.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1 128 381,327** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **877 953,460** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **15 378,638** тысяч тенге;
прочих работ **535 049,229** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
1 128 381,327тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **877 953,4606** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **15 378,638** тысяч тенге;
прочих работ **535 049,229** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не имеет;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. А.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель: Аман Дана Самахнулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):

2) аккредитованная организация: **ТОО «L.A.D.Stroy» в лице директора Елесинов Асылбек Талгатович.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии)руководителя

подпись, дата

М.П. (при наличии)

ТОО «L.A.D.Stroy», Қадырбекұлы Ғани, №KZ93VJE00048962 от 29.08.2019 г, №KZ69VJE00079077 от 21.02.2023 года. №KZ89VJE00037977 от 18.05.2018 года.

(фамилия, имя, отчество)при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата)

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:

1) организация:

ТОО «Жаңа Құрылыс Групп», в лице директора Абибулаев Арман Нарзуллаевич

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии)руководителя

подпись, дата

М.П. (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы).

Әліпбек Өркен Нүркенұлы,

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «AKBARS STROY Ltd», Хамитов Арсен Сабыкенович.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

М.П. (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 84 «28» 12 20 23 ж.

Приложение 15
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	37895	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	10500	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	10500	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	1761	
2	Протяженность подземной прокладки:	м	27395	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
3	Количество колодцев (камер)	шт		
4	Количество компенсаторов	шт		
5	Количество вводов	шт		
	Количество задвижек	шт	18	
	Ду80 Ру16	шт	3	
	Ду65 Ру16	шт	10	
	Ду50 Ру16	шт	1	
	Ду100 Ру16	шт	4	
6	Вентили (клапан)	шт	18	
	Тройник СтØ108х108х108мм	шт	1	
	Тройник СтØ76х76х76мм	шт	8	
	Тройник СтØ57х57х57мм	шт	1	
	Тройник ПЭ 100 SDR 11 Ø200х110мм	шт	3	
	Тройник ПЭ 100 SDR 11 Ø90х90х90мм	шт	2	
	Тройник ПЭ 100 SDR 11 Ø90х63мм	шт	3	
7	Кран шаровой	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание

1	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø200х18,2	20075,0м	
2	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø180х16,4	4384,0м	
3	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø110х10,0	845,0м	
4	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø90х8,2	952,0м	
5	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø63х5,8	1283,0м	
6	Труба		металл	Ø108х4,0	1148,0м	
7	Труба		металл	Ø89х3,5	1577,0м	
8	Труба		металл	Ø76х3,5	4916,0м	
9	Труба		металл	Ø57х3,5	2834,0м	
10	ГРПШ	13-2Н-У1	металл		4 шт	
11	ГРПШ	07-2У1	металл		6 шт	

Заказчик:

Аман Дана Смахнұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:

Әліпбек Өркен Нүркенұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П. (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 84 « 28. 12. 23

Приложение 2
к приказу Министра о инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"28" 12 **2023 года**

Авторский надзор: **ТОО «Жаңа Құрылыс Групп», Республика Казахстан, г. Астана, ул. Г. Мустафина, №98, Әліпбек Өркен Нуркенұлы, БИН: №110140002418, тел. +77051869087.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Директора: **Абибуллаев Арман Нарзуллаевич**

Авторский надзор: Әліпбек Өркен Нуркенұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: **№46 от 12.04.2023г.**

№ договора и дата

по объекту: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. А.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийнского района». Руководитель Аман Дана Смахнұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (ген. подрядчиком **ТОО «AKBARS STROY Ltd» №22010613 от 03.06.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Хамитов Арсен Сабыкенович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «КазСтройЭлит» лицензия №20017501 от 20.11.2020,ТОО «Сырэнергогазстрой» лицензия 14015236 от 06.10.2014г, ТОО «ДосСтройПроект» лицензия 18023299 от 26.21.2018г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице; **директора Мухамбетов А.Т, Джалмагамбетов М, Мырзаев К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «27» июль 2023 года.

месяц, год

окончание работ: «27» апрель 2024 года.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 09 ;

по норме или по проекту организации строительства 09 месяц;

фактически 05 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства - **нет**;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Жаңа Құрылыс Групп», №19003148 от 12.02.2019, Рабочий проект №04-2022 от 07.12.2022 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийнского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Жаңа Құрылыс Групп», директор Абибуллаев Арман Нарзуллаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору: **Әліпбек Өркен Нүркенұлы,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 84 «28» 12 20 23 ж.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г. от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

«28» 12 20__ года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «AKBARS STROY Ltd» БИН:060240011697, Лицензия: №22010613 от 03.06.2022, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул.Кызыбек би 109А.
наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора - Хамитов Арсен Сабыкенович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. А.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области»**

По адресу: **Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район Теликольский с.о., с. А.Тажибаев**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелинского района». Руководитель Аман Дана Смаханұлы.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Сырэнергогазстрой», ТОО «КазСтройЭлит», ТОО «ДосСтройПроект»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Жаңа Құрылыс Групп», №19003148 от 12.02.20189 Рабочий проект №04-2020
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийнского района» №04-2020**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	

Общая протяженность газопровода	п.м	37895		37895	
Общая протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб	п.м	25304		25304	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø200х18,2мм	п.м	20075		20075	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø180х16,4мм	п.м	4384		4384	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø110х10,0мм	п.м	845		845	
Общая протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб	п.м	2235		2235	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø90х8,2мм	п.м	952		952	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм	п.м	1283		1283	
Общая протяженность газопровода низкого давления	п.м	10475		10475	
Труба стальной Ø108х4,0	п.м	1148,0м		1148,0м	
Труба стальной Ø89х3,5	п.м	1577,0м		1577,0м	
Труба стальной Ø76х3,5	п.м	4916,0м		4916,0м	
Труба стальной Ø57х3,5	п.м	2834,0м		2834,0м	
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ)– 07-2У1	шт	6		6	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-13-2Н-У1	шт	4		4	
Защита ГРПШ от падения ВЛ –	шт	10		10	
Заземление оборудования ГРПШ	шт	10		10	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для газоснабжения природным газом с. Тажибаев, Шиелийского района Кызылординской области запроектирован газопровод высокого, среднего и низкого давления. Точка подключения: от существующего кранового узла Ду200 в ограждении от подводящего газопровода высокого давления до 0,6 МПа. Диаметр газопровода в точке подключения - сталь Ø200мм. Давления в точке подключения - 0,6МПа.

Согласно гидравлического расчета запроектирован:

а) Газопровод высокого давления II-категорий из стальных электросварных труб Ø219х4,5мм Ø159х4,5мм и Ø108х4,0мм по ГОСТ 10704-91 из марки стали ВСт3сп.

б) Газопровод высокого давления II-категорий из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ø200х18,2мм, Ø180х16,4мм и Ø110х10,0мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2.

в) Газопровод среднего давления II-категорий из стальных электросварных труб Ø76х4,0мм и Ø57х3,5мм по ГОСТ 10704-91 из марки стали ВСт3сп.

г) Газопровод среднего давления III-категорий из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ø90х8,2мм и Ø63х5,8мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2.

д) Газопровод низкого давления IV-категорий из стальных электросварных труб Ø108х4,0мм, Ø89х3,5мм, Ø76х3,5мм и Ø57х3,5мм по ГОСТ 10704-91 из марки стали ВСт3сп.

е) Газопровод низкого давления IV-категорий из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11Ø110х10,0мм, Ø90х8,2мм, Ø76х6,8 и Ø63х5,8мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2.

Трасса сетей газопровода высокого, среднего и низкого давления проложена по территорий с. Тажибаев.

Протяженность газопровода высокого давления до 0,6 МПа из полиэтиленовых труб (подземная) –25,304 км.

Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб (подземная) –2,091 км.

Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб (надземная)- 10,475 км.

Для понижения давления газа с высокого 0,6 МПа на среднее 0,3 МПа предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа.

ГРПШ-13-2В-У1 – 4 шт.

Для понижения давления газа со среднего 0,3 МПа на низкое 0,005 МПа предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа.

ГРПШ-07-2У1 – 6 шт.

Прокладка газопровода через местные автодороги предусмотрена открытым способом. Переходы через автодороги, где интенсивные движение транспорта, и через водные преграды запроектированы методом горизонтально направленного бурения. Для отбора проб воздуха в футляре предусматриваются контрольные трубки под ковер. Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов. Подземные переходы через

местные автодороги выполнены в полиэтиленовых футлярах с выводом контрольной трубки под ковер. Длина футляров принята с учетом прокладки футляра на 2,0 м от кромки дороги.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

а) Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-13-2В-У1 – 4 шт.

б) Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-07-2У1-6шт.

в) Защита ГРПШ от падения ВЛ –10 шт.

г) Заземление оборудования ГРПШ-10 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «27» июль 2023 года;

окончание работ: «27» апрель 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 09
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 09
фактически, месяц: 05

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации _____% и фактический применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Прилагается**

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется**;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. А.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «AKBARS STROY Ltd»

Хамитов Арсен Сабыкенович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)

ТОО «AKBARS STROY Ltd» ЖШС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу №84 «28» 12 20 23 ж.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» 12 202_ года

Технический надзор ТОО «L.A.D.Stroy», руководитель Елеусинов Асылбек Талгатович, Республика Казахстан Акмолинская область, Кокшетау Г.А. ул. Назарбаев 29Б, БИН: 120340021502

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Қадірбекұлы Ғани, аттестат №KZ93VJE00048962 от 29.08.2019 г – в части несущих и ограждающих конструкции, аттестат KZ69VJE00079077 от 21.02.2023 г, – в части инженерных сетей, аттестат KZ89VJE00037977 от 18.05. 2018 г – в части технологического оборудования;

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №44 от 09.04.2023 года.

№ договора и дата подписания

по объекту: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. А.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелинского района», Руководитель Аман Дана Смаханұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «AKBARS STROY Ltd» №22010613 от 03.06.2022.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: директора Хамитов Арсен Сабыкенович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: ТОО «КазСтройЭлит» лицензия №20017501 от 20.11.2020, ТОО «Сырэнергогазстрой» лицензия 14015236 от 06.10.2014г, ТОО «ДосСтройПроект» лицензия 18023299 от 26.21.2018г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице; директора Мухамбетов А.Т., Джалмагамбетов М, Мырзаев К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «27 » июль 2023 года.

месяц, год

окончание работ: «27» апрель 2024 года.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 09
-по норме или по проекту организации строительства, месяц: 09
-фактически, месяц: 05

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной 3

№ п/п	Объект строительства	Стоимость, всего тенге	В том числе, тенге:		
			СМР	Оборудование	Прочие
1	Всего				
1	«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. А.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области».	1 128 381,327	877 953,460	15 378,638	535 049,229

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

№ п/п	Объект строительства	Стоимость, всего тенге	В том числе, тенге:		
			СМР	Оборудование	Прочие
1	Всего				
1	«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. А.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области».	1 128 381,327	877 953,460	15 378,638	535 049,229

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией), разработанным проектной группой ТОО «Жаңа Құрылыс Групп от 12.02.2019, проект №04-2022 «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. А.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области»

расположенного по адресу: Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район Теликольский с.о., с.Абдильда Тажибаев

наименование проектной организации, номер проект

утвержденным: «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелинского района»

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

6.1. Доля местного строительства предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация:
ТОО «L.A.D.Stroy»,
Елеусинов Асылбек Талгатович - руководитель:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:
Қадірбекұлы Ғани – Эксперт технический надзор
-аттестат №KZ93VJE00048962 от 29.08.2019 года.
-аттестат KZ69 VJE00079077 от 21.02.2023 года.
-аттестат KZ89VJE00037977 от 18.05.2018 года.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов)