Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "СтройСити LTD"

Авторский надзор: ТОО "Architectural Design Company"

Подрядчик : ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"

Обьект: Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени Тажибаева Т

Договор №52 от 09.10.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№52	09.10.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени Тажибаева Т	5 692 772,24	5 082 832,36							609 939,88	5 692 772,24
Авторский надзор	23 381									23 381
Технический надзор:	147 402									147 402
Итого:	**5 863 555,24**	5 082 832,36							**609 939,88**	**5 863 555,24**

ЗАКАЗЧИК:	ПЛАТЕЛЬЩИК:	Авторский надзор:	Технический надзор:	ПОДРЯДЧИК:
Государственное учреждение «Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области	ТОО " Арыс Инвест Строй"	ТОО "Architectural Design Company"	ТОО "СтройСити LTD"	ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"
Нускабаева Д.О	Садык Н.	Сиротина Ю.Д.	Нуралиев Е.А.	Ержанулы Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области**
Плательщик: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**
Технический надзор: **ТОО "СтройСити LTD"**
Авторский надзор: **ТОО "Architectural Design Company"**
Подрядчик : **ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"**
Объект : Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени Тажибаева Т
Договор подряда (контракт) **№ 52** от **09.10.2023**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э22833: 1	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1	кмлинии	0,021	124508,00 82614,00	40185,00 11923,00	2615,00 1735,00	844,00 250,00	36,00		2615,00
2	Э22833: 2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-44х50-0,6/1,0	км	0,02	1172935,00		23459,00		23459,00		23459,00
3	Э22833: 3	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	1107834,00		1108,00		1108,00		1108,00
4	Э22833: 4	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4	8217,00 4590,00	3627,00 1093,00	32868,00 18360,00	14508,00 4372,00			32868,00
5	Э22833: 5	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и.диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	6087,00		24348,00		24348,00		24348,00
6	Э22833: 6	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	2	52020,00 28527,00	22568,00 7211,00	104040,00 57054,00	45136,00 14422,00	1850,00		104040,00
7	Э22833: 7	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	47906,00		191624,00		191624,00		191624,00
8	Э22833: 8	252-207-1403 *РСНБ РК 2022*	Зажим оттяжки типа SH702R	шт.	4	42758,00		171032,00		171032,00		171032,00
9	Э22833: 9	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовойстали без отверстий и сборосварочных операций(3П6)	т	0,001	1138350,00		1138,00		1138,00		1138,00
10	Э22833: 10	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11530,00		23060,00		23060,00		23060,00
11	Э22833: 11	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой		8	235,00		1880,00		1880,00		1880,00

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Э22833: 12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	2691,00		5382,00		5382,00		5382,00
13	Э22833: 13	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00
14	Э22833: 14	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	2	4091,00		8182,00		8182,00		8182,00
15	Э22833: 15	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	2	4169,00		8338,00		8338,00		8338,00
16	Э22833: 16	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	2	18650,00		37300,00		37300,00		37300,00
17	Э22833: 17	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	2	7580,00		15160,00		15160,00		15160,00
18	Э22833: 18	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ.Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	2	9625,00 5630,00	3995,00 1101,00	19250,00 11260,00	7990,00 2202,00			19250,00
19	Э22833: 19	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м3грунта	269,272	327,00 31,00	296,00 64,00	88052,00 8347,00	79704,00 17233,00			88052,00
20	Э22833: 20	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**	м3грунта	8,328	10220,00 10220,00	0,00 0,00	85112,00 85112,00	0,00 0,00			85112,00
21	Э22833: 21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2**	м3грунта	222,08	88,00 0,00	88,00 22,00	19543,00 0,00	19543,00 4886,00			19543,00
22	Э22833: 22	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять накаждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м3грунта	222,08	87,00 0,00	87,00 21,00	19321,00 0,00	19321,00 4664,00			19321,00
23	Э22833: 23	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3уплотненного грунта	222,08	193,00 40,00	150,00 33,00	42861,00 8883,00	33312,00 7329,00	666,00		42861,00
24	Э22833: 24	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3уплотненного грунта	222,08	575,00 353,00	222,00 70,00	127696,00 78394,00	49302,00 15546,00			127696,00
25	Э22833: 25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3грунта	32,32	3623,00 3623,00	0,00 0,00	117095,00 117095,00	0,00 0,00			117095,00
26	Э22833: 26	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов2**	м3грунта	116	158,00 0,00	158,00 36,00	18328,00 0,00	18328,00 4176,00			18328,00
27	Э22833: 27	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка**	км трубопровода	0,1482	1913730,00 1830645,00	9883,00 3080,00	283615,00 271302,00	1464,00 456,00	10849,00		283615,00
28	Э22833: 28	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительнымирезиновыми кольцами**	м	149,3856	4788,00		715258,00		715258,00		715258,00
29	Э22833: 29	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые**		2,405	105683,00	20154,00	254168,00	48470,00	69592,00		254168,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3конструкций колодца		56593,00	6136,00	136106,00	14757,00			
30	Э22833: 30	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	35363,00		70726,00		70726,00		70726,00
31	Э22833: 31	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	16761,00		16761,00		16761,00		16761,00
32	Э22833: 32	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24977,00		49954,00		49954,00		49954,00
33	Э22833: 33	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	30446,00		60892,00		60892,00		60892,00
34	Э22833: 34, 41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6085,00		48680,00		48680,00		48680,00
35	Э22833: 35, 42	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	23	785,00		18055,00		18055,00		18055,00
36	Э22833: 36	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборныежелезобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые	м3конструкций колодца	3,24	136496,00 80467,00	29256,00 8810,00	442247,00 260713,00	94789,00 28544,00	86745,00		442247,00
37	Э22833: 48	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцыканализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Демонтаж	м3конструкций колодца	2,7	65834,00 48280,00	17554,00 5286,00	177752,00 130356,00	47396,00 14272,00			177752,00
38	Э22833: 37	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,16	28881,00		62383,00		62383,00		62383,00
39	Э22833: 38	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	18945,00		113670,00		113670,00		113670,00
40	Э22833: 39	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	17837,00		107022,00		107022,00		107022,00
41	Э22833: 40	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	13110,00		78660,00		78660,00		78660,00
42	Э22833: 43	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	19349,00		116094,00		116094,00		116094,00
43	Э22833: 44	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/	м3подстилающего слоя	2,256	51359,00 14731,00	13,00 0,00	115866,00 33233,00	29,00 0,00	82604,00		115866,00
44	Э22833: 45	241-201-1211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	6,3	5741,00		36168,00		36168,00		36168,00
45	Э22833: 46	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3основания	14,82	12862,00 4321,00	401,00 94,00	190615,00 64037,00	5943,00 1393,00	120635,00		190615,00
46	Э22833: 47	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности,диаметр до 100 мм.Демонтаж	м трубопровода	103,9	1893,00 1888,00	5,00 0,00	196683,00 196163,00	520,00 0,00			196683,00
			ИТОГО по акту					4350995,00	486599,00	2386245,00	0,00	4350995,00

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1478150,00	134502,00	0,00	0,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20			269761,69				4620756,69
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									
			Сметная прибыль	%	5,00			231037,83				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			231037,83				5082832,36
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС	%	12,00			609939,88				5692772,24
			Итого с НДС									
			Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 5082,832x0,46% = 23,381					23381,00				
			Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 5082,832x2,9% = 147,402					147402,00				
			Всего									5863555,24

АКАЗЧИК:
Государственное учреждение
Отдел образования
Шардаринского района"
управления образования
Туркестанской области
Нускабаева Д.О.

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
Садык Н.

Авторский надзор:
ТОО "Architectural Design Company"
Сиротина Ю.Д.

Технический надзор:
ТОО "СтройСити LTD"
Нуралиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"
Ержанулы Е.