Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат на май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141	29.11.2021г				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разбивка основных осей, демонтаж элементов благоустройства, дорог и озеленения	**36 024 132,20**	23 236 725,18							**2 788 407,02**	**26 025 132,20**
Аванс 30%	10 807 239,66	6 971 017,55							836 522,11	7 807 539,66
Удержания 5% (п.6.5 договора)	1 301 256,61	1 161 836,26							139 420,35	1 301 256,61
Всего выполнено	**23 915 635,93**	**15 103 871,37**							**1 812 464,56**	**16 916 335,93**

Подрядчик
Заместитель генерального директора по проектам в РК
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Сарсембаев Б.Б.**

Заказчик
Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Бейсенов К.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Integra Construction KZ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54**

(наименование, адрес)

Договор : **Договор подряда (контракт) №141 от 29.11.2021**

(наименование)

Акт выполненных работ № 2

за **май 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Разбивка основных осей смета 01-01-01										
1	1	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2019 цены 2020г.1601-0204-30 п.2	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	6,90629	27271	0	188341	0	0	0	188341	
						0	0	0	0		0		
2	2	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2019 цены 2020г.1601-0204-30 п.5	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	6,90629	16517	0	114071	0	0	0	114071	
						0	0	0	0		0		
			Итого по разделу: 1. Разбивка основных осей смета 01-01-01									302412	
			Раздел: 2. Демонтаж элементов благоустройства дорог и озеленения смета 01-01-02										
3	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта	19040	26,95	26,95	513128	513128	0	145862	711709	
						0	10,64	0	202586		52719		
4	2	Е11-010104-0113 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85#К-2#до 30м	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключениемвзорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков.применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (снятие ПСП)	м3 грунта	19040	39,65	39,65	754936	754936	0	214680	1047185	
						0	15,66	0	298166		77569		
5	3	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10193,53	129,46	122,84	1319654	1252174	1223	274932	1722153	
						6,5	30,96	66258	315592		127567		
6	4	С341-020102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	61161,18	45		2752253				2972433	
7	5	Е11-010102-0501 #К-4#до 2км	Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 1	м3 грунта	10193,53	42,87	41,33	436997	421298	15698	220180	532673	
						0	7,66	0	78082		56219		
8	6	Е11-010207-0101	Деревья мягких пород,диаметр стволов до 16 см.Валка с корня	дерево	4	71,19	2,89	285	12	0	39457	521	
						68,3	0	273	0		197		
9	7	Е11-010207-0102	Деревья мягких пород,диаметр стволов до 20 см.Валка с корня	дерево	1	89,08	3,6	89	4	0	39	163	
						85,48	0	85	0		62		
10	13	Е11-010207-0901	Ямы подкоренные.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		5	103,88	103,88	519	519	0	12	720	
											148		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	14	С341-040104-0501	Мусор строительный.Погрузка	яма	0,379	0	41,02	0	205		53		
				т		107		41				44	
12	15	С341-020102-0209	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 9 км	т*км	3,411	34		116			3	125	
13	16	Е11-010207-1402	Кустарники и мелколесье средние.Срезка в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,1739	12961,12	12961,12	2254	2253	0	9		
14	17	С341-040104-0501	Мусор строительный.Погрузка			0	3820,84	0	664		478	2951	
				т	3,44	107		368			219		
15	18	С341-020102-0209	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемностьсвыше 10 т.Расстояние перевозки 9 км	т*км	30,96	34		1053			29	397	
16	19	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18#К-0,6; 0,7)	Знаки дорожные на металлическихстойках.Установка (демонтаж)	шт.	4	2752,75	575,47	11011	2302	0	84	1137	
17	20	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные.Разборка			2177,28	188,63	8709	755		6814	19251	
				м3	0,7	35353,84	16832,02	24748	11782	1357	1426		
18	21	С341-040104-0501	Мусор строительный.Погрузка			16583,4	7623,02	11608	5336		12200	39904	
				т	1,76996	107		189			2956	204	
19	22	С341-020102-0209	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 9 км	т*км	15,92964	34		542			15	585	
20	23	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерованиесамоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	27106,2	161,4	155,9	4374941	4225856	813	43		
21	24	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка			5,47	12,49	148271	338556		350516	5103494	
				м3 конструкции	3150	368,41	257,38	1160492	810747	0	378037		
			Итого по разделу: 2. Демонтаж элементов благоустройства дорог и озеленения смета 01-01-02			111,03	56,18	349744	176967		379232	1662902	
											123178		
			Раздел: 3. Устройство временной объездной дороги смета 02-06-01									13818550	
22	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	692	161,82	153,54	111979	106249	104	23333	146137	
23	2	С341-020102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км			8,13	38,7	5626	26780		10825		
				т*км	7093	45		319185				344720	
24	3	Е11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5км длины.группа грунтов 2								25535		
				м3 грунта	692	11,63	11,17	8048	7729	318	1031	9805	
25	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале			0	2,07	0	1432		726		
				м3 грунта	692	21,26	17,96	14712	12428	104	5102	21399	
			Итого по разделу: 3. Устройство временной объездной дороги смета 02-06-01			3,15	7,09	2180	4906		1585		
												522061	
			Раздел: 4. Устройство временной объездной дороги смета 02-06-02										
26	5	Е11-271201-0102	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м.Устройство при работе в нулевых отметках.Категория грунтов 2	км дороги	8,1	630720,96	501225,45	5108840	4059926	344025	1064787	6667517	
27	6	Е11-271201-0105 #К-1,5	Дороги временные грунтовые профилированные.Устройство при работе в нулевых отметках.Добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 1127-1201-0102			87023,3	95553,3	704889	773982		493890		
				км дороги	8,1	83974,62	82223,71	680194	666012	0	102369	845168	
			Итого по разделу: 4. Устройство временной объездной дороги смета 02-06-02			1750,91	15802	14182	127996		62605		
												7512685	
			ИТОГО:					17898986	12847355	363642	2637962	22155709	
			В том числе :					1311825	2352005		1618761		
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			в том числе прочие затраты					302 412,00					
			Временные здания и сооружения			**3,12 %**		**681 822,84**					
			Итого с временными									**22 837 531,84**	
			Итого в текущих ценах 2021 года К-1,050036									**23 980 229,53**	
			НДС			**12 %**		**2 877 627,54**					
			Итого с НДС									**26 857 857,07**	
			Итого с учетом договорного коэффициента		**0,97**							**26 025 132,20**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334
Исполнительный директор ФТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
Бекжанов Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Заместитель Руководителя
Бейсенов К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957
Анисов Д. Б.
№ аттестата KZ 05VJE00064127 от 02.04.2021г, ИНН870226301205

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** ИИН/БИН **010740001669**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», город Нур-Султан, улица Дінмұхамед Қонаев, дом № 12/1, корпус ВП - 16, +77172695522** **050840000334**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 141 от 29.11.2021

Номер документа	Дата составления
48	25.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разбивка основных осей, демонтаж элементов благоустройства, дорог и озеленения			услуга	1	26 025 132,20	26 025 132,20
				Итого	1	x	26 025 132,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель Генерального директора по проектам в РК / подпись / Сарсембаев Б.Б. (расшифровка подписи)

должность

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2022

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.